



VIA SEINFRA

CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA

CONTRATO Nº 2025.09.02-0002

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DE SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.

DOCUMENTAÇÃO ANEXA:

- NOTA FISCAL E RECIBO
- CERTIDÃO DE MEDIÇÃO
- QUADRO RESUMO FINANCEIRO
- BOLETIM DE MEDIÇÃO
- CRONOGRAMA EXECUTADO
- MEMÓRIA DE CÁLCULO
- ORDEM DE SERVIÇO
- CROQUIS DE SERVIÇO
- RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
- DIÁRIO DE OBRA
- CEI DA OBRA
- ART DE EXECUÇÃO
- CONTRATO E ADITIVOS
- DOCUMENTAÇÃO SOCIAL
- CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL

1º MEDIÇÃO

R\$ 366.580,69

AV. SEN. VIRGÍLIO TÁVORA, 1701 – SALA 408
FONE/FAZ (85) 3261 – 0915
CNPJ 07.195.191/0001-33 – CGF 06.002744-4
CEP 60170-251 – Aldeota – Fortaleza - CE

Re 92 19 25
A 1630h
Secretaria de Infraestrutura

**CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA.**

Av. Senador Virgílio Távora, 1701 – Sala 408 – Bairro Aldeota

Fone/Fax: (85) 3261 0915 / 3244 2416

CNPJ 07.195.191/0001-33 – Insc. Est. 06.002.744-4

Inscrição Municipal 71.514 – CEP 60.170-251

Fortaleza -CE

RECIBO

R\$

366.580,69-x-x-x-x-x-x-Recebi (emos) da ***Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte***A quantia de R\$ ***366.580,69 (Trezentos e Sessenta e Seis Mil e Quinhentos e******Oitenta Reais e Sessenta e Nove Centavos)***

Referente a *Nota Fiscal de N° 7065, emitida em 22/12/2025, Conf. Contrato N° 2025.09.02-0002,*
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO E
RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES, POR INTERMÉDIO DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE JUAZEIRO DO NORTE/CE

Pelo que firmamos o presente recibo, para todos os fins e efeitos legais.

Fortaleza-CE, ____ de ____ de ____

Dados bancário: Banco Bradesco – Agência 2367 – C/C 14.927-6*CORAL-Construtora Rodovalho Alencar Ltda.**Ivo Alencar do Freitas*
Diretor Financeiro

 Fortaleza PREFEITURA Finanças		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 7065							
Data e Hora da Emissão		22/12/2025 09:33:59		Competência		12/2025		Código de Verificação		687637638			
Número do RPS		4456		No. NFS-e substituída				Local da Prestação		JUAZEIRO DO NORTE			
DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS													
		Razão Social/Nome		CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA									
		Nome Fantasia											
		CPF/CNPJ		07.195.191/0001-33		Insc Municipal		0071514-0		Município		FORTALEZA - CE	
		Endereço e CEP		AV SEN VIRGILIO TAVORA, 1701 - ALDEOTA CEP: 60.170-079									
		Complemento		408		Telefone		(85)3261-0915		E-mail		ccoralconstrutora@hotmail.com	
DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS													
Razão Social/Nome		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE CE											
CPF/CNPJ		07.974.082/0001-14		Inscrição Municipal				Município		JUAZEIRO DO NORTE - CE			
Endereço e CEP		PRACA CARLOS GOMES, SN - CENTRO CEP: 63.010-380											
Complemento				Telefone		(88)3566-1027		E-mail		juazeiro@ce.gov.br			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS													
REFERENTE A 1 MEDICAO DO CONTRATO N 2025.09.02-0002 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE JUAZEIRO DO NORTE/CE. INSS SERV. DIVERSOS R\$ 171.154,73 x 35% x R\$ 59.904,16 x 11% = R\$ 6.589,46 TERRAPLANAGEM R\$ 27.188,17 x 15% x R\$ 4.078,23 x 11% = R\$ 448,61 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA R\$ 27.119,60 x 10% x R\$ 2.711,96 x 11% = R\$ 298,32 AQUISIÇÃO R\$ 141.118,19 TOTAL INSS66.694,34x 11%= 7.336,38 IRRF366.580,69x 1,50%= 5.498,71 Valor aproximado dos tributos..... = 22.544,71 CNO: 90.014.17786/7 SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO													
CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE													
7.02 / 421110101 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS													
DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL													
Código da Obra				Código ART									
TRIBUTOS FEDERAIS													
PIS		COFINS		IR(R\$)		5.498,71		INSS(R\$)		7.336,38			
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços						Cálculo do ISSQN devido no Município							
Valor dos Serviços R\$		366.580,69		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		366.580,69					
(-) Desconto Incondicionado				2-Tributação Fora do Município		(-) Deduções Permitidas em Lei		146.632,28					
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado							
(-) Retenções Federais		12.835,09		0-Nenhum		Base de Cálculo		219.948,41					
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(X) Alíquota %		5,00					
(-) ISS Retido		10.997,42		2 - Não		ISS a reter		(X) Sim () Não					
(=) Valor Líquido R\$		342.748,18		Incentivador Cultural		(=) Valor do ISS R\$		0,00					
				2 - Não									
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no sítio http://iss.fortaleza.ce.gov.br 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site http://iss.fortaleza.ce.gov.br/ , com a utilização do Código de Verificação. 3- Todos os serviços realizados nas áreas de Engenharia, Agronomia, Geologia e demais áreas abrangidas pelas profissões do Sistema Confea/Crea devem ser acompanhados de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) emitida por profissional habilitado (Lei Federal 6.496/77). Para maiores informações entrar em contato pelo telefone (85) 3453.5800 (CREA-CE).											

Deógenes C. Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 44979



CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA.

Ofício nº 251222.0828

Juazeiro do Norte, 22 de dezembro de 2025

À

Secretaria de infraestrutura

Ref.: Contrato nº 2025.09.02-0002
Assunto: Envio da 1ª medição do Contrato nº 2025.09.02-0002, relativa ao período de 05/09/2025 A 31/10/2025

Prezado Senhor,

A **CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 07.195.191/0001-33, com sede à Av. Senador Virgílio Távora, nº 1701, sala 408, Aldeota, CEP: 60.170-251, Fortaleza/CE, vem, respeitosamente, apresentar a 1ª medição relativa ao Contrato nº 2025.09.02-0002 (Contratação De Serviços A Serem Prestados Na Pavimentação E Recuperação De Pavimento Em Diversas Localidades, Por Intermédio Da Secretaria Municipal De Infraestrutura De Juazeiro Do Norte/CE), no valor de **R\$ 366.580,69 (Trezentos e Sessenta e Seis Mil e Quinhentos e Oitenta Reais e Sessenta e Nove Centavos)**.

Ressalta-se que o recibo encaminhado em anexo à documentação **possuirá validade e eficácia apenas após a realização do pagamento dos valores devidos em virtude desta medição**, de modo que seu envio antecipado consiste em mera formalidade para fins de instrumentalização do processo de pagamento. **A efetiva quitação do montante devido se dá apenas mediante transferência bancária com registro encaminhado ao Contratado.**

Certos da vossa compreensão, aproveitamos o ensejo para renovar votos de estima e consideração, colocando-nos à disposição para o que se fizer necessário.

Atenciosamente,

CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA.
CNPJ Nº 07.195.191/0001-33

AV. SENADOR VIRGÍLIO TÁVORA, 1701 – FONE/FAX: (85) 3261-0915
CNPJ 07.195.191/0001-33 - CEP 60.170-079 – Aldeota – Fortaleza – CE



CORAL AV. SENADOR VIRGÍLIO TÁVORA, 1701 – FONE: (85) 3261-0915
CNPJ 07.195.191/0001-33 – CGF 06.002.744-4
CEP 60.170-251 – Aldeota – Fortaleza – CE

Juazeiro do Norte/CE, 22 de dezembro de 2025.

A Secretaria de infraestrutura.

Assunto: Encaminhamento de medição parcial do contrato nº 2025.09.02-0002– SEINFRA.

Prezado Sr. Secretário,

A CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA., inscrita no CNPJ nº 07.195.191/0001-33, detentora do Contrato Administrativo nº 2025.09.02-0002, **CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE JUAZEIRO DO NORTE/CE**, vem por meio desta encaminhar 1ª medição do referido contrato no valor de 366.580,69 (Trezentos e Sessenta e Seis Mil e Quinhentos e Oitenta Reais e Sessenta e Nove Centavos).

Abaixo lista de documentos em anexo em 3 vias:

- ✓ NOTA FISCAL;
- ✓ RECIBO;
- ✓ BOLETIM DA MEDIÇÃO;
- ✓ MEMÓRIA DE CÁLCULO;
- ✓ CROQUIS DE SERVIÇOS;
- ✓ RELATÓRIO FOTOGRÁFICO;
- ✓ DIÁRIO DE OBRAS;
- ✓ CONTRATO;
- ✓ ORDEM DE SERVIÇOS;
- ✓ MATRÍCULA CEI;
- ✓ ART – ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – DR. IGO;
- ✓ ART – ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – DR. PAULO;
- ✓ CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AO TRIBUTOS FEDERAIS E A DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO;
- ✓ CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS;
- ✓ CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS;
- ✓ CERTIDÃO DE REGULARIDADE DO FGTS – CRF;
- ✓ CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS;
- ✓ PROTOCOLO DE CONECTIVIDADE SOCIAL;
- ✓ RELAÇÃO DE TOMADOR OBRA – RET;
- ✓ RELATÓRIO ALALÍTICO DA GFR;
- ✓ RELATÓRIO RE;
- ✓ PGR;
- ✓ PCMSO.

Atenciosamente,

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

ESTADO DO CEARÁ



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
SEINFRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CERTIDÃO DE MEDIÇÃO

Certifico e atesto para os devidos fins que os serviços que compõem a 1ª medição referente à CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, de acordo com o Contrato Nº 2025.09.02-0002 na modalidade de Concorrência Pública nº 2025.05.05.1, foram executados regularmente e concluídos, comprovado através de visita técnica “in loco”.

Juazeiro do Norte, 31 de outubro de 2025

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodóvalho Alencar

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44879

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
SEINFRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DO JUAZEIRO DO NORTE

CONTRATADA: CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA

CONTRATO N°: 2025.09.02-0002

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°: 2025.05.05.1

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 05/09/2025 A 31/10/2025

QUADRO RESUMO FINANCEIRO DE VALORES DA OBRA
1º MEDIÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	SUB-TOTAIS		SERVIÇOS EXECUTADOS 1º MEDIÇÃO	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	3.770.638,40 13,69%	R\$	50.957,76 1,35%
2	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E SISTEMA DE DRENAGEM	R\$	20.240.783,91 73,49%	R\$	266.949,24 1,32%
3	PAVIMENTAÇÃO COM ASFALTO RECICLADO	R\$	1.853.833,69 6,73%	R\$	- 0,00%
4	CALÇADAS E PASSEIOS	R\$	587.632,56 2,13%	R\$	25.279,34 4,30%
5	PASSAGEM DE PEDESTRE ELEVADA	R\$	162.490,48 0,59%	R\$	23.394,35 14,40%
6	CONTROLE TECNOLÓGICO DE MATERIAIS E SERVIÇOS	R\$	353.186,76 1,28%	R\$	- 0,00%
7	SINALIZAÇÃO VIARIA HORIZONTAL E VERTICAL	R\$	574.531,25 2,09%	R\$	- 0,00%
TOTAL GERAL C/ BDI		R\$	27.543.097,05 100,00%	R\$	366.580,69 1,33%
TOTAL GERAL ACUMULADO		R\$	27.543.097,05 100,00%	R\$	366.580,69 1,33%

Juazeiro do Norte, 31 de outubro de 2025


Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar


Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
SEINFRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DO JUAZEIRO DO NORTE

CONTRATADA: CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 2025.05.05.1

Data: 20 de dezembro de 2025

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (EXECUTADO)

CÓD.	DISCRIMINAÇÃO	SUB-TOTAIS	1ª MEDIÇÃO	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.770.638,40	50.957,76	338.152,79	338.152,79	338.152,79	338.152,79	338.152,79
2	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E SISTEMA DE DRENAGEM	20.240.783,91	266.949,24	1.815.803,15	1.815.803,15	1.815.803,15	1.815.803,15	1.815.803,15
3	PAVIMENTAÇÃO COM ASFALTO RECICLADO	1.853.833,69	-	168.530,34	168.530,34	168.530,34	168.530,34	168.530,34
4	CALÇADAS E PASSEIOS	587.632,56	25.279,34	51.123,02	51.123,02	51.123,02	51.123,02	51.123,02
5	PASSAGEM DE PEDESTRE ELEVADA	162.490,48	23.394,35	12.645,10	12.645,10	12.645,10	12.645,10	12.645,10
6	CONTROLE TECNOLÓGICO DE MATERIAIS E SERVIÇOS	353.186,76	-	32.107,89	32.107,89	32.107,89	32.107,89	32.107,89
7	SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL E VERTICAL	574.531,25	-	52.230,11	52.230,11	52.230,11	52.230,11	52.230,11
	VALOR TOTAL	27.543.097,05	366.580,69	2.470.592,40	2.470.592,40	2.470.592,40	2.470.592,40	2.470.592,40
	VALOR TOTAL ACUMULADO		366.580,69	2.837.173,09	5.307.765,48	7.778.357,88	10.248.950,28	12.719.542,67

CÓD.	DISCRIMINAÇÃO	SUB-TOTAIS	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.770.638,40	338.152,79	338.152,79	338.152,79	338.152,79	338.152,79	338.152,79
2	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E SISTEMA DE DRENAGEM	20.240.783,91	1.815.803,15	1.815.803,15	1.815.803,15	1.815.803,15	1.815.803,15	1.815.803,15
3	PAVIMENTAÇÃO COM ASFALTO RECICLADO	1.853.833,69	168.530,34	168.530,34	168.530,34	168.530,34	168.530,34	168.530,34
4	CALÇADAS E PASSEIOS	587.632,56	51.123,02	51.123,02	51.123,02	51.123,02	51.123,02	51.123,02
5	PASSAGEM DE PEDESTRE ELEVADA	162.490,48	12.645,10	12.645,10	12.645,10	12.645,10	12.645,10	12.645,10
6	CONTROLE TECNOLÓGICO DE MATERIAIS E SERVIÇOS	353.186,76	32.107,89	32.107,89	32.107,89	32.107,89	32.107,89	32.107,89
7	SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL E VERTICAL	574.531,25	52.230,11	52.230,11	52.230,11	52.230,11	52.230,11	52.230,11
	VALOR TOTAL	27.543.097,05	2.470.592,40	2.470.592,40	2.470.592,40	2.470.592,40	2.470.592,40	2.470.592,40
	VALOR TOTAL ACUMULADO		15.190.135,07	17.660.727,46	20.131.319,86	22.601.912,26	25.072.504,65	27.543.097,05

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

1ª MEDIÇÃO											
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES LICITAÇÃO: CONC. PÚBLICA Nº 2025.05.05.1 CONTRATO: SEINFRA / CORAL Nº 2025.09.02-0002 EMPRESA: CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA.						B.D.I.: 20,73%		VALOR CONTRATADO: R\$ 27.543.077,05			
						B.D.I. MAT. BETUMINOSO: 15,00%		VALOR ACUMULADO: R\$ 366.300,69			
						DATA (PERÍODO): 05/09/2025 A 31/10/2025		SALDO ATUAL: R\$ 27.176.316,36			
								VALOR DA 1ª MEDIÇÃO R\$ 366.300,69			
ORÇAMENTO LICITADO / CONTRATADO											
		MEDIÇÃO DO PERÍODO						MEDIÇÃO ACUMULADA			
ITEM	COD	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTDE	P. UNIT. S/ B.D.I	P. UNIT. C/ B.D.I	P. TOTAL C/ B.D.I	QTDE	VALOR (R\$) - C/ B.D.I	%	VALOR (R\$) - C/ B.D.I
1.16	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	17.595,20	R\$ 34,15	R\$ 41,23	R\$ 725.450,10	272,17	R\$ 11.221,66	1,55%	R\$ 11.211,66
2.0		RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E SISTEMA DE DRENAGEM					R\$ 20.240.783,91		R\$ 266.949,24	37,00%	R\$ 266.949,24
2.1	COMP CPA - 21.02.25-01	CAMADA POROSA DE ATRITO (CPA) COM ASFALTO POLÍMERO - BDI = 15,00	M3	750,00	R\$ 1.324,39	R\$ 1.523,05	R\$ 1.142.287,50	0,00	R\$ -	0,00%	R\$ -
2.2	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 - BDI = 15,00	M3	7.500,00	R\$ 1.474,91	R\$ 1.696,15	R\$ 12.721.125,00	87,40	R\$ 148.248,77	1,17%	R\$ 148.248,77
2.3	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	168.750,00	R\$ 0,27	R\$ 0,33	R\$ 55.687,50	1.807,23	R\$ 596,39	1,07%	R\$ 56.39
2.4	INS 2319/03/2025	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 1C - BDI = 15,00	T	67,50	R\$ 2.663,42	R\$ 3.062,93	R\$ 206.747,78	0,72	R\$ 2.214,17	1,07%	R\$ 2.214,17
2.5	C3221	IMPRIMAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	33.600,00	R\$ 0,46	R\$ 0,56	R\$ 18.816,00	480,00	R\$ 268,80	1,43%	R\$ 28.80
2.6	INS 0809/03/2025	ASFALTO DILUÍDO - CM 30	T	40,32	R\$ 5.111,36	R\$ 6.170,94	R\$ 248.812,30	0,58	R\$ 3.554,46	1,43%	R\$ 3.544,46
2.7	10002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) - ASFALTO - DMT: 550,00	T	1.192,33	R\$ 391,66	R\$ 472,85	R\$ 563.793,24	13,94	R\$ 6.590,36	1,17%	R\$ 6.590,36
2.8	C3226	TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) - ASFALTO - DMT: 20,00	T	21.184,92	R\$ 24,95	R\$ 30,12	R\$ 638.089,79	224,60	R\$ 6.764,84	1,06%	R\$ 6.748,84
2.9	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	28.000,00	R\$ 64,72	R\$ 78,14	R\$ 2.187.920,00	538,20	R\$ 42.054,95	1,92%	R\$ 42.041,95
2.10	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.200,00	R\$ 57,03	R\$ 68,85	R\$ 82.620,00	122,00	R\$ 8.399,70	10,17%	R\$ 8.390,70
2.11	C2932	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO	M2	15.000,00	R\$ 31,46	R\$ 37,98	R\$ 569.700,00	0,00	R\$ -	0,00%	R\$ —
2.12	C2929	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/REJUNTAMENTO	M2	2.000,00	R\$ 53,81	R\$ 64,96	R\$ 129.920,00	183,00	R\$ 11.887,68	9,15%	R\$ 11.880,68
2.13	C3449	MIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	18.000,00	R\$ 26,49	R\$ 31,98	R\$ 575.640,00	499,00	R\$ 15.958,02	2,77%	R\$ 15.950,02

R. Interventor Francisco Eriano Cruz, nº 120, 1º andar, Centro Administrativo Municipal
Juazeiro do Norte - CE, 63.010-015.
(88) 3199-0385 | seinfra@juazeiro.ce.gov.br

Deogenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 066 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

1ª MEDIÇÃO											
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES						B.D.I.: 20,73%					
LICITAÇÃO: CONC. PÚBLICA Nº 2025.05.05.1						B.D.I. MAT. BETUMINOSO: 15,00%					
CONTRATO: SEINFRA / CORAL Nº 2025.09.02-0002						DATA (PERÍODO): 05/09/2025 A 31/10/2025					
EMPRESA: CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA.						VALOR DA 1ª MEDIÇÃO R\$ 366.580,69					
ORÇAMENTO LICITADO / CONTRATADO											
ITEM	COD	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTDE	P. UNIT. S/ B.D.I	P. UNIT. C/ B.D.I	P. TOTAL C/ B.D.I	QTDE	VALOR (R\$) - C/ B.D.I	%	MEDIÇÃO DO PERÍODO
2.14	94287	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA, AF. 01/2024	M	15.000,00	R\$ 29,90	R\$ 36,10	R\$ 541.500,00	423,00	R\$ 15.270,30	2,82%	VALOR (R\$) - C/ B.D.I
2.15	94283	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA, AF. 01/2024	M	3.000,00	R\$ 52,30	R\$ 63,14	R\$ 189.420,00	0,00	R\$ -	0,00%	QTDE
2.16	COMP. CANALETA - CONCRETO PRÉ-MOLDADO 30 MPA EM DIMENSÕES 45X35X100CM (M)	CANALETA PARA PASSAGEM DE NÍVEL URBANA C/ CONCRETO PRÉ-MOLDADO 30 MPA EM DIMENSÕES 45X35X100CM (M)	M	600,00	R\$ 473,12	R\$ 571,20	R\$ 342.720,00	9,00	R\$ 5.140,80	1,50%	VALOR (R\$) - C/ B.D.I
2.17	COMP-DESCIDA 01	DESCIDA DE ÁGUA - TIPO 1	M	120,00	R\$ 104,52	R\$ 126,19	R\$ 15.142,80	0,00	R\$ -	0,00%	QTDE
2.18	COMP-DESCIDA TIPO 2	DESCIDA DE ÁGUA - 1,00m X 0,30m X 0,40m (CxHxL)	M	120,00	R\$ 74,84	R\$ 90,35	R\$ 10.842,00	0,00	R\$ -	0,00%	VALOR (R\$) - C/ B.D.I
3.0		PAVIMENTAÇÃO COM ASFALTO RECICLADO					R\$ 1.853.833,69		R\$ -	0,00%	%
3.1	C5036	FRESAGEM CONTÍNUA DE REVESTIMENTO BETUMINOSO	M3	4.000,00	R\$ 46,98	R\$ 56,72	R\$ 226.880,00	0,00	R\$ -	0,00%	VALOR (R\$) - C/ B.D.I
3.2	C4238	RECICLAGEM DE BASE E REVESTIMENTO COM ADIÇÃO DE BRITA NA TAXA DE 215 Kg/m² (S/ TRANSP.)	M3	3.000,00	R\$ 112,06	R\$ 135,29	R\$ 405.870,00	0,00	R\$ -	0,00%	QTDE
3.3	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,90X + 1,32) - ASFALTO - DMT: 20,00	T	6.300,00	R\$ 19,32	R\$ 23,33	R\$ 146.979,00	0,00	R\$ -	0,00%	VALOR (R\$) - C/ B.D.I
3.4	COMP-07/03/2025	CONCRETO ASFÁLTICO EM USINA COM ADIÇÃO DE MATERIAL PRESADO (ATÉ 10%) - BDI = 15,00	M3	750,00	R\$ 1.140,24	R\$ 1.311,28	R\$ 983.460,00	0,00	R\$ -	0,00%	QTDE
3.5	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	18.750,00	R\$ 0,27	R\$ 0,33	R\$ 6.187,50	0,00	R\$ -	0,00%	VALOR (R\$) - C/ B.D.I
3.6	INS 2319/03/2025	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 1C - BDI = 15,00	T	7,50	R\$ 2.663,42	R\$ 3.062,93	R\$ 22.971,98	0,00	R\$ -	0,00%	QTDE
3.7	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) - ASFALTO - DMT: 550,00	T	7,50	R\$ 391,66	R\$ 472,85	R\$ 3.546,38	0,00	R\$ -	0,00%	VALOR (R\$) - C/ B.D.I
3.8	C3226	TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) - ASFALTO - DMT: 20,00	T	1.923,60	R\$ 24,95	R\$ 30,12	R\$ 57.938,83	0,00	R\$ -	0,00%	QTDE



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

1ª MEDIÇÃO

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES		B.D.I.: 20,73%	VALOR CONTRATADO: R\$ 27.543.097,05
LICITAÇÃO: CONC. PÚBLICA Nº 2025.05.05.1		B.D.I. MAT. BETUMINOSO: 15,00%	VALOR ACUMULADO: R\$ 366.580,69
CONTRATO: SEINFRA / CORAL Nº 2025.09.02-0002		DATA (PERÍODO): 05/09/2025 A 31/10/2025	SALDO ATUAL: R\$ 27.176.516,36
EMPRESA: CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA.		VALOR DA 1ª MEDIÇÃO	R\$ 366.580,69

ORÇAMENTO LICITADO / CONTRATADO														
ITEM		COD	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTDE	P. UNIT. S/ B.D.I	P. UNIT. C/ B.D.I	P. TOTAL C/ B.D.I	QTDE	VALOR (R\$) - C/ B.D.I	%	MEDIÇÃO ACUMULADA		
										VALOR (R\$) - C/ B.D.I	%	QTDE	VALOR (R\$) - C/ B.D.I	%
4.0			CALÇADAS E PASSEIOS					R\$ 587.632,56		R\$ 25.279,34	6,00%		R\$ 25.279,34	6,00%
4.1		94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM. ARMADO. AF 08/2022	M2	4.200,00	R\$ 83,92	R\$ 101,32	R\$ 425.544,00	249,50	R\$ 25.279,34	5,94%	249,50	R\$ 25.279,34	5,94%
4.2		105005	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA, PRÉ EXISTENTE COM LARGURA MENOR A 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF 03/2024	M2	264,00	R\$ 196,34	R\$ 237,04	R\$ 62.578,56	0,00	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ -	0,00%
4.3		C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	600,00	R\$ 137,37	R\$ 165,85	R\$ 99.510,00	0,00	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ -	0,00%
5.0			PASSAGEM DE PEDESTRE ELEVADA					R\$ 162.490,48		R\$ 23.394,35	117,00%		R\$ 23.394,35	117,00%
5.1		C0844	CONCRETO P/VTR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	104,00	R\$ 494,00	R\$ 596,41	R\$ 62.026,64	10,90	R\$ 6.498,48	10,48%	10,90	R\$ 6.498,48	10,48%
5.2		C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVACÃO	M3	104,00	R\$ 175,28	R\$ 211,62	R\$ 22.008,48	10,88	R\$ 2.302,00	10,46%	10,88	R\$ 2.302,00	10,46%
5.3		C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP= 12mm UTIL. 5X	M2	32,00	R\$ 120,13	R\$ 145,03	R\$ 4.640,96	22,68	R\$ 3.289,28	70,87%	22,68	R\$ 3.289,28	70,87%
5.4		C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	3.520,00	R\$ 11,56	R\$ 13,96	R\$ 49.139,20	749,02	R\$ 10.456,38	21,28%	749,02	R\$ 10.456,38	21,28%
5.5		C2600	TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6")	M	320,00	R\$ 63,87	R\$ 77,11	R\$ 24.675,20	11,00	R\$ 848,21	3,44%	11,00	R\$ 848,21	3,44%
6.0			CONTROLE TECNOLÓGICO DE MATERIAIS E SERVIÇOS					R\$ 353.186,76		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%
6.1		02.006.021 (I)	ENSAIOS DE LABORATÓRIO - DOSAGEM MARSHALL, GRANULOMETRIA, TEOR DE ASFALTO, ESTABILIDADE E FLUÊNCIA	ENS.	48,00	R\$ 2.702,20	R\$ 3.262,37	R\$ 156.593,76	0,00	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ -	0,00%
6.2		COMP.24.02.25-01	ENSAIO DE ROMPIMENTO DE CORPO DE PROVA DE CONCRETO, INCLUINDO COLETA, TRANSPORTE, MOLDAGEM, ROMPIMENTO E LAUDO TÉCNICO.	UN	1.200,00	R\$ 40,15	R\$ 48,47	R\$ 58.164,00	0,00	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ -	0,00%

R. Interventor Francisco Erivano Cruz, nº 120, 1º andar, Centro Administrativo Municipal
Juazeiro do Norte - CE, 63.010-015.
(88) 3199-0385 | seinfra@juazeiro.ce.gov.br

Delegados C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

~~Paulo Adriano de Almeida Magalhães~~
~~Engº Civil - CREA - CE 8966 - D~~
~~Coral Construtora Rodovalho Alencar~~

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

1ª MEDIÇÃO											
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES						VALOR CONTRATADO: R\$ 27.543.097,05					
LICITAÇÃO: CONC. PÚBLICA Nº 2025.05.05.1						VALOR ACUMULADO: R\$ 366.580,69					
CONTRATO: SEINFRA / CORAL Nº 2025.09.02-0002						SALDO ATUAL: R\$ 27.176.516,36					
EMPRESA: CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA.						VALOR DA 1ª MEDIÇÃO R\$ 366.580,69					
ORÇAMENTO LICITADO / CONTRATADO											
ITEM	COD	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTDE	P. UNIT. S/ B.D.I	P. UNIT. C/ B.D.I	P. TOTAL C/ B.D.I	QTDE	VALOR (R\$) - C/ B.D.I	%	VALOR (R\$) - C/ B.D.I
7		SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL E VERTICAL					R\$ 574.531,25		R\$ -	0,00%	R\$ -
7.1	5213445	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,331 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO 1 + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	80,00	R\$ 408,30	R\$ 492,94	R\$ 39.435,20	0,00	R\$ -	0,00%	R\$ -
7.2	5213856	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,331 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	80,00	R\$ 367,90	R\$ 444,17	R\$ 35.533,60	0,00	R\$ -	0,00%	R\$ -
7.3	5213449	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R2 LADO 0,80 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO 1 + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	20,00	R\$ 260,77	R\$ 314,83	R\$ 6.296,60	0,00	R\$ -	0,00%	R\$ -
7.4	5213864	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,80 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	20,00	R\$ 420,27	R\$ 507,39	R\$ 10.147,80	0,00	R\$ -	0,00%	R\$ -
7.5	5213440	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO 1 + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	70,00	R\$ 240,09	R\$ 289,86	R\$ 20.290,20	0,00	R\$ -	0,00%	R\$ -
7.6	5213464	PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO 1 + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	20,00	R\$ 240,13	R\$ 289,91	R\$ 5.798,20	0,00	R\$ -	0,00%	R\$ -
7.7	5213863	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	90,00	R\$ 394,73	R\$ 476,56	R\$ 42.890,40	0,00	R\$ -	0,00%	R\$ -
7.8	COMP. 01 - PLACA DE SINALIZAÇÃO	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	45,00	R\$ 774,35	R\$ 934,87	R\$ 42.069,15	0,00	R\$ -	0,00%	R\$ -
7.9	C3629	PLACA EM CHAPA GALVANIZADA C/ESTRUTURA INTERNA EM METALON PINTADA, IMPRESSÃO EM VINIL 02 FACES, ABRAÇADEIRAS	M2	30,00	R\$ 754,51	R\$ 910,92	R\$ 27.327,60	0,00	R\$ -	0,00%	R\$ -
7.10	C3220	FAIXA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA	M2	3.000,00	R\$ 22,59	R\$ 27,27	R\$ 81.810,00	0,00	R\$ -	0,00%	R\$ -
7.11	C3219	FAIXA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	8.000,00	R\$ 11,45	R\$ 13,82	R\$ 110.560,00	0,00	R\$ -	0,00%	R\$ -

Deigenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D

R. Interventor Francisco Erivano Cruz, nº 120, 1º andar, Centro Administrativo Municipal
Juazeiro do Norte - CE, 63.010-015.
(88) 3199-0385 | seinfra@juazeiro.ce.gov.br
juazeironorte.ce.gov.br

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

1ª MEDIÇÃO														
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES					B.D.I.: 20,73%				VALOR CONTRATADO: R\$ 27.543.097,05					
LICITAÇÃO: CONC. PÚBLICA Nº 2025.05.05.1					B.D.I. MAT. BETUMINOSO: 15,00%				VALOR ACUMULADO: R\$ 366.580,69					
CONTRATO: SEINFRA / CORAL Nº 2025.09.02-0002					DATA (PERÍODO): 05/09/2025 A 31/10/2025				SALDO ATUAL: R\$ 27.176.516,36					
EMPRESA: CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA.									VALOR DA 1ª MEDIÇÃO R\$ 366.580,69					
ORÇAMENTO LICITADO / CONTRATADO														
					MEDIÇÃO DO PERÍODO					MEDIÇÃO ACUMULADA				
ITEM	COD	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTDE	P. UNIT. S/ B.D.I	P. UNIT. C/ B.D.I	P. TOTAL C/B.D.I	QTDE	VALOR (R\$) - C/ B.D.I	%	QTDE	VALOR (R\$) - C/ B.D.I	%	
7.12	C3237	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	90,00	R\$ 16,44	R\$ 19,85	R\$ 1.786,50	0,00	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ -	0,00%	
7.13	C4528	TACHÃO REFLETIVO FORNECIMENTO/APLICAÇÃO	UN	2.400,00	R\$ 44,27	R\$ 53,45	R\$ 128.280,00	0,00	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ -	0,00%	
7.14	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	100,00	R\$ 184,76	R\$ 223,06	R\$ 22.306,00	0,00	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ -	0,00%	
VALOR TOTAL - (C/ B.D.I. 20,71%)					R\$ 27.543.097,05					1,33%		R\$ 366.580,69 1,33%		
												R\$ 366.580,69 1,33%		

Déogenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D

R. Interventor Francisco Erivano Cruz, nº 120, 1º andar, Centro Administrativo Municipal
Juazeiro do Norte – CE, 63.010-015.
(88) 3199-0385 | seinfra@juazeiro.ce.gov.br
Juazeirodonorte.ce.gov.br

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

[illegible]

Paulo Adriano da Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

R, Interventor Francisco Eriwano Cruz, nº 120, 1º andar, Centro Administrativo Municipal
Jussieiro do Norte - CE, 63.010-015.

Designes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA-UF-44979-D

MEMORIAL DE CÁLULO - 1º MEDICÃO																																	
RESPECTIVOS ITENS AOS SERVIÇOS DA PLANTILHA DE MEDIÇÃO																																	
Nº	LOCALIZAÇÃO / BAIRRO / RUA / AV.	1,2	1,3	1,4	1,5	1,7	1,8	1,9	1,10	1,12	1,13	1,14	1,15	1,16	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	3,10	3,12	3,13	3,14	3,15	3,16	4,1	4,2	4,3	4,4	4,5
8,5	-11,52%05%1,3																																
8,6	-11,52%05%1,3																																
8,7	-11,52%05%1,3																																
8,8	-11,52%05%1,3																																
8,9	-11,52%05%1,3																																
8,10	-11,52%05%1,3																																
8,11	-11,52%05%1,3																																
8,12	-11,52%05%1,3																																
8,13	-11,52%05%1,3																																
8,14	-11,52%05%1,3																																
8,15	-11,52%05%1,3																																
8,16	-11,52%05%1,3																																
8,17	-11,52%05%1,3																																
8,18	-11,52%05%1,3																																
8,19	-11,52%05%1,3																																
8,20	-11,52%05%1,3																																
8,21	-11,52%05%1,3																																
8,22	-11,52%05%1,3																																
8,23	-11,52%05%1,3																																
8,24	-11,52%05%1,3																																
8,25	-11,52%05%1,3																																
8,26	-11,52%05%1,3																																
8,27	-11,52%05%1,3																																
8,28	-11,52%05%1,3																																
8,29	-11,52%05%1,3																																
8,30	-11,52%05%1,3																																
8,31	-11,52%05%1,3																																
8,32	-11,52%05%1,3																																
8,33	-11,52%05%1,3																																
8,34	-11,52%05%1,3																																
8,35	-11,52%05%1,3																																
8,36	-11,52%05%1,3																																
8,37	-11,52%05%1,3																																
8,38	-11,52%05%1,3																																
8,39	-11,52%05%1,3																																
8,40	-11,52%05%1,3																																

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

3. Interventor Francisco Rivano Cruz, nº 120, 1.º andar, Centro Administrativo Municipal

Juazeiro do Norte - CE, 63.010-015.

Dezignues C. Rodrigues
Engenheiro Civil
RUA C.F. 4479-D

[illegible]

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

2. Interventor Francisco Eliodoro Cruz, nº 120, 1º andar, Centro Administrativo Municipal

Parque Nacional do Norte - CE, 63.010-015.
(88) 3199-0385 | sebrae@paraiba.ce.gov.br

(88) 3109-0385 | seinfra@quateiro.ce.gov.br

Déjénio C. Rodrigues
Ingenheiro Civil
*REACTE 44979-D

[illegible]

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CB 966 - D
Coral Construtora Rodovia Alencar

1. Interventor Francisco Eribano Cruz, nº 120, 18 andar, Centro Administrativo Municipal
Juazeiro do Norte - CE. 63.010-015.

Dr. Georges C. Rodrigues
Engenhheiro Civil
CREA-CE 44079-D

OBJETIVO: PATROCÍNIO E EXECUÇÃO DE INVESTIMENTO EM OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA		ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE		SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA		MEMÓRIA DE CÁLCULO - PAVIMENTAÇÃO		RESPECTIVOS ITENS DOS SERVIÇOS DA PLANTILHA DE MEDIÇÃO		2.1		2.2		2.3		2.4		2.5		2.6		2.7		2.8		2.9		3.0		3.1		3.2		3.3		3.4		3.5		3.6		3.7		3.8		3.9		4.0		4.1		4.2		4.3		4.4		4.5		4.6		4.7		4.8		4.9		5.0		5.1		5.2		5.3		5.4		5.5		5.6		5.7		5.8		5.9		6.0		6.1		6.2		6.3		6.4		6.5		6.6		6.7		6.8		6.9		7.0		7.1		7.2		7.3		7.4		7.5		7.6		7.7		7.8		7.9		8.0		8.1		8.2		8.3		8.4		8.5		8.6		8.7		8.8		8.9		9.0		9.1		9.2		9.3		9.4		9.5		9.6		9.7		9.8		9.9		10.0		10.1		10.2		10.3		10.4		10.5		10.6		10.7		10.8		10.9		11.0		11.1		11.2		11.3		11.4		11.5		11.6		11.7		11.8		11.9		12.0		12.1		12.2		12.3		12.4		12.5		12.6		12.7		12.8		12.9		13.0		13.1		13.2		13.3		13.4		13.5		13.6		13.7		13.8		13.9		14.0		14.1		14.2		14.3		14.4		14.5		14.6		14.7		14.8		14.9		15.0		15.1		15.2		15.3		15.4		15.5		15.6		15.7		15.8		15.9		16.0		16.1		16.2		16.3		16.4		16.5		16.6		16.7		16.8		16.9		17.0		17.1		17.2		17.3		17.4		17.5		17.6		17.7		17.8		17.9		18.0		18.1		18.2		18.3		18.4		18.5		18.6		18.7		18.8		18.9		19.0		19.1		19.2		19.3		19.4		19.5		19.6		19.7		19.8		19.9		20.0		20.1		20.2		20.3		20.4		20.5		20.6		20.7		20.8		20.9		21.0		21.1		21.2		21.3		21.4		21.5		21.6		21.7		21.8		21.9		22.0		22.1		22.2		22.3		22.4		22.5		22.6		22.7		22.8		22.9		23.0		23.1		23.2		23.3		23.4		23.5		23.6		23.7		23.8		23.9		24.0		24.1		24.2		24.3		24.4		24.5		24.6		24.7		24.8		24.9		25.0		25.1		25.2		25.3		25.4		25.5		25.6		25.7		25.8		25.9		26.0		26.1		26.2		26.3		26.4		26.5		26.6		26.7		26.8		26.9		27.0		27.1		27.2		27.3		27.4		27.5		27.6		27.7		27.8		27.9		28.0		28.1		28.2		28.3		28.4		28.5		28.6		28.7		28.8		28.9		29.0		29.1		29.2		29.3		29.4		29.5		29.6		29.7		29.8		29.9		30.0		30.1		30.2		30.3		30.4		30.5		30.6		30.7		30.8		30.9		31.0		31.1		31.2		31.3		31.4		31.5		31.6		31.7		31.8		31.9		32.0		32.1		32.2		32.3		32.4		32.5		32.6		32.7		32.8		32.9		33.0		33.1		33.2		33.3		33.4		33.5		33.6		33.7		33.8		33.9		34.0		34.1		34.2		34.3		34.4		34.5		34.6		34.7		34.8		34.9		35.0		35.1		35.2		35.3		35.4		35.5		35.6		35.7		35.8		35.9		36.0		36.1		36.2		36.3		36.4		36.5		36.6		36.7		36.8		36.9		37.0		37.1		37.2		37.3		37.4		37.5		37.6		37.7		37.8		37.9		38.0		38.1		38.2		38.3		38.4		38.5		38.6		38.7		38.8		38.9		39.0		39.1		39.2		39.3		39.4		39.5		39.6		39.7		39.8		39.9		40.0		40.1		40.2		40.3		40.4		40.5		40.6		40.7		40.8		40.9		41.0		41.1		41.2		41.3		41.4		41.5		41.6		41.7		41.8		41.9		42.0		42.1		42.2		42.3		42.4		42.5		42.6		42.7		42.8		42.9		43.0		43.1		43.2		43.3		43.4		43.5		43.6		43.7		43.8		43.9		44.0		44.1		44.2		44.3		44.4		44.5		44.6		44.7		44.8		44.9		45.0		45.1		45.2		45.3		45.4		45.5		45.6		45.7		45.8		45.9		46.0		46.1		46.2		46.3		46.4		46.5		46.6		46.7		46.8		46.9		47.0		47.1		47.2		47.3		47.4		47.5		47.6		47.7		47.8		47.9		48.0		48.1		48.2		48.3		48.4		48.5		48.6		48.7		48.8		48.9		49.0		49.1		49.2		49.3		49.4		49.5		49.6		49.7		49.8		49.9		50.0		50.1		50.2		50.3		50.4		50.5		50.6		50.7		50.8		50.9		51.0		51.1		51.2		51.3		51.4		51.5		51.6		51.7		51.8		51.9		52.0		52.1		52.2		52.3		52.4		52.5		52.6		52.7		52.8		52.9		53.0		53.1		53.2		53.3		53.4		53.5		53.6		53.7		53.8		53.9		54.0		54.1		54.2		54.3		54.4		54.5		54.6		54.7		54.8		54.9		55.0		55.1		55.2		55.3		55.4		55.5		55.6		55.7		55.8		55.9		56.0		56.1		56.2		56.3		56.4		56.5		56.6		56.7		56.8		56.9		57.0		57.1		57.2		57.3		57.4		57.5		57.6		57.7		57.8		57.9		58.0		58.1		58.2		58.3		58.4		58.5		58.6		58.7		58.8		58.9		59.0		59.1		59.2		59.3		59.4		59.5		59.6		59.7		59.8		59.9		60.0		60.1		60.2		60.3		60.4		60.5		60.6		60.7		60.8		60.9		61.0		61.1		61.2		61.3		61.4		61.5		61.6		61.7		61.8		61.9		62.0		62.1		62.2		62.3		62.4		62.5		62.6		62.7		62.8		62.9		63.0		63.1		63.2		63.3		63.4		63.5		63.6		63.7		63.8		63.9		64.0		64.1		64.2		64.3		64.4		64.5		64.6		64.7		64.8		64.9		65.0		65.1		65.2		65.3		65.4		65.5		65.6		65.7		65.8		65.9		66.0		66.1		66.2		66.3		66.4		66.5		66.6		66.7		66.8		66.9		67.0		67.1		67.2		67.3		67.4		67.5		67.6		67.7		67.8		67.9		68.0		68.1		68.2		68.3		68.4		68.5		68.6		68.7		68.8		68.9		69.0		69.1		69.2		69.3		69.4		69.5		69.6		69.7		69.8		69.9		70.0		70.1		70.2		70.3		70.4		70.5		70.6		70.7		70.8		70.9		71.0		71.1		71.2		71.3		71.4		71.5		71.6		71.7		71.8		71.9		72.0		72.1		72.2		72.3		72.4		72.5		72.6		72.7		72.8		72.9		73.0		73.1		73.2		73.3		73.4		73.5		73.6		73.7		73.8		73.9		74.0		74.1		74.2		74.3		74.4		74.5		74.6		74.7		74.8		74.9		75.0		75.1		75.2		75.3		75.4		75.5		75.6		75.7		75.8		75.9		76.0		76.1		76.2		76.3		76.4		76.5		76.6		76.7		76.8		76.9		77.0		77.1		77.2		77.3		77.4		77.5		77.6		77.7		77.8		77.9		78.0		78.1		78.2		78.3		78.4		78.5		78.6		78.7		78.8		78.9		79.0		79.1		79.2		79.3		79.4		79.5		79.6		79.7		79.8		79.9		80.0		80.1		80.2		80.3		80.4		80.5		80.6		80.7		80.8		80.9		81.0		81.1		81.2		81.3		81.4		81.5		81.6		81.7		81.8		81.9		82.0		82.1		82.2		82.3		82.4		82.5		82.6		82.7		82.8		82.9		83.0		83.1		83.2		83.3		83.4		83.5		83.6		83.7		83.8		83.9		84.0		84.1		84.2		84.3		84.4		84.5		84.6		84.7		84.8		84.9		85.0		85.1		85.2		85.3		85.4		85.5		85.6		85.7		85.8		85.9		86.0		86.1		86.2		86.3		86.4		86.5		86.6		86.7		86.8		86.9		87.0		87.1		87.2		87.3		87.4		87.5		87.6		87.7		87.8		87.9		88.0		88.1		88.2		88.3		88.4		88.5		88.6		88.7		88.8		88.9		89.0		89.1		89.2		89.3		89.4		89.5		89.6		89.7		89.8		89.9		90.0		90.1		90.2		90.3		90.4		90.5		90.6		90.7		90.8		90.9		91.0		91.1		91.2		91.3		91.4		91.5		91.6		91.7		91.8		91.9		92.0		92.1		92.2		92.3		92.4		92.5		92.6		92.7		92.8		92.9		93.0		93.1		93.2		93.3		93.4		93.5		93.6		93.7		93.8		93.9		94.0		94.1		94.2		94.3		94.4		94.5		94.6		94.7		94.8		94.9		95.0		95.1		95.2		95.3		95.4		95.5		95.6		95.7		95.8		95.9		96.0		96.1		96.2		96.3		96.4		96.5		96.6		96.7		96.8		96.9		97.0		97.1		97.2		97.3		97.4		97.5		97.6		97.7		97.8		97.9		98.0		98.1		98.2		98.3		98.4		98.5		98.6		98.7		98.8		98.9		99.0		99.1		99.2		99.3		99.4		99.5		99.6		99.7		99.8		99.9		100.0		100.1		100.2		100.3		100.4		100.5		100.6		100.7		100.8		100.9		101.0		101.1		101.2		101.3		101.4		101.5		101.6		101.7		101.8		101.9		102.0		102.1		102.2		102.3		102.4		102.5		102.6		102.7		102.8		102.9		103.0		103.1		103.2		103.3		103.4		103.5		103.6		103.7		103.8		103.9		104.0		104.1		104.2		104.3	
---	--	-------------------------------	--	---	--	---	--	-----------------------------------	--	--	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

ESTADO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
SEINFRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO - ASFALTO - 1ª MEDIÇÃO

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES

LICITAÇÃO: CONC. PÚBLICA Nº 2025.05.01

CONTRATO: SEINFRA / CORAL Nº 2025.09.02-0002

EMPRESA: CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA.

PERÍODO: 05/09/2025 A 31/10/2025

ITEM	LOCAL	TRECHO	BAIRRO	DATA	ITEM	TOTALS	ÁREA	ÁREA	ÁREA	VOLUME	VOLUME	VOLUME
						COMP.	X	LARG.	M²	ESP.	M³	(MP)
01.0	RUA JUAZEIRO	ENTRE A RUA CÔNEGO CLIMÉRIO E AVENIDA VIRGÍLIO TAVORA	TIMBAUBAS	11/09/2025	B1	11,00	X	1,50	=	16,50	X	0,08
01.0	RUA JUAZEIRO	ENTRE A RUA CÔNEGO CLIMÉRIO E AVENIDA VIRGÍLIO TAVORA	TIMBAUBAS	11/09/2025	B2	8,50	X	2,70	=	22,95	X	0,08
01.0	RUA JUAZEIRO	ENTRE A RUA CÔNEGO CLIMÉRIO E AVENIDA VIRGÍLIO TAVORA	TIMBAUBAS	11/09/2025	B3	70,00	X	6,40	=	448,00	X	0,05
01.0	RUA JUAZEIRO	ENTRE A RUA CÔNEGO CLIMÉRIO E AVENIDA VIRGÍLIO TAVORA	TIMBAUBAS	11/09/2025	B4	4,60	X	1,70	=	7,82	X	0,05
01.0	RUA JUAZEIRO	ENTRE A RUA CÔNEGO CLIMÉRIO E AVENIDA VIRGÍLIO TAVORA	TIMBAUBAS	11/09/2025	B5	15,00	X	6,40	=	96,00	X	0,05
01.0	RUA JUAZEIRO	ENTRE A RUA CÔNEGO CLIMÉRIO E AVENIDA VIRGÍLIO TAVORA	TIMBAUBAS	11/09/2025	B6	6,10	X	2,00	=	12,20	X	0,10
01.0	RUA JUAZEIRO	ENTRE A RUA CÔNEGO CLIMÉRIO E AVENIDA VIRGÍLIO TAVORA	TIMBAUBAS	11/09/2025	B7	6,10	X	2,30	=	14,03	X	0,10
01.0	RUA JUAZEIRO	ENTRE A RUA CÔNEGO CLIMÉRIO E AVENIDA VIRGÍLIO TAVORA	TIMBAUBAS	11/09/2025	B8	6,30	X	2,10	=	13,23	X	0,10
01.0	RUA JUAZEIRO	ENTRE A RUA CÔNEGO CLIMÉRIO E AVENIDA VIRGÍLIO TAVORA	TIMBAUBAS	11/09/2025	B9	8,30	X	6,00	=	49,80	X	0,10
01.0	RUA JUAZEIRO	ENTRE A RUA CÔNEGO CLIMÉRIO E AVENIDA VIRGÍLIO TAVORA	TIMBAUBAS	11/09/2025	B10	2,20	X	7,10	=	15,62	X	0,10
01.0	RUA JUAZEIRO	ENTRE A RUA CÔNEGO CLIMÉRIO E AVENIDA VIRGÍLIO TAVORA	TIMBAUBAS	11/09/2025	B11	2,40	X	1,90	=	5,51	X	0,05
01.0	RUA JUAZEIRO	ENTRE A RUA CÔNEGO CLIMÉRIO E AVENIDA VIRGÍLIO TAVORA	TIMBAUBAS	11/09/2025	B12	7,30	X	1,60	=	11,68	X	0,10
01.0	RUA JUAZEIRO	ENTRE A RUA CÔNEGO CLIMÉRIO E AVENIDA VIRGÍLIO TAVORA	TIMBAUBAS	11/09/2025	B13	7,00	X	2,00	=	14,00	X	0,10
01.0	RUA JUAZEIRO	ENTRE A RUA CÔNEGO CLIMÉRIO E AVENIDA VIRGÍLIO TAVORA	TIMBAUBAS	11/09/2025	B14	1,40	X	1,30	=	1,82	X	0,05
01.0	RUA JUAZEIRO	ENTRE A RUA CÔNEGO CLIMÉRIO E AVENIDA VIRGÍLIO TAVORA	TIMBAUBAS	11/09/2025	B15	7,70	X	2,10	=	16,17	X	0,10
01.0	RUA JUAZEIRO	ENTRE A RUA CÔNEGO CLIMÉRIO E AVENIDA VIRGÍLIO TAVORA	TIMBAUBAS	11/09/2025	B16	29,80	X	1,50	=	44,70	X	0,10
01.0	RUA JUAZEIRO	ENTRE A RUA CÔNEGO CLIMÉRIO E AVENIDA VIRGÍLIO TAVORA	TIMBAUBAS					ÁREA	=	790,03	VOLUME	= 50,26
06.0	RUA EDGAR ALVINO LEITE	CRUZAMENTO COM A RUA JOSÉ FURTADO DE OLIVEIRA	AEROPORTO	13/10/2025	B1	2,70	X	3,80	=	10,26	X	0,05
06.0	RUA EDGAR ALVINO LEITE	CRUZAMENTO COM A RUA JOSÉ FURTADO DE OLIVEIRA	AEROPORTO	13/10/2025	B2	2,70	X	1,90	=	5,13	X	0,05
06.0	RUA EDGAR ALVINO LEITE	CRUZAMENTO COM A RUA JOSÉ FURTADO DE OLIVEIRA	AEROPORTO	13/10/2025	B3	3,50	X	3,60	=	12,60	X	0,05
06.0	RUA EDGAR ALVINO LEITE	CRUZAMENTO COM A RUA JOSÉ FURTADO DE OLIVEIRA	AEROPORTO	13/10/2025	B4	1,80	X	2,00	=	3,60	X	0,05
06.0	RUA EDGAR ALVINO LEITE	CRUZAMENTO COM A RUA JOSÉ FURTADO DE OLIVEIRA	AEROPORTO	13/10/2025	B5	1,70	X	2,50	=	4,25	X	0,05
06.0	RUA EDGAR ALVINO LEITE	CRUZAMENTO COM A RUA JOSÉ FURTADO DE OLIVEIRA	AEROPORTO	13/10/2025	B6	2,30	X	2,20	=	5,06	X	0,05
06.0	RUA EDGAR ALVINO LEITE	CRUZAMENTO COM A RUA JOSÉ FURTADO DE OLIVEIRA	AEROPORTO					ÁREA	=	40,90	VOLUME	= 2,05
09.0	AV. AILTON GOMES	ENCONTRO COM A RUA GUANABARA	PIRAJÁ	30/10/2025	B1	3,70	X	2,50	=	9,25	X	0,05
09.0	AV. AILTON GOMES	ENCONTRO COM A RUA GUANABARA	PIRAJÁ	30/10/2025	B2	2,50	X	1,40	=	3,50	X	0,05
09.0	AV. AILTON GOMES	ENCONTRO COM A RUA GUANABARA	PIRAJÁ						=	12,75	VOLUME	= 0,64
10.0	RUA SANTA ISABEL	ENTRE A AV. DR. FLORO BARTOLOMEU E RUA PRINCESA ISABEL	SÃO MIGUEL	20/10/2025	B1	2,80	X	2,60	=	7,28	X	0,05
10.0	RUA SANTA ISABEL	ENTRE A AV. DR. FLORO BARTOLOMEU E RUA PRINCESA ISABEL	SÃO MIGUEL	20/10/2025	B2	2,90	X	2,60	=	7,54	X	0,05
10.0	RUA SANTA ISABEL	ENTRE A AV. DR. FLORO BARTOLOMEU E RUA PRINCESA ISABEL	SÃO MIGUEL	20/10/2025	B3	2,60	X	2,20	=	5,72	X	0,05
10.0	RUA SANTA ISABEL	ENTRE A AV. DR. FLORO BARTOLOMEU E RUA PRINCESA ISABEL	SÃO MIGUEL	20/10/2025	B4	2,50	X	2,50	=	6,25	X	0,05
10.0	RUA SANTA ISABEL	ENTRE A AV. DR. FLORO BARTOLOMEU E RUA PRINCESA ISABEL	SÃO MIGUEL	20/10/2025	B5	2,70	X	2,60	=	7,02	X	0,05
10.0	RUA SANTA ISABEL	ENTRE A AV. DR. FLORO BARTOLOMEU E RUA PRINCESA ISABEL	SÃO MIGUEL					ÁREA	=	33,81	VOLUME	= 1,69
11.0	RUA SGT. JOSE MARCOLINO BRASILEIRO	ENTRE A AVENIDA ANA SARAIVA DE MENEZES E RUA FRANCISCO MARTINS DE SOUZA	JARDIM GONZAGA	22.10.2025	B1	2,70	X	2,90	=	7,83	X	0,10
11.0	RUA SGT. JOSE MARCOLINO BRASILEIRO	ENTRE A AVENIDA ANA SARAIVA DE MENEZES E RUA FRANCISCO MARTINS DE SOUZA	JARDIM GONZAGA					ÁREA	=	7,83	VOLUME	= 0,78

R. Interventor Francisco Erivano Cruz, nº 120, 1º andar, Centro Administrativo Municipal
Juazeiro do Norte - CE, 63.010-015.

(88) 3199-0385 | seinfra@juazeiro.ce.gov.br



Desigues C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CRB4/CE 44979-D

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 966 - D
Coral Construtora Rodovão Alencar

ESTADO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
SEINFRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO - ASPHALTO - 1ª MEDIÇÃO

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES

LICITAÇÃO: CONC. PÚBLICA Nº 2025.05.05.1
CONTRATO: SEINFRA / CORAL Nº 2025.09.02-0002
EMPRESA: CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA.
PERÍODO: 05/09/2025 A 31/10/2025

ITEM	LOCAL	TRECHO	BAIRRO	DATA	ITEM	TOTALS	ÁREA	COMP.	ÁREA	ÁREA	VOLUME	ESP.	VOLUME
						COMP.	LARG.						
12.0	RUA MARIA DÍVA DE CARVALHO	CRUZAMENTO COM A RUA GENÁRIO DE OLIVEIRA	LAGOA SECA	24/10/2025	B1	11,70	X	2,50	=	29,25	X	0,10	=
12.0	RUA MARIA DÍVA DE CARVALHO	CRUZAMENTO COM A RUA GENÁRIO DE OLIVEIRA	LAGOA SECA							29,25			2,93
13.0	AV. CASTELO BRANCO	CRUZAMENTO COM A AVENIDA PADRE CÍCERO	PREFEITO CARLOS CRUZ	24/10/2025	B1	0,90	X	0,40	=	0,36	X	0,05	=
13.0	AV. CASTELO BRANCO	CRUZAMENTO COM A AVENIDA PADRE CÍCERO	PREFEITO CARLOS CRUZ	24/10/2025	B2	1,70	X	0,90	=	1,53	X	0,05	=
13.0	AV. CASTELO BRANCO	CRUZAMENTO COM A AVENIDA PADRE CÍCERO	PREFEITO CARLOS CRUZ	24/10/2025	B3	0,90	X	0,40	=	0,36	X	0,05	=
13.0	AV. CASTELO BRANCO	CRUZAMENTO COM A AVENIDA PADRE CÍCERO	PREFEITO CARLOS CRUZ	24/10/2025	B4	1,70	X	0,40	=	0,68	X	0,05	=
13.0	AV. CASTELO BRANCO	CRUZAMENTO COM A AVENIDA PADRE CÍCERO	PREFEITO CARLOS CRUZ	24/10/2025	B5	0,80	X	0,40	=	0,32	X	0,05	=
13.0	AV. CASTELO BRANCO	CRUZAMENTO COM A AVENIDA PADRE CÍCERO	PREFEITO CARLOS CRUZ							3,25			0,16
15.0	RUA PADRE CÍCERO	ENTRE A AVENIDA DR. FLORO E AVENIDA CASTELO BRANCO	CENTRO	30/10/2025	B1	2,50	X	2,00	=	5,00	X	0,03	=
15.0	RUA PADRE CÍCERO	ENTRE A AVENIDA DR. FLORO E AVENIDA CASTELO BRANCO	CENTRO	30/10/2025	B2	2,40	X	1,70	=	4,08	X	0,03	=
15.0	RUA PADRE CÍCERO	ENTRE A AVENIDA DR. FLORO E AVENIDA CASTELO BRANCO	CENTRO	30/10/2025	B3	4,40	X	1,40	=	6,16	X	0,03	=
15.0	RUA PADRE CÍCERO	ENTRE A AVENIDA DR. FLORO E AVENIDA CASTELO BRANCO	CENTRO	30/10/2025	B4	1,60	X	1,80	=	2,88	X	0,03	=
15.0	RUA PADRE CÍCERO	ENTRE A AVENIDA DR. FLORO E AVENIDA CASTELO BRANCO	CENTRO	30/10/2025	B5	2,50	X	2,70	=	6,75	X	0,03	=
15.0	RUA PADRE CÍCERO	ENTRE A AVENIDA DR. FLORO E AVENIDA CASTELO BRANCO	CENTRO	30/10/2025	B6	6,00	X	1,40	=	8,40	X	0,03	=
15.0	RUA PADRE CÍCERO	ENTRE A AVENIDA DR. FLORO E AVENIDA CASTELO BRANCO	CENTRO	30/10/2025	B7	3,90	X	4,00	=	15,60	X	0,03	=
15.0	RUA PADRE CÍCERO	ENTRE A AVENIDA DR. FLORO E AVENIDA CASTELO BRANCO	CENTRO	30/10/2025	B8	1,70	X	1,80	=	3,06	X	0,03	=
15.0	RUA PADRE CÍCERO	ENTRE A AVENIDA DR. FLORO E AVENIDA CASTELO BRANCO	CENTRO	30/10/2025	B9	1,20	X	1,00	=	1,20	X	0,03	=
15.0	RUA PADRE CÍCERO	ENTRE A AVENIDA DR. FLORO E AVENIDA CASTELO BRANCO	CENTRO	30/10/2025	B10	1,30	X	8,90	=	11,57	X	0,03	=
15.0	RUA PADRE CÍCERO	ENTRE A AVENIDA DR. FLORO E AVENIDA CASTELO BRANCO	CENTRO	30/10/2025	B11	1,40	X	1,60	=	2,24	X	0,03	=
15.0	RUA PADRE CÍCERO	ENTRE A AVENIDA DR. FLORO E AVENIDA CASTELO BRANCO	CENTRO	30/10/2025	B12	1,70	X	1,90	=	3,23	X	0,03	=
15.0	RUA PADRE CÍCERO	ENTRE A AVENIDA DR. FLORO E AVENIDA CASTELO BRANCO	CENTRO	30/10/2025	B13	0,60	X	1,50	=	0,90	X	0,03	=
15.0	RUA PADRE CÍCERO	ENTRE A AVENIDA DR. FLORO E AVENIDA CASTELO BRANCO	CENTRO	30/10/2025	B14	0,70	X	1,70	=	1,19	X	0,03	=
15.0	RUA PADRE CÍCERO	ENTRE A AVENIDA DR. FLORO E AVENIDA CASTELO BRANCO	CENTRO	30/10/2025	B15	1,30	X	1,40	=	1,82	X	0,03	=
15.0	RUA PADRE CÍCERO	ENTRE A AVENIDA DR. FLORO E AVENIDA CASTELO BRANCO	CENTRO	30/10/2025	B16	1,90	X	1,10	=	2,09	X	0,03	=
15.0	RUA PADRE CÍCERO	ENTRE A AVENIDA DR. FLORO E AVENIDA CASTELO BRANCO	CENTRO	30/10/2025	B17	4,50	X	1,50	=	6,75	X	0,03	=
15.0	RUA PADRE CÍCERO	ENTRE A AVENIDA DR. FLORO E AVENIDA CASTELO BRANCO	CENTRO	30/10/2025	B18	1,90	X	2,80	=	5,32	X	0,03	=
15.0	RUA PADRE CÍCERO	ENTRE A AVENIDA DR. FLORO E AVENIDA CASTELO BRANCO	CENTRO	30/10/2025	B19	2,70	X	3,60	=	9,72	X	0,03	=
15.0	RUA PADRE CÍCERO	ENTRE A AVENIDA DR. FLORO E AVENIDA CASTELO BRANCO	CENTRO	30/10/2025	B20	2,50	X	4,20	=	10,50	X	0,03	=
15.0	RUA PADRE CÍCERO	ENTRE A AVENIDA DR. FLORO E AVENIDA CASTELO BRANCO	CENTRO	30/10/2025	B21	2,10	X	1,70	=	3,57	X	0,03	=
15.0	RUA PADRE CÍCERO	ENTRE A AVENIDA DR. FLORO E AVENIDA CASTELO BRANCO	CENTRO	30/10/2025	B22	1,20	X	4,90	=	5,88	X	0,03	=
15.0	RUA PADRE CÍCERO	ENTRE A AVENIDA DR. FLORO E AVENIDA CASTELO BRANCO	CENTRO	30/10/2025	B23	1,50	X	1,50	=	2,25	X	0,03	=
15.0	RUA PADRE CÍCERO	ENTRE A AVENIDA DR. FLORO E AVENIDA CASTELO BRANCO	CENTRO	30/10/2025	B24	1,20	X	2,30	=	2,76	X	0,03	=
15.0	RUA PADRE CÍCERO	ENTRE A AVENIDA DR. FLORO E AVENIDA CASTELO BRANCO	CENTRO	30/10/2025	B25	1,70	X	1,60	=	2,72	X	0,03	=
15.0	RUA PADRE CÍCERO	ENTRE A AVENIDA DR. FLORO E AVENIDA CASTELO BRANCO	CENTRO	30/10/2025	B26	0,60	X	1,20	=	0,72	X	0,03	=

R. Interventor Francisco Erivano Cruz, nº 120, 1º andar, Centro Administrativo Municipal
Juazeiro do Norte - CE, 63.010-015.

Delegados C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D

(88) 3199-0385 | seinfra@juazeiro.ce.gov.br

juazeironorte.ce.gov.br

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES

LICITAÇÃO: CONC. PÚBLICA Nº 2025.05.05.1

CONTRATO: SEINFRA / CORAL Nº 2025.09.02.4002

EMPRESA: CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA.

PERÍODO: 05/09/2025 A 31/10/2025

ITEM	LOCAL	TRECHO	BAIRRO	DATA	ITEM	TOTAL		ÁREA		VOLUME		VOLUME (M³)	
						COMP.	X	LARG.	M²	ESP.	M	ESP.	M³
15.0	RUA PADRE CICERO	ENTRE A AVENIDA DR. FLORO E AVENIDA CASTELO BRANCO	CENTRO	30/10/2025	B27	1,40	X	3,40	=	4,76	X	0,03	=
15.0	RUA PADRE CICERO	ENTRE A AVENIDA DR. FLORO E AVENIDA CASTELO BRANCO	CENTRO	30/10/2025	B28	2,90	X	2,10	=	6,09	X	0,03	=
15.0	RUA PADRE CICERO	ENTRE A AVENIDA DR. FLORO E AVENIDA CASTELO BRANCO	CENTRO	30/10/2025	B29	1,50	X	2,60	=	3,90	X	0,03	=
15.0	RUA PADRE CICERO	ENTRE A AVENIDA DR. FLORO E AVENIDA CASTELO BRANCO	CENTRO	30/10/2025	B30	1,70	X	2,80	=	4,76	X	0,03	=
15.0	RUA PADRE CICERO	ENTRE A AVENIDA DR. FLORO E AVENIDA CASTELO BRANCO	CENTRO	30/10/2025	B31	1,90	X	1,80	=	3,42	X	0,03	=
15.0	RUA PADRE CICERO	ENTRE A AVENIDA DR. FLORO E AVENIDA CASTELO BRANCO	CENTRO	30/10/2025	B32	2,00	X	1,10	=	2,20	X	0,03	=
15.0	RUA PADRE CICERO	ENTRE A AVENIDA DR. FLORO E AVENIDA CASTELO BRANCO	CENTRO	30/10/2025	B33	1,00	X	1,20	=	1,20	X	0,03	=
15.0	RUA PADRE CICERO	ENTRE A AVENIDA DR. FLORO E AVENIDA CASTELO BRANCO	CENTRO	30/10/2025	B34	0,60	X	1,80	=	1,08	X	0,03	=
15.0	RUA PADRE CICERO	ENTRE A AVENIDA DR. FLORO E AVENIDA CASTELO BRANCO	CENTRO	30/10/2025	B35	3,90	X	2,50	=	9,75	X	0,03	=
15.0	RUA PADRE CICERO	ENTRE A AVENIDA DR. FLORO E AVENIDA CASTELO BRANCO	CENTRO	30/10/2025	B36	2,30	X	2,50	=	5,75	X	0,03	=
15.0	RUA PADRE CICERO	ENTRE A AVENIDA DR. FLORO E AVENIDA CASTELO BRANCO	CENTRO	30/10/2025	B37	1,60	X	3,90	=	6,24	X	0,03	=
15.0	RUA PADRE CICERO	ENTRE A AVENIDA DR. FLORO E AVENIDA CASTELO BRANCO	CENTRO	30/10/2025	B38	1,70	X	2,00	=	3,40	X	0,03	=
15.0	RUA PADRE CICERO	ENTRE A AVENIDA DR. FLORO E AVENIDA CASTELO BRANCO	CENTRO	30/10/2025	B39	1,00	X	1,50	=	1,50	X	0,03	=
15.0	RUA PADRE CICERO	ENTRE A AVENIDA DR. FLORO E AVENIDA CASTELO BRANCO	CENTRO	30/10/2025	B40	2,50	X	1,50	=	3,75	X	0,03	=
15.0	RUA PADRE CICERO	ENTRE A AVENIDA DR. FLORO E AVENIDA CASTELO BRANCO	CENTRO	30/10/2025	B41	2,10	X	1,90	=	3,99	X	0,03	=
15.0	RUA PADRE CICERO	ENTRE A AVENIDA DR. FLORO E AVENIDA CASTELO BRANCO	CENTRO	30/10/2025	B42	1,90	X	3,80	=	7,22	X	0,03	=
15.0	RUA PADRE CICERO	ENTRE A AVENIDA DR. FLORO E AVENIDA CASTELO BRANCO	CENTRO	30/10/2025	B43	4,20	X	2,50	=	10,50	X	0,03	=
15.0	RUA PADRE CICERO	ENTRE A AVENIDA DR. FLORO E AVENIDA CASTELO BRANCO	CENTRO	30/10/2025	B44	2,70	X	1,40	=	3,78	X	0,03	=
15.0	RUA PADRE CICERO	ENTRE A AVENIDA DR. FLORO E AVENIDA CASTELO BRANCO	CENTRO	30/10/2025	B45	1,40	X	1,50	=	2,10	X	0,03	=
15.0	RUA PADRE CICERO	ENTRE A AVENIDA DR. FLORO E AVENIDA CASTELO BRANCO	CENTRO	30/10/2025	B46	1,20	X	7,50	=	9,00	X	0,03	=
15.0	RUA PADRE CICERO	ENTRE A AVENIDA DR. FLORO E AVENIDA CASTELO BRANCO	CENTRO	30/10/2025	B47	2,10	X	3,50	=	7,35	X	0,03	=
15.0	RUA PADRE CICERO	ENTRE A AVENIDA DR. FLORO E AVENIDA CASTELO BRANCO	CENTRO	30/10/2025	B48	2,50	X	4,00	=	10,00	X	0,03	=
15.0	RUA PADRE CICERO	ENTRE A AVENIDA DR. FLORO E AVENIDA CASTELO BRANCO	CENTRO	30/10/2025	B49	2,10	X	6,90	=	14,49	X	0,03	=
15.0	RUA PADRE CICERO	ENTRE A AVENIDA DR. FLORO E AVENIDA CASTELO BRANCO	CENTRO	30/10/2025	B50	2,30	X	3,10	=	7,13	X	0,03	=
15.0	RUA PADRE CICERO	ENTRE A AVENIDA DR. FLORO E AVENIDA CASTELO BRANCO	CENTRO	30/10/2025	B51	1,70	X	6,50	=	11,05	X	0,03	=
15.0	RUA PADRE CICERO	ENTRE A AVENIDA DR. FLORO E AVENIDA CASTELO BRANCO	CENTRO	30/10/2025	B52	0,50	X	0,70	=	0,35	X	0,03	=
15.0	RUA PADRE CICERO	ENTRE A AVENIDA DR. FLORO E AVENIDA CASTELO BRANCO	CENTRO	30/10/2025	B53	2,20	X	2,10	=	4,62	X	0,03	=
15.0	RUA PADRE CICERO	ENTRE A AVENIDA DR. FLORO E AVENIDA CASTELO BRANCO	CENTRO	30/10/2025	B54	2,20	X	1,70	=	3,74	X	0,03	=
15.0	RUA PADRE CICERO	ENTRE A AVENIDA DR. FLORO E AVENIDA CASTELO BRANCO	CENTRO	30/10/2025	B55	1,00	X	1,00	=	1,00	X	0,03	=
15.0	RUA PADRE CICERO	ENTRE A AVENIDA DR. FLORO E AVENIDA CASTELO BRANCO	CENTRO	30/10/2025	B56	3,10	X	2,90	=	8,99	X	0,03	=
15.0	RUA PADRE CICERO	ENTRE A AVENIDA DR. FLORO E AVENIDA CASTELO BRANCO	CENTRO	30/10/2025	B57	4,40	X	2,50	=	11,00	X	0,03	=
15.0	RUA PADRE CICERO	ENTRE A AVENIDA DR. FLORO E AVENIDA CASTELO BRANCO	CENTRO	30/10/2025	B58	1,20	X	1,60	=	1,92	X	0,03	=
15.0	RUA PADRE CICERO	ENTRE A AVENIDA DR. FLORO E AVENIDA CASTELO BRANCO	CENTRO	30/10/2025	B59	1,60	X	1,70	=	2,72	X	0,03	=
15.0	RUA PADRE CICERO	ENTRE A AVENIDA DR. FLORO E AVENIDA CASTELO BRANCO	CENTRO	30/10/2025	B60	1,70	X	1,50	=	2,55	X	0,03	=
15.0	RUA PADRE CICERO	ENTRE A AVENIDA DR. FLORO E AVENIDA CASTELO BRANCO	CENTRO	30/10/2025	B61	1,50	X	4,10	=	6,15	X	0,03	=
15.0	RUA PADRE CICERO	ENTRE A AVENIDA DR. FLORO E AVENIDA CASTELO BRANCO	CENTRO	30/10/2025	B62	1,40	X	3,90	=	5,46	X	0,03	=
15.0	RUA PADRE CICERO	ENTRE A AVENIDA DR. FLORO E AVENIDA CASTELO BRANCO	CENTRO	30/10/2025	B63	2,50	X	2,50	=	6,25	X	0,03	=
15.0	RUA PADRE CICERO	ENTRE A AVENIDA DR. FLORO E AVENIDA CASTELO BRANCO	CENTRO	30/10/2025	B64	1,70	X	1,60	=	2,72	X	0,03	=
15.0	RUA PADRE CICERO	ENTRE A AVENIDA DR. FLORO E AVENIDA CASTELO BRANCO	CENTRO	30/10/2025	B65	3,20	X	2,30	=	7,36	X	0,03	=
15.0	RUA PADRE CICERO	ENTRE A AVENIDA DR. FLORO E AVENIDA CASTELO BRANCO	CENTRO	30/10/2025	B66	1,60	X	3,80	=	6,08	X	0,03	=
15.0	RUA PADRE CICERO	ENTRE A AVENIDA DR. FLORO E AVENIDA CASTELO BRANCO	CENTRO	30/10/2025	B67	2,50	X	3,90	=	9,75	X	0,03	=
15.0	RUA PADRE CICERO	ENTRE A AVENIDA DR. FLORO E AVENIDA CASTELO BRANCO	CENTRO	30/10/2025	B68	21,60	X	1,00	=	21,60	X	0,03	=

R. Interventor Francisco Erlvano Cruz, nº 120, 1º andar, Centro Administrativo Municipal

Juaazeiro do Norte - CE, 63.010-015.

(88) 3199-0385 | seinfra@juazeiro.ce.gov.br

Juaazeiro do Norte - CE

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil

CREA/CE 44979-D

Paulo Adriano de Almeida Magalhães

Engº CIVIL - CREA - CE 8966 - D

Coral Construtora Rodovalho Alencar

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES

LICITAÇÃO: CONC. PÚBLICA Nº 2025.05.05.1

CONTRATO: SEINFRA / CORAL Nº 2025.09.02-0002

EMPRESA: CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA.

PERÍODO: 05/09/2025 A 31/10/2025

ITEM	LOCAL	TRECHO	BAIRRO	DATA	ITEM	COMP.	ÁREA	ÁREA	ÁREA	VOLUME	ESP.	VOLUME
15.0	RUA PADRE CICERO	ENTRE A AVENIDA DR. FLORO E AVENIDA CASTELO BRANCO	CENTRO	30/10/2025	B69	1,40	X	4,30	=	6,02	X	0,03
15.0	RUA PADRE CICERO	ENTRE A AVENIDA DR. FLORO E AVENIDA CASTELO BRANCO	CENTRO	30/10/2025	B70	1,50	X	4,20	=	6,30	X	0,03
15.0	RUA PADRE CICERO	ENTRE A AVENIDA DR. FLORO E AVENIDA CASTELO BRANCO	CENTRO	30/10/2025	B71	1,60	X	3,10	=	4,96	X	0,15
15.0	RUA PADRE CICERO	ENTRE A AVENIDA DR. FLORO E AVENIDA CASTELO BRANCO	CENTRO	30/10/2025	B72	1,80	X	4,60	=	8,28	X	0,03
15.0	RUA PADRE CICERO	ENTRE A AVENIDA DR. FLORO E AVENIDA CASTELO BRANCO	CENTRO	30/10/2025	B73	2,80	X	1,70	=	4,76	X	0,14
15.0	RUA PADRE CICERO	ENTRE A AVENIDA DR. FLORO E AVENIDA CASTELO BRANCO	CENTRO	30/10/2025	B74	1,20	X	1,50	=	1,80	X	0,03
15.0	RUA PADRE CICERO	ENTRE A AVENIDA DR. FLORO E AVENIDA CASTELO BRANCO	CENTRO	30/10/2025	B75	1,50	X	1,80	=	2,70	X	0,03
15.0	RUA PADRE CICERO	ENTRE A AVENIDA DR. FLORO E AVENIDA CASTELO BRANCO	CENTRO	30/10/2025	B76	1,00	X	1,20	=	1,20	X	0,03
15.0	RUA PADRE CICERO	ENTRE A AVENIDA DR. FLORO E AVENIDA CASTELO BRANCO	CENTRO	30/10/2025	B77	1,60	X	1,70	=	2,72	X	0,03
15.0	RUA PADRE CICERO	ENTRE A AVENIDA DR. FLORO E AVENIDA CASTELO BRANCO	CENTRO	30/10/2025	B78	1,10	X	3,10	=	3,41	X	0,03
15.0	RUA PADRE CICERO	ENTRE A AVENIDA DR. FLORO E AVENIDA CASTELO BRANCO	CENTRO	30/10/2025	B79	1,00	X	1,00	=	1,00	X	0,03
15.0	RUA PADRE CICERO	ENTRE A AVENIDA DR. FLORO E AVENIDA CASTELO BRANCO	CENTRO	30/10/2025	B80	1,60	X	1,70	=	2,72	X	0,03
15.0	RUA PADRE CICERO	ENTRE A AVENIDA DR. FLORO E AVENIDA CASTELO BRANCO	CENTRO	30/10/2025	B81	2,70	X	1,60	=	4,32	X	0,13
15.0	RUA PADRE CICERO	ENTRE A AVENIDA DR. FLORO E AVENIDA CASTELO BRANCO	CENTRO	30/10/2025	B82	1,00	X	1,20	=	1,20	X	0,03
15.0	RUA PADRE CICERO	ENTRE A AVENIDA DR. FLORO E AVENIDA CASTELO BRANCO	CENTRO	30/10/2025	B83	1,30	X	1,00	=	1,30	X	0,03
15.0	RUA PADRE CICERO	ENTRE A AVENIDA DR. FLORO E AVENIDA CASTELO BRANCO	CENTRO	30/10/2025	B84	2,00	X	1,00	=	2,00	X	0,03
15.0	RUA PADRE CICERO	ENTRE A AVENIDA DR. FLORO E AVENIDA CASTELO BRANCO	CENTRO					ÁREA	=	427,72		VOLUME = 12,83
16.0	RUA SANTA ROSA	CRUZAMENTO COM A RUA SANTA LUZIA	CENTRO	30/10/2025	B1	1,50	X	5,50	=	8,25	X	0,03
16.0	RUA SANTA ROSA	CRUZAMENTO COM A RUA SANTA LUZIA	CENTRO	30/10/2025	B2	1,50	X	3,10	=	4,65	X	0,03
16.0	RUA SANTA ROSA	CRUZAMENTO COM A RUA SANTA LUZIA	CENTRO	30/10/2025	B3	1,30	X	3,30	=	4,29	X	0,03
16.0	RUA SANTA ROSA	CRUZAMENTO COM A RUA SANTA LUZIA	CENTRO	30/10/2025	B4	1,60	X	9,50	=	15,20	X	0,03
16.0	RUA SANTA ROSA	CRUZAMENTO COM A RUA SANTA LUZIA	CENTRO	30/10/2025	B5	1,90	X	3,40	=	6,46	X	0,19
16.0	RUA SANTA ROSA	CRUZAMENTO COM A RUA SANTA LUZIA	CENTRO	30/10/2025	B6	11,50	X	1,40	=	16,10	X	0,48
16.0	RUA SANTA ROSA	CRUZAMENTO COM A RUA SANTA LUZIA	CENTRO	30/10/2025	B7	2,00	X	2,10	=	4,20	X	0,13
16.0	RUA SANTA ROSA	CRUZAMENTO COM A RUA SANTA LUZIA	CENTRO	30/10/2025	B8	2,80	X	3,50	=	9,80	X	0,29
16.0	RUA SANTA ROSA	CRUZAMENTO COM A RUA SANTA LUZIA	CENTRO					ÁREA	=	68,95		VOLUME = 2,07
17.0	AV. JOAQUIM ROMÃO BATISTA	PRÓXIMO AO VAPT VUPT	CENTRO	30/10/2025	B1	2,00	X	1,50	=	3,00	X	0,03
17.0	AV. JOAQUIM ROMÃO BATISTA	PRÓXIMO AO VAPT VUPT	CENTRO	30/10/2025	B2	1,50	X	4,70	=	7,05	X	0,03
17.0	AV. JOAQUIM ROMÃO BATISTA	PRÓXIMO AO VAPT VUPT	CENTRO	30/10/2025	B3	3,30	X	1,20	=	3,96	X	0,12
17.0	AV. JOAQUIM ROMÃO BATISTA	PRÓXIMO AO VAPT VUPT	CENTRO					ÁREA	=	14,01		VOLUME = 0,42
18.0	RUA DOM PEDRO II	ENTRE A RUA DOM BOSCO E RUA NOSSA SENHORA DO CARMO	FRANCISCANO	31/10/2025	B1	2,80	X	3,80	=	10,64	X	0,03
18.0	RUA DOM PEDRO II	ENTRE A RUA DOM BOSCO E RUA NOSSA SENHORA DO CARMO	FRANCISCANO	31/10/2025	B2	2,30	X	1,20	=	2,76	X	0,03
18.0	RUA DOM PEDRO II	ENTRE A RUA DOM BOSCO E RUA NOSSA SENHORA DO CARMO	FRANCISCANO	31/10/2025	B3	1,40	X	1,00	=	1,40	X	0,03
18.0	RUA DOM PEDRO II	ENTRE A RUA DOM BOSCO E RUA NOSSA SENHORA DO CARMO	FRANCISCANO	31/10/2025	B4	2,20	X	2,30	=	5,06	X	0,15
18.0	RUA DOM PEDRO II	ENTRE A RUA DOM BOSCO E RUA NOSSA SENHORA DO CARMO	FRANCISCANO	31/10/2025	B5	2,20	X	4,40	=	9,68	X	0,40
18.0	RUA DOM PEDRO II	ENTRE A RUA DOM BOSCO E RUA NOSSA SENHORA DO CARMO	FRANCISCANO	31/10/2025	B6	1,50	X	1,60	=	2,40	X	0,03
18.0	RUA DOM PEDRO II	ENTRE A RUA DOM BOSCO E RUA NOSSA SENHORA DO CARMO	FRANCISCANO	31/10/2025	B7	1,40	X	1,20	=	1,68	X	0,03
18.0	RUA DOM PEDRO II	ENTRE A RUA DOM BOSCO E RUA NOSSA SENHORA DO CARMO	FRANCISCANO	31/10/2025	B8	1,70	X	1,20	=	2,04	X	0,03
18.0	RUA DOM PEDRO II	ENTRE A RUA DOM BOSCO E RUA NOSSA SENHORA DO CARMO	FRANCISCANO	31/10/2025	B9	1,80	X	1,20	=	2,16	X	0,03

R. Interventor Francisco Erivano Cruz, nº 120, 1º andar, Centro Administrativo Municipal

Juaazeiro do Norte - CE, 63.010-015.

(88) 3199-0385 | seinfra@juazeiro.ce.gov.br

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - C13-966 - D
Coral Construtora Rodovia - Alencar

Deigenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D

ESTADO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
SEINFRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO - ASFALTO - 1ª MEDIÇÃO

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES

LICITAÇÃO: CONC. PÚBLICA Nº 2025.05.05.1

CONTRATO: SEINFRA / CORAL Nº 2025.09.02-0002

EMPRESA: CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA.

PERÍODO: 05/09/2025 A 31/10/2025

ITEM	LOCAL	TRECHO	BARRIO	DATA	ITEM	COMP.	AREA	MP	AREA (MP)	ESP.	VOLUME	M	VOLUME (MP)
18.0	RUA DOM PEDRO II	ENTRE A RUA DOM BOSCO E RUA NOSSA SENHORA DO CARMO	FRANCISCANO	31/10/2025	B10	2,60	X	2,10	=	5,46	X	0,03	=
18.0	RUA DOM PEDRO II	ENTRE A RUA DOM BOSCO E RUA NOSSA SENHORA DO CARMO	FRANCISCANO	31/10/2025	B11	1,70	X	1,90	=	3,23	X	0,03	=
18.0	RUA DOM PEDRO II	ENTRE A RUA DOM BOSCO E RUA NOSSA SENHORA DO CARMO	FRANCISCANO	31/10/2025	B12	1,80	X	2,70	=	4,86	X	0,15	=
18.0	RUA DOM PEDRO II	ENTRE A RUA DOM BOSCO E RUA NOSSA SENHORA DO CARMO	FRANCISCANO	31/10/2025	B13	1,50	X	4,50	=	6,75	X	0,03	=
18.0	RUA DOM PEDRO II	ENTRE A RUA DOM BOSCO E RUA NOSSA SENHORA DO CARMO	FRANCISCANO	31/10/2025	B14	11,00	X	1,20	=	13,20	X	0,03	=
18.0	RUA DOM PEDRO II	ENTRE A RUA DOM BOSCO E RUA NOSSA SENHORA DO CARMO	FRANCISCANO	31/10/2025	B15	2,70	X	1,50	=	4,05	X	0,03	=
18.0	RUA DOM PEDRO II	ENTRE A RUA DOM BOSCO E RUA NOSSA SENHORA DO CARMO	FRANCISCANO	31/10/2025	B16	1,60	X	1,90	=	3,04	X	0,03	=
18.0	RUA DOM PEDRO II	ENTRE A RUA DOM BOSCO E RUA NOSSA SENHORA DO CARMO	FRANCISCANO	31/10/2025	B17	6,00	X	1,50	=	9,00	X	0,03	=
18.0	RUA DOM PEDRO II	ENTRE A RUA DOM BOSCO E RUA NOSSA SENHORA DO CARMO	FRANCISCANO	31/10/2025	B18	1,30	X	1,90	=	2,47	X	0,03	=
18.0	RUA DOM PEDRO II	ENTRE A RUA DOM BOSCO E RUA NOSSA SENHORA DO CARMO	FRANCISCANO	31/10/2025	B19	12,00	X	1,20	=	14,40	X	0,03	=
18.0	RUA DOM PEDRO II	ENTRE A RUA DOM BOSCO E RUA NOSSA SENHORA DO CARMO	FRANCISCANO	31/10/2025	B20	1,20	X	2,90	=	3,48	X	0,03	=
18.0	RUA DOM PEDRO II	ENTRE A RUA DOM BOSCO E RUA NOSSA SENHORA DO CARMO	FRANCISCANO	31/10/2025	B21	8,30	X	3,90	=	32,37	X	0,03	=
18.0	RUA DOM PEDRO II	ENTRE A RUA DOM BOSCO E RUA NOSSA SENHORA DO CARMO	FRANCISCANO	31/10/2025	B22	4,90	X	2,30	=	11,27	X	0,03	=
18.0	RUA DOM PEDRO II	ENTRE A RUA DOM BOSCO E RUA NOSSA SENHORA DO CARMO	FRANCISCANO	31/10/2025	B23	1,70	X	7,30	=	12,41	X	0,03	=
18.0	RUA DOM PEDRO II	ENTRE A RUA DOM BOSCO E RUA NOSSA SENHORA DO CARMO	FRANCISCANO	31/10/2025	B24	1,80	X	2,00	=	3,60	X	0,03	=
18.0	RUA DOM PEDRO II	ENTRE A RUA DOM BOSCO E RUA NOSSA SENHORA DO CARMO	FRANCISCANO	31/10/2025	B25	1,60	X	2,60	=	4,16	X	0,03	=
18.0	RUA DOM PEDRO II	ENTRE A RUA DOM BOSCO E RUA NOSSA SENHORA DO CARMO	FRANCISCANO	31/10/2025	B26	2,50	X	1,60	=	4,00	X	0,03	=
18.0	RUA DOM PEDRO II	ENTRE A RUA DOM BOSCO E RUA NOSSA SENHORA DO CARMO	FRANCISCANO	31/10/2025	B27	1,70	X	2,70	=	4,59	X	0,03	=
18.0	RUA DOM PEDRO II	ENTRE A RUA DOM BOSCO E RUA NOSSA SENHORA DO CARMO	FRANCISCANO	31/10/2025	B28	4,30	X	4,00	=	17,20	X	0,03	=
18.0	RUA DOM PEDRO II	ENTRE A RUA DOM BOSCO E RUA NOSSA SENHORA DO CARMO	FRANCISCANO						AREA =	197,36			VOLUME = 5,92
19.0	RUA NOSSA SENHORA DO CARMO	ENTRE A RUA DOM PEDRO II E RUA MONSENHOR ESMERALDO	FRANCISCANO	31/10/2025	B1	1,00	X	11,00	=	11,00	X	0,03	=
19.0	RUA NOSSA SENHORA DO CARMO	ENTRE A RUA DOM PEDRO II E RUA MONSENHOR ESMERALDO	FRANCISCANO	31/10/2025	B2	1,40	X	2,90	=	4,06	X	0,03	=
19.0	RUA NOSSA SENHORA DO CARMO	ENTRE A RUA DOM PEDRO II E RUA MONSENHOR ESMERALDO	FRANCISCANO	31/10/2025	B3	1,10	X	2,10	=	2,31	X	0,03	=
19.0	RUA NOSSA SENHORA DO CARMO	ENTRE A RUA DOM PEDRO II E RUA MONSENHOR ESMERALDO	FRANCISCANO	31/10/2025	B4	1,10	X	3,50	=	3,85	X	0,03	=
19.0	RUA NOSSA SENHORA DO CARMO	ENTRE A RUA DOM PEDRO II E RUA MONSENHOR ESMERALDO	FRANCISCANO	31/10/2025	B5	1,00	X	1,60	=	1,60	X	0,03	=
19.0	RUA NOSSA SENHORA DO CARMO	ENTRE A RUA DOM PEDRO II E RUA MONSENHOR ESMERALDO	FRANCISCANO	31/10/2025	B6	1,00	X	1,00	=	1,00	X	0,03	=
19.0	RUA NOSSA SENHORA DO CARMO	ENTRE A RUA DOM PEDRO II E RUA MONSENHOR ESMERALDO	FRANCISCANO	31/10/2025	B7	2,10	X	1,30	=	2,73	X	0,03	=
19.0	RUA NOSSA SENHORA DO CARMO	ENTRE A RUA DOM PEDRO II E RUA MONSENHOR ESMERALDO	FRANCISCANO	31/10/2025	B8	1,10	X	4,50	=	4,95	X	0,03	=
19.0	RUA NOSSA SENHORA DO CARMO	ENTRE A RUA DOM PEDRO II E RUA MONSENHOR ESMERALDO	FRANCISCANO	31/10/2025	B9	2,30	X	1,20	=	2,76	X	0,03	=
19.0	RUA NOSSA SENHORA DO CARMO	ENTRE A RUA DOM PEDRO II E RUA MONSENHOR ESMERALDO	FRANCISCANO	31/10/2025	B10	2,90	X	1,90	=	5,51	X	0,03	=
19.0	RUA NOSSA SENHORA DO CARMO	ENTRE A RUA DOM PEDRO II E RUA MONSENHOR ESMERALDO	FRANCISCANO	31/10/2025	B11	1,80	X	1,30	=	2,34	X	0,03	=
19.0	RUA NOSSA SENHORA DO CARMO	ENTRE A RUA DOM PEDRO II E RUA MONSENHOR ESMERALDO	FRANCISCANO	31/10/2025	B12	1,70	X	1,70	=	2,89	X	0,03	=
19.0	RUA NOSSA SENHORA DO CARMO	ENTRE A RUA DOM PEDRO II E RUA MONSENHOR ESMERALDO	FRANCISCANO	31/10/2025	B13	8,70	X	1,30	=	11,31	X	0,03	=
19.0	RUA NOSSA SENHORA DO CARMO	ENTRE A RUA DOM PEDRO II E RUA MONSENHOR ESMERALDO	FRANCISCANO	31/10/2025	B14	1,00	X	2,00	=	2,00	X	0,03	=
19.0	RUA NOSSA SENHORA DO CARMO	ENTRE A RUA DOM PEDRO II E RUA MONSENHOR ESMERALDO	FRANCISCANO	31/10/2025	B15	2,00	X	1,10	=	2,20	X	0,03	=
19.0	RUA NOSSA SENHORA DO CARMO	ENTRE A RUA DOM PEDRO II E RUA MONSENHOR ESMERALDO	FRANCISCANO	31/10/2025	B16	1,80	X	1,20	=	2,16	X	0,03	=
19.0	RUA NOSSA SENHORA DO CARMO	ENTRE A RUA DOM PEDRO II E RUA MONSENHOR ESMERALDO	FRANCISCANO	31/10/2025	B17	3,10	X	1,00	=	3,10	X	0,03	=
19.0	RUA NOSSA SENHORA DO CARMO	ENTRE A RUA DOM PEDRO II E RUA MONSENHOR ESMERALDO	FRANCISCANO	31/10/2025	B18	3,80	X	1,20	=	4,56	X	0,03	=
19.0	RUA NOSSA SENHORA DO CARMO	ENTRE A RUA DOM PEDRO II E RUA MONSENHOR ESMERALDO	FRANCISCANO						AREA =	270,33			VOLUME = 2,11

R. Interventor Francisco Erivano Cruz, nº 120, 1º andar, Centro Administrativo Municipal

Juazeiro do Norte - CE, 63.010-015.

(88) 3199-0385 | seinfra@juazeiro.ce.gov.br

Juazeiro do Norte - CE

Deogenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D

Paulo Adriano de Almeida Tagalhões
Engº Civil - CREA - CE 066 - D
Coral Construtora Rodovia Alencar

ESTADO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
SEINFRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
MEMÓRIA DE CÁLCULO - ASFALTO - 1ª MEDIÇÃO

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES

LICITAÇÃO: CONC. PÚBLICA Nº 2025.05.05.1

CONTRATO: SEINFRA / CORAL Nº 2025.09.02-0002

EMPRESA: CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA.

PERÍODO: 05/09/2025 A 31/10/2025

Loteamento: 000097-2025-2025-100													
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

R. Interventor Francisco Eirivano Cruz, nº 120, 1º andar, Centro Administrativo Municipal
Juazeiro do Norte – CE, 63.010-015.
(88) 3199-0385 | seinfra@juazeiro.ce.gov.br

Deiagerys C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 1966 - D
Coral Construtora Rodovaleiro Alencar





ORDEM DE SERVIÇO

Nº DA ORDEM DE SERVIÇO 11.09.2025-01	MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 2025.05.05.1
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
Nº DO CONTRATO 2025.09.02-0002	DATA DO CONTRATO 02 DE SETEMBRO DE 2025
CONTRATADO (A) CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA	
ENDEREÇO: AV. SENADOR VIRGILIO TAVORA, Nº 1701, SALA 408, BAIRRO ALDEOTA, CEP: 60.170-251, FORTALEZA- CE	
Nº DO CNPJ / CPF 07.195.191/0001-33	Nº DO TELEFONE/FAX (85) 3261-0915
AUTORIZO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS:	
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO, CONFORME LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO E CROQUI EM ANEXO, LOCALIZADO NO(A) RUA JUAZEIRO.	
VIGÊNCIA DO CONTRATO 12 (DOZE) MESES	VIGÊNCIA DE EXECUÇÃO 12 (DOZE) MESES

Juazeiro do Norte/CE, 11 de setembro de 2025.


CORAL - Construtora Rodovalho de Alencar Ltda
CNPJ: 07.195.191/0001-33
CORAL - CONSTRUTORA CONTRATADA



Ana Carolina Evangelista Biró
Port. 0490/2025
Secretária Municipal
Secretaria Municipal de Infraestrutura
CNPJ: 07.974.082/0001-14
CONTRATANTE




Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodolfo Alencar

 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA			
	ID:01	LOCALIDADE: RUA JUAZEIRO	BAIRRO: TIMBAUBAS	PRANCHA:
	SERVIÇO EXECUTADO: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		DATA: 31/10/2025	1/5
	RESP. MEDIÇÃO: HEITOR, PHILIPPE E FRANKLIN	DESENHO: ALLAN	COORDENADAS UTM LONG.: 466825 LAT.: 9202958	

Engº Civil - CREA - CE 4450 - DCE



B1	11,00	X	1,50	=	16,50	X	0,08	=	1,32
B2	8,50	X	2,70	=	22,95	X	0,08	=	1,84
B3	70,00	X	6,40	=	448,00	X	0,05	=	22,40





Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar



PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUAZEIRO DO NORTE - CE

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

ID: 01	LOCALIDADE: RUA JUAZEIRO	BAIRRO: TIMBAUBAS	PRANCHA:
SERVIÇO EXECUTADO: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		DATA: 31/10/2025	2/5
RESP. MEDIÇÃO: HEITOR, PHILIPPE E FRANKLIM	DESENHO: ABNADABE	COORDENADAS UTM LONG.: 466678 LAT.: 9202856	
		ENG. RESP.: Doágnes C. Rodrigues Engenheiro Civil CREA 14795/CE	



B5



B4

AVENIDA VIRGILIO
TÁVORA

RUA JUAZEIRO

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

B4	4,60	X	1,70	=	7,82	X	0,05	=	0,39
B5	15,00	X	6,40	=	96,00	X	0,05	=	4,80





PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUAZEIRO DO NORTE - CE

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

ID: 01	LOCALIDADE: RUA JUAZEIRO	BAIRRO: TIMBAUBAS	PRANCHA:
SERVIÇO EXECUTADO: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA			DATA: 31/10/2025
RESP. MEDIÇÃO: HEITOR, PHILIPPE E FRANKLIM	DESENHO: ABNADABE	COORDENADAS UTM LONG.: 466678 LAT.: 9202856	ENG. RESP.: Dedógenes C. Rodrigues Engenheiro Civil CREA 16751/CE

3/5



Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

B6	6,10	X	2,00	=	12,20	X	0,10	=	1,22
B7	6,10	X	2,30	=	14,03	X	0,10	=	1,40
B8	6,30	X	2,10	=	13,23	X	0,10	=	1,32
B9	8,30	X	6,00	=	49,80	X	0,10	=	4,98
B10	2,20	X	7,10	=	15,62	X	0,10	=	1,56
B11	2,90	X	1,90	=	5,51	X	0,05	=	0,28
B12	7,30	X	1,60	=	11,68	X	0,10	=	1,17
B13	7,00	X	2,00	=	14,00	X	0,10	=	1,40
B14	1,40	X	1,30	=	1,82	X	0,05	=	0,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUAZEIRO DO NORTE - CE

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

ID: 01	LOCALIDADE: RUA JUAZEIRO	BAIRRO: TIMBAUBAS	PRANCHA:
SERVIÇO EXECUTADO: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA			DATA: 31/10/2025
RESP. MEDIÇÃO: HEITOR, PHILIPPE E FRANKLIN	DESENHO: ABNADABE	COORDENADAS UTM LONG.: 466678 LAT.: 9202856	ENG. RESP.: Dolysson C. Rodrigues Engenheiro Civil CREA 44978/CE

4/5



B15	7,70	X	2,10	=	16,17	X	0,10	=	1,62
B16	29,80	X	1,50	=	44,70	X	0,10	=	4,47
			ÁREA	=	790,03		VOLUME	=	50,26

AVENIDA VIRGILIO
TÁVORA

B16
RUA JUAZEIRO

RUA CÔNEGO
CLIMERIO

B15

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar



PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUAZEIRO DO NORTE - CE

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

ID: 01	LOCALIDADE: RUA JUAZEIRO	BAIRRO: TIMBAUBAS	PRANCHA:
SERVIÇO EXECUTADO: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		DATA: 31/10/2025	5/5
RESP. MEDIÇÃO: HEITOR, PHILIPPE E FRANKLIM	DESENHO: ABNADABE	COORDENADAS UTM LONG.: 466678 LAT.: 9202856	
		ENG. RESP.: Dedegues C. Rodrigues Engenheiro Civil CREA 44975/CE	

**RELATÓRIO DE MEDIÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS**

ID	ENDEREÇO	BAIRRO
01	RUA JUAZEIRO	TIMBAÚBA
TRECHO		
ENTRE A RUA CÔNEGO CLIMÉRIO E A AVENIDA VIRGÍLIO TÁVORA		
SERVIDOR RESPONSÁVEL DA MEDIÇÃO		DATA MEDIÇÃO
HEITOR, PHILLIPE E FRANKLIM		31/10/2025
EMPRESA EXECUTORA		CONTRATO
CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA CNPJ: 07.195191/0001-33		Nº 2025.09.02-0002

ORÇAMENTO

ID:	01.0	RUA JUAZEIRO				
ITEM	COD	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTDE	P. UNIT. C/ B.D.I	P. TOTAL C/ B.D.I
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.2	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	790,03	R\$ 1,84	R\$ 1.453,66
1.3	C2938	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM BASE EM PEDRA	M2	62,00	R\$ 37,99	R\$ 2.355,38
1.5	C3373	RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	56,00	R\$ 13,85	R\$ 775,60
1.7	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	109,57	R\$ 64,82	R\$ 7.102,01
1.8	C3208	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 1-CAT.	M3	78,75	R\$ 6,99	R\$ 550,46
1.9	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	525,00	R\$ 3,16	R\$ 1.659,00
1.10	C3134	BASE SOLO BRITA COM 20% DE BRITA (S/TRANSP)	M3	78,75	R\$ 71,18	R\$ 5.605,43
1.12	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE. MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	103,70	R\$ 99,45	R\$ 10.312,97
1.14	C3259	CARGA E TRANSPORTE ATÉ 5KM DE REVESTIMENTO BETUMINOSO DEMOLIDO	M3	2,03	R\$ 41,27	R\$ 83,58
1.15	C0708	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	142,43	R\$ 4,99	R\$ 710,75
1.16	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	244,81	R\$ 41,23	R\$ 10.093,50
2.0		RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E SISTEMA DE DRENAGEM				
2.2	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019 - BDI = 15,00	M3	50,26	R\$ 1.696,15	R\$ 85.242,56
2.3	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	790,03	R\$ 0,33	R\$ 260,71
2.4	INS 2319/03/2025	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 1C - BDI = 15,00	T	0,32	R\$ 3.062,93	R\$ 967,93
2.5	C3221	IMPRIMAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	480,00	R\$ 0,56	R\$ 268,80
2.6	INS 0809/03/2025	ASFALTO DILUÍDO - CM 30	T	0,58	R\$ 6.170,94	R\$ 3.554,46
2.7	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE ($Y = 0,60X + 61,66$) - ASFALTO - DMT: 550,00	T	8,16	R\$ 472,85	R\$ 3.858,07
2.8	C3226	TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE ($Y = 1,05X + 3,95$) - ASFALTO - DMT: 20,00	T	129,29	R\$ 30,12	R\$ 3.894,13
2.13	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	321,00	R\$ 31,98	R\$ 10.265,58
2.14	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 01/2024	M	265,00	R\$ 36,10	R\$ 9.566,50
2.16	COMP. CANALETA - 28/01/2025	CANAleta PARA PASSAGEM DE NÍVEL URBANA C/ CONCRETO PRÉ-MOLDADO 30 MPA EM DIMENSÕES 45X35X100CM (M)	M	9,00	R\$ 571,20	R\$ 5.140,80
4.0		CALÇADAS E PASSEIOS				
4.1	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF 08/2022	M2	249,50	R\$ 101,32	R\$ 25.279,34
5.0		PASSAGEM DE PEDESTRE ELEVADA				
5.1	C0844	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	1,01	R\$ 596,41	R\$ 602,38
5.2	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	1,01	R\$ 211,62	R\$ 213,73
5.3	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	M2	12,60	R\$ 145,03	R\$ 1.827,37
5.4	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	84,56	R\$ 13,96	R\$ 1.180,45
TOTAL					R\$	192.825,15

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

MAPA DE SITUAÇÃO



REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 01 - ANTES



FOTO 02- ANTES



FOTO 03- ANTES



FOTO 04- DURANTE

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Eng° Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 05- DURANTE



FOTO 06 - DURANTE



FOTO 07- DURANTE



FOTO 08 - DURANTE



FOTO 09 - DURANTE




FOTO 10 - DURANTE



FOTO 11 - DURANTE



FOTO 12 - DURANTE

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 13 - DURANTE



FOTO 14 - DURANTE



FOTO 15 - DURANTE



FOTO 16 - DURANTE



FOTO 17 - DURANTE



FOTO 18 - DURANTE



FOTO 19 - DURANTE



FOTO 20 - DURANTE

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 21 - DURANTE



FOTO 22 - DURANTE



FOTO 23 - DURANTE



FOTO 24 - DURANTE



FOTO 25 - DURANTE



FOTO 26 - DURANTE




FOTO 27 - DURANTE




FOTO 28 - DURANTE

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

REGISTRO FOTOGRÁFICO




FOTO 29 - DURANTE



FOTO 30 - DURANTE



FOTO 31 - DURANTE



FOTO 32 - DURANTE



FOTO 33 - DURANTE



FOTO 34 - DURANTE



FOTO 35 - DURANTE




FOTO 36 - DURANTE

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Eng° Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 37 - DURANTE




FOTO 38 - DURANTE




FOTO 39 - DURANTE



FOTO 40 - DURANTE




FOTO 41 - B1 e B2




FOTO 42 - B3




FOTO 43 - B4 e B5



FOTO 44 - B6 e B7

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 45 - B8, B9 E B10



FOTO 46 - B11



FOTO 47 - B12, B13 E B14



FOTO 48 - B15



FOTO 49 - B16

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44079

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar




ORDEM DE SERVIÇO

Nº DA ORDEM DE SERVIÇO 21.09.2025-01	MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 2025.05.05.1
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
Nº DO CONTRATO 2025.09.02-0002	DATA DO CONTRATO 02 DE SETEMBRO DE 2025
CONTRATADO (A) CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA	
ENDEREÇO: AV. SENADOR VIRGILIO TAVORA, Nº 1701, SALA 408, BAIRRO ALDEOTA, CEP: 60.170-251, FORTALEZA- CE	
Nº DO CNPJ / CPF 07.195.191/0001-33	Nº DO TELEFONE/FAX (85) 3261-0915
AUTORIZO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS:	
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO, CONFORME LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO E CROQUI EM ANEXO, LOCALIZADO NO(A) RUA ANTONIO DOMINGOS DOS SANTOS.	
VIGÊNCIA DO CONTRATO 12 (DOZE) MESES	VIGÊNCIA DE EXECUÇÃO 12 (DOZE) MESES

Juazeiro do Norte/CE, 21 de setembro de 2025.


**CORAL - Construtora Rodovalho de
Alencar Ltda**
CNPJ: 07.195.191/0001-33
**CORAL - CONSTRUTORA
CONTRATADA**


Ana Carolina Evangelista Biró
Port. 0490/2025
Secretaria Municipal
Secretaria Municipal de Infraestrutura
CNPJ: 07.974.082/0001-14
CONTRATANTE



RUA SEBASTIÃO FLORENTINO GAMA



TAMPA DE CONCRETO:

CONCRETO 30MPA: 1,80m X 1,50m X 0,15m
FÔRMAS: (1,80m + 1,50m) X 0,15m X 2
ARMADURA DE AÇO: 1,80m X 1,50m X 33,90 KG
LIMPEZA, CARGA E TRANSPORTE

RUA CONSTRUTOR JOSE SABINO

RUA ANTONIO DOMINGOS DOS
SANTOS

RUA CONSTRUTOR JOSE SABINO

TAMPA DE CONCRETO:

CONCRETO 30MPA: 1,80m X 1,50m X 0,15m
FÔRMAS: (1,80m + 1,50m) X 0,15m X 2
ARMADURA DE AÇO: 1,80m X 1,50m X 33,90 KG
LIMPEZA, CARGA E TRANSPORTE



TAMPA DE CONCRETO:

CONCRETO 30MPA: 1,80m X 1,50m X 0,15m
FÔRMAS: (1,80m + 1,50m) X 0,15m X 2
ARMADURA DE AÇO: 1,80m X 1,50m X 33,90 KG
LIMPEZA, CARGA E TRANSPORTE



TAMPA DE CONCRETO:

CONCRETO 30MPA: 1,80m X 1,50m X 0,15m
FÔRMAS: (1,80m + 1,50m) X 0,15m X 2
ARMADURA DE AÇO: 1,80m X 1,50m X 33,90 KG
LIMPEZA, CARGA E TRANSPORTE



RUA CECILIA MEIRELES

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar



PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUAZEIRO DO NORTE - CE

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

ID: 02

LOCALIDADE: RUA ANTONIO DOMINGOS DOS
SANTOS

BAIRRO: ANTONIO VIEIRA

PRANCHA:

SERVIÇO EXECUTADO: TAMPA DE CONCRETO

DATA: 31/10/2025

RESP. MEDIÇÃO:
HEITOR

DESENHO:
ABNADABE

COORDENADAS UTM
LONG.: 463316
LAT.: 9201658

ENG. RESP.:
Dolores C. Rodrigues
Engenheira Civil
CREA 449762-2

1/1



RELATÓRIO DE MEDIÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS

ID	ENDEREÇO	BAIRRO
02	RUA ANTONIO DOMINGOS DOS SANTOS	ANTONIO VIEIRA
TRECHO		
ENTRE A RUA CECILIA MEIRELES E RUA SEBASTIÃO FLORENTINO GAMA		
SERVIDOR RESPONSÁVEL DA MEDIÇÃO		DATA MEDIÇÃO
HEITOR BORGES		31/10/2025
EMPRESA EXECUTORA		CONTRATO
CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA CNPJ: 07.195191/0001-33		Nº 2025.09.02-0002

ORÇAMENTO

ID:	02.0	RUA ANTONIO DOMINGOS DOS SANTOS				
ITEM	COD	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTDE	P. UNIT. C/ B.D.I	P. TOTAL C/ B.D.I
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.2	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	10,80	R\$ 1,84	R\$ 19,87
1.15	C0708	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	0,70	R\$ 4,99	R\$ 3,51
1.16	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	0,70	R\$ 41,23	R\$ 28,95
5.0		PASSAGEM DE PEDESTRE ELEVADA				
5.1	C0844	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	1,62	R\$ 596,41	R\$ 966,19
5.2	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	1,62	R\$ 211,62	R\$ 342,82
5.3	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	M2	3,96	R\$ 145,03	R\$ 574,32
5.4	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	366,12	R\$ 13,96	R\$ 5.111,04
TOTAL					R\$	7.046,70

MAPA DE SITUAÇÃO



Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 01 - ANTES



FOTO 02 - ANTES



FOTO 03 - DURANTE



FOTO 04 - DURANTE




FOTO 05 - DURANTE



FOTO 06 - DURANTE



FOTO 07 - DEPOIS



FOTO 08 - DEPOIS

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

REGISTRO FOTOGRÁFICO




FOTO 09 – DEPOIS



FOTO 10 - DEPOIS

Deogenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar




ORDEM DE SERVIÇO

Nº DA ORDEM DE SERVIÇO 07.10.2025-01	MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 2025.05.05.1
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
Nº DO CONTRATO 2025.09.02-0002	DATA DO CONTRATO 02 DE SETEMBRO DE 2025
CONTRATADO (A) CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA	
ENDEREÇO: AV. SENADOR VIRGILIO TAVORA, Nº 1701, SALA 408, BAIRRO ALDEOTA, CEP: 60.170-251, FORTALEZA- CE	
Nº DO CNPJ / CPF 07.195.191/0001-33	Nº DO TELEFONE/FAX (85) 3261-0915
AUTORIZO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS:	
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO, CONFORME LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO E CROQUI EM ANEXO, LOCALIZADO NO(A) RUA HAYANN DE MORAIS DAMASCENO.	
VIGÊNCIA DO CONTRATO 12 (DOZE) MESES	VIGÊNCIA DE EXECUÇÃO 12 (DOZE) MESES

Juazeiro do Norte/CE, 7 de outubro de 2025.


**CORAL - Construtora Rodovalho de
Alencar Ltda**
CNPJ: 07.195.191/0001-33
**CORAL - CONSTRUTORA
CONTRATADA**


Ana Carolina Evangelista Biró
Port. 0490/2025
Secretária Municipal
Secretaria Municipal de Infraestrutura
CNPJ: 07.974.082/0001-14
CONTRATANTE



RUA HIDEGILDO LOPES DE ANDRADE

RECOMPOSIÇÃO EM PARALELEPÍPEDO
6,00 x 2,00 m

RECOMPOSIÇÃO EM PARALELEPÍPEDO
2,00 x 2,00 m

RECOMPOSIÇÃO EM PARALELEPÍPEDO
7,00 x 2,00 m

RUA TANIA ARAÚJO GONDIM

SERVIÇOS EXECUTADOS



- RETIRADA DE PARALELEPÍPEDO EM 60% DA ÁREA
- RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA PROPORÇÃO DE 60% COM APROVEITAMENTO DA PEDRA E 40% COM PEDRA NOVA
- COMPACTAÇÃO DA RECOMPOSIÇÃO EM PARALELEPÍPEDO
- LIMPEZA CARGA E TRANSPORTE

RECOMPOSIÇÃO EM PARALELEPÍPEDO
5,00 x 5,10 m

RUA EDSON GOMES SOBREIRA

RUA HAYANN DE MORAIS DAMASCENO

RECOMPOSIÇÃO EM PARALELEPÍPEDO
4,00 x 7,00 m

RECOMPOSIÇÃO EM PARALELEPÍPEDO
7,00 x 3,00 m

RECOMPOSIÇÃO EM PARALELEPÍPEDO
3,00 x 3,00 m

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar



PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUAZEIRO DO NORTE - CE

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

ID:03	LOCALIDADE: RUA HAYANN DE MORAIS DAMASCENO	BAIRRO: CAMPO ALEGRE	PRANCHA: 1/1
SERVIÇO EXECUTADO: RECOMPOSIÇÃO EM PARALELEPÍPEDO		DATA: 31/10/2025	
RESP. MEDIÇÃO: HEITOR BORGES	DESENHO: ABNADABE	COORDENADAS UTM LONG.: 467551 LAT.: 9199041	ENG. RESP.: Deogenes C. Rodrigues Engenheiro Civil CREA 443919CE



RELATÓRIO DE MEDIÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS

ID	ENDEREÇO	BAIRRO
03	RUA HAYANN DE MORAIS DAMASCENO	CAMPO ALEGRE
TRECHO		
ENTRE A RUA CÔNEGO CLIMÉRIO E A AVENIDA VIRGÍLIO TÁVORA		
SERVIDOR RESPONSÁVEL DA MEDIÇÃO		DATA MEDIÇÃO
HEITOR BORGES		31/10/2025
EMPRESA EXECUTORA		CONTRATO
CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA CNPJ: 07.195191/0001-33		Nº 2025.09.02-0002

ORÇAMENTO

ID: 03.0 RUA HAYANN DE MORAIS DAMASCENO						
ITEM	COD	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTDE	P. UNIT. C/ B.D.I	P. TOTAL C/ B.D.I
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.2	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	113,50	RS 1,84	RS 208,84
1.4	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO OU PEDRA TOSCA	M2	68,10	RS 14,68	RS 999,71
1.13	C0822	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DO CALÇAMENTO C/ ROLO LISO	M2	68,10	RS 1,35	RS 91,93
1.15	C0708	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	7,38	RS 4,99	RS 36,82
1.16	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	7,38	RS 41,23	RS 304,17
2.0		RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E SISTEMA DE DRENAGEM				
2.10	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	45,40	RS 68,85	RS 3.125,79
2.12	C2929	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/ REJUNTAMENTO	M2	68,10	RS 64,96	RS 4.423,78
					TOTAL	RS 9.191,04

MAPA DE SITUAÇÃO



Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 01- DEPOIS



FOTO 02- DEPOIS




FOTO 03- DEPOIS




FOTO 04- DEPOIS



FOTO 05- DEPOIS

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREACE 44979

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar




ORDEN DE SERVIÇO

Nº DA ORDEM DE SERVIÇO 07.10.2025-02	MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 2025.05.05.1
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
Nº DO CONTRATO 2025.09.02-0002	DATA DO CONTRATO 02 DE SETEMBRO DE 2025
CONTRATADO (A) CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA	
ENDEREÇO: AV. SENADOR VIRGILIO TAVORA, Nº 1701, SALA 408, BAIRRO ALDEOTA, CEP: 60.170-251, FORTALEZA- CE	
Nº DO CNPJ / CPF 07.195.191/0001-33	Nº DO TELEFONE/FAX (85) 3261-0915
AUTORIZO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS:	
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO, CONFORME LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO E CROQUI EM ANEXO, LOCALIZADO NO(A) RUA EVANDRO CARLOS SILVA.	
VIGÊNCIA DO CONTRATO 12 (DOZE) MESES	VIGÊNCIA DE EXECUÇÃO 12 (DOZE) MESES

Juazeiro do Norte/CE, 7 de outubro de 2025.


**CORAL - Construtora Rodovalho de
Alencar Ltda**
CNPJ: 07.195.191/0001-33
**CORAL - CONSTRUTORA
CONTRATADA**


Ana Carolina Evangelista Biró
Port. 0490/2025
Secretária Municipal
Secretaria Municipal de Infraestrutura
CNPJ: 07.974.082/0001-14
CONTRATANTE



RECOMPOSIÇÃO EM PARALELEPÍPEDO
4,00 x 4,00 m

RECOMPOSIÇÃO EM PARALELEPÍPEDO
3,00 x 1,50 m

RUA HIDEGILDO LOPES DE ANDRADE

RECOMPOSIÇÃO EM PARALELEPÍPEDO
2,00 x 2,00 m

RECOMPOSIÇÃO EM PARALELEPÍPEDO
6,00 x 2,00 m

RECOMPOSIÇÃO EM PARALELEPÍPEDO
1,50 x 2,00 m

RECOMPOSIÇÃO EM PARALELEPÍPEDO
4,00 x 3,00 m

RECOMPOSIÇÃO EM PARALELEPÍPEDO
3,00 x 2,00 m

RECOMPOSIÇÃO EM PARALELEPÍPEDO
13,00 x 2,00 m

RECOMPOSIÇÃO EM PARALELEPÍPEDO
3,00 x 3,00 m

RECOMPOSIÇÃO EM PARALELEPÍPEDO
4,00 x 2,00 m

RECOMPOSIÇÃO EM PARALELEPÍPEDO
6,00 x 2,00 m

RUA CLARISSE SIEBRA SARAIVA

RECOMPOSIÇÃO EM PARALELEPÍPEDO
5,00 x 2,00 m

RECOMPOSIÇÃO EM PARALELEPÍPEDO
2,00 x 2,00 m

RECOMPOSIÇÃO EM PARALELEPÍPEDO
10,00 x 2,50 m

RECOMPOSIÇÃO EM PARALELEPÍPEDO
4,00 x 3,00 m

RUA EVANDRO CARLOS DA SILVA

SERVIÇOS EXECUTADOS

- RETIRADA DE PARALELEPÍPEDO EM 60% DA ÁREA
- RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA PROPORÇÃO DE 60% COM APROVEITAMENTO DA PEDRA E 40% COM PEDRA NOVA
- COMPACTAÇÃO DA RECOMPOSIÇÃO EM PARALELEPÍPEDO
- LIMPEZA CARGA E TRANSPORTE

RUA LUIZ PEDRO GONÇALVES

RECOMPOSIÇÃO EM PARALELEPÍPEDO
7,00 x 4,00 m

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

- LIMPEZA, CARGA E TRANSPORTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUAZEIRO DO NORTE - CE

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

ID:04	LOCALIDADE: RUA EVANDRO CARLOS DA SILVA	BAIRRO: CAMPO ALEGRE	PRANCHA:
SERVIÇO EXECUTADO: RECOMPOSIÇÃO EM PARALELEPÍPEDO			DATA: 31/10/2025
RESP. MEDIÇÃO: HEITOR	DESENHO: ABNADABE	COORDENADAS UTM LONG.: 467315 LAT.: 9199183	ENG. RESP.: Deolinda C. Rodrigues Engenheira Civil CREA 44979/CE

1/1

**RELATÓRIO DE MEDIÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS**

ID ENDEREÇO

04

RUA EVANDR CARLOS SILVA

BAIRRO

CAMPO ALEGRE

TRECHO

ENTRE A RUA HIDELGIDO LOPES DE ANDRADE E A RUA LUIZ PEDRO GONÇALVES

SERVIDOR RESPONSÁVEL DA MEDIÇÃO

HEITOR BORGES

DATA MEDIÇÃO

31/10/2025

EMPRESA EXECUTORA

CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
CNPJ: 07.195191/0001-33

CONTRATO

Nº 2025.09.02-0002

ORÇAMENTO

ID:	04.0	RUA EVANDRO CARLOS SILVA				
ITEM	COD	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTDE	P. UNIT. C/ B.D.I	P. TOTAL C/ B.D.I
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.2	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	191,50	RS 1,84	RS 352,36
1.4	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	M2	114,90	RS 14,68	RS 1.686,73
1.13	C0822	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DO CALÇAMENTO C/ ROLO LISO	M2	114,90	RS 1,35	RS 155,12
1.15	C0708	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	12,45	RS 4,99	RS 62,11
1.16	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	12,45	RS 41,23	RS 513,21
2.0		RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E SISTEMA DE DRENAGEM				
2.10	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	76,60	RS 68,85	RS 5.273,91
2.12	C2929	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/REJUNTAMENTO	M2	114,90	RS 64,96	RS 7.463,90
					TOTAL	RS 15.507,34

MAPA DE SITUAÇÃOPaulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 01



FOTO 02



FOTO 03



FOTO 04



FOTO 05



FOTO 06




FOTO 07




FOTO 08

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 09



FOTO 10

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA CE 44979

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar




ORDEM DE SERVIÇO

Nº DA ORDEM DE SERVIÇO 07.10.2025-03	MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 2025.05.05.1
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
Nº DO CONTRATO 2025.09.02-0002	DATA DO CONTRATO 02 DE SETEMBRO DE 2025
CONTRATADO (A) CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA	
ENDEREÇO: AV. SENADOR VIRGILIO TAVORA, Nº 1701, SALA 408, BAIRRO ALDEOTA, CEP: 60.170-251, FORTALEZA- CE	
Nº DO CNPJ / CPF 07.195.191/0001-33	Nº DO TELEFONE/FAX (85) 3261-0915
AUTORIZO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS:	
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO, CONFORME LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO E CROQUI EM ANEXO, LOCALIZADO NO(A) RUA EDSON GOMES SOBREIRA.	
VIGÊNCIA DO CONTRATO 12 (DOZE) MESES	VIGÊNCIA DE EXECUÇÃO 12 (DOZE) MESES

Juazeiro do Norte/CE, 7 de outubro de 2025.


**CORAL - Construtora Rodovalho de
Alencar Ltda**
CNPJ: 07.195.191/0001-33
**CORAL - CONSTRUTORA
CONTRATADA**


Ana Carolina Evangelista Biró
Port. 0490/2025
Secretaria Municipal
Secretaria Municipal de Infraestrutura
CNPJ: 07.974.082/0001-14
CONTRATANTE



PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA
9,00 x 9,80 m

LIMPEZA, CARGA E TRANSPORTE

SARJETA
8,00m

MEIO FIO
8,00m

RUA EVANDRO CARLOS DA SILVA

RUA EDSON GOMES SOBREIRA

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar



PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUAZEIRO DO NORTE - CE

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

ID:05	LOCALIDADE: RUA EDSON GOMES SOBREIRA	BAIRRO: CAMPO ALEGRE	PRANCHA:
SERVIÇO EXECUTADO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA		DATA: 31/10/2025	1/1
RESP. MEDIÇÃO: HEITOR	DESENHO: ABNADABE	COORDENADAS UTM LONG.: 467563 LAT.: 9199200	
		ENG. RESP.: Deolynês O. Rodrigues Engenheiro Civil CREA 44979/Ce	



RELATÓRIO DE MEDIÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS

ID	ENDEREÇO	BAIRRO
05	RUA EDSON GOMES DA SILVA	CAMPO ALEGRE
TRECHO		
PRÓXIMO A RUA EVANDRO CARLOS DA SILVA		
SERVIDOR RESPONSÁVEL DA MEDIÇÃO		DATA MEDIÇÃO
HEITOR BORGES		31/10/2025
EMPRESA EXECUTORA		CONTRATO
CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA CNPJ: 07.195191/0001-33		N° 2025.09.02-0002

ORÇAMENTO

ID:	05.0	RUA EDSON GOMES DA SILVA					
ITEM	COD	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTDE	P. UNIT. C/ B.D.I	P. TOTAL C/ B.D.I	
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.2	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	88,20	R\$ 1,84	R\$	162,28
1.7	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	0,17	R\$ 64,82	R\$	10,89
1.9	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	88,20	R\$ 3,16	R\$	278,71
1.15	C0708	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	0,22	R\$ 4,99	R\$	1,09
1.16	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	0,22	R\$ 41,23	R\$	9,00
2.0		RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E SISTEMA DE DRENAGEM					
2.9	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	88,20	R\$ 78,14	R\$	6.891,95
2.13	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	8,00	R\$ 31,98	R\$	255,84
2.14	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 01/2024	M	8,00	R\$ 36,10	R\$	288,80
TOTAL						R\$	7.898,56

MAPA DE SITUAÇÃO



Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 01- DEPOIS



FOTO 02- DEPOIS



FOTO 03- DEPOIS



FOTO 04- DEPOIS




FOTO 05- DEPOIS

Depçenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar




ORDEM DE SERVIÇO

Nº DA ORDEM DE SERVIÇO 13.10.2025-01	MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 2025.05.05.1
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
Nº DO CONTRATO 2025.09.02-0002	DATA DO CONTRATO 02 DE SETEMBRO DE 2025
CONTRATADO (A) CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA	
ENDEREÇO: AV. SENADOR VIRGILIO TAVORA, Nº 1701, SALA 408, BAIRRO ALDEOTA, CEP: 60.170-251, FORTALEZA- CE	
Nº DO CNPJ / CPF 07.195.191/0001-33	Nº DO TELEFONE/FAX (85) 3261-0915
AUTORIZO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS:	
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO, CONFORME LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO E CROQUI EM ANEXO, LOCALIZADO NO(A) RUA EDGAR ALVINO LEITE.	
VIGÊNCIA DO CONTRATO 12 (DOZE) MESES	VIGÊNCIA DE EXECUÇÃO 12 (DOZE) MESES

Juazeiro do Norte/CE, 13 de outubro de 2025.


**CORAL - Construtora Rodovalho de
Alencar Ltda**
CNPJ: 07.195.191/0001-33
**CORAL - CONSTRUTORA
CONTRATADA**


Ana Carolina Evangelista Biró
Port. 0490/2025
Secretária Municipal
Secretaria Municipal de Infraestrutura
CNPJ: 07.974.082/0001-14
CONTRATANTE



RUA EDGAR ALVINO
LEITE

RUA JOSE FURTADO
DE OLIVEIRA

LIMPEZA, CARGA E
TRANSPORTE

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

B1	2,70	X	3,80	=	10,26	X	0,05	=	0,51
B2	2,70	X	1,90	=	5,13	X	0,05	=	0,26
B3	3,50	X	3,60	=	12,60	X	0,05	=	0,63
B4	1,80	X	2,00	=	3,60	X	0,05	=	0,18
B5	1,70	X	2,50	=	4,25	X	0,05	=	0,21
B6	2,30	X	2,20	=	5,06	X	0,05	=	0,25
			ÁREA	=	40,90				VOLUME = 2,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUAZEIRO DO NORTE - CE

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

ID: 06 LOCALIDADE: RUA EDGAR ALVINO LEITE

BAIRRO: AEROPORTO

PRANCHA:

SERVIÇO EXECUTADO: TAPA BURACO

DATA: 13/10/2025

RESP. MEDIÇÃO:
PHILIPPE E FRANKLIM

DESENHO:
ABNADABE

COORDENADAS UTM
LONG.: 468289
LAT.: 9203430

ENG. RESP.:
Dolgoner L. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44879/CE

1/1




RELATÓRIO DE MEDIÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS

ID	ENDEREÇO	BAIRRO
06	RUA EDGAR ALVINO LEITE	AEROPORTO
TRECHO		
PRÓXIMO A RUA JOSÉ FURTADO DE OLIVEIRA		
SERVIDOR RESPONSÁVEL DA MEDIÇÃO		DATA MEDIÇÃO
FRANKLIM E PHILLIPE		14/10/2025
EMPRESA EXECUTORA		CONTRATO
CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA CNPJ: 07.195191/0001-33		Nº 2025.09.02-0002

ORÇAMENTO

ID:	06.0	RUA EDGAR ALVINO LEITE				
ITEM	COD	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTDE	P. UNIT. C/ B.D.I	P. TOTAL C/ B.D.I
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.2	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	40,90	R\$ 1,84	R\$ 75,26
2.0		RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E SISTEMA DE DRENAGEM				
2.2	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 - BDI = 15,00	M3	2,05	R\$ 1.696,15	R\$ 3.468,63
2.3	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	40,90	R\$ 0,33	R\$ 13,50
2.4	INS 2319/03/2025	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 1C - BDI = 15,00	T	0,02	R\$ 3.062,93	R\$ 50,11
2.7	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) - ASFALTO - DMT: 550,00	T	0,31	R\$ 472,85	R\$ 147,56
2.8	C3226	TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) - ASFALTO - DMT: 20,00	T	5,24	R\$ 30,12	R\$ 157,86
					TOTAL	R\$ 3.912,92

MAPA DE SITUAÇÃO



Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

REGISTRO FOTOGRÁFICO




FOTO 01- ANTES



FOTO 02- ANTES




FOTO 03- ANTES




FOTO 04- ANTES




FOTO 05- ANTES



FOTO 06- ANTES



FOTO 07- ANTES




FOTO 08- ANTES

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

REGISTRO FOTOGRÁFICO




FOTO 09- ANTES



FOTO 10- ANTES



FOTO 11- ANTES



FOTO 12- ANTES




FOTO 13- B1



FOTO 14- B2



FOTO 15- B3




FOTO 16- B4

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 17- B5



FOTO 18- B6

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44879

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar





ORDEM DE SERVIÇO

Nº DA ORDEM DE SERVIÇO 14.10.2025-01	MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 2025.05.05.1
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
Nº DO CONTRATO 2025.09.02-0002	DATA DO CONTRATO 02 DE SETEMBRO DE 2025
CONTRATADO (A) CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA	
ENDEREÇO: AV. SENADOR VIRGILIO TAVORA, Nº 1701, SALA 408, BAIRRO ALDEOTA, CEP: 60.170-251, FORTALEZA- CE	
Nº DO CNPJ / CPF 07.195.191/0001-33	Nº DO TELEFONE/FAX (85) 3261-0915
AUTORIZO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS:	
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO, CONFORME LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO E CROQUI EM ANEXO, LOCALIZADO NO(A) RUA VICENCIA MARIA FEITOSA.	
VIGÊNCIA DO CONTRATO 12 (DOZE) MESES	VIGÊNCIA DE EXECUÇÃO 12 (DOZE) MESES

Juazeiro do Norte/CE, 14 de outubro de 2025.


**CORAL - Construtora Rodovalho de
Alencar Ltda**
CNPJ: 07.195.191/0001-33
**CORAL - CONSTRUTORA
CONTRATADA**


Ana Carolina Evangelista Biró
Port/ 0490/2025
Secretária Municipal
Secretaria Municipal de Infraestrutura
CNPJ: 07.974.082/0001-14
CONTRATANTE



RETIRADA DE PEDRA TOSCA: 11,00m X 0,20m
RETIRADA DE MEIO FIO: 10,00m X 2
ESCAVAÇÃO: 11,00m X 0,20m X 0,20m
TUBO DE PVC 150mm: 11,00m
CONCRETO E LANÇAMENTO: 11,00m X 2,00m X 0,30m
ARMADURA DE AÇO: 11,00m X 2,00m X 2,22 KG
LIMPEZA, CARGA E TRANSPORTE

RUA LUIZ KARIMAI

CAIXA DE PASSAGEM:

ESCAVAÇÃO: 0,60m X 0,60m X 0,60m
CONCRETO E LANÇAMENTO:
0,60m X 0,60m X 0,10m X 4 PAREDES + 0,60m X 0,60m
X 0,05m (LASTRO DO FUNDO)
FORMA: 0,60m X 0,60m X 4 PAREDES X 2 LADOS

RUA VICÊNCIA MARIA FEITOSA

CANAleta DE MEIO FIO

RETIRADA DE MEIO FIO: 10,00m X 2
MEIO FIO: 10,00m X 2
LIMPEZA, CARGA E TRANSPORTE

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar



PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUAZEIRO DO NORTE - CE

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

ID:07	LOCALIDADE: RUA VIVÊNCIA MARIA FEITOSA		BAIRRO: NOVO JUAZEIRO	PRANCHA: 1/1
SERVIÇO EXECUTADO: DRENAGEM SUPERFICIAL			DATA: 31/10/2025	
RESP. MEDIÇÃO: HEITOR BORGES	DESENHO: ALLAN	COORDENADAS UTM LONG.: 467614 LAT.: 9201165	ENG. RESP.: Delysias C. Rodrigues Engenheira Civil CREA 44979/CE	



RELATÓRIO DE MEDIÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS

ID ENDEREÇO

07

RUA VICENCIA MARIA FEITOSA

BAIRRO

NOVO JUAZEIRO

TRECHO

CRUZAMENTO COM A RUA LUIZ KARIMAI

SERVIDOR RESPONSÁVEL DA MEDIÇÃO

HEITOR BORGES

DATA MEDIÇÃO

31/10/2025

EMPRESA EXECUTORA

CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
CNPJ: 07.195191/0001-33

CONTRATO

Nº 2025.09.02-0002

ORÇAMENTO

ID: 07.0		RUA VICENCIA MARIA FEITOSA					
ITEM	COD	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTDE	P. UNIT. C/ B.D.I	P. TOTAL C/ B.D.I	
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.2	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	27,00	R\$ 1,84	R\$	49,68
1.4	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	M2	2,20	R\$ 14,68	R\$	32,30
1.5	C3373	RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	40,00	R\$ 13,85	R\$	554,00
1.7	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	0,66	R\$ 64,82	R\$	42,52
1.15	C0708	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	1,98	R\$ 4,99	R\$	9,87
1.16	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	1,98	R\$ 41,23	R\$	81,59
2.0		RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E SISTEMA DE DRENAGEM					
2.13	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	20,00	R\$ 31,98	R\$	639,60
5.0		PASSAGEM DE PEDESTRE ELEVADA					
5.1	C0844	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	6,76	R\$ 596,41	R\$	4.032,92
5.2	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	6,74	R\$ 211,62	R\$	1.427,17
5.3	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	M2	2,88	R\$ 145,03	R\$	417,69
5.4	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	48,84	R\$ 13,96	R\$	681,81
5.5	C2600	TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6")	M	11,00	R\$ 77,11	R\$	848,21
TOTAL						R\$	8.817,36

MAPA DE SITUAÇÃO



Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 01 - ANTES



FOTO 02 - ANTES



FOTO 03 - DURANTE




FOTO 04 - DURANTE



FOTO 05 - DURANTE



FOTO 06 - DURANTE



FOTO 07 - DURANTE



FOTO 08 - DURANTE

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 09 - DURANTE



FOTO 10 - DURANTE



FOTO 11 - DURANTE



FOTO 12 - DURANTE




FOTO 13 - DURANTE




FOTO 14 - DURANTE



FOTO 15 - DURANTE



FOTO 16 - DURANTE

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 17 - DEPOIS



FOTO 18 - DEPOIS




FOTO 19 - DEPOIS

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44679

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar




ORDEM DE SERVIÇO

Nº DA ORDEM DE SERVIÇO 17.10.2025-01	MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 2025.05.05.1
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
Nº DO CONTRATO 2025.09.02-0002	DATA DO CONTRATO 02 DE SETEMBRO DE 2025
CONTRATADO (A) CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA	
ENDEREÇO: AV. SENADOR VIRGILIO TAVORA, Nº 1701, SALA 408, BAIRRO ALDEOTA, CEP: 60.170-251, FORTALEZA- CE	
Nº DO CNPJ / CPF 07.195.191/0001-33	Nº DO TELEFONE/FAX (85) 3261-0915
AUTORIZO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS:	
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO, CONFORME LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO E CROQUI EM ANEXO, LOCALIZADO NO(A) RUA JOSÉ TEODORO DO NASCIMENTO.	
VIGÊNCIA DO CONTRATO 12 (DOZE) MESES	VIGÊNCIA DE EXECUÇÃO 12 (DOZE) MESES

Juazeiro do Norte/CE, 17 de outubro de 2025.


**CORAL - Construtora Rodovalho de
Alencar Ltda**
CNPJ: 07.195.191/0001-33
**CORAL - CONSTRUTORA
CONTRATADA**


Ana Carolina Evangelista Biró
Port. 0490/2025
Secretária Municipal
Secretaria Municipal de Infraestrutura
CNPJ: 07.974.082/0001-14
CONTRATANTE



RUA PROJETADA 14

RUA JOSÉ TEODORO DO NASCIMENTO

SARJETA: 75m

MEIO FIO: 75m
ESCAVAÇÃO: 75x0,3x0,1m

SARJETA: 75m

MEIO FIO: 75m
ESCAVAÇÃO: 75x0,3x0,1m

LIMPEZA, CARGA E
TRANSPORTE

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA:
75,0x6,0m

REGULARIZAÇÃO SUB-LEITO: 75,0x6,0m

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

Nº 64



PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUAZEIRO DO NORTE - CE

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

ID:08	LOCALIDADE: RUA JOSÉ TEODORO DO NASCIMENTO	BAIRRO: BÉTOLÂNDIA	PRANCHA:
SERVIÇO EXECUTADO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA		DATA: 31/10/2025	1/1
RESP. MEDIÇÃO: HEITOR BORGES	DESENHO: ABNADABE	COORDENADAS UTM LONG.: 469428 LAT.: 9201131	
		ENG. RESP.: Teógenes C. Rodrigues Engenheiro Civil CREA 44378/Ce	



RELATÓRIO DE MEDIÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS

ID	ENDEREÇO	BAIRRO
08	RUA JOSÉ TEODORO DO NASCIMENTO	BETOLÂNDIA
TRECHO		
PRÓXIMO A RUA PROJETADA 14		
SERVIDOR RESPONSÁVEL DA MEDIÇÃO		DATA MEDIÇÃO
HEITOR BORGES		31/10/2025
EMPRESA EXECUTORA		CONTRATO
CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA CNPJ: 07.195191/0001-33		Nº 2024.09.02-0002

ORÇAMENTO

ID:	08.0	RUA JOSÉ TEODORO DO NASCIMENTO					
ITEM	COD	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTDE	P. UNIT. C/ B.D.I	P. TOTAL C/ B.D.I	
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.2	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	450,00	R\$ 1,84	R\$	828,00
1.7	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	3,15	R\$ 64,82	R\$	204,18
1.9	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	450,00	R\$ 3,16	R\$	1.422,00
1.15	C0708	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	4,10	R\$ 4,99	R\$	20,43
1.16	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	4,10	R\$ 41,23	R\$	168,84
2.0		RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E SISTEMA DE DRENAGEM					
2.9	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	450,00	R\$ 78,14	R\$	35.163,00
2.13	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	150,00	R\$ 31,98	R\$	4.797,00
2.14	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	150,00	R\$ 36,10	R\$	5.415,00
TOTAL						R\$	48.018,45

MAPA DE SITUAÇÃO



Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 01- ANTES



FOTO 02 - ANTES



FOTO 03 - ANTES



FOTO 04- ANTES



FOTO 05- DURANTE



FOTO 06- DURANTE




FOTO 07- DURANTE




FOTO 08- DURANTE

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

REGISTRO FOTOGRÁFICO




FOTO 09- DURANTE




FOTO 10- DURANTE




FOTO 11- DEPOIS



FOTO 12- DEPOIS



FOTO 13 - DEPOIS



FOTO 14- DEPOIS




FOTO 15- DEPOIS




FOTO 16- DEPOIS

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 17- DEPOIS





FOTO 18 - DEPOIS



FOTO 19 - DEPOIS


Deogenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979


Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar





ORDEM DE SERVIÇO

Nº DA ORDEM DE SERVIÇO 17.10.2025-02	MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 2025.05.05.1
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
Nº DO CONTRATO 2025.09.02-0002	DATA DO CONTRATO 02 DE SETEMBRO DE 2025
CONTRATADO (A) CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA	
ENDEREÇO: AV. SENADOR VIRGILIO TAVORA, Nº 1701, SALA 408, BAIRRO ALDEOTA, CEP: 60.170-251, FORTALEZA- CE	
Nº DO CNPJ / CPF 07.195.191/0001-33	Nº DO TELEFONE/FAX (85) 3261-0915
AUTORIZO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS:	
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO, CONFORME LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO E CROQUI EM ANEXO, LOCALIZADO NO(A) AV. AILTON GOMES.	
VIGÊNCIA DO CONTRATO 12 (DOZE) MESES	VIGÊNCIA DE EXECUÇÃO 12 (DOZE) MESES


Juazeiro do Norte/CE, 17 de outubro de 2025.


**CORAL - Construtora Rodovalho de
Alencar Ltda**
CNPJ: 07.195.191/0001-33
**CORAL - CONSTRUTORA
CONTRATADA**


Ana Carolina Evangelista Biró
Port. 0490/2025
Secretaria Municipal
Secretaria Municipal de Infraestrutura
CNPJ: 07.974.082/0001-14
CONTRATANTE



AVENIDA GUANABARA



AVENIDA AILTON GOMES

TAMPAS DE CONCRETO:

RETIRADA DE PAV. ASFÁLTICA:

2 X 1,40m X 0,70m

CONCRETO E LANÇAMENTO:

2 X 1,40m X 0,70m X 0,15m

FÔRMA:

2 X (1,40m + 0,70m) X 0,15m X 2 LADOS

ARMADURA DE AÇO:

2 X 1,40m X 0,70m X 33,90KG

LIMPEZA, CARGA E TRANSPORTE

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar



PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUAZEIRO DO NORTE - CE

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

ID:09

LOCALIDADE: AVENIDA AILTON GOMES

BAIRRO: PIRAJÁ

PRANCHA:

SERVIÇO EXECUTADO: TAMPAS EM CONCRETO

DATA: 30/10/2025



RESP. MEDIÇÃO:
HEITOR BORGES

DESENHO:
ABNADABE

COORDENADAS UTM
LONG.: 465413
LAT.: 9201526

ENG. RESP.:
Dionisio C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/Ce

1/2



AVENIDA AILTON GOMES

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

B1	3,70	X	2,50	=	9,25	X	0,05	=	0,46
B2	2,50	X	1,40	=	3,50	X	0,05	=	0,18
				=	12,75	VOLUME	=		0,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUAZEIRO DO NORTE - CE

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

ID:09	LOCALIDADE: AVENIDA AILTON GOMES	BAIRRO: PIRAJÁ	PRANCHA:
SERVIÇO EXECUTADO: TAMPA EM CONCRETO			DATA: 30/10/2025
RESP. MEDIÇÃO: HEITOR BORGES	DESENHO: ABNADABE	COORDENADAS UTM LONG.: 465413 LAT.: 9201526	ENG. RESP.: Domenico C. Rodrigues Engenheiro Civil CREA 44979/Ce

2/2



RELATÓRIO DE MEDIÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE VIA URBANA

ID	ENDEREÇO	BAIRRO
09	AVENIDA AILTON GOMES	PIRAJÁ

TRECHO

ENCONTRO COM A RUA GUANABARA

SERVIDOR RESPONSÁVEL DA MEDIÇÃO

HEITOR BORGES

DATA MEDIÇÃO

30/10/2025

EMPRESA EXECUTORA

CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
CNPJ: 07.195191/0001-33

CONTRATO

Nº 2025.09.02-0002

ID:	09.0	AV. AILTON GOMES					
ITEM	COD	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTDE	P. UNIT. C/ B.D.I	P. TOTAL C/ B.D.I	
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.2	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1,96	RS 1,84	RS 3,61	
1.3	C2938	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM BASE EM PEDRA	M2	1,96	RS 37,99	RS 74,46	
1.14	C3259	CARGA E TRANSPORTE ATÉ 5KM DE REVESTIMENTO BETUMINOSO DEMOLIDO	M3	0,38	RS 41,27	RS 15,77	
1.15	C0708	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	0,13	RS 4,99	RS 0,64	
1.16	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	0,13	RS 41,23	RS 5,25	
2.0		RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E SISTEMA DE DRENAGEM					
2.2	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019 - BDI = 15,00	M3	0,64	RS 1.696,15	RS 1.081,30	
2.3	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	12,75	RS 0,33	RS 4,21	
2.4	INS 2319/03/2025	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 1C - BDI = 15,00	T	0,01	RS 3.062,93	RS 15,62	
2.7	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) - ASFALTO - DMT: 550,00	T	0,10	RS 472,85	RS 46,00	
2.8	C3226	TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) - ASFALTO - DMT: 20,00	T	1,63	RS 30,12	RS 49,21	
5.0		PASSAGEM DE PEDESTRE ELEVADA					
5.1	C0844	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,29	RS 596,41	RS 175,34	
5.2	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	0,29	RS 211,62	RS 62,22	
5.3	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	M2	2,26	RS 145,03	RS 182,74	
5.4	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	66,44	RS 13,96	RS 927,56	
TOTAL						RS 2.643,93	

MAPA DE SITUAÇÃO



Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 01- ANTES



FOTO 02- DEPOIS



FOTO 03- DURANTE



FOTO 04- DURANTE



FOTO 05- DURANTE



FOTO 06 - TAMPA DE CONCRETO, B1 E B2

Deogenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREACE 44979

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar




ORDEM DE SERVIÇO

Nº DA ORDEM DE SERVIÇO 20.10.2025-01	MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 2025.05.05.1
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
Nº DO CONTRATO 2025.09.02-0002	DATA DO CONTRATO 02 DE SETEMBRO DE 2025
CONTRATADO (A) CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA	
ENDEREÇO: AV. SENADOR VIRGILIO TAVORA, Nº 1701, SALA 408, BAIRRO ALDEOTA, CEP: 60.170-251, FORTALEZA- CE	
Nº DO CNPJ / CPF 07.195.191/0001-33	Nº DO TELEFONE/FAX (85) 3261-0915
AUTORIZO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS:	
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO, CONFORME LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO E CROQUI EM ANEXO, LOCALIZADO NO(A) RUA SANTA ISABEL.	
VIGÊNCIA DO CONTRATO 12 (DOZE) MESES	VIGÊNCIA DE EXECUÇÃO 12 (DOZE) MESES

Juazeiro do Norte/CE, 20 de outubro de 2025.


**CORAL - Construtora Rodovalho de
Alencar Ltda**
CNPJ: 07.195.191/0001-33
**CORAL - CONSTRUTORA
CONTRATADA**


Ana Carolina Evangelista Biró
Port. 0490/2025
Secretária Municipal
Secretaria Municipal de Infraestrutura
CNPJ: 07.974.082/0001-14
CONTRATANTE



RUA PRINCESA ISABEL

RUA SANTA ISABEL

TAMPA DE CONCRETO:

CONCRETO E LANÇAMENTO:
1,80m X 1,50m X 0,15m
FÔRMA:
(1,80m + 1,50m) X 0,15m X 2 LADOS
ARMADURA DE AÇO:
2 X 1,80m X 1,50m X 33,90KG

LIMPEZA, CARGA E TRANSPORTE

TAMPA DE CONCRETO:

CONCRETO E LANÇAMENTO:
1,80m X 1,50m X 0,15m
FÔRMA:
(1,80m + 1,50m) X 0,15m X 2 LADOS
ARMADURA DE AÇO:
2 X 1,80m X 1,50m X 33,90KG

LIMPEZA, CARGA E TRANSPORTE

AVENIDA DR. FLORO BARTOLOMEU

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar



PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUAZEIRO DO NORTE - CE

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

ID: 10	LOCALIDADE: RUA SANTA ISABEL	BAIRRO: SÃO MIGUEL	PRANCHA:
SERVIÇO EXECUTADO: TAMPA DE CONCRETO E ASFALTO			DATA: 24/10/2025
RESP. MEDIÇÃO: HEITOR	DESENHO: ABNADABE	COORDENADAS UTM LONG.: 465714 LAT.: 9203836	ENG. RESP.: Dedsones C. Rodrigues Engenheiro Civil CREA 44979/CE


1/2



B1	2,80	X	2,60	=	7,28	X	0,05	=	0,36
B2	2,90	X	2,60	=	7,54	X	0,05	=	0,38
B3	2,60	X	2,20	=	5,72	X	0,05	=	0,29
B4	2,50	X	2,50	=	6,25	X	0,05	=	0,25
B5	2,70	X	2,60	=	7,02	X	0,05	=	0,35
ÁREA =					33,81	VOLUME =		1,69	

RUA PRINCESA ISABEL

RUA SANTA ISABEL



AVENIDA DR. FLORO BARTOLOMEU

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar



PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUAZEIRO DO NORTE - CE

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

ID: 10	LOCALIDADE: RUA SANTA ISABEL	BAIRRO: SÃO MIGUEL	PRANCHA:
SERVIÇO EXECUTADO: TAMPA DE CONCRETO E ASFALTO		DATA: 24/10/2025	2/2
RESP. MEDIÇÃO: HEITOR	DESENHO: ABNADABE	COORDENADAS UTM LONG.: 465714 LAT.: 9203836	
		ENG. RESP.: Desigenes C. Rodrigues Engenheiro Civil CREA 44979/CE	



RELATÓRIO DE MEDIÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS

ID	ENDEREÇO	BAIRRO
10	RUA SANTA ISABEL	SÃO MIGUEL

TRECHO

ENTRE A AV. DR. FLORO BARTOLOMEU E RUA PRINCESA ISABEL

SERVIDOR RESPONSÁVEL DA MEDIÇÃO

HEITOR BORGES

DATA MEDIÇÃO

24/10/2025

EMPRESA EXECUTORA

CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
CNPJ: 07.195191/0001-33

CONTRATO

Nº 2025.09.02-0002

ORÇAMENTO

ID:	10.0	RUA SANTA ISABEL				
ITEM	COD	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTDE	P. UNIT. C/ B.D.I	P. TOTAL C/ B.D.I
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.2	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	5,40	RS 1,84	RS 9,94
1.15	C0708	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	0,35	RS 4,99	RS 1,75
1.16	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	0,35	RS 41,23	RS 14,47
2.0		RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E SISTEMA DE DRENAGEM				
2.2	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019 - BDI = 15,00	M3	1,69	RS 1.696,15	RS 2.867,34
2.3	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	33,81	RS 0,33	RS 11,16
2.4	INS 2319/03/2025	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 1C - BDI = 15,00	T	0,01	RS 3.062,93	RS 41,42
2.7	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE ($Y = 0,60X + 61,66$) - ASFALTO - DMT: 550,00	T	0,26	RS 472,85	RS 121,98
2.8	C3226	TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE ($Y = 1,05X + 3,95$) - ASFALTO - DMT: 20,00	T	4,33	RS 30,12	RS 130,49
5.0		PASSAGEM DE PEDESTRE ELEVADA				
5.1	C0844	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,81	RS 596,41	RS 483,09
5.2	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	0,81	RS 211,62	RS 171,41
5.3	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm/UTIL. 5X	M2	1,98	RS 145,03	RS 287,16
5.4	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	183,06	RS 13,96	RS 2.555,52
					TOTAL	RS 6.695,73

MAPA DE SITUAÇÃO



Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 01 - ANTES



FOTO 02 - ANTES



FOTO 03 - ANTES



FOTO 04 - ANTES



FOTO 05 - DURANTE



FOTO 06 - DURANTE




FOTO 07 - DURANTE




FOTO 08 - DURANTE

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Eng° Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

REGISTRO FOTOGRÁFICO




FOTO 09 - DURANTE




FOTO 10 - DURANTE



FOTO 11 - DURANTE




FOTO 12 - DEPOIS




FOTO 13 - DEPOIS



FOTO 14 - B1



FOTO 15 - B2



FOTO 16 - B3

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Eng. Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 17 – B4 E B5

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 14979

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar





ORDEM DE SERVIÇO

Nº DA ORDEM DE SERVIÇO 22.10.2025-01	MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 2025.05.05.1
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
Nº DO CONTRATO 2025.09.02-0002	DATA DO CONTRATO 02 DE SETEMBRO DE 2025
CONTRATADO (A) CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA	
ENDEREÇO: AV. SENADOR VIRGILIO TAVORA, Nº 1701, SALA 408, BAIRRO ALDEOTA, CEP: 60.170-251, FORTALEZA- CE	
Nº DO CNPJ / CPF 07.195.191/0001-33	Nº DO TELEFONE/FAX (85) 3261-0915
AUTORIZO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS:	
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO, CONFORME LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO E CROQUI EM ANEXO, LOCALIZADO NO(A) RUA SGT. JOSE MARCOLINO BRASILEIRO.	
VIGÊNCIA DO CONTRATO 12 (DOZE) MESES	VIGÊNCIA DE EXECUÇÃO 12 (DOZE) MESES

Juazeiro do Norte/CE, 22 de outubro de 2025.


CORAL - Construtora Rodovalho de Alencar Ltda
CNPJ: 07.195.191/0001-33
CORAL - CONSTRUTORA CONTRATADA


Ana Carolina Evangelista Biró
Port. 0490/2025
Secretária Municipal
Secretaria Municipal de Infraestrutura
CNPJ: 07.974.082/0001-14
CONTRATANTE



B1	2,70	X	2,90	=	7,83	X	0,10	=	0,78
			ÁREA	=	7,83		VOLUME	=	0,78

RUA SARGENTO JOSE MARCOLINO
BRASILEIRO

AV. ANA SARAIVA DE MENEZES

B1



RUA FRANCISCO MARTINS DE SOUZA

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar



PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUAZEIRO DO NORTE - CE

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

ID: 11	LOCALIDADE: RUA SARGENTO JOSE MARCOLINO BRASILEIRO	BAIRRO: JARDIM GONZAGA	PRANCHA:
SERVIÇO EXECUTADO: TAPA BURACO		DATA: 22/10/2025	1/1
RESP. MEDIÇÃO: PHILLIPE E FRANKLIM	DESENHO: ABNADABE	COORDENADAS UTM LONG.: 462996 LAT.: 9198924	
		ENG. RESP.: Dolgenes C. Rodrigues Engenheiro Civil CREA 44879/CB	



RELATÓRIO DE MEDIÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS

ID ENDEREÇO

11

RUA SARGENTO JOSÉ MARCOLINA BRASILEIRO

BAIRRO

JARDIM GONZAGA

TRECHO

ENTRE A AVENIDA ANA SARAIVA DE MENEZES E A RUA FRANCISCO MARTINS DE SOUZA

SERVIDOR RESPONSÁVEL DA MEDIÇÃO

FRANKLIM E PHILLIPE

DATA MEDIÇÃO

22/10/2024

EMPRESA EXECUTORA

CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
CNPJ: 07.195191/0001-33

CONTRATO

Nº 2025.09.02-0002

ORÇAMENTO

ID:	11.0	RUA SGT. JOSE MARCOLINO BRASILEIRO					
ITEM	COD	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTDE	P. UNIT. C/ B.D.I	P. TOTAL C/ B.D.I	
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.2	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	7,83	RS 1,84	RS 14,41	
2.0		RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E SISTEMA DE DRENAGEM					
2.2	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019 - BDI = 15,00	M3	0,78	RS 1.696,15	RS 1.328,09	
2.3	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	7,83	RS 0,33	RS 2,59	
2.4	INS 2319/03/2025	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 1C - BDI = 15,00	T	0,00	RS 3.062,93	RS 9,59	
2.7	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE ($Y = 0,60X + 61,66$) - ASFALTO - DMT: 550,00	T	0,12	RS 472,85	RS 55,02	
2.8	C3226	TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE ($Y = 1,05X + 3,95$) - ASFALTO - DMT: 20,00	T	2,00	RS 30,12	RS 60,35	
					TOTAL	RS 1.470,05	

MAPA DE SITUAÇÃO



Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 01- ANTES



FOTO 02- B1

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 14979

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar





ORDEM DE SERVIÇO

Nº DA ORDEM DE SERVIÇO 24.10.2025-01	MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 2025.05.05.1
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
Nº DO CONTRATO 2025.09.02-0002	DATA DO CONTRATO 02 DE SETEMBRO DE 2025
CONTRATADO (A) CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA	
ENDEREÇO: AV. SENADOR VIRGILIO TAVORA, Nº 1701, SALA 408, BAIRRO ALDEOTA, CEP: 60.170-251, FORTALEZA- CE	
Nº DO CNPJ / CPF 07.195.191/0001-33	Nº DO TELEFONE/FAX (85) 3261-0915
AUTORIZO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS:	
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO, CONFORME LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO E CROQUI EM ANEXO, LOCALIZADO NO(A) RUA MARIA DIVA DE CARVALHO.	
VIGÊNCIA DO CONTRATO 12 (DOZE) MESES	VIGÊNCIA DE EXECUÇÃO 12 (DOZE) MESES

Juazeiro do Norte/CE, 24 de outubro de 2025.


**CORAL - Construtora Rodovalho de
Alencar Ltda**
CNPJ: 07.195.191/0001-33
**CORAL - CONSTRUTORA
CONTRATADA**


Ana Carolina Evangelista Biró
Port. 0490/2025
Secretária Municipal
Secretaria Municipal de Infraestrutura
CNPJ: 07.974.082/0001-14
CONTRATANTE



AVENIDA LEÃO SAMPAIO

RUA GENÁRIO DE OLIVEIRA

B1

RUA MARIA DIVA DE CARVALHO

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

B1	11,70	X	2,50	=	29,25	X	0,10	=	2,93
			ÁREA	=	29,25		VOLUME	=	2,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUAZEIRO DO NORTE - CE

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

ID: 12	LOCALIDADE: RUA MARIA DIVA DE CARVALHO	BAIRRO: LAGOA SECA	PRANCHA:
SERVIÇO EXECUTADO: TAPA BURACO		DATA: 24/10/2025	1/1
RESP. MEDIÇÃO: PHILLIPE E FRANKLIM	DESENHO: ABNADABE	COORDENADAS UTM LONG.: 464262 LAT.: 9200146	
		ENG. RESP.: Dolgeny C. Rodrigues Engenheiro Civil CREA 44879/CE	



RELATÓRIO DE MEDIÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS

ID	ENDEREÇO	BAIRRO
12	RUA MARIA DIVA DE CARVALHO	JARDIM GONZAGA
TRECHO		
COM A RUA GENÁRIO OLIVEIRA		
SERVIDOR RESPONSÁVEL DA MEDIÇÃO		DATA MEDIÇÃO
FRANKLIM E PHILLIPE		24/10/2025
EMPRESA EXECUTORA		CONTRATO
CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA CNPJ: 07.195191/0001-33		Nº 2025.09.02-0002

ORÇAMENTO

ID:	12.0	RUA MARIA DIVA DE CARVALHO				
ITEM	COD	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTDE	P. UNIT. C/ B.D.I	P. TOTAL C/ B.D.I
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.2	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	29,25	RS 1,84	RS 53,82
2.0		RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E SISTEMA DE DRENAGEM				
2.2	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO. CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 - BDI = 15,00	M3	2,93	RS 1.696,15	RS 4.961,24
2.3	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	29,25	RS 0,33	RS 9,65
2.4	INS 2319/03/2025	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 1C - BDI = 15,00	T	0,01	RS 3.062,93	RS 35,84
2.7	10002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE ($Y = 0,60X + 61,66$) - ASFALTO - DMT: 550,00	T	0,43	RS 472,85	RS 205,53
2.8	C3226	TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE ($Y = 1,05X + 3,95$) - ASFALTO - DMT: 20,00	T	7,48	RS 30,12	RS 225,43
TOTAL					RS	5.491,51

MAPA DE SITUAÇÃO



Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 01- ANTES



FOTO 02- ANTES



FOTO 03- B1

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Eng^o Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar





ORDEM DE SERVIÇO

Nº DA ORDEM DE SERVIÇO 24.10.2025-02	MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 2025.05.05.1
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
Nº DO CONTRATO 2025.09.02-0002	DATA DO CONTRATO 02 DE SETEMBRO DE 2025
CONTRATADO (A) CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA	
ENDEREÇO: AV. SENADOR VIRGILIO TAVORA, Nº 1701, SALA 408, BAIRRO ALDEOTA, CEP: 60.170-251, FORTALEZA- CE	
Nº DO CNPJ / CPF 07.195.191/0001-33	Nº DO TELEFONE/FAX (85) 3261-0915
AUTORIZO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS:	
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO, CONFORME LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO E CROQUI EM ANEXO, LOCALIZADO NO(A) AV. CASTELO BRANCO.	
VIGÊNCIA DO CONTRATO 12 (DOZE) MESES	VIGÊNCIA DE EXECUÇÃO 12 (DOZE) MESES

Juazeiro do Norte/CE, 24 de outubro de 2025.



**CORAL - Construtora Rodovalho de
Alencar Ltda**
CNPJ: 07.195.191/0001-33
**CORAL - CONSTRUTORA
CONTRATADA**


Ana Carolina Evangelista Biró
Port. 0490/2025
Secretária Municipal
Secretaria Municipal de Infraestrutura
CNPJ: 07.974.082/0001-14
CONTRATANTE



AVENIDA PADRE CICERO

CARIRI GARDEN SHOPPING



AVENIDA CASTELO BRANCO

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

B1	0,90	X	0,40	=	0,36	X	0,05	=	0,02
B2	1,70	X	0,90	=	1,53	X	0,05	=	0,08
B3	0,90	X	0,40	=	0,36	X	0,05	=	0,02
B4	1,70	X	0,40	=	0,68	X	0,05	=	0,03
B5	0,80	X	0,40	=	0,32	X	0,05	=	0,02
			ÁREA	=	3,25				VOLUME = 0,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUAZEIRO DO NORTE - CE

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

ID: 13	LOCALIDADE: AVENIDA CASTELO BRANCO	BAIRRO: PREFEITO CARLOS CRUZ	PRANCHA:
SERVIÇO EXECUTADO: TAPA BURACO		DATA: 24/10/2025	1/1
RESP. MEDIÇÃO: PHILLIPE E FRANKLIM	DESENHO: ABNADABE	COORDENADAS UTM LONG.: 464053 LAT.: 9201666	
		ENG. RESP.: Deogenes C. Rodrigues Engenheiro Civil CREA 44879/CE	



RELATÓRIO DE MEDIÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS

ID ENDEREÇO

13 AVENIDA CASTELO BRANCO

BAIRRO

PREFEITO CARLOS CRUZ

TRECHO

CRUZAMENTO COM A AVENIDA PADRE CÍCERO

SERVIDOR RESPONSÁVEL DA MEDIÇÃO

FRANKLIM E PHILLIPE

DATA MEDIÇÃO

24/10/2025

EMPRESA EXECUTORA

CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
CNPJ: 07.195191/0001-33

CONTRATO

Nº 2025.09.02-0002

ORÇAMENTO

ID:	13.0	AV. CASTELO BRANCO				
ITEM	COD	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTDE	P. UNIT. C/ B.D.I	P. TOTAL C/ B.D.I
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.2	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	3,25	R\$ 1,84	R\$ 5,98
2.0		RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E SISTEMA DE DRENAGEM				
2.2	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 - BDI = 15,00	M3	0,16	R\$ 1.696,15	R\$ 275,62
2.3	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	3,25	R\$ 0,33	R\$ 1,07
2.4	INS 2319/03/2025	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 1C - BDI = 15,00	T	0,00	R\$ 3.062,93	R\$ 3,98
2.7	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE ($Y = 0,60X + 61,66$) - ASFALTO - DMT: 550,00	T	0,02	R\$ 472,85	R\$ 11,73
2.8	C3226	TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE ($Y = 1,05X + 3,95$) - ASFALTO - DMT: 20,00	T	0,42	R\$ 30,12	R\$ 12,54
					TOTAL	R\$ 310,92

MAPA DE SITUAÇÃO



Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 01- ANTES



FOTO 02- B1, B2, B3, B4 E B5

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREACE 44979

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar




ORDEM DE SERVIÇO

Nº DA ORDEM DE SERVIÇO 26.10.2025-01	MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 2025.05.05.1
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
Nº DO CONTRATO 2025.09.02-0002	DATA DO CONTRATO 02 DE SETEMBRO DE 2025
CONTRATADO (A) CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA	
ENDEREÇO: AV. SENADOR VIRGILIO TAVORA, Nº 1701, SALA 408, BAIRRO ALDEOTA, CEP: 60.170-251, FORTALEZA- CE	
Nº DO CNPJ / CPF 07.195.191/0001-33	Nº DO TELEFONE/FAX (85) 3261-0915
AUTORIZO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS:	
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO, CONFORME LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO E CROQUI EM ANEXO, LOCALIZADO NO(A) AV. CARLOS CRUZ .	
VIGÊNCIA DO CONTRATO 12 (DOZE) MESES	VIGÊNCIA DE EXECUÇÃO 12 (DOZE) MESES

Juazeiro do Norte/CE, 26 de outubro de 2025.


**CORAL - Construtora Rodovalho de
Alencar Ltda**
CNPJ: 07.195.191/0001-33
**CORAL - CONSTRUTORA
CONTRATADA**


Ana Carolina Evangelista Biró
Port. 0490/2025
Secretária Municipal
Secretaria Municipal de Infraestrutura
CNPJ: 07.974.082/0001-14
CONTRATANTE



AVENIDA CARLOS CRUZ

RUA PIO IX



CONCRETO E LANÇAMENTO
1,00 x 1,00 x 0,40m

LIMPEZA, CARGA E TRANSPORTE

AVENIDA AILTON GOMES

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar



PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUAZEIRO DO NORTE - CE

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

ID: 14	LOCALIDADE: AVENIDA CARLOS CRUZ	BAIRRO: FRANCISCANO	PRANCHA:
SERVIÇO EXECUTADO: FUGA DE MATERIAL			DATA: 31/10/2025
RESP. MEDIÇÃO: HEITOR	DESENHO: ABNADABE	COORDENADAS UTM LONG.: 465232 LAT.: 9202509	ENG. RESP.: Deógenes C. Rodrigues Engenheiro Civil CREA 19519/CE

1/1



RELATÓRIO DE MEDIÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE VIA URBANA

ID ENDEREÇO

14 AV. CARLOS CRUZ

BAIRRO

FRANCISCANOS

TRECHO

ENTRE A RUA PIO IX E A RUA JOSÉ MARROCOS

SERVIDOR RESPONSÁVEL DA MEDIÇÃO

HEITOR BORGES

DATA MEDIÇÃO

31/10/2025

EMPRESA EXECUTORA

CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
CNPJ: 07.195191/0001-33

CONTRATO

Nº 2025.09.02-0002

ORÇAMENTO

ID: 14.0		AV. CARLOS CRUZ					
ITEM	COD	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTDE	P. UNIT. C/ B.D.I	P. TOTAL C/ B.D.I	
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.2	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1,00	RS 1,84	RS	1,84
1.15	C0708	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	0,07	RS 4,99	RS	0,32
1.16	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	0,07	RS 41,23	RS	2,68
5.0		PASSAGEM DE PEDESTRE ELEVADA					
5.1	C0844	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,40	RS 596,41	RS	238,56
5.2	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	0,40	RS 211,62	RS	84,65
TOTAL						RS	328,05

MAPA DE SITUAÇÃO



Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 01- ANTES



FOTO 02 - ANTES



FOTO 03 - DEPOIS



FOTO 04 - DEPOIS

Decenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44679

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar





ORDEN DE SERVIÇO

Nº DA ORDEM DE SERVIÇO 30.10.2025-01	MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 2025.05.05.1
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
Nº DO CONTRATO 2025.09.02-0002	DATA DO CONTRATO 02 DE SETEMBRO DE 2025
CONTRATADO (A) CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA	
ENDEREÇO: AV. SENADOR VIRGILIO TAVORA, Nº 1701, SALA 408, BAIRRO ALDEOTA, CEP: 60.170-251, FORTALEZA- CE	
Nº DO CNPJ / CPF 07.195.191/0001-33	Nº DO TELEFONE/FAX (85) 3261-0915
AUTORIZO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS:	
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO, CONFORME LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO E CROQUI EM ANEXO, LOCALIZADO NO(A) RUA PADRE CICERO.	
VIGÊNCIA DO CONTRATO 12 (DOZE) MESES	VIGÊNCIA DE EXECUÇÃO 12 (DOZE) MESES

Juazeiro do Norte/CE, 30 de outubro de 2025.


**CORAL - Construtora Rodovalho de
Alencar Ltda**
CNPJ: 07.195.191/0001-33
**CORAL - CONSTRUTORA
CONTRATADA**


Ana Carolina Evangelista Biró
Port. 0490/2025
Secretária Municipal
Secretaria Municipal de Infraestrutura
CNPJ: 07.974.082/0001-14
CONTRATANTE



AVENIDA DR. FLORO

RUA PADRE CÍCERO

CENTRO DE APOIO
AOS ROMEIROS



B1
2,50 x 2,00

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

B1	2,50	X	2,00	=	5,00	X	0,03	=	0,15
----	------	---	------	---	------	---	------	---	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUAZEIRO DO NORTE - CE

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

ID: 15 LOCALIDADE: RUA PADRE CÍCERO

BAIRRO: CENTRO

PRANCHA:

SERVIÇO EXECUTADO: TAPA BURACO

DATA: 30/10/2025


RESP. MEDIÇÃO:
PHILIPPE E FRANKLIM

DESENHO:
ABNADABE


COORDENADAS UTM
LONG.: 464973
LAT.: 9204218

ENG. RESP.:
Dederson C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 14975/CE

1/6



RUA ALENCAR
PEIXOTO



RUA SANTA LUZIA

B2	2,40	X	1,70	-	4,08	X	0,03	-	0,12
B3	4,40	X	1,40	-	6,16	X	0,03	-	0,18
B4	1,60	X	1,80	-	2,88	X	0,03	-	0,09
B5	2,50	X	2,70	-	6,75	X	0,03	-	0,20
B6	6,00	X	1,40	-	8,40	X	0,03	-	0,25
B7	3,90	X	4,00	-	15,60	X	0,03	-	0,47
B8	1,70	X	1,80	-	3,06	X	0,03	-	0,09
B9	1,20	X	1,00	-	1,20	X	0,03	-	0,04
B10	1,30	X	8,90	-	11,57	X	0,03	-	0,35
B11	1,40	X	1,60	-	2,24	X	0,03	-	0,07
B12	1,70	X	1,90	-	3,23	X	0,03	-	0,10
B13	0,60	X	1,50	-	0,90	X	0,03	-	0,03
B14	0,70	X	1,70	-	1,19	X	0,03	-	0,04
B15	1,30	X	1,40	-	1,82	X	0,03	-	0,05
B16	1,90	X	1,10	-	2,09	X	0,03	-	0,06
B17	4,50	X	1,50	-	6,75	X	0,03	-	0,20
B18	1,90	X	2,80	-	5,32	X	0,03	-	0,16
B19	2,70	X	3,60	-	9,72	X	0,03	-	0,29
B20	2,50	X	4,20	-	10,50	X	0,03	-	0,32
B21	2,10	X	1,70	-	3,57	X	0,03	-	0,11

B5
2,50 x 2,70

B4
1,60 x 1,80

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

B2
1,40 x 4,40

B2
2,40 x 1,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUAZEIRO DO NORTE - CE

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

ID: 15 LOCALIDADE: RUA PADRE CÍCERO

BAIRRO: CENTRO

PRANCHA:

SERVIÇO EXECUTADO: TAPA BURACO

DATA: 30/10/2025

RESP. MEDIÇÃO:
PHILIPPE E FRANKLIM

DESENHO:
ABNADABE

COORDENADAS UTM
LONG.: 464973
LAT.: 9204218

ENG. RESP.:
Delegados C. Rodrigues
Engenharia Civil
CREA 44879/CE

2/6



B31
1,9 x 1,80

RUA CLOVIS
BEVILÁQUE

RUA PADRE CÍCERO

B30
1,7 x 2,80

B29
1,5 x 2,60

B28
2,9 x 2,10

B27
1,4 x 3,4

B26
0,6 x 1,20

B25
1,70 x 1,60

B24
1,20 x 2,30

B23
1,50 x 1,50

RUA EDISIO
OLIVEIRA

B22
1,20 x 4,90

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

B22	1,20	X	4,90	=	5,88	X	0,03	=	0,18
B23	1,50	X	1,50	=	2,25	X	0,03	=	0,07
B24	1,20	X	2,30	=	2,76	X	0,03	=	0,08
B25	1,70	X	1,60	=	2,72	X	0,03	=	0,08
B26	0,60	X	1,20	=	0,72	X	0,03	=	0,02
B27	1,40	X	3,40	=	4,76	X	0,03	=	0,14
B28	2,90	X	2,10	=	6,09	X	0,03	=	0,18
B29	1,50	X	2,60	=	3,90	X	0,03	=	0,12
B30	1,70	X	2,80	=	4,76	X	0,03	=	0,14
B31	1,90	X	1,80	=	3,42	X	0,03	=	0,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUAZEIRO DO NORTE - CE

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINERA

ID: 15

LOCALIDADE: RUA PADRE CÍCERO

BAIRRO: CENTRO

PRANCHA:

SERVIÇO EXECUTADO: TAPA BURACO

DATA: 30/10/2025

RESP. MEDIÇÃO:

PHILIPPE E FRANKLIM

DESENHO:

ABNADABE

COORDENADAS UTM


LONG.: 464973

LAT.: 9204218

ENG. RESP.:

Doágua C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

3/6



B32	2,00	X	1,10	=	2,20	X	0,03	=	0,07
B33	1,00	X	1,20	=	1,20	X	0,03	=	0,04
B34	0,60	X	1,80	=	1,08	X	0,03	=	0,03
B35	3,90	X	2,50	=	9,75	X	0,03	=	0,29
B36	2,30	X	2,50	=	5,75	X	0,03	=	0,17
B37	1,60	X	3,90	=	6,24	X	0,03	=	0,19
B38	1,70	X	2,00	=	3,40	X	0,03	=	0,10
B39	1,00	X	1,50	=	1,50	X	0,03	=	0,05
B40	2,50	X	1,50	=	3,75	X	0,03	=	0,11
B41	2,10	X	1,90	=	3,99	X	0,03	=	0,12
B42	1,90	X	3,80	=	7,22	X	0,03	=	0,22
B43	4,20	X	2,50	=	10,50	X	0,03	=	0,32
B44	2,70	X	1,40	=	3,78	X	0,03	=	0,11
B45	1,40	X	1,50	=	2,10	X	0,03	=	0,06
B46	1,20	X	7,50	=	9,00	X	0,03	=	0,27
B47	2,10	X	3,50	=	7,35	X	0,03	=	0,22
B48	2,50	X	4,00	=	10,00	X	0,03	=	0,30
B49	2,10	X	6,90	=	14,49	X	0,03	=	0,43
B50	2,30	X	3,10	=	7,13	X	0,03	=	0,21
B51	1,70	X	6,50	=	11,05	X	0,03	=	0,33
B52	0,50	X	0,70	=	0,35	X	0,03	=	0,01
B53	2,20	X	2,10	=	4,62	X	0,03	=	0,14
B54	2,20	X	1,70	=	3,74	X	0,03	=	0,11
B55	1,00	X	1,00	=	1,00	X	0,03	=	0,03
B56	3,10	X	2,90	=	8,99	X	0,03	=	0,27
B57	4,40	X	2,50	=	11,00	X	0,03	=	0,33

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar



PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUAZEIRO DO NORTE - CE

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

ID: 15 LOCALIDADE: RUA PADRA CÍCERO

BAIRRO: CENTRO

PRANCHA:

SERVIÇO EXECUTADO: TAPA BURACO

DATA: 30/10/2025


RESP. MEDIÇÃO:
PHILIPPE E FRANKLIM

DESENHO:
ABNADABE


COORDENADAS UTM
LONG.: 464973
LAT.: 9204218

ENG. RESP.:
Dolgenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44879/CE

4/6



RUA JOSE PEREIRA
CANSANÇÃO



Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

B58	1,20	X	1,60	=	1,92	X	0,03	=	0,06
B59	1,60	X	1,70	=	2,72	X	0,03	=	0,08
B60	1,70	X	1,50	=	2,55	X	0,03	=	0,08
B61	1,50	X	4,10	=	6,15	X	0,03	=	0,18
B62	1,40	X	3,90	=	5,46	X	0,03	=	0,16
B63	2,50	X	2,50	=	6,25	X	0,03	=	0,19
B64	1,70	X	1,60	=	2,72	X	0,03	=	0,08
B65	3,20	X	2,30	=	7,36	X	0,03	=	0,22
B66	1,60	X	3,80	=	6,08	X	0,03	=	0,18
B67	2,50	X	3,90	=	9,75	X	0,03	=	0,29
B68	21,60	X	1,00	=	21,60	X	0,03	=	0,65
B69	1,40	X	4,30	=	6,02	X	0,03	=	0,18
B70	1,50	X	4,20	=	6,30	X	0,03	=	0,19
B71	1,60	X	3,10	=	4,96	X	0,03	=	0,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUAZEIRO DO NORTE - CE

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

ID: 15 LOCALIDADE: RUA PADRA CÍCERO

BAIRRO: CENTRO

PRANCHA:

SERVIÇO EXECUTADO: TAPA BURACO

DATA: 30/10/2025

RESP. MEDIÇÃO:
PHILIPPE E FRANKLIM

DESENHO:
ABNADABE

COORDENADAS UTM
LONG.: 464973
LAT.: 9204218

ENG. RESP.:
Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44975/GC


5/6

B72	1,80	X	4,60	=	8,28	X	0,03	=	0,25
B73	2,80	X	1,70	=	4,76	X	0,03	=	0,14
B74	1,20	X	1,50	=	1,80	X	0,03	=	0,05
B75	1,50	X	1,80	=	2,70	X	0,03	=	0,08
B76	1,00	X	1,20	=	1,20	X	0,03	=	0,04
B77	1,60	X	1,70	=	2,72	X	0,03	=	0,08
B78	1,10	X	3,10	=	3,41	X	0,03	=	0,10
B79	1,00	X	1,00	=	1,00	X	0,03	=	0,03
B80	1,60	X	1,70	=	2,72	X	0,03	=	0,08
B81	2,70	X	1,60	=	4,32	X	0,03	=	0,13
B82	1,00	X	1,20	=	1,20	X	0,03	=	0,04
B83	1,30	X	1,00	=	1,30	X	0,03	=	0,04
B84	2,00	X	1,00	=	2,00	X	0,03	=	0,06
ÁREA				=	427,72	VOLUME	=	12,83	

AVENIDA CASTELO
BRANCO

OBS: MIX MATHEUS

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Eng° Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar



B82
1,00 x 1,20
B81
2,70 x 1,60

RUA CONSTRUTOR
JOSE SABINO
B80
1,60 x 1,70

B78
1,10 x 3,10

B79
1,00 x 1,00

B77
1,60 x 1,70

B76
1,00 x 1,20

B75
1,50 x 1,80

B74
1,20 x 1,50

B73
2,80 x 1,70

B72
1,80 x 4,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUAZEIRO DO NORTE - CE

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

ID: 15 LOCALIDADE: RUA PADRA CÍCERO

BAIRRO: CENTRO

PRANCHA:

SERVIÇO EXECUTADO: TAPA BURACO

DATA: 30/10/2025

RESP. MEDIÇÃO:
PHILIPPE E FRANKLIM

DESENHO:
ABNADABE

COORDENADAS UTM
LONG.: 464973
LAT.: 9204218

ENG. RESP.:
Douglas C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44978/CE

6/6

**RELATÓRIO DE MEDIÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS****ID** **ENDEREÇO****BAIRRO**

15 RUA PADRE CÍCERO

CENTRO

TRECHO

ENTRE A AV. DR. FLORO BARTOLOMEU E A AV. CASTELO BRANCO

SERVIDOR RESPONSÁVEL DA MEDIÇÃO

HEITOR

DATA MEDIÇÃO


30/10/2025

EMPRESA EXECUTORACORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
CNPJ: 07.195191/0001-33**CONTRATO**

N° 2025.09.02-0002

ORÇAMENTO

ID: 15.0		RUA PADRE CÍCERO				
ITEM	COD	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTDE	P. UNIT. C/ B.D.I	P. TOTAL C/ B.D.I
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.2	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	427,72	R\$ 1,84	R\$ 787,00
2.0		RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E SISTEMA DE DRENAGEM				
2.2	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019 - BDI = 15,00	M3	12,83	R\$ 1.696,15	R\$ 21.764,32
2.3	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	427,72	R\$ 0,33	R\$ 141,15
2.4	INS 2319/03/2025	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 1C - BDI = 15,00	T	0,17	R\$ 3.062,93	R\$ 524,03
2.7	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE ($Y = 0,60X + 61,66$) - ASFALTO - DMT: 550,00	T	2,03	R\$ 472,85	R\$ 958,26
2.8	C3226	TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE ($Y = 1,05X + 3,95$) - ASFALTO - DMT: 20,00	T	32,95	R\$ 30,12	R\$ 992,55
TOTAL					R\$	25.167,31

MAPA DE SITUAÇÃOPaulo Adriano de Almeida Magalhães
Eng° Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 01- ANTES



FOTO 03- ANTES



FOTO 05- ANTES



FOTO 07- ANTES



FOTO 02- ANTES



FOTO 04- ANTES




FOTO 06- ANTES



FOTO 08- ANTES

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Eng° Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 09- ANTES



FOTO 11- ANTES



FOTO 13- ANTES



FOTO 15- ANTES



FOTO 10- ANTES



FOTO 12- ANTES



FOTO 14- ANTES




FOTO 16- ANTES

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 17- ANTES



FOTO 18- ANTES



FOTO 19- ANTES



FOTO 20- ANTES



FOTO 21- ANTES



FOTO 22- ANTES



FOTO 23- ANTES



FOTO 24- ANTES

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 25- ANTES



FOTO 26- ANTES



FOTO 27- ANTES




FOTO 28- ANTES



FOTO 29- ANTES



FOTO 30- ANTES



FOTO 31- ANTES



FOTO 32- ANTES

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 33- ANTES



FOTO 34- ANTES



FOTO 35- ANTES



FOTO 36- ANTES



FOTO 37- ANTES



FOTO 38- ANTES



FOTO 39- ANTES




FOTO 40- ANTES

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 41- ANTES



FOTO 42- ANTES



FOTO 43- ANTES



FOTO 44- ANTES



FOTO 45- ANTES




FOTO 46- ANTES



FOTO 47- ANTES




FOTO 48- ANTES

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 49- ANTES



FOTO 50- ANTES



FOTO 51- ANTES



FOTO 52- ANTES



FOTO 53- ANTES




FOTO 54- ANTES



FOTO 55- ANTES




FOTO 56- ANTES

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

REGISTRO FOTOGRÁFICO




FOTO 57- ANTES



FOTO 58- ANTES



FOTO 59- ANTES



FOTO 60- ANTES



FOTO 61- ANTES




FOTO 62- ANTES




FOTO 63- ANTES




FOTO 64- ANTES

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 65- ANTES



FOTO 66- ANTES



FOTO 67- ANTES



FOTO 68- ANTES



FOTO 69- ANTES




FOTO 70- ANTES



FOTO 71- ANTES



FOTO 72- ANTES

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 73- ANTES



FOTO 75- ANTES



FOTO 77- ANTES



FOTO 79- B2 E B3



FOTO 74- ANTES



FOTO 76- ANTES




FOTO 78- B1




FOTO 80- B4 E B5

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 81- B6, B7, B8 E B9




FOTO 82- B10




FOTO 83- B11




FOTO 84- B12




FOTO 85- B13, B14, B15 E B16



FOTO 86- B17 E B18




FOTO 87- B19




FOTO 88- B20 E B21

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodolfo Alencar

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 89- B22




FOTO 90- B23




FOTO 91- B24 E B25



FOTO 92- B26 E B27



FOTO 93- B28, B29 E B30



FOTO 94- B31




FOTO 95- B32, B33 E B34




FOTO 96- B35,
B36, B37 E B38

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 97- B39 E B40




FOTO 98- B41



FOTO 99- B42




FOTO 100- B43, B44 E B45




FOTO 101- B46 E B47



FOTO 102- B48 E B49



FOTO 103- B50




FOTO 104- B51 E B52

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 105- B53 E 54



FOTO 106- B55




FOTO 107- B56



FOTO 108- B57



FOTO 109- B58, B59 E B60




FOTO 110- B61



FOTO 111- B62




FOTO 112- B63

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

REGISTRO FOTOGRÁFICO




FOTO 113- B64




FOTO 114 - B65, 66 E B67



FOTO 115- B68




FOTO 116- B69 E B70




FOTO 117 - B71




FOTO 118 - B72




FOTO 119- B73



FOTO 120 - B74

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

REGISTRO FOTOGRÁFICO




FOTO 121- B75



FOTO 122- B76, B77 E B78




FOTO 123 - B79



FOTO 124 - B80



FOTO 125- B81 E B82



FOTO 126 - B83



FOTO 127- B84

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44679

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar






ORDEM DE SERVIÇO

Nº DA ORDEM DE SERVIÇO 30.10.2025-02	MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 2025.05.05.1
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
Nº DO CONTRATO 2025.09.02-0002	DATA DO CONTRATO 02 DE SETEMBRO DE 2025
CONTRATADO (A) CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA	
ENDEREÇO: AV. SENADOR VIRGILIO TAVORA, Nº 1701, SALA 408, BAIRRO ALDEOTA, CEP: 60.170-251, FORTALEZA- CE	
Nº DO CNPJ / CPF 07.195.191/0001-33	Nº DO TELEFONE/FAX (85) 3261-0915
AUTORIZO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS:	
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO, CONFORME LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO E CROQUI EM ANEXO, LOCALIZADO NO(A) RUA SANTA ROSA.	
VIGÊNCIA DO CONTRATO 12 (DOZE) MESES	VIGÊNCIA DE EXECUÇÃO 12 (DOZE) MESES

Juazeiro do Norte/CE, 30 de outubro de 2025.


CORAL - Construtora Rodovalho de Alencar Ltda
CNPJ: 07.195.191/0001-33
CORAL - CONSTRUTORA CONTRATADA


Ana Carolina Evangelista Biró
Port. 0490/2025
Secretária Municipal
Secretaria Municipal de Infraestrutura
CNPJ: 07.974.082/0001-14
CONTRATANTE



Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

RUA SANTA LUZIA

B1	1,50	X	5,50	=	8,25	X	0,03	=	0,25
B2	1,50	X	3,10	=	4,65	X	0,03	=	0,14
B3	1,30	X	3,30	=	4,29	X	0,03	=	0,13
B4	1,60	X	9,50	=	15,20	X	0,03	=	0,46
B5	1,90	X	3,40	=	6,46	X	0,03	=	0,19
B6	11,50	X	1,40	=	16,10	X	0,03	=	0,48
B7	2,00	X	2,10	=	4,20	X	0,03	=	0,13
B8	2,80	X	3,50	=	9,80	X	0,03	=	0,29
ÁREA =					68,95	VOLUME =		2,07	



PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUAZEIRO DO NORTE - CE

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

ID: 16

LOCALIDADE: RUA SANTA ROSA

BAIRRO: CENTRO

PRANCHA:

SERVIÇO EXECUTADO: TAPA BURACO

DATA: 30/10/2025

RESP. MEDIÇÃO:

PHILIPPE E FRANKLIM

DESENHO:

ABNADABE

COORDENADAS UTM

LONG.: 464620

LAT.: 9203793

ENG. RESP.:

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 140792/CE

1/1




RELATÓRIO DE MEDIÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS

ID	ENDEREÇO	BAIRRO
16	RUA SANTA ROSA	CENTRO
TRECHO		
CRUZAMENTO COM A RUA SANTA LUZIA		
SERVIDOR RESPONSÁVEL DA MEDIÇÃO		DATA MEDIÇÃO
PHILLIPE E FRANKLIM		30/10/2025
EMPRESA EXECUTORA		CONTRATO
CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA CNPJ: 07.195191/0001-33		Nº 2025.09.02-0002

ORÇAMENTO

ID:	16.0	RUA SANTA ROSA				
ITEM	COD	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTDE	P. UNIT. C/ B.D.I	P. TOTAL C/ B.D.I
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.2	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	68,95	RS 1,84	RS 126,87
2.0		RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E SISTEMA DE DRENAGEM				
2.2	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019 - BDI = 15,00	M3	2,07	RS 1.696,15	RS 3.508,49
2.3	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	68,95	RS 0,33	RS 22,75
2.4	INS 2319/03/2025	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 1C - BDI = 15,00	T	0,03	RS 3.062,93	RS 84,48
2.7	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE ($Y = 0,60X + 61,66$) - ASFALTO - DMT: 550,00	T	0,33	RS 472,85	RS 154,47
2.8	C3226	TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE ($Y = 1,05X + 3,95$) - ASFALTO - DMT: 20,00	T	5,31	RS 30,12	RS 160,00
					TOTAL	RS 4.057,06

MAPA DE SITUAÇÃO



Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 01- ANTES



FOTO 02- ANTES



FOTO 03- ANTES




FOTO 04- ANTES



FOTO 05- ANTES




FOTO 06- ANTES




FOTO 07- ANTES



FOTO 08- ANTES

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

REGISTRO FOTOGRÁFICO




FOTO 09- ANTES




FOTO 10- ANTES



FOTO 11- B1



FOTO 12- B2



FOTO 13- B3




FOTO 14- B4




FOTO 15- B5 E B6




FOTO 16- B7

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

REGISTRO FOTOGRÁFICO




FOTO 17- B8

Deogenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44679

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar




ORDEM DE SERVIÇO

Nº DA ORDEM DE SERVIÇO 30.10.2025-03	MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 2025.05.05.1
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
Nº DO CONTRATO 2025.09.02-0002	DATA DO CONTRATO 02 DE SETEMBRO DE 2025
CONTRATADO (A) CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA	
ENDEREÇO: AV. SENADOR VIRGILIO TAVORA, Nº 1701, SALA 408, BAIRRO ALDEOTA, CEP: 60.170-251, FORTALEZA- CE	
Nº DO CNPJ / CPF 07.195.191/0001-33	Nº DO TELEFONE/FAX (85) 3261-0915
AUTORIZO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS:	
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO, CONFORME LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO E CROQUI EM ANEXO, LOCALIZADO NO(A) AV. JOAQUIM ROMÃO BATISTA.	
VIGÊNCIA DO CONTRATO 12 (DOZE) MESES	VIGÊNCIA DE EXECUÇÃO 12 (DOZE) MESES

Juazeiro do Norte/CE, 30 de outubro de 2025.


CORAL - Construtora Rodovalho de Alencar Ltda
CNPJ: 07.195.191/0001-33
CORAL - CONSTRUTORA CONTRATADA


Ana Carolina Evangelista Biró
Port. 0490/2025
Secretária Municipal
Secretaria Municipal de Infraestrutura
CNPJ: 07.974.082/0001-14
CONTRATANTE



VAPT VUPT

AVENIDA JOAQUIM ROMÃO BATISTA



B3
3,3 x 1,2



B2
4,7 x 1,5



B1
2,0 x 1,5

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

B1	2,00	X	1,50	=	3,00	X	0,03	=	0,09
B2	1,50	X	4,70	=	7,05	X	0,03	=	0,21
B3	3,30	X	1,20	=	3,96	X	0,03	=	0,12
			ÁREA	=	14,01		VOLUME	=	0,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUAZEIRO DO NORTE - CE

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

ID: 17

LOCALIDADE: AVENIDA JOAQUIM ROMÃO BATISTA

BAIRRO: CENTRO

PRANCHA:

SERVIÇO EXECUTADO: TAPA BURACO

DATA: 30/10/2025

RESP. MEDIÇÃO:
PHILIPPE E FRANKLIM

DESENHO:
ABNADABE

COORDENADAS UTM
LONG.: 465241
LAT.: 9204701

ENG. RESP.:
Dedecio C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

1/1



RELATÓRIO DE MEDIÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS

ID	ENDEREÇO	BAIRRO
17	RUA JOAQUIM ROMÃO BATISTA	CENTRO
TRECHO		
PRÓXIMO AO VAPT VUPT		
SERVIDOR RESPONSÁVEL DA MEDIÇÃO		DATA MEDIÇÃO
FRANKLIM E PHILLIPE		30/10/2025
EMPRESA EXECUTORA		CONTRATO
CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA CNPJ: 07.195191/0001-33		Nº 2025.09.02-0002

ORÇAMENTO

ID:	17.0	AV. JOAQUIM ROMÃO BATISTA				
ITEM	COD	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTDE	P. UNIT. C/ B.D.I	P. TOTAL C/ B.D.I
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.2	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	14,01	R\$ 1,84	R\$ 25,78
2.0		RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E SISTEMA DE DRENAGEM				
2.2	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 - BDI = 15,00	M3	0,42	R\$ 1.696,15	R\$ 712,89
2.3	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	14,01	R\$ 0,33	R\$ 4,62
2.4	INS 2319/03/2025	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 1C - BDI = 15,00	T	0,01	R\$ 3.062,93	R\$ 17,16
2.7	10002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE ($Y = 0,60X + 61,66$) - ASFALTO - DMT: 550,00	T	0,07	R\$ 472,85	R\$ 31,39
2.8	C3226	TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE ($Y = 1,05X + 3,95$) - ASFALTO - DMT: 20,00	T	1,08	R\$ 30,12	R\$ 32,51
					TOTAL	R\$ 824,35

MAPA DE SITUAÇÃO



Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 01- ANTES




FOTO 02- B1 E B2




FOTO 03- B3

Deogenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44679

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Eng° Civil - CREA/CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar





ORDEM DE SERVIÇO

Nº DA ORDEM DE SERVIÇO 31.10.2025-01	MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 2025.05.05.1
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
Nº DO CONTRATO 2025.09.02-0002	DATA DO CONTRATO 02 DE SETEMBRO DE 2025
CONTRATADO (A) CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA	
ENDEREÇO: AV. SENADOR VIRGILIO TAVORA, Nº 1701, SALA 408, BAIRRO ALDEOTA, CEP: 60.170-251, FORTALEZA- CE	
Nº DO CNPJ / CPF 07.195.191/0001-33	Nº DO TELEFONE/FAX (85) 3261-0915
AUTORIZO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS:	
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO, CONFORME LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO E CROQUI EM ANEXO, LOCALIZADO NO(A) RUA DOM PEDRO II.	
VIGÊNCIA DO CONTRATO 12 (DOZE) MESES	VIGÊNCIA DE EXECUÇÃO 12 (DOZE) MESES

Juazeiro do Norte/CE, 31 de outubro de 2025.


**CORAL - Construtora Rodovalho de
Alencar Ltda**
CNPJ: 07.195.191/0001-33
**CORAL - CONSTRUTORA
CONTRATADA**


Ana Carolina Evangelista Biró
Port. 0490/2025
Secretária Municipal
Secretaria Municipal de Infraestrutura
CNPJ: 07.974.082/0001-14
CONTRATANTE



B1	2,80	X	3,80	=	10,64	X	0,03	=	0,32
B2	2,30	X	1,20	=	2,76	X	0,03	=	0,08
B3	1,40	X	1,00	=	1,40	X	0,03	=	0,04
B4	2,20	X	2,30	=	5,06	X	0,03	=	0,15
B5	2,20	X	4,40	=	9,68	X	0,03	=	0,29
B6	1,50	X	1,60	=	2,40	X	0,03	=	0,07
B7	1,40	X	1,20	=	1,68	X	0,03	=	0,05
B8	1,70	X	1,20	=	2,04	X	0,03	=	0,06
B9	1,80	X	1,20	=	2,16	X	0,03	=	0,06
B10	2,60	X	2,10	=	5,46	X	0,03	=	0,16
B11	1,70	X	1,90	=	3,23	X	0,03	=	0,10
B12	1,80	X	2,70	=	4,86	X	0,03	=	0,15
B13	1,50	X	4,50	=	6,75	X	0,03	=	0,20
B14	11,00	X	1,20	=	13,20	X	0,03	=	0,40
B15	2,70	X	1,50	=	4,05	X	0,03	=	0,12
B16	1,60	X	1,90	=	3,04	X	0,03	=	0,09
B17	6,00	X	1,50	=	9,00	X	0,03	=	0,27
B18	1,30	X	1,90	=	2,47	X	0,03	=	0,07
B19	12,00	X	1,20	=	14,40	X	0,03	=	0,43

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar



PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUAZEIRO DO NORTE - CE

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA


ID: 18	LOCALIDADE: RUA DOM PEDRO II	BAIRRO: FRANCISCANO	PRANCHA:
SERVIÇO EXECUTADO: TAPA BURACO	DATA: 31/10/2025		
RESP. MEDIÇÃO: PHILIPPE E FRANKLIM	DESENHO: ABNADABE	COORDENADAS UTM LONG.: 465417 LAT.: 9202815	ENG. RESP.: Dolcyene C. Rodrigues Engenheira Civil CREA 14975/CE

1/2

B20	1,20	X	2,90	=	3,48	X	0,03	=	0,10
B21	8,30	X	3,90	=	32,37	X	0,03	=	0,97
B22	4,90	X	2,30	=	11,27	X	0,03	=	0,34
B23	1,70	X	7,30	=	12,41	X	0,03	=	0,37
B24	1,80	X	2,00	=	3,60	X	0,03	=	0,11
B25	1,60	X	2,60	=	4,16	X	0,03	=	0,12
B26	2,50	X	1,60	=	4,00	X	0,03	=	0,12
B27	1,70	X	2,70	=	4,59	X	0,03	=	0,14
B28	4,30	X	4,00	=	17,20	X	0,03	=	0,52
			ÁREA	=	197,36				VOLUME = 5,92



RUA NOSS SENHORA DO CARMO



Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar



PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUAZEIRO DO NORTE - CE

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

ID: 18	LOCALIDADE: RUA DOM PEDRO II	BAIRRO: FRANCISCANO	PRANCHA:
SERVIÇO EXECUTADO: TAPA BURACO			DATA: 31/10/2025
RESP. MEDIÇÃO: PHILIPPE E FRANKLIM	DESENHO: ABNADABE	COORDENADAS UTM LONG.: 465417 LAT.: 9202815	ENG. RESP.: Dedegues C. Rodrigues Engenheiro Civil CREA 19975/GC

2/2



RELATÓRIO DE MEDIÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS

ID	ENDEREÇO	BAIRRO
18	RUA D. PEDRO II	FRANCISCANOS
TRECHO		
ENTRE A RUA NOSSA SENHORA DO CARMO E A RUA DOM BOSCO		
SERVIDOR RESPONSÁVEL DA MEDIÇÃO		DATA MEDIÇÃO
PHILIPPE E FRANKLIM		31/10/2025
EMPRESA EXECUTORA		CONTRATO
CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA CNPJ: 07.195191/0001-33		Nº 2025.09.02-0002

ORÇAMENTO

ID:	18.0	RUA DOM PEDRO II					
ITEM	COD	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTDE	P. UNIT. C/ B.D.I	P. TOTAL C/ B.D.I	
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.2	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	197,36	R\$ 1,84	R\$ 363,14	
2.0		RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E SISTEMA DE DRENAGEM					
2.2	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019 - BDI = 15,00	M3	5,92	R\$ 1.696,15	R\$ 10.042,56	
2.3	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	197,36	R\$ 0,33	R\$ 65,13	
2.4	INS 2319/03/2025	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 1C - BDI = 15,00	T	0,08	R\$ 3.062,93	R\$ 241,80	
2.7	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE ($Y = 0,60X + 61,66$) - ASFALTO - DMT: 550,00	T	0,94	R\$ 472,85	R\$ 442,16	
2.8	C3226	TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE ($Y = 1,05X + 3,95$) - ASFALTO - DMT: 20,00	T	15,21	R\$ 30,12	R\$ 457,99	
TOTAL						R\$ 11.612,78	

MAPA DE SITUAÇÃO



Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

REGISTRO FOTOGRÁFICO




FOTO 01- ANTES



FOTO 02- ANTES




FOTO 03- ANTES



FOTO 04- ANTES



FOTO 05- ANTES



FOTO 06- ANTES



FOTO 07- ANTES



FOTO 08- ANTES

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Eng° Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

REGISTRO FOTOGRÁFICO




FOTO 09- ANTES



FOTO 10- B1 E B2




FOTO 11- B3 E B4



FOTO 12- B5



FOTO 13- B6, B7 E B8



FOTO 14- B9, B10 E B11



FOTO 15- B12




FOTO 16- B13

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

REGISTRO FOTOGRÁFICO




FOTO 17- B14, B15 E B16



FOTO 18-



FOTO 19- B18 E B19



FOTO 20- B20




FOTO 21- B21 E B22




FOTO 22- B23 E B24



FOTO 23- B25



FOTO 24- B26

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 25- B27 E B28

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44076

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar





ORDEM DE SERVIÇO

Nº DA ORDEM DE SERVIÇO 31.10.2025-02	MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 2025.05.05.1
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
Nº DO CONTRATO 2025.09.02-0002	DATA DO CONTRATO 02 DE SETEMBRO DE 2025
CONTRATADO (A) CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA	
ENDEREÇO: AV. SENADOR VIRGILIO TAVORA, Nº 1701, SALA 408, BAIRRO ALDEOTA, CEP: 60.170-251, FORTALEZA- CE	
Nº DO CNPJ / CPF 07.195.191/0001-33	Nº DO TELEFONE/FAX (85) 3261-0915
AUTORIZO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS:	
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO, CONFORME LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO E CROQUI EM ANEXO, LOCALIZADO NO(A) RUA NOSSA SENHORA DO CARMO.	
VIGÊNCIA DO CONTRATO 12 (DOZE) MESES	VIGÊNCIA DE EXECUÇÃO 12 (DOZE) MESES

Juazeiro do Norte/CE, 31 de outubro de 2025.


CORAL - Construtora Rodovalho de Alencar Ltda
CNPJ: 07.195.191/0001-33
CORAL - CONSTRUTORA CONTRATADA


Ana Carolina Evangelista Biró
Port. 0490/2025
Secretária Municipal
Secretaria Municipal de Infraestrutura
CNPJ: 07.974.082/0001-14
CONTRATANTE



B17

RUA MONSENHOR ESMERALDO

B18

B16

B15

B14

B13

B12

B11

B10

B9

B8

B5

B6

B7

RUA NOSSA SENHORA DO CARMO

B4

B3

B2

B1

RUA DOM PEDRO II

B1	1,00	X	11,00	=	11,00	X	0,03	=	0,33
B2	1,40	X	2,90	=	4,06	X	0,03	=	0,12
B3	1,10	X	2,10	=	2,31	X	0,03	=	0,07
B4	1,10	X	3,50	=	3,85	X	0,03	=	0,12
B5	1,00	X	1,60	=	1,60	X	0,03	=	0,05
B6	1,00	X	1,00	=	1,00	X	0,03	=	0,03
B7	2,10	X	1,30	=	2,73	X	0,03	=	0,08
B8	1,10	X	4,50	=	4,95	X	0,03	=	0,15
B9	2,30	X	1,20	=	2,76	X	0,03	=	0,08
B10	2,90	X	1,90	=	5,51	X	0,03	=	0,17
B11	1,80	X	1,30	=	2,34	X	0,03	=	0,07
B12	1,70	X	1,70	=	2,89	X	0,03	=	0,09
B13	8,70	X	1,30	=	11,31	X	0,03	=	0,34
B14	1,00	X	2,00	=	2,00	X	0,03	=	0,06
B15	2,00	X	1,10	=	2,20	X	0,03	=	0,07
B16	1,80	X	1,20	=	2,16	X	0,03	=	0,06
B17	3,10	X	1,00	=	3,10	X	0,03	=	0,09
B18	3,80	X	1,20	=	4,56	X	0,03	=	0,14
				ÁREA	=	70,33	VOLUME	=	2,11

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar



PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUAZEIRO DO NORTE - CE

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

ID: 19

LOCALIDADE: RUA NOSSA SENHORA DO CARMO

BAIRRO: FRANCISCANO

PRANCHA:

SERVIÇO EXECUTADO: TAPA BURACO

DATA: 31/10/2025

RESP. MEDIÇÃO:

PHILIPPE E FRANKLIM

DESENHO:

ABNADABE

COORDENADAS UTM

LONG.: 465450

LAT.: 9202436

ENG. RESP.:

Delegacia C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

1/1



RELATÓRIO DE MEDIÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS

ID	ENDEREÇO	BAIRRO
19	RUA NOSSA SENHORA DO CARMO	FRANCISCANOS
TRECHO		
ENTRE A RUA MONSENHOR ESMERALDO E RUA DOM PEDRO II		
SERVIDOR RESPONSÁVEL DA MEDIÇÃO		DATA MEDIÇÃO
PHILIPPE E FRANKLIM		31/10/2025
EMPRESA EXECUTORA		CONTRATO
CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA CNPJ: 07.195191/0001-33		Nº 2025.09.02-0002

ORÇAMENTO

ID:	19.0	RUA NOSSA SENHORA DO CARMO				
ITEM	COD	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTDE	P. UNIT. C/ B.D.I	P. TOTAL C/ B.D.I
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.2	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	70,33	RS 1,84	RS 129,41
2.0		RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E SISTEMA DE DRENAGEM				
2.2	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 - BDI = 15,00	M3	2,11	RS 1.696,15	RS 3.578,71
2.3	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	70,33	RS 0,33	RS 23,21
2.4	INS 2319/03/2025	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 1C - BDI = 15,00	T	0,03	RS 3.062,93	RS 86,17
2.7	10002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE ($Y = 0,60X + 61,66$) - ASFALTO - DMT: 550,00	T	0,33	RS 472,85	RS 157,57
2.8	C3226	TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE ($Y = 1,05X + 3,95$) - ASFALTO - DMT: 20,00	T	5,42	RS 30,12	RS 163,21
					TOTAL	RS 4.138,28

MAPA DE SITUAÇÃO



Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 01- ANTES




FOTO 02- ANTES



FOTO 03- ANTES



FOTO 04- ANTES



FOTO 05- ANTES




FOTO 06- ANTES



FOTO 07- ANTES



FOTO 08- ANTES

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 09- ANTES



FOTO 10- ANTES




FOTO 11- ANTES



FOTO 12- ANTES



FOTO 13- ANTES



FOTO 14- ANTES




FOTO 15- ANTES




FOTO 16 - B1

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Eng° Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 17 – B2 E B3



FOTO 18 – B4



FOTO 19 – B5, B6 E B7



FOTO 20 – B8




FOTO 21 – B9, B10 E B11



FOTO 22 – B12



FOTO 23 – B13



**FOTO 24 – B14,
B15 E B18**

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 25 – B16



FOTO 26 – B17

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar




ORDEM DE SERVIÇO

Nº DA ORDEM DE SERVIÇO 31.10.2025-03	MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 2025.05.05.1
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
Nº DO CONTRATO 2025.09.02-0002	DATA DO CONTRATO 02 DE SETEMBRO DE 2025
CONTRATADO (A) CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA	
ENDEREÇO: AV. SENADOR VIRGILIO TAVORA, Nº 1701, SALA 408, BAIRRO ALDEOTA, CEP: 60.170-251, FORTALEZA- CE	
Nº DO CNPJ / CPF 07.195.191/0001-33	Nº DO TELEFONE/FAX (85) 3261-0915
AUTORIZO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS:	
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO, CONFORME LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO E CROQUI EM ANEXO, LOCALIZADO NO(A) RUA SÃO BENEDITO.	
VIGÊNCIA DO CONTRATO 12 (DOZE) MESES	VIGÊNCIA DE EXECUÇÃO 12 (DOZE) MESES

Juazeiro do Norte/CE, 31 de outubro de 2025.



**CORAL - Construtora Rodovalho de
Alencar Ltda**
CNPJ: 07.195.191/0001-33
**CORAL - CONSTRUTORA
CONTRATADA**


Ana Carolina Evangelista Biró
Port. 0490/2025
Secretária Municipal
Secretaria Municipal de Infraestrutura
CNPJ: 07.974.082/0001-14
CONTRATANTE

B1	1,20	X	1,40	=	1,68	X	0,05	=	0,08
B2	1,70	X	2,80	=	4,76	X	0,05	=	0,24
B3	2,80	X	4,80	=	13,44	X	0,05	=	0,67
B4	3,20	X	4,10	=	13,12	X	0,05	=	0,66
B5	3,30	X	4,70	=	15,51	X	0,05	=	0,78
B6	5,20	X	4,00	=	20,80	X	0,05	=	1,04
B7	2,40	X	2,10	=	5,04	X	0,05	=	0,25
B8	0,60	X	0,80	=	0,48	X	0,05	=	0,02
B9	7,10	X	1,50	=	10,65	X	0,05	=	0,53
B10	2,00	X	1,30	=	2,60	X	0,05	=	0,13
B11	1,20	X	6,70	=	8,04	X	0,05	=	0,40
B12	2,00	X	3,70	=	7,40	X	0,05	=	0,37
B13	1,60	X	4,70	=	7,52	X	0,05	=	0,38
			ÁREA	=	111,94		VOLUME	=	5,55



RUA NOSSA SENHORA DO CARMO



RUA NOSSA SENHORA DE LOURDES

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar



PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUAZEIRO DO NORTE - CE

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

ID: 20 LOCALIDADE: RUA SÃO BENEDITO

BAIRRO: FRANCISCANO

PRANCHA:

SERVIÇO EXECUTADO: TAPA BURACO

DATA: 31/10/2025

RESP. MEDIÇÃO:
PHILIPPE E FRANKLIM

DESENHO:
ABNADABE

COORDENADAS UTM
LONG.: 465790
LAT.: 9202407

ENG. RESP.:
Dionécio C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 44979/CE

1/1



RELATÓRIO DE MEDIÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS

ID	ENDEREÇO	BAIRRO
20	RUA SÃO BENEDITO	FRANCISCANOS
TRECHO		
ENTRE A RUA NOSSA SENHORA DE LOURDES E RUA NOSSA SENHORA DO CARMO		
SERVIDOR RESPONSÁVEL DA MEDIÇÃO		DATA MEDIÇÃO
PHILIPPE E FRANKLIM		31/10/2025
EMPRESA EXECUTORA		CONTRATO
CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA CNPJ: 07.195191/0001-33		Nº 2025.09.02-0002

ORÇAMENTO

ID:	20.0	RUA SÃO BENEDITO				
ITEM	COD	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTDE	P. UNIT. C/ B.D.I	P. TOTAL C/ B.D.I
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.2	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	111,04	R\$ 1,84	R\$ 204,31
2.0		RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E SISTEMA DE DRENAGEM				
2.2	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019 - BDI = 15,00	M3	5,55	R\$ 1.696,15	R\$ 9.417,02
2.3	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	111,04	R\$ 0,33	R\$ 36,64
2.4	INS 2319/03/2025	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 1C - BDI = 15,00	T	0,04	R\$ 3.062,93	R\$ 136,04
2.7	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE ($Y = 0,60X + 61,66$) - ASFALTO - DMT: 550,00	T	0,85	R\$ 472,85	R\$ 400,62
2.8	C3226	TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE ($Y = 1,05X + 3,95$) - ASFALTO - DMT: 20,00	T	14,23	R\$ 30,12	R\$ 428,57
TOTAL					R\$	10.623,20

MAPA DE SITUAÇÃO



Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 01- ANTES




FOTO 02- ANTES




FOTO 03- ANTES




FOTO 04 - B1 E B2




FOTO 05 - B3



FOTO 06 - B4, B5, B6, B7 E B8



FOTO 07 - B9



FOTO 08 - B10 E B11

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar



CORAL AV. SENADOR VIRGÍLIO TÁVORA, 1701 – FONE: (85) 3261-0915
CNPJ 07.195.191/0001-33 – CGF 06.002.744-4
CEP 60.170-251 – Aldeota – Fortaleza – CE

PROTOCOLO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS

À Secretaria de infraestrutura.
Governo Municipal de Juazeiro do Norte

Ref.: Documentação da 1ª Medição do Contrato nº 2025.09.02-0002- SEINFRA

Venho pelo presente, a

Prezado Sr. Secretário, CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA., inscrita no CNPJ nº 07.195.191/0001-33, detentora do Contrato Administrativo nº 2025.09.02-0002, **CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE JUAZEIRO DO NORTE/CE**, entregar a seguinte documentação (3 vias):

- ✓ NOTA FISCAL;
- ✓ RECIBO;
- ✓ BOLETIM DA MEDIÇÃO;
- ✓ MEMÓRIA DE CÁLCULO;
- ✓ CROQUIS DE SERVIÇOS;
- ✓ RELATÓRIO FOTOGRÁFICO;
- ✓ DIÁRIO DE OBRAS;
- ✓ CONTRATO;
- ✓ ORDEM DE SERVIÇOS;
- ✓ MATRÍCULA CEI;
- ✓ ART – ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – DR. IGO;
- ✓ ART – ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – DR. PAULO;
- ✓ CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AO TRIBUTOS FEDERAIS E A DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO;
- ✓ CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS;
- ✓ CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS;
- ✓ CERTIDÃO DE REGULARIDADE DO FGTS – CRF;
- ✓ CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS;
- ✓ PROTOCOLO DE CONECTIVIDADE SOCIAL;
- ✓ RELAÇÃO DE TOMADOR OBRA – RET;
- ✓ RELATÓRIO ALALÍTICO DA GFR;
- ✓ RELATÓRIO RE;
- ✓ PCMSO;
- ✓ PGR.

Juazeiro do Norte/CE, 22 de dezembro de 2025

Atenciosamente,

Ciente:

SEINFRA

Secretaria de Infraestrutura

Recebido em 22/12/2025
16:30

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 09- B12 E B13

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar



CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA

CONTRATO Nº 2025.09.02-0002

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DE SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.

DOCUMENTAÇÃO ANEXA:

- PCMSO
- PGR

1º MEDIÇÃO

R\$ 366.580,69

AV. SEN. VIRGÍLIO TÁVORA, 1701 – SALA 408
FONE/FAZ (85) 3261 – 0915
CNPJ 07.195.191/0001-33 – CGF 06.002744-4
CEP 60170-251 – Aldeota – Fortaleza - CE

CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA

DIÁRIO DE OBRA

CONTRATO: 2025.09.02-0002

CONTRATANTE: PREF. MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

ÓRGÃO FISCALIZADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

OBJETO:
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.

DATA O.S.: 05/09/2025

PRAZO + ADITIVO: 365

MEDIÇÃO: 1

PERÍODO DA MEDIÇÃO: 05/09/2025 A 31/10/2025



**PREFEITURA DE
JUAZEIRO
DO NORTE**



CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO 1º MEDIÇÃO - CONT. 2025.09.02-0002

Data	Prazo + Aditivo	Prazo decorrido	Prazo Restante	Tempo	Dia da semana
05/09/2025	365	0	365	BOM	sexta-feira

SEM SERVIÇOS EXECUTADOS NO DIA (CONTRATO EXECUTADO CONFORME DEMANDA)

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar



CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO 1º MEDIÇÃO - CONT. 2025.09.02-0002

Data	Prazo + Aditivo	Prazo decorrido	Prazo Restante	Tempo	Dia da semana
06/09/2025	365	1	364	BOM	sábado

DESCANSO REMUNERADO

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D


Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar



CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO 1º MEDIÇÃO - CONT. 2025.09.02-0002

Data	Prazo + Aditivo	Prazo decorrido	Prazo Restante	Tempo	Estado
07/09/2025	365	2	363	BOM	domingo

DESCANSO REMUNERADO



Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D



Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar



CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO 1º MEDIÇÃO - CONT. 2025.09.02-0002

Data	Prazo + Aditivo	Prazo decorrido	Prazo Restante	Tempo	Dia da semana
08/09/2025	365	3	362	BOM	segunda-feira

SEM SERVIÇOS EXECUTADOS NO DIA (CONTRATO EXECUTADO CONFORME DEMANDA)

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar



CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO 1º MEDIÇÃO - CONT. 2025.09.02-0002

Data	Prazo + Aditivo	Prazo decorrido	Prazo Restante	Tempo	Dia da semana
09/09/2025	365	4	361	BOM	terça-feira

SEM SERVIÇOS EXECUTADOS NO DIA (CONTRATO EXECUTADO CONFORME DEMANDA)

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar



CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO 1º MEDIÇÃO - CONT. 2025.09.02-0002

Data	Prazo + Aditivo	Prazo decorrido	Prazo Restante	Tempo	Dia da semana
10/09/2025	365	5	360	BOM	quarta-feira

SEM SERVIÇOS EXECUTADOS NO DIA (CONTRATO EXECUTADO CONFORME DEMANDA)

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - OREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar



CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO 1º MEDIÇÃO - CONT. 2025.09.02-0002

Data	Prazo + Aditivo	Prazo decorrido	Prazo Restante	Tempo	Dia da semana
11/09/2025	365	6	359	BOM	quinta-feira

SEM SERVIÇOS EXECUTADOS NO DIA (CONTRATO EXECUTADO CONFORME DEMANDA)

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar



CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO 1º MEDIÇÃO - CONT. 2025.09.02-0002

Data	Prazo + Aditivo	Prazo decorrido	Prazo Restante	Tempo	Observações
12/09/2025	365	7	358	BOM	sexta-feira

SEM SERVIÇOS EXECUTADOS NO DIA (CONTRATO EXECUTADO CONFORME DEMANDA)

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar



CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO 1º MEDIÇÃO - CONT. 2025.09.02-0002

Data	Prazo + Aditivo	Prazo decorrido	Prazo Restante	Tempo	Dia da semana
13/09/2025	365	8	357	BOM	sábado

DESCANSO REMUNERADO

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar



CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO 1º MEDIÇÃO - CONT. 2025.09.02-0002

Data	Prazo + Aditivo	Prazo decorrido	Prazo Restante	Tempo	Dia da semana
14/09/2025	365	9	356	BOM	domingo

DESCANSO REMUNERADO

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D


Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar



CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO 1º MEDIÇÃO - CONT. 2025.09.02-0002

Data	Prazo + Aditivo	Prazo decorrido	Prazo Restante	Tempo	Dia da semana
15/09/2025	365	10	355	BOM	segunda-feira

SEM SERVIÇOS EXECUTADOS NO DIA (CONTRATO EXECUTADO CONFORME DEMANDA)


Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D


Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar



CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO 1º MEDIÇÃO - CONT. 2025.09.02-0002

Data	Prazo + Aditivo	Prazo decorrido	Prazo Restante	Tempo	Dia da semana
16/09/2025	365	11	354	BOM	terça-feira

SEM SERVIÇOS EXECUTADOS NO DIA (CONTRATO EXECUTADO CONFORME DEMANDA)

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar



CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO 1º MEDIÇÃO - CONT. 2025.09.02-0002

Data	Prazo + Aditiva	Prazo decorrido	Prazo Restante	Tempo	Estado
17/09/2025	365	12	353	BOM	quarta-feira

SEM SERVIÇOS EXECUTADOS NO DIA (CONTRATO EXECUTADO CONFORME DEMANDA)

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA/CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar



CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO 1º MEDIÇÃO - CONT. 2025.09.02-0002

Data	Prazo + Aditivo	Prazo decorrido	Prazo Restante	Tempo	Dia da semana
18/09/2025	365	13	352	BOM	quinta-feira

SEM SERVIÇOS EXECUTADOS NO DIA (CONTRATO EXECUTADO CONFORME DEMANDA)

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar



CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO 1º MEDIÇÃO - CONT. 2025.09.02-0002

Data	Prazo + Aditivo	Prazo decorrido	Prazo Restante	Tempo	Dia da semana
19/09/2025	365	14	351	BOM	sexta-feira

SEM SERVIÇOS EXECUTADOS NO DIA (CONTRATO EXECUTADO CONFORME DEMANDA)

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar



CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO 1º MEDIÇÃO - CONT. 2025.09.02-0002

Data	Prazo + Aditivo	Prazo decorrido	Prazo Restante	Tempo	Dia da semana
20/09/2025	365	15	350	BOM	sábado

DESCANSO REMUNERADO

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar



CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO 1º MEDIÇÃO - CONT. 2025.09.02-0002

Data	Prazo + Aditivo	Prazo decorrido	Prazo Restante	Tempo	Dia da semana
21/09/2025	365	16	349	BOM	domingo

DESCANSO REMUNERADO

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodóvalho Alencar



CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO 1º MEDIÇÃO - CONT. 2025.09.02-0002

Data	Prazo + Aditivo	Prazo decorrido	Prazo Restante	Tempo	Dia da semana
22/09/2025	365	17	348	BOM	segunda-feira

SEM SERVIÇOS EXECUTADOS NO DIA (CONTRATO EXECUTADO CONFORME DEMANDA)

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar



CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO 1º MEDIÇÃO - CONT. 2025.09.02-0002

Data	Prazo + Aditivo	Prazo decorrido	Prazo Restante	Tempo	Dia da semana
23/09/2025	365	18	347	BOM	terça-feira

SEM SERVIÇOS EXECUTADOS NO DIA (CONTRATO EXECUTADO CONFORME DEMANDA)

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar



CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO 1º MEDIÇÃO - CONT. 2025.09.02-0002

Data	Prazo + Aditivo	Prazo decorrido	Prazo Restante	Tempo	Dia da semana
24/09/2025	365	19	346	BOM	quarta-feira

SEM SERVIÇOS EXECUTADOS NO DIA (CONTRATO EXECUTADO CONFORME DEMANDA)

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar



CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO 1º MEDIÇÃO - CONT. 2025.09.02-0002

Data	Prazo + Aditivo	Prazo decorrido	Prazo Restante	Tempo	Dia da semana
25/09/2025	365	20	345	BOM	quinta-feira

SEM SERVIÇOS EXECUTADOS NO DIA (CONTRATO EXECUTADO CONFORME DEMANDA)

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar



CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO 1º MEDIÇÃO - CONT. 2025.09.02-0002

Data	Prazo + Aditivo	Prazo decorrido	Prazo Restante	Tempo	Estado
26/09/2025	365	21	344	BOM	sexta-feira

SEM SERVIÇOS EXECUTADOS NO DIA (CONTRATO EXECUTADO CONFORME DEMANDA)

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar



CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO 1º MEDIÇÃO - CONT. 2025.09.02-0002

Data	Prazo + Aditivo	Prazo decorrido	Prazo restante	Tempo	Estado
27/09/2025	365	22	343	BOM	sábado

DESCANSO REMUNERADO

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar



CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO 1ª MEDIÇÃO - CONT. 2025.09.02-0002

Data	Prazo + Aditivo	Prazo decorrido	Prazo Restante	Tempo	Dia da semana
28/09/2025	365	23	342	BOM	domingo

DESCANSO REMUNERADO

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar



CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO 1º MEDIÇÃO - CONT. 2025.09.02-0002

Data	Prazo + Aditivo	Prazo decorrido	Prazo Restante	Tempo	Dia da semana
29/09/2025	365	24	341	BOM	segunda-feira

RUA JUAZEIRO

*REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO

*BASE SOLO BRITA COM 20% DE BRITA (S/TRANSP)

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar



CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO 1º MEDIÇÃO - CONT. 2025.09.02-0002

Data	Prazo + Aditivo	Prazo decorrido	Prazo Restante	Tempo	Dia da semana
30/09/2025	365	25	340	BOM	terça-feira

RUA JUAZEIRO

*REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO

*BASE SOLO BRITA COM 20% DE BRITA (S/TRANSP)

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar



CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO 1º MEDIÇÃO - CONT. 2025.09.02-0002

Data	Prazo + Aditivo	Prazo decorrido	Prazo Restante	Tempo	Dia da semana
01/10/2025	365	26	339	BOM	quarta-feira


RUA JUAZEIRO

*REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO

*BASE SOLO BRITA COM 20% DE BRITA (S/TRANSP)



Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D



Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar



CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO 1º MEDIÇÃO - CONT. 2025.09.02-0002

Data	Prazo + Aditiva	Prazo decorrido	Prazo restante	Tempo	
02/10/2025	365	27	338	BOM	quinta-feira

RUA JUAZEIRO

*REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO

*BASE SOLO BRITA COM 20% DE BRITA (S/TRANSP)

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar



CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO 1º MEDIÇÃO - CONT. 2025.09.02-0002

Data	Prazo + Aditivo	Prazo decorrido	Prazo Restante	Tempo	Dia da semana
03/10/2025	365	28	337	BOM	sexta-feira

RUA JUAZEIRO

*REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO

*BASE SOLO BRITA COM 20% DE BRITA (S/TRANSP)

RUA ANTONIO DOMINGOS DOS SANTOS

*CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO E LANÇAMENTO

*FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X

*ARMADURA DE AÇO CA 50/60

*CARGA MECANIZADA E TRANSPORTE DE ENTULHO PARA BOTA-FORA

*LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA



Figura 01:
RUA ANTONIO DOMINGOS



Figura 02:
RUA ANTONIO DOMINGOS




Figura 03:
RUA ANTONIO DOMINGOS

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar



CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO 1º MEDIÇÃO - CONT. 2025.09.02-0002

Data	Prazo + Aditivo	Prazo decorrido	Prazo Restante	Tempo	Dia da semana
04/10/2025	365	29	336	BOM	sábado

DESCANSO REMUNERADO

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar



CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO 1º MEDIÇÃO - CONT. 2025.09.02-0002

Data	Prazo + Aditivo	Prazo decorrido	Prazo Restante	Tempo	Dia da semana
05/10/2025	365	30	335	BOM	domingo

DESCANSO REMUNERADO

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar



CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO 1º MEDIÇÃO - CONT. 2025.09.02-0002

Data	Prazo + Aditivo	Prazo decorrido	Prazo Restante	Tempo	Dia da semana
06/10/2025	365	31	334	BOM	segunda-feira

RUA JUAZEIRO

- *RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM BASE EM PEDRA
- *ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m
- *ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 1-CAT.
- *CARGA MECANIZADA E TRANSPORTE DE ENTULHO PARA BOTA-FORA
- *EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA)
- *ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA
- *EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO
- *MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodóvalho Alencar

Data	Prazo + Aditivo	Prazo decorrido	Prazo Restante	Tempo	Dia da semana
07/10/2025	365	32	333	BOM	terça-feira

RUA JUAZEIRO

- *RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM BASE EM PEDRA
- *ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m
- *ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 1-CAT.
- *CARGA MECANIZADA E TRANSPORTE DE ENTULHO PARA BOTA-FORA
- *EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA)
- *ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA
- *EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO
- *MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO

RUA HAYANN DE MORAIS DAMASCENO

- *RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA
- *PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO
- *RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/REJUNTAMENTO
- *COMPACTAÇÃO MECÂNICA DO CALÇAMENTO C/ ROLO LISO
- *CARGA MECANIZADA E TRANSPORTE DE ENTULHO PARA BOTA-FORA



Figura 01:
RUA JUAZEIRO



Figura 02:
RUA JUAZEIRO



Figura 03:
RUA JUAZEIRO

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA/CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar



CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO 1º MEDIÇÃO - CONT. 2025.09.02-0002

Data 08/10/2025	Prazo + Aditivo 365	Prazo decorrido 33	Prazo Restante 332	Tamanho BOM	Estado quarta-feira
---------------------------	-------------------------------	------------------------------	------------------------------	-----------------------	-------------------------------

RUA JUAZEIRO

- *RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM BASE EM PEDRA
- *ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m
- *ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 1-CAT.
- *CARGA MECANIZADA E TRANSPORTE DE ENTULHO PARA BOTA-FORA
- *EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA)
- *ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA
- *EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO
- *MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO

RUA HAYANN DE MORAIS DAMASCENO

- *RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA
- *PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO
- *RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/REJUNTAMENTO
- *COMPACTAÇÃO MECÂNICA DO CALÇAMENTO C/ ROLO LISO
- *CARGA MECANIZADA E TRANSPORTE DE ENTULHO PARA BOTA-FORA



Figura 01:
RUA JUAZEIRO



Figura 02:
RUA JUAZEIRO



Figura 03:
RUA JUAZEIRO

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA/CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

Data 09/10/2025	Prazo + Aditivo 365	Prazo decorrido 34	Prazo Restante 331	Tempo BOM	Estado quinta-feira
---------------------------	-------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------	-------------------------------

RUA JUAZEIRO

- *RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM BASE EM PEDRA
- *ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m
- *ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 1-CAT.
- *CARGA MECANIZADA E TRANSPORTE DE ENTULHO PARA BOTA-FORA
- *EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA)
- *ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA
- *EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO
- *MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO
- *CANALETA PARA PASSAGEM DE NÍVEL URBANA C/ CONCRETO

RUA HAYANN DE MORAIS DAMASCENO

- *RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA
- *PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO
- *RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/REJUNTAMENTO
- *COMPACTAÇÃO MECÂNICA DO CALÇAMENTO C/ ROLO LISO
- *CARGA MECANIZADA E TRANSPORTE DE ENTULHO PARA BOTA-FORA



Figura 01:
RUA JUAZEIRO



Figura 02:
RUA JUAZEIRO



Figura 03:
RUA JUAZEIRO



Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D



Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar



CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO 1º MEDIÇÃO - CONT. 2025.09.02-0002

Data	Prazo + Aditivo	Prazo decorrido	Prazo restante	Tempo	Estado
10/10/2025	365	35	330	BOM	sexta-feira

RUA JUAZEIRO

- *RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM BASE EM PEDRA
- *ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m
- *ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 1-CAT.
- *CARGA MECANIZADA E TRANSPORTE DE ENTULHO PARA BOTA-FORA
- *EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA)
- *ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA
- *EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO
- *MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO

RUA HAYANN DE MORAIS DAMASCENO

- *RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA
- *PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO
- *RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/REJUNTAMENTO
- *COMPACTAÇÃO MECÂNICA DO CALÇAMENTO C/ ROLO LISO
- *CARGA MECANIZADA E TRANSPORTE DE ENTULHO PARA BOTA-FORA
- *LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA


Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D


Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar



CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO 1º MEDIÇÃO - CONT. 2025.09.02-0002

Data	Prazo + Aditivo	Prazo decorrido	Prazo Restante	Tempo	Dia da semana
11/10/2025	365	36	329	BOM	sábado

RUA JUAZEIRO

- *EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO
- *TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE
- *PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)
- *EMULSÃO ASFÁLTICA RR 1C
- *TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE
- *TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO
- *LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar



CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO 1º MEDIÇÃO - CONT. 2025.09.02-0002

Data	Prazo + Aditivo	Prazo decorrido	Prazo Restante	Tempo	Dia da semana
12/10/2025	365	37	328	BOM	domingo

DESCANSO REMUNERADO

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar



CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO 1º MEDIÇÃO - CONT. 2025.09.02-0002

Data	Prazo + Aditivo	Prazo decorrido	Prazo Restante	Tempo	Plano
13/10/2025	365	38	327	BOM	segunda-feira

RUA EDGAR ALVINO LEITE

- *EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO
- *TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE
- *PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)
- *EMULSÃO ASFÁLTICA RR 1C
- *TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE
- *TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO
- *LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

RUA JUAZEIRO

- *RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM BASE EM PEDRA
- *ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m
- *ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 1-CAT.
- *CARGA MECANIZADA E TRANSPORTE DE ENTULHO PARA BOTA-FORA
- *EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA)
- *EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO
- *MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO




Figura 01:
RUA JUAZEIRO



Figura 02:
RUA JUAZEIRO



Figura 03:
RUA JUAZEIRO

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar



CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO 1º MEDIÇÃO - CONT. 2025.09.02-0002

Data	Prazo + Aditivo	Prazo decorrido	Prazo Restante	Tempo	Dia da semana
14/10/2025	365	39	326	BOM	terça-feira

RUA JUAZEIRO

- *RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM BASE EM PEDRA
- *ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m
- *ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 1-CAT.
- *CARGA MECANIZADA E TRANSPORTE DE ENTULHO PARA BOTA-FORA
- *EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA)
- *EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO
- *MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO
- *CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO E LANÇAMENTO
- *FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA
- *ARMADURA DE AÇO CA 50/60

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar



CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO 1º MEDIÇÃO - CONT. 2025.09.02-0002

Data	Prazo + Aditivo	Prazo decorrido	Prazo Restante	Tempo	Estado
15/10/2025	365	40	325	BOM	quarta-feira

RUA JUAZEIRO

- *RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM BASE EM PEDRA
- *ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m
- *ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 1-CAT.
- *CARGA MECANIZADA E TRANSPORTE DE ENTULHO PARA BOTA-FORA
- *EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA)
- *EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO
- *MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO
- *CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO E LANÇAMENTO
- *FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA
- *ARMADURA DE AÇO CA 50/60

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar



CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO 1º MEDIÇÃO - CONT. 2025.09.02-0002

Data	Prazo + Aditivo	Prazo decorrido	Prazo Restante	Tempo	Dia da semana
16/10/2025	365	41	324	BOM	quinta-feira

RUA JUAZEIRO

- *RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM BASE EM PEDRA
- *ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m
- *ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 1-CAT.
- *CARGA MECANIZADA E TRANSPORTE DE ENTULHO PARA BOTA-FORA
- *EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA)
- *EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO
- *MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO
- *CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO E LANÇAMENTO
- *FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA
- *ARMADURA DE AÇO CA 50/60

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

Data	Prazo + Aditivo	Prazo decorrido	Prazo Restante	Tempo	Dia da semana
17/10/2025	365	42	323	BOM	sexta-feira

RUA JUAZEIRO

- *RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM BASE EM PEDRA
- *ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m
- *ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 1-CAT.
- *CARGA MECANIZADA E TRANSPORTE DE ENTULHO PARA BOTA-FORA
- *EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA)
- *EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO
- *MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO
- *CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO E LANÇAMENTO
- *FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA
- *ARMADURA DE AÇO CA 50/60
- *LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA



Figura 01:
RUA JUAZEIRO




Figura 02:
RUA JUAZEIRO



Figura 03:
RUA JUAZEIRO

 Deógenes C. Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 44978-D

 Paulo Adriano de Almeida Magalhães
 Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
 Coral Construtora Rodovalho Alencar



CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO 1º MEDIÇÃO - CONT. 2025.09.02-0002

Data	Prazo + Aditivo	Prazo decorrido	Prazo Restante	Tempo	Dia da semana
18/10/2025	365	43	322	BOM	sábado

DESCANSO REMUNERADO

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar



CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO 1º MEDIÇÃO - CONT. 2025.09.02-0002

Data	Prazo + Aditivo	Prazo decorrido	Prazo Restante	Tempo	Estado
19/10/2025	365	44	321	BOM	domingo

DESCANSO REMUNERADO

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar



CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO 1º MEDIÇÃO - CONT. 2025.09.02-0002

Data	Prazo + Aditivo	Prazo decorrido	Prazo Restante	Tempo	Estado
20/10/2025	365	45	320	BOM	segunda-feira

RUA SANTA ISABEL

- *EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO
- *TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE
- *PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)
- *EMULSÃO ASFÁLTICA RR 1C
- *TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE
- *TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO
- *LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

RUA EVANDRO CARLOS SILVA

- *RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA
- *PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO
- *RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/REJUNTAMENTO
- *COMPACTAÇÃO MECÂNICA DO CALÇAMENTO C/ ROLO LISO
- *CARGA MECANIZADA E TRANSPORTE DE ENTULHO PARA BOTA-FORA
- *LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA



Figura 01:
RUA EVANDRO CARLOS



Figura 02:
RUA EVANDRO CARLOS



Figura 03:
RUA EVANDRO CARLOS

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D


Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar



CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO 1º MEDIÇÃO - CONT. 2025.09.02-0002

Data	Prazo + Aditivo	Prazo decorrido	Prazo Restante	Tempo	Dia da semana
21/10/2025	365	46	319	BOM	terça-feira

SEM SERVIÇOS EXECUTADOS NO DIA (CONTRATO EXECUTADO CONFORME DEMANDA)



Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D



Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

Data	Prazo + Aditivo	Prazo decorrido	Prazo Restante	Tempo	Dia da semana
22/10/2025	365	47	318	BOM	quarta-feira

RUA SGT. JOSE MARCOLINO BRASILEIRO

- *EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO
- *TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE
- *PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)
- *EMULSÃO ASFÁLTICA RR 1C
- *TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE
- *TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO
- *LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

RUA SANTA ISABEL

- *CARGA MECANIZADA DE ENTULHO E TRANSPORTE PARA BOTA FORA
- *CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO E LANÇAMENTO
- *FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA
- *ARMADURA DE AÇO CA 50/60
- *LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA




Figura 01:
RUA SANTA ISABEL



Figura 02:
RUA SANTA ISABEL



Figura 03:
RUA SANTA ISABEL



Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D




Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar



CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO 1º MEDIÇÃO - CONT. 2025.09.02-0002

Data	Prazo + Aditivo	Prazo decorrido	Prazo Restante	Tempo	Dia da semana
23/10/2025	365	48	317	BOM	quinta-feira

SEM SERVIÇOS EXECUTADOS NO DIA (CONTRATO EXECUTADO CONFORME DEMANDA)



Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D



Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar



CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO 1º MEDIÇÃO - CONT. 2025.09.02-0002

Data	Prazo + Aditivo	Prazo decorrido	Prazo Restante	Tempo	Estado
24/10/2025	365	49	316	BOM	sexta-feira

AV. CASTELO BRANCO

RUA MARIA DIVA DE CARVALHO

- *EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO
- *TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE
- *PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)
- *EMULSÃO ASFÁLTICA RR 1C
- *TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE
- *TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO
- *LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA




Figura 01:
RUA MARIA DIVA



Figura 02:
RUA MARIA DIVA



Figura 03:
AV. CASTELO BRANCO

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar



CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO 1º MEDIÇÃO - CONT. 2025.09.02-0002

Data	Prazo + Aditivo	Prazo decorrido	Prazo Restante	Tempo	Dia da semana
25/10/2025	365	50	315	BOM	sábado

DESCANSO REMUNERADO



Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D



Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar



CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO 1º MEDIÇÃO - CONT. 2025.09.02-0002

Data	Prazo + Aditivo	Prazo decorrido	Prazo Restante	Tempo	Dia da semana
26/10/2025	365	51	314	BOM	domingo

DESCANSO REMUNERADO

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar



CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO 1º MEDIÇÃO - CONT. 2025.09.02-0002

Data	Prazo + Aditivo	Prazo decorrido	Prazo Restante	Tempo	Dia da semana
27/10/2025	365	52	313	BOM	segunda-feira

AV. CARLOS CRUZ

*CARGA MECANIZADA DE ENTULHO E TRANSPORTE PARA BOTA FORA

*CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO E LANÇAMENTO

*LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar

Data	Prazo + Aditivo	Prazo decorrido	Prazo Restante	Tempo	Dia da semana
28/10/2025	365	53	312	BOM	terça-feira

AV. AILTON GOMES

- *RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM BASE EM PEDRA
- *CARGA E TRANSPORTE ATÉ 5KM DE REVESTIMENTO BETUMINOSO DEMOLIDO
- *CARGA MECANIZADA DE TERRA E TRANSPORTE PARA BOTA FORA
- *CARGA MECANIZADA DE ENTULHO E TRANSPORTE PARA BOTA FORA
- *CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO E LANÇAMENTO
- *FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA
- *ARMADURA DE AÇO CA 50/60
- *LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA



Figura 01:
AV. AILTON GOMES



Figura 02:
AV. AILTON GOMES



Figura 03:
AV. AILTON GOMES

 Deógenes C. Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 44979-D

 Paulo Adriano de Almeida Magalhães
 Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
 Coral Construtora Rodovalho Alencar

Data 29/10/2025	Prazo + Aditivo 365	Prazo decorrido 54	Prazo Restante 311	Tempo BOM	Dia da semana quarta-feira
---------------------------	-------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------	--------------------------------------

RUA VICENCIA MARIA FEITOSA

- *RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA
- *RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA
- *ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m
- *CARGA MECANIZADA E TRANSPORTE DE ENTULHO PARA BOTA-FORA
- *MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO
- *CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO E LANÇAMENTO
- *FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA
- *ARMADURA DE AÇO CA 50/60
- *TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6")
- *LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

RUA JOSÉ TEODORO DO NASCIMENTO

- *ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m
- *REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO
- *PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO
- *MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO
- *EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO
- *CARGA MECANIZADA E TRANSPORTE DE ENTULHO PARA BOTA-FORA





Figura 01:
RUA VICENCIA MARIA



Figura 02:
RUA VICENCIA MARIA



Figura 03:
RUA VICENCIA MARIA


 Deógenes C. Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 44979-D


 Paulo Adriano de Almeida Magalhães
 Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
 Coral Construtora Rodovalho Alencar

Data	Prazo + Aditivo	Prazo decorrido	Prazo Restante	Tempo	Dia da semana
30/10/2025	365	55	310	BOM	quinta-feira

AV. AILTON GOMES
RUA PADRE CICERO
RUA SANTA ROSA

AV. JOAQUIM ROMÃO BATISTA

- *EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO
- *TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE
- *PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)
- *EMULSÃO ASFÁLTICA RR 1C
- *TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE
- *TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO
- *LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

RUA JOSÉ TEODORO DO NASCIMENTO

- *ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m
- *REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO
- *PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO
- *MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO
- *EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO
- *CARGA MECANIZADA E TRANSPORTE DE ENTULHO PARA BOTA-FORA



Figura 01:
RUA PADRE CICERO



Figura 02:
RUA PADRE CICERO



Figura 03:
RUA PADRE CICERO



 Deógenes C. Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 44979-D



 Paulo Adriano de Almeida Magalhães
 Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
 Coral Construtora Rodovalho Alencar



CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO 1º MEDIÇÃO - CONT. 2025.09.02-0002

Data	Prazo + Aditivo	Prazo decorrido	Prazo Restante	Tempo	Dia da semana
31/10/2025	365	56	309	BOM	sexta-feira

RUA DOM PEDRO II

RUA NOSSA SENHORA DO CARMO

RUA SÃO BENEDITO

- *EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO
- *TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE
- *PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)
- *EMULSÃO ASFÁLTICA RR 1C
- *TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE
- *TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO
- *LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

RUA JOSÉ TEODORO DO NASCIMENTO

- *ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m
- *REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO
- *PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO
- *MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO
- *EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO
- *CARGA MECANIZADA E TRANSPORTE DE ENTULHO PARA BOTA-FORA
- *LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA




Figura 01:
RUA JOSÉ TEODORO



Figura 02:
RUA JOSÉ TEODORO



Figura 03:
RUA JOSÉ TEODORO

Deógenes C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 44979-D

Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA - CE 8966 - D
Coral Construtora Rodovalho Alencar



CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA

CONTRATO Nº 2025.09.02-0002

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DE SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.

DOCUMENTAÇÃO ANEXA:

- PCMSO
- PGR

1º MEDIÇÃO

R\$ 366.580,69

AV. SEN. VIRGÍLIO TÁVORA, 1701 – SALA 408
FONE/FAZ (85) 3261 – 0915
CNPJ 07.195.191/0001-33 – CGF 06.002744-4
CEP 60170-251 – Aldeota – Fortaleza - CE

PCMSO

PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL



JUAZEIRO DO NORTE-CE; 04/09/2025 à 03/09/2027



PCMSO
PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO E SAÚDE OCUPACIONAL



**SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO
E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM DIVERSAS
LOCALIDADES, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE JUAZEIRO DO
NORTE/CE.**

CONTRATO N° 2025.09.02-0002

RESPONSÁVEL TÉCNICO

KELLYANE CUNHA DE MIRANDA
Médica Responsável pelo PCMSO
CPF: 688.507.513-20
CRM: 12039

Sumário

1. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA.....	4
2. INTRODUÇÃO	5
3. OBJETIVO.....	5
4. RESPONSABILIDADES.....	6
4.1 DO EMPREGADOR.....	6
4.2 DO EMPREGADO.....	6
4.3 MÉDICO COORDENADOR.....	6
5. DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA	7
6. PARÂMETROS PARA APTIDÃO À FUNÇÃO.....	9
7. PRIMEIROS SOCORROS.....	10
8. PROCEDIMENTOS PARA CASO DE ACIDENTE.....	10
9. CAT – COMUNICADO DE ACIDENTE DE TRABALHO	10
10. RELATÓRIO ANUAL	10
11. REGISTRO E ARQUIVO DE INFORMAÇÕES.....	11
12. MÃO DE OBRA.....	12
13. FATORES DE RISCO x EXAMES OCUPACIONAIS x PERIODICIDADE	13
14. ATIVIDADES DO PCMSO	23
15. ATENDIMENTO HOSPITALAR.....	24
16. RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO DOCUMENTO.....	24
17. RESPONSÁVEIS LEGAIS PELO PROGRAMA.....	24

1. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

Razão social: Construtora Rodovalho Alencar LTDA		Nome de fantasia: CORAL	CNPJ: 07.195.191/0001-33
Endereço: AV. Senador Virgílio Távora, N° 1701, Sala 408			CEP: 60.170.251
Bairro: Aldeota	Cidade: Fortaleza		Estado: CE
Telefone: (85) 9.9111-5721		E-mail: ccoralconstrutora@hotmail.com	
C.N.A.E.: 42.11-1	Grau de Risco (NR 4): 4	Ramo de atividade: Construção de Rodovias e Ferrovias	
Total de Trabalhadores: 71	Homens: 69	Mulheres: 02	Menores 18 anos: 00
SESMT: Sim	CIPA: Sim	Número de membros: 11	
Responsável pela Empresa	Nome: Ivo Alencar de Freitas		
	Cargo: Diretor Financeiro		
Responsável Técnico	Nome: Rutherlan Grangeiro Henrique		
	Cargo: Eng° de Segurança do Trabalho		

2. INTRODUÇÃO

O Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) consiste de um conjunto de medidas realizadas no âmbito da saúde e segurança do trabalho, com o intuito de prevenir e controlar agravos de origem ocupacional que estejam afetando ou possam afetar a integridade dos colaboradores. As suas diretrizes estão dispostas na Norma Regulamentadora N° 07, aprovada pela Portaria N° 3.214, de 8/06/78, do Ministério do Trabalho, Redação dada pela Portaria SEPRT n.º 6.734, de 10 de março de 2020.

As ações abrangem avaliações clínicas, exames complementares, decisões técnicas e administrativas, palestras, treinamentos e campanhas de vacinação. Durante a implantação, haverá acompanhamento sistemático da saúde dos colaboradores, conforme especificado no corpo deste documento, podendo ocorrer alteração da estratégia inicialmente proposta sempre que implique em ganho de qualidade de vida.

3. OBJETIVO

- Rastrear e detectar precocemente os agravos à saúde relacionados ao trabalho;
- Detectar possíveis exposições excessivas a agentes nocivos ocupacionais;
- Definir a aptidão de cada empregado para exercer suas funções ou tarefas determinadas;
- Subsidiar a implantação e o monitoramento da eficácia das medidas de prevenção adotadas na organização;
- Subsidiar análises epidemiológicas e estatísticas sobre os agravos à saúde e sua relação com os riscos ocupacionais;
- Subsidiar decisões sobre o afastamento de empregados de situações de trabalho que possam comprometer sua saúde;
- Subsidiar a emissão de notificações de agravos relacionados ao trabalho, de acordo com a regulamentação pertinente;
- Subsidiar o encaminhamento de empregados à Previdência Social;
- Acompanhar de forma diferenciada o empregado cujo estado de saúde possa ser especialmente afetado pelos riscos ocupacionais;
- Subsidiar a Previdência Social nas ações de reabilitação profissional;
- Subsidiar ações de readaptação profissional;
- Controlar da imunização ativa dos empregados, relacionada a riscos ocupacionais, sempre que houver recomendação do Ministério da Saúde.

4. RESPONSABILIDADES

4.1 DO EMPREGADOR

- Aprovar e garantir a execução do PCMSO, bem como zelar pela sua eficácia.
- Garantir os recursos financeiros para a efetiva implementação do PCMSO, inclusive custeando, sem ônus para o servidor, todos os procedimentos relacionados ao Programa.
- Fornecer as informações necessárias à elaboração e execução do PCMSO.
- Convocar os colaboradores para os exames médicos ocupacionais sempre que for necessário (Departamento de Recursos Humanos).
- Garantir a liberação dos servidores para os procedimentos previstos no PCMSO junto ao Médico do Trabalho.
- Exigir dos servidores o cumprimento das solicitações do Médico do Trabalho;
- Emitir Registro de Acidente de Trabalho (Departamento de Recursos Humanos) quando solicitado pelo Médico Coordenador do PCMSO;
- Inexistindo médico do trabalho na localidade o empregador poderá contratar médico de outra especialidade para coordenar o PCMSO.

4.2 DO EMPREGADO

- Colaborar com a execução do PCMSO, constituindo-se ato faltoso a recusa injustificada ao cumprimento do disposto neste Programa;
- Submeter-se aos exames médicos previstos no PCMSO;
- Cumprir as orientações médicas decorrentes da avaliação de sua saúde;
- Cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e medicina do trabalho, inclusive as ordens de serviço expedidas pelo Órgão.
- Comunicar, imediatamente, ao Médico Coordenador, quando acometido por problemas de saúde.

4.3 MÉDICO COORDENADOR

- Coordenar o PCMSO;
- Supervisionar diretamente a execução do PCMSO;
- Sendo verificada a exposição excessiva a agentes listados no Quadro 1 do Anexo I da NR 07, o médico do trabalho responsável pelo PCMSO deve informar o fato aos

responsáveis pelo PGR para reavaliação dos riscos ocupacionais e das medidas de prevenção;

- O médico responsável pelo PCMSO, caso observe inconsistências no inventário de riscos da organização, deve reavaliá-las em conjunto com os responsáveis pelo PGR;
- Dar ciência das doenças ocupacionais ao departamento de Recursos Humanos para que seja emitido Registro de Acidente de Trabalho;
- Prestar esclarecimentos, quando solicitado, sobre os problemas de saúde ocupacional dos servidores, respeitando o princípio ético do sigilo médico;
- Realizar os exames médicos previstos para o PCMSO: admissionais, periódicos, mudança de risco, retorno ao trabalho e demissionais, ou selecionar e orientar profissional médico familiarizado com os princípios da patologia ocupacional e suas causas;
- Zelar pela padronização dos exames médicos ocupacionais a fim de que o servidor tenha o mesmo padrão de atendimento independente da unidade em que estiver lotado;
- Fornecer ao Órgão informações referentes a profissionais e/ou entidades devidamente capacitados, equipados e qualificados para a realização dos exames complementares previstos no PCMSO;
- Solicitar o afastamento do servidor do trabalho ou da exposição ao risco quando constatada doença profissional e relatar quais medidas específicas de controle do fator causal podem ser adotadas.

5. DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA

Os Exames Médicos Ocupacionais tem por objetivo a avaliação.

- Da saúde no aspecto geral;
- Da capacidade laborativa;
- Das possíveis repercussões do trabalho sobre a saúde;

No momento do exame o médico examinador observa a história pregressa do colaborador através de anamnese clínica e ocupacional. Sem descuidar dos aspectos gerais. Especial atenção deve ser dispensada aos seguintes itens:

- Exame dermatológico;
- Exame pulmonar e cardíaco;
- Exame da coluna vertebral;

- Habitualidade do fumo, álcool e drogas;
- Histórico de dores nos membros superiores;
- Teste oftalmológico;
- Exame auditivo (percepção de alterações durante a entrevista)
- Rastreamento e controle de doenças não transmissível, como hipertensão arterial sistêmica, diabetes, dislipidemia e obesidade, bem como comportamentos de riscos tabagismo, Sedentarismo e etilismo;

O PCMSO deve incluir a realização obrigatória dos exames médicos:

- **Admissional:** Deverá ser realizado antes que o trabalhador assuma suas atividades;
- **Periódico:** Deve ser realizado de acordo com os seguintes intervalos:
 - a) Para empregados expostos a riscos ocupacionais identificados e classificados no PGR e para portadores de doenças crônicas que aumentem a susceptibilidade a tais riscos:
 - A cada ano ou a intervalos menores, a critério do médico responsável;
 - De acordo com a periodicidade especificada no Anexo IV desta Norma, relativo a empregados expostos a condições hiperbáricas;
 - b) para os demais empregados, o exame clínico deve ser realizado a cada dois anos.
- **Mudança de Risco:** Deve ser realizado antes da data da mudança quando implicar na exposição a risco diferente ao que estava exposto anteriormente, adequando-se o controle médico aos novos riscos.
- **Retorno ao Trabalho:** O exame clínico deve ser realizado antes que o empregado reassuma suas funções, quando ausente por período igual ou superior a 30 (trinta) dias por motivo de doença ou acidente, de natureza ocupacional ou não;
- **Demissional:** O exame clínico deve ser realizado em até 10 (dez) dias contados do término do contrato, podendo ser dispensado caso o exame clínico ocupacional mais recente tenha sido realizado há menos de:
 - 135 dias, para as organizações graus de risco 1 e 2, e;
 - 90 dias, para as organizações graus de risco 3 e 4.

O ASO deve conter no mínimo.

- Razão social e CNPJ ou CAEPF da organização;
- Nome completo do empregado, o número de seu CPF e sua função;
- Descrição dos perigos ou fatores de risco identificados e classificados no PGR que necessitem de controle médico previsto no PCMSO, ou a sua inexistência;
- Indicação e data de realização dos exames ocupacionais clínicos e complementares a que foi submetido o empregado;
- Definição de apto ou inapto para a função do empregado;
- Nome e número de registro profissional do médico responsável pelo PCMSO, se houver;
- Data, número de registro profissional e assinatura do médico que realizou o exame clínico.

6. PARÂMETROS PARA APTIDÃO À FUNÇÃO

- **Apto:** servidor possuidor de condições de sanidade física e psíquica compatíveis com o desempenho da função proposta.
- **Apto com restrição:** servidor portador de alguma patologia (morbidade) que não o incapacite totalmente para sua atividade (deve obrigatoriamente constar do ASO a discriminação da restrição, incluindo o seu caráter temporário, com fixação de prazo para novo exame médico).
- **Inapto:** O servidor com incapacidade para o desempenho da função proposta será encaminhado ao médico coordenador para análise em conjunto com o médico examinador, quando houver.
- **Causas de Incapacidade em Exames de Saúde Ocupacional.**
 - São consideradas causas de incapacidade: enfermidades, síndromes, deformidades ou alterações, de naturezas congênitas, hereditárias ou adquiridas, capazes de comprometer a segurança e saúde do servidor, interferindo em sua eficiência e capacidade para o trabalho.
 - O parecer conclusivo de incapacidade depender da atividade exercida, cabendo análise do local de trabalho. Faz-se exceção a esta regra os casos de vagas predestinadas às pessoas portadoras de deficiência, conforme determina a Lei nº 8213. As enfermidades, síndromes, deformidades ou alterações supracitadas, serão caracterizadas como causas de incapacidade, definitiva ou temporária, total ou

parcial, a critério dos Médicos Coordenador e Examinador do PCMSO, considerando os respectivos prognósticos e a atividade exercida pelo servidor.

7. PRIMEIROS SOCORROS

Deve ser programado, para cada Base da empresa, treinamento específico em Primeiros Socorros para todos os colaboradores. Efetuado o treinamento, cada base deve ser equipada com material necessário à prestação de primeiros socorros, considerando-se as características da atividade desenvolvida.

- Dois pares de luvas por caixa;
- Um rolo de esparadrapo;
- Dois rolos de atadura de crepe;
- Um frasco de soro fisiológico 0,9% 100ml;
- Três pacotes de compressas de gases;
- Uma tesoura sem ponta.

8. PROCEDIMENTOS PARA CASO DE ACIDENTE

O acidente do trabalho engloba, em sua definição legal, o acidente típico e a doença profissional. A empresa tem obrigação de comunicar o acidente de trabalho às autoridades competentes imediatamente nos casos de morte, ou até o primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência nos demais casos.

9. CAT – COMUNICADO DE ACIDENTE DE TRABALHO

É um Documento básico que deverá estar à disposição dos membros da CIPA, seu preenchimento é obrigatório por Lei. A empresa deverá comunicar o Acidente ao INSS no prazo de 24 horas, a Comunicação deverá ser preenchida em 04 vias: INSS, Empresa, Empregado e Sindicato.

10. RELATÓRIO ANUAL

O Relatório Anual do PCMSO deve ser elaborado ao fim de 12 meses de vigência do mesmo, devendo ser definida data no Cronograma de Ações para sua apresentação e discussão junto com o SESMT e com a participação da CIPA.

Consta do Relatório as atividades realizadas para educação e treinamento dos colaboradores visando à prevenção da doença de natureza ocupacional e ainda:

- Perfil dos colaboradores avaliados;
- Quantitativo de colaboradores acidentados no trabalho ou acometidos por doença ocupacional, com e sem afastamento, com diagnóstico e identificação por setor.

11. REGISTRO E ARQUIVO DE INFORMAÇÕES

Os Atestados de Saúde Ocupacional – ASO devem ficar à disposição da fiscalização do trabalho, arquivado no local de trabalho do colaborador. O Relatório Anual do PCMSO, assim que elaborado, também deve ficar à disposição da fiscalização, arquivado na Empresa. Todos os dados obtidos nos Exames Médicos Ocupacionais tais como resultados das avaliações clínicas e dos exames complementares, as conclusões e as condutas médicas, devem ser registradas de forma legível em prontuário individual do colaborador, o qual ficará sobre responsabilidade do Médico Coordenador, devendo permanecer guardado por período mínimo de 20 anos.

12. MÃO DE OBRA

SETOR	GHE	FUNCAO	CBO
ADMINISTRAÇÃO MISSAO VELHA	ABASTECIMENTO	ENCARREGADO DE POSTO DE COMBUSTIVEL	5211-35
	ADMINISTRAÇÃO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	4110-10
		AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	4110-05
		TECNÓLOGO EM TOPOGRAFIA E ESTRADAS	2142-80
ALMOXARIXADO	ALMOXARIFADO	ALMOXARIFE	4141-05
		AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	4141-05
ASFALTO	ACABADORA	MESISTA DE ACABADORA	7151-35
		OPERADOR DE ACABADORA	7151-35
	ASFALTO	RASTELEIRO	7151-40
		SERVENTE DE OBRAS	7170-20
	COMPACTAÇÃO	OPERADOR DE ROLO	7151-10
	SUPERVISÃO DE ASFALTO	APONTADOR	4142-05
		ENCARREGADO DE OBRAS	9922-05
ENGENHARIA	ENGENHARIA	ASSISTENTE DE OBRAS	4110-10
		ENGENHEIRO CIVIL	2142-05
IMPRIMAÇÃO	IMPRIMAÇÃO	IMPRIMADOR	7151-40
	TRANSPORTE	MOTORISTA DE ESPARGIDOR	7825-10
LABORATORIO	LABORATORIO	AUX. LABORATORISTA	3011-10
		LABORATORISTA	3011-10
		MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE	7823-05
OBRAS	MAO DE OBRA	PEDREIRO	7152-10
		SERVENTE DE OBRAS	7170-20
	MÁQUINAS SIMPLES	BETONEIRO	7154-05
	SUPERVISAO DE OBRAS	APONTADOR	4142-05
		ENCARREGADO DE OBRAS	9922-05
TRANSPORTE	TRANSPORTE PESADO	MOTORISTA CAMINHAO 2 EIXOS	7825-10
		MOTORISTA CARRETEIRO	7825-10
		MOTORISTA DE CAMINHÃO-BASCULANTE TRUK	7825-10
PINTURA DE ASFALTO	TRANSPORTE	MOTORISTA DE CAMINHÃO-BASCULANTE TRUK	7825-10
	PINTURA	PINTOR	7233-30
		SERVENTE DE OBRAS	7170-20
SESMT	ALMOXARIFADO	AUX. DE TÉCNICO EM SEGURANÇA	3516-05
	SAUDE	MÉDICO DO TRABALHO	2251-40
	SESMT	ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	2149-15
		TÉCNICO EM SEGURANÇA NO TRABALHO	3516-05
USINAS	MANUTENÇÃO	TEC. DE MANUTENÇÃO DE USINA	9113-25
	OPERACIONAL	OPERADOR DE USINA DE ASFALTO	7151-40
	USINAS	MACARIQUEIRO	7243-20
		SERVENTE DE OBRAS	7170-20

13. FATORES DE RISCO x EXAMES OCUPACIONAIS x PERIODICIDADE

SETOR: ADMINISTRAÇÃO MISSÃO VELHA		GHE: ABASTECIMENTO							TOTAL DE COLABORADORES: 01		
Encarregado de Posto de Combustível.											
FATOR DE RISCO	EXAME	ADMISSIONAL	PERIÓDICO						DEMISSIONAL	MUDANÇA DE RISCO	RETORNO AO TRABALHO
			TM	SM	A	B	T	Q			
Atropelamento; Incêndio e explosão; Movimentos repetitivos; Hidrocarbonetos.	Exame clínico	X			X				X		X
	Espirometria	X				X				X	
	Hemograma	X				X			X	X	
Legenda: AD = Admissional, TM = Trimestral, SM = Semestral, A = Anual, B = Bienal, T = Trienal, Q = Quinquenal.											

SETOR: ADMINISTRAÇÃO MISSÃO VELHA				GHE: ADMINISTRAÇÃO						TOTAL DE COLABORADORES: 03		
Assistente Administrativo; Auxiliar de Escritório; Tecnólogo em Topografia e Estradas.												
FATOR DE RISCO	EXAME	ADMISSIONAL	PERIÓDICO						DEMISSIONAL	MUDANÇA DE RISCO	RETORNO AO TRABALHO	
			TM	SM	A	B	T	Q				
Movimentos repetitivos	Exame clínico	X				X			X	X	X	
Legenda: AD = Admissional, TM = Trimestral, SM = Semestral, A = Anual, B = Bienal, T = Trienal, Q = Quinquenal.												

SETOR: ALMOXARIFADO		GHE: ALMOXARIFADO						TOTAL DE COLABORADORES: 02			
Almoxarife; Auxiliar de Almoxarifado											
FATOR DE RISCO	EXAME	ADMISSIONAL	PERIÓDICO						DEMISSIONAL	MUDANÇA DE RISCO	RETORNO AO TRABALHO
			TM	SM	A	B	T	Q			
Queda de objeto; Movimentos repetitivos; Calor.	Exame clínico	X				X			X	X	
Legenda: AD = Admissional, TM = Trimestral, SM = Semestral, A = Anual, B = Bienal, T = Trienal, Q = Quinquenal.											



CORAL

PCMSO

PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL



SETOR: ASFALTO		GHE: ACABADORA						TOTAL DE COLABORADORES: 02			
Mesista de Acabadora; Operador de Acabadora											
FATOR DE RISCO	EXAME	ADMISSIONAL	PERIÓDICO						DEMISSIONAL	MUDANÇA DE RISCO	RETORNO AO TRABALHO
			TM	SM	A	B	T	Q			
Abalroamento e colisão; Postura inadequada; Calor; Radiação não ionizante; Ruído; Vibração de corpo inteiro; Hidrocarbonetos; Etanol.	Exame clínico	X			X				X		X
	Audiometria	X			X				X		
	Espirometria	X					X				X
	Hemograma	X					X		X		
Legenda: AD = Admissional, TM = Trimestral, SM = Semestral, A = Anual, B = Bienal, T = Trienal, Q = Quinquenal.											

SETOR: ASFALTO		GHE: ASFALTO						TOTAL DE COLABORADORES: 14			
Rasteleiro; Servente de Obras											
FATOR DE RISCO	EXAME	ADMISSIONAL	PERIÓDICO						DEMISSIONAL	MUDANÇA DE RISCO	RETORNO AO TRABALHO
			TM	SM	A	B	T	Q			
Abalroamento e colisão; Postura inadequada; Calor; Radiação não ionizante; Ruído; Hidrocarbonetos; Etanol.	Exame clínico	X			X				X		X
	Audiometria	X			X				X		
	Espirometria	X				X				X	
	Hemograma	X					X			X	
Legenda: AD = Admissional, TM = Trimestral, SM = Semestral, A = Anual, B = Biental, T = Trienal, Q = Quinquenal.											

SETOR: ASFALTO		GHE: COMPACTAÇÃO						TOTAL DE COLABORADORES: 02			
Operador de Rolo											
FATOR DE RISCO	EXAME	ADMISSIONAL	PERIÓDICO						DEMISSIONAL	MUDANÇA DE RISCO	RETORNO AO TRABALHO
			TM	SM	A	B	T	Q			
Abalroamento, colisão; Postura inadequada; Calor; Radiação não ionizante; Ruído; Vibração de corpo inteiro.	Exame clínico	X			X				X	X	
	Audiometria	X			X				X	X	
Legenda: AD = Admissional, TM = Trimestral, SM = Semestral, A = Anual, B = Bienal, T = Trienal, Q = Quinquenal.											

SETOR: ASFALTO		GHE: SUPERVISÃO DE ASFALTO							TOTAL DE COLABORADORES: 04		
Apontador; Encarregado de Obras											
FATOR DE RISCO	EXAME	ADMISSIONAL	PERIÓDICO						DEMISSIONAL	MUDANÇA DE RISCO	RETORNO AO TRABALHO
			TM	SM	A	B	T	Q			
Atropelamento; Radiação não ionizante.	Exame clínico	X				X			X		X
Legenda: AD = Admissional, TM = Trimestral, SM = Semestral, A = Anual, B = Bienal, T = Trienal, Q = Quinquenal.											

SETOR: ENGENHARIA		GHE: ENGENHARIA						TOTAL DE COLABORADORES: 02			
Assistente de Obras; Engenheiro Civil											
FATOR DE RISCO	EXAME	ADMISSIONAL	PERIÓDICO						DEMISSIONAL	MUDANÇA DE RISCO	RETORNO AO TRABALHO
			TM	SM	A	B	T	Q			
Atropelamento; Movimentos repetitivos; Radiação não ionizante.	Exame clínico	X				X			X	X	X
Legenda: AD = Admissional, TM = Trimestral, SM = Semestral, A = Anual, B = Bienal, T = Trienal, Q = Quinquenal.											



PCMSO

PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL



SETOR: IMPRIMAÇÃO		GHE: IMPRIMAÇÃO						TOTAL DE COLABORADORES: 01			
Imprimador											
FATOR DE RISCO	EXAME	ADMISSIONAL	PERÍODICO						DEMISSIONAL	MUDANÇA DE RISCO	RETORNO AO TRABALHO
			TM	SM	A	B	T	Q			
Atropelamento Incêndio e explosão Postura inadequada Calor Radiação não ionizante Ruído Etanol Hidrocarbonetos	Exame clínico	X			X				X		X
	Hemograma	X				X			X		
	Audiometria	X				X			X		
	Espirometria	X					X				X
Legenda: AD = Admissional, TM = Trimestral, SM = Semestral, A = Anual, B = Bienal, T = Trienal, Q = Quinquenal.											

SETOR: IMPRIMAÇÃO		GHE: TRANSPORTE						TOTAL DE COLABORADORES: 01				
Motorista de Espargidor												
FATOR DE RISCO	EXAME	ADMISSIONAL	PERÍODICO						DEMISSIONAL	MUDANÇA IE RISCO	RETORNO AO TRABALHO	
			TM	SM	A	B	T	Q				
Abalroamento e colisão; Incêndio e explosão; Postura inadequada.	Exame clínico	X			X				X		X	
	Eletrocardiograma	X			X					X	X	
	Acuidade Visual	X					X			X		
	Glicose	X			X					X	X	
Legenda: AD = Admissional, TM = Trimestral, SM = Semestral, A = Anual, B = Bienal, T = Trienal, Q = Quinquenal.												



PCMSO

PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL



SETOR: LABORATÓRIO		GHE: LABORATÓRIO						TOTAL DE COLABORADORES: 03			
Auxiliar de Laboratório; Laboratorista; Motorista de Veículos Leve											
FATOR DE RISCO	EXAME	ADMISSIONAL	PERIÓDICO						DEMISSIONAL	MUDANÇA DE RISCO	RETORNO AO TRABALHO
			TM	SM	A	B	T	Q			
Atropelamento Radiação não ionizante Ruído Vapores Orgânicos	Exame clínico	X			X				X		X
	Hemograma	X				X				X	X
	Audiometria	X				X				X	X
Legenda: AD = Admissional, TM = Trimestral, SM = Semestral, A = Anual, B = Bienal, T = Trienal, Q = Quinquenal.											

SETOR: OBRAS		GHE: MÃO DE OBRA						TOTAL DE COLABORADORES: 10			
Pedreiro, Servente de Obras											
FATOR DE RISCO	EXAME	ADMISSIONAL	PERIÓDICO						DEMISSIONAL	MUDANÇA IE RISCO	RETORNO AO TRABALHO
			TM	SM	A	B	T	Q			
Contato com ferramentas e equipamentos cortantes/ Pontiagudos; Postura inadequada; Radiação não ionizante; Contato com cimento; Poeiras respiráveis.	Exame clínico	X		X					X		X
	Espirometria	X				X				X	
	RX de Tórax (Sílica)*	X								X	
	* CLSC <= 10% LEO - RX na admissão somente.										
Legenda: AD = Admissional, TM = Trimestral, SM = Semestral, A = Anual, B = Bienal, T = Trienal, Q = Quinquenal.											



PCMSO

PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL



SETOR: OBRAS		GHE: MÁQUINAS SIMPLES						TOTAL DE COLABORADORES: 01				
Betoneiro												
FATOR DE RISCO	EXAME	ADMISSIONAL	PERIÓDICO						DEMISSIONAL	MUDANÇA DE RISCO	RETORNO AO TRABALHO	
			TM	SM	A	B	T	Q				
Contato com partes móveis e de transmissão de força; Postura inadequada; Radiação não ionizante; Contato com cimento; Poeiras respiráveis; Ruído.	Exame clínico	X			X				X		X	
	Audiometria	X			X				X			
	Espirometria	X				X						
	RX de Tórax (Silica)*	X								X		
* 10% LEO < CLSC < 50% LEO - RX na admissão, a cada 5 anos de exposição até os 15 anos, e, após, a cada 3 anos.												
Legenda: AD = Admissional, TM = Trimestral, SM = Semestral, A = Anual, B = Biental, T = Trienal, Q = Quinquenal												

SETOR: OBRAS		GHE: SUPERVISÃO DE OBRAS					TOTAL DE COLABORADORES: 02			
Apontador; Encarregado de Obras										
FATOR DE RISCO	EXAME	ADMISSIONAL	PERIÓDICO					DEMISSIONAL	MUDANÇA DE RISCO	RETORNO AO TRABALHO
			TM	SM	A	B	T			
Atropelamento Radiação não ionizante	Exame clínico	X				X		X	X	
Legenda: AD = Admissional, TM = Trimestral, SM = Semestral, A = Anual, B = Bienal, T = Trienal, Q = Quinquenal										



PCMSO

PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL



SETOR: OBRAS		GHE: TRANSPORTE PESADO						TOTAL DE COLABORADORES: 06			
Motorista de Caminhão Dois Eixos, Motorista Carreteiro, Motorista de Caminhão Basculante Truk											
FATOR DE RISCO	EXAME	ADMISSIONAL	PERIÓDICO						DEMISSIONAL	MUDANÇA DE RISCO	RETORNO AO TRABALHO
			TM	SM	A	B	T	Q			
Colisão, e tombamento; Possível toque do veículo com redes elétricas; Postura inadequada; Radiação não ionizante.	Exame clínico	X			X				X		X
	Eletrocardiograma	X			X					X	X
	Acuidade Visual	X					X			X	
	Glicose	X			X					X	X
Legenda: AD = Admissional, TM = Trimestral, SM = Semestral, A = Anual, B = Biental, T = Trienal, Q = Quinquenal.											

SETOR: PINTURA DE ASFALTO			GHE: TRANSPORTE					TOTAL DE COLABORADORES: 01		
Motorista de Caminhão Basculante Truck										
FATOR DE RISCO	EXAME	ADMISSIONAL	PERIÓDICO					DEMISSIONAL	MUDANÇA DE RISCO	RETORNO AO TRABALHO
			TM	SM	A	B	T			
Abalroamento e colisão; Postura inadequada; Radiação não ionizante; Ruído.	Exame clínico	X			X			X		X
	Audiometria	X			X			X		
	Eletrocardiograma	X			X				X	X
	Acuidade Visual	X				X			X	
	Glicose	X			X				X	X
Legenda: AD = Admissional, TM = Trimestral, SM = Semestral, A = Anual, B = Bienal, T = Trienal, Q = Quinquenal										



PCMSO

PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL



SETOR: PINTURA DE ASFALTO		GHE: PINTURA										TOTAL DE COLABORADORES: 04
FATOR DE RISCO		EXAME	ADMISSIONAL	PERIÓDICO						DEMISSIONAL	MUDANÇA DE RISCO	RETORNO AO TRABALHO
				TM	SM	A	B	T	Q			
Atropelamento; Postura inadequada; Radiação não ionizante; Ruído; Vapores Orgânicos abaixo LQ.	Exame clínico		X			X				X	X	X
	Audiometria		X			X				X	X	
	Espirometria		X				X				X	
Legenda: AD = Admissional, TM = Trimestral, SM = Semestral, A = Anual, B = Bienal, T = Trienal, Q = Quinquenal												

SETOR: SESMT		GHE: ALMOXARIFADO							TOTAL DE COLABORADORES: 01		
Auxiliar de Técnico em Segurança											
FATOR DE RISCO	EXAME	ADMISSIONAL	PERIÓDICO					DEMISSIONAL	MUDANÇA DE RISCO	RETORNO AO TRABALHO	
			TM	SM	A	B	T				Q
Queda de objeto.	Exame clínico	X				X		X	X	X	
Legenda: AD = Admissional, TM = Trimestral, SM = Semestral, A = Anual, B = Bienal, T = Trienal, Q = Quinquenal											

SETOR: SESMT		GHE: SAÚDE					TOTAL DE COLABORADORES: 01				
Médico do Trabalho											
FATOR DE RISCO	EXAME	ADMISSIONAL	PERIÓDICO					DEMISSIONAL	MUDANÇA DE RISCO	RETORNO AO TRABALHO	
			TM	SM	A	B	T				Q
Vírus e bactérias.	Exame clínico	X				X			X	X	
Legenda: AD = Admissional, TM = Trimestral, SM = Semestral, A = Anual, B = Bienal, T = Trienal, Q = Quinquenal											



PCMSO

PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL



SETOR: SESMT		GHE: SESMT					TOTAL DE COLABORADORES: 02			
Engenheiro de Segurança do Trabalho, Técnico em Segurança do Trabalho										
FATOR DE RISCO	EXAME	ADMISSÃO	PERIÓDICO					DEMISSÃO	MUDANÇA DE RISCO	RETORNO AO TRABALHO
			TM	SM	A	B	T			
Atropelamento e colisão; Movimentos repetitivos; Radiação não ionizante.	Exame clínico	X				X		X	X	X
Legenda: AD = Admissional, TM = Trimestral, SM = Semestral, A = Anual, B = Biental, T = Trienal, Q = Quinquenal										

SETOR: USINAS		GHE: MANUTENÇÃO						TOTAL DE COLABORADORES: 01			
Técnico em Manutenção de Usinas											
FATOR DE RISCO	EXAME	ADMISSIONAL	PERIÓDICO						DEMISSIONAL	MUDANÇA DE RISCO	RETORNO AO TRABALHO
			TM	SM	A	B	T	Q			
Trabalho em altura; Trabalho em espaço confinado; Queda de objetos; Postura inadequada; Radiação não ionizante; Ruído; Calor; Hidrocarbonetos.	Exame clínico	X			X				X		X
	Audiometria	X			X				X		
	Hemograma	X					X		X		
	Eletrcardiograma	X				X					X
	Acuidade Visual	X						X			
	Glicose	X						X			
Legenda: AD = Admissional, TM = Trimestral, SM = Semestral, A = Anual, B = Biental, T = Trienal, Q = Quinquenal											



PCMSO

PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL



SETOR: USINAS		GHE: OPERACIONAL						TOTAL DE COLABORADORES: 01			
Operador de Usina de Asfalto											
FATOR DE RISCO	EXAME	ADMISSÃO	PERIÓDICO						DEMISSÃO	MUDANÇA DE RISCO	RETORNO AO TRABALHO
			TM	SM	A	B	T	Q			
Atropelamento; Radiação não ionizante	Exame clínico	X				X			X		X
Legenda: AD = Admissional, TM = Trimestral, SM = Semestral, A = Anual, B = Biental, T = Trienal, Q = Quinquenal											

SETOR: USINAS		GHE: USINAS						TOTAL DE COLABORADORES: 06			
Maçariqueiro, Servente de Obras											
FATOR DE RISCO	EXAME	ADMISSÃO	PERIÓDICO						DEMISSÃO	MUDANÇA DE RISCO	RETORNO AO TRABALHO
			TM	SM	A	B	T	Q			
Atropelamento; Incêndio e explosão; Trabalho em altura; Trabalho em espaço confinado; Radiação não ionizante; Ruído; Hidrocarbonetos; Poeiras respiráveis.	Exame clínico	X			X				X		X
	Audiometria	X			X				X		
	Hemograma	X				X					
	Eletrocardiograma	X			X						X
	Acuidade Visual	X				X					
	Glicose	X			X						X
	Espirometria	X				X					
	RX de Tórax (Sílica)*	X			X						X
* RX na admissão e anual.											
Legenda: AD = Admissional, TM = Trimestral, SM = Semestral, A = Anual, B = Biental, T = Trienal, Q = Quinquenal											

14. ATIVIDADES DO PCMSO

AÇÕES PREVENTIVAS	2025 - 2026												RESPONSÁVEL
	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	
Realizações de exames ocupacionais: admissão, periódico, mudança de função, retorno ao trabalho e demissão.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	SESMT
Realizar palestra sobre DST - AIDS.							X						SESMT
Realizar palestra sobre Diabetes e os seus riscos.					X								SESMT
Realizar divulgação do PCMSO para todos os colaboradores.		X											SESMT
Relatório analítico.												X	SESMT


15. ATENDIMENTO HOSPITALAR

UNIDADE DE ATENDIMENTO	CIDADE	TELEFONE
Hospital Geral de Missão Velha	Missão Velha	(88) 3542-1212
Hospital Maternidade São Vicente de Paulo	Barbalha	(88) 3532-7100
HRC - Hospital Regional do Cariri	Juazeiro do Norte	(88) 3566-3600
Hospital e Maternidade São Francisco de Assis	Crato	(88) 3312-4000


16. RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO DOCUMENTO

Dra. Kellyane Cunha de Miranda
CRM: 12039

17. RESPONSÁVEIS LEGAIS PELO PROGRAMA



Ivo Alencar de Freitas
Diretor Financeiro



KELLYANE CUNHA DE MIRANDA
Médica Responsável
CRM: 12039

Juazeiro do Norte – CE, 04 de setembro de 2025.

PGR

PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS



JUAZEIRO DO NORTE-CE; 04/09/2025 à 03/09/2027

**SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA
PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO
EM DIVERSAS LOCALIDADES, POR INTERMÉDIO
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.**

CONTRATO N° 2025.09.02-0002

RESPONSÁVEL TÉCNICO

RUTHERLAN GRANGEIRO HENRIQUE

Eng. De Segurança do Trabalho

CPF: 623.411.893-34

CREA 42874-CE

Sumário

1. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA.....	4
2. INTRODUÇÃO.....	5
3. OBJETIVO	5
4. METODOLOGIA	5
5. RESPONSABILIDADES	5
5.1 DO EMPREGADOR.....	5
5.2 DO EMPREGADO.....	6
5.3 DOS ENGENHEIROS, MESTRE DE OBRAS E ENCARGADOS	6
5.4 DO ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	7
5.5 TÉCNICOS EM SEGURANÇA DO TRABALHO	7
5.6 MÉDICO DO TRABALHO	7
6. AVALIAÇÃO DO RISCO OCUPACIONAL	8
7. MÃO DE OBRA.....	14
8. MÁQUINAS E VEÍCULOS	15
9. FERRAMENTAS	15
10. MEMORIAL DESCRITIVO DOS RISCOS E MEDIDAS PREVENTIVAS.....	16
11. PROTEÇÕES COLETIVAS	50
11.1 GUARDA CORPO.....	50
11.2 ESCADAS DE USO COLETIVO	51
11.3 ESCADAS DE MÃO.....	52
11.4 RAMPAS E PASSARELAS.....	53
11.5 PROTEÇÃO DE ESCAVAÇÕES	54
11.6 LINHA DE VIDA	59
11.7 PROTEÇÕES DE PONTA DE VERGALHÃO.....	60
11.8 SINALIZAÇÃO	61
11.9 PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO.....	62
11.9.1 LOCALIZAÇÃO E DIMENSIONAMENTO DE EXTINTORES.....	63
12. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	64
13. MOVIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAIS.....	65
14. TREINAMENTOS	65
15. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI.....	66
16. CRONOGRAMA DE AÇÕES E DE TREINAMENTOS EDUCATIVOS	67
17. CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	68

1. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

Razão social: Construtora Rodovalho Alencar LTDA		Nome de fantasia: CORAL	CNPJ: 07.195.191/0001-33
Endereço: AV. Senador Virgílio Távora, N° 1701, Sala 408			CEP: 60.170.251
Bairro: Aldeota	Cidade: Fortaleza		Estado: CE
Telefone: (85) 9.9111-5721		E-mail: ccoralconstrutora@hotmail.com	
C.N.A.E.: 42.11-1	Grau de Risco (NR 4): 4	Ramo de atividade: Construção de Rodovias e Ferrovias	
Total de Trabalhadores: 71	Homens: 69	Mulheres: 02	Menores 18 anos: 00
SESMT: Sim	CIPA: Sim	Número de membros: 11	
Responsável pela Empresa	Nome: Ivo Alencar de Freitas		
	Cargo: Diretor Financeiro		
Responsável Técnico	Nome: Rutherlan Grangeiro Henrique		
	Cargo: Eng° de Segurança do Trabalho		

2. INTRODUÇÃO

Este relatório contém o Inventário Geral dos Riscos relacionados às atividades existentes na Construtora Rodovalho Alencar - CORAL, compreendendo todas as categorias de agentes ambientais.

Atende às exigências da Norma Regulamentadora 01, da Portaria 3214 de 08 de junho de 1978 da subsecretária de Inspeção do Trabalho no que diz respeito ao gerenciamento dos riscos ocupacionais, integrando todas as demais normas regulamentadoras no controle dos riscos ocupacionais. O PGR deve está integrado com manuais, planos, procedimentos e outros documentos previstos na legislação de segurança e saúde no trabalho, bem como em códigos de obras ou regulamentos sanitários do Estado ou do Município e acordos sindicais oriundas de convenções e acordos coletivos de trabalho.

Os dados constantes neste relatório servirão de base para a elaboração do Plano de Ação Anual de Segurança e Saúde no Trabalho, que contempla as ações de controle a serem mantidas, implementadas ou melhoradas de acordo com o nível do risco.

As ações previstas neste Documento-Base serão desenvolvidas por unidade operacional, sob responsabilidade do empregador, com a participação dos trabalhadores.

3. OBJETIVO

Garantir um ambiente de trabalho saudável e seguro para seus colaboradores, visando à preservação da saúde e integridade dos trabalhadores, através da antecipação, reconhecimento, avaliação e consequente controle da ocorrência de riscos ocupacionais existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho.

Priorizar e recomendar ações para controlar exposições que representem riscos inaceitáveis e intoleráveis.

4. METODOLOGIA

As análises das condições de trabalho foram realizadas, levando em consideração o ambiente de trabalho, os cargos, funções, a descrição das atividades realizadas, requisitos para cada cargo, bem como, a identificação dos riscos potenciais. Com essas informações em mãos, foi elaborado um plano de ação, voltado para a real necessidade da empresa visando à redução dos seus principais riscos.

5. RESPONSABILIDADES

5.1 DO EMPREGADOR

- a) Cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho;
- b) Informar aos trabalhadores:

- i. Os riscos ocupacionais existentes nos locais de trabalho;
 - ii. As medidas de prevenção adotadas pela empresa para eliminar ou reduzir tais riscos;
 - iii. Os resultados dos exames médicos e de exames complementares de diagnóstico aos quais os próprios trabalhadores forem submetidos;
 - iv. Os resultados das avaliações ambientais realizadas nos locais de trabalho.
- c) Elaborar ordens de serviço sobre segurança e saúde no trabalho, dando ciência aos trabalhadores;
- d) Permitir que representantes dos trabalhadores acompanhem a fiscalização dos preceitos legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho;
- e) Determinar procedimentos que devem ser adotados em caso de acidente ou doença relacionada ao trabalho, incluindo a análise de suas causas;
- f) Disponibilizar à Inspeção do Trabalho todas as informações relativas à segurança e saúde no trabalho;
- g) Implementar medidas de prevenção, ouvidos os trabalhadores, de acordo com a seguinte ordem de prioridade:
- I. Eliminação dos fatores de risco;
 - II. Minimização e controle dos fatores de risco, com a adoção de medidas de proteção coletiva;
 - III. Minimização e controle dos fatores de risco, com a adoção de medidas administrativas ou de organização do trabalho;
 - IV. Adoção de medidas de proteção individual.

5.2 DO EMPREGADO

- a) Cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho, inclusive as ordens de serviço expedidas pelo empregador;
- b) Submeter-se aos exames médicos previstos nas NR;
- c) Colaborar com a organização na aplicação das NR;
- d) Usar o equipamento de proteção individual fornecido pelo empregador.

5.3 DOS ENGENHEIROS, MESTRE DE OBRAS E ENCARREGADOS

- a) Exigir de seus subordinados o uso obrigatório dos equipamentos de proteção individual;
- b) Instruir sua equipe de trabalho sobre as Normas e procedimentos de Segurança para cada serviço a ser executado;
- c) Cumprir e fazer cumprir, rigorosamente, procedimentos de segurança estabelecidos pela Empresa;

- d) Inspecionar as instalações, equipamentos e ferramentas de serviço, providenciando correção das situações irregulares.
- e) Comunicar a ocorrência de acidentes e incidentes, sucedidos na sua área, ao Serviço de Segurança do Trabalho. Investigar suas causas e propor medidas corretivas e preventivas.
- f) Garantir o perfeito funcionamento dos dispositivos de proteção coletivos.

5.4 DO ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

- a) Elaboração e gerenciamento do Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção – PCMAT;
- b) Elaboração dos Laudos Técnicos para fins de Aposentadoria Especial referente ao período de duração da Obra;
- c) Elaboração de relatórios periódicos, bem como dos procedimentos do setor;
- d) Avaliação e proposição de medidas de controle dos riscos no desenvolvimento das atividades da Obra;
- e) Participação nas reuniões gerenciais, com a contratante, terceiros e fornecedores, no sentido de aperfeiçoar as ações preventivistas;
- f) Coordenação das atividades dos Técnicos e Médico do trabalho;
- g) Assessoria da CIPA (quando houver);
- h) Auxílio na elaboração das Análises Preliminares de Risco – APR's;
- i) Auxílio na elaboração das análises de acidentes e incidentes;
- j) Auxílio na avaliação de desempenho de Equipamentos de Proteção Individual e Coletivo.

5.5 TÉCNICOS EM SEGURANÇA DO TRABALHO

- a) Realização de palestras e treinamentos aos empregados e, subcontratados, quando julgar necessário;
- b) Gerenciamento dos Equipamentos de Proteção Individual – EPI's;
- c) Registro e controle da documentação pertinente à área de segurança e saúde;
- d) Inspeções de segurança (frentes de serviços, ambiente de trabalho, áreas de vivência; máquinas, equipamentos, ferramentas e veículos);
- e) Avaliação, projeto e distribuição de material referente à Sinalização de áreas e serviços perigosos;
- f) Autorização e acompanhamento de serviços de grande potencial de risco, supervisionado por engenheiro de segurança.

5.6 MÉDICO DO TRABALHO

- a) Elaboração e gerenciamento do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO;

- b) Exames e avaliações médicas admissionais, periódicas, demissionais, de mudança de função e retorno ao trabalho;
- c) Dar atendimento médico a ocorrências com pouca gravidade;
- d) Acompanhar a evolução dos tratamentos médicos dos acidentados da Obra;
- e) Avaliações de limitação de empregados a determinadas atividades;
- f) Desenvolvimento de campanhas e programas preventivistas em conjunto com o Engenheiro de Segurança do Trabalho;
- g) Elaboração de Laudo Técnico para Aposentadoria Especial, principalmente para os riscos biológicos.

6. AVALIAÇÃO DO RISCO OCUPACIONAL

Severidade (S)

Para a gradação da severidade do possível dano potencial atribui-se um índice de severidade (S) variando de 0 a 3 conforme os critérios genéricos relacionados na Tabela 01 ou os critérios especiais da Tabela 02.

Tabela 01 – Critérios para gradação da severidade do dano (S).

S ÍNDICE DE SEVERIDADE DO DANO	CRITÉRIO UTILIZADO (GENÉRICO)	EXEMPLOS
0 Reversível Leve	Lesão ou doença leve, com efeitos reversíveis levemente prejudiciais.	Ferimentos leves, irritações leves que não implique em afastamento não superior a 15 dias etc.
1 Reversível Severo	Lesão ou doença séria, com efeitos reversíveis severos e prejudiciais.	Irritações sérias, pneumoconiose não fibrogênica, lesão reversível que implique em afastamento superior a 15 dias, etc.
2 Irreversível	Lesão ou doença crítica, com efeitos irreversíveis severos e prejudiciais que podem limitar a capacidade funcional.	PAIR, danos ao sistema nervoso central (SNC), lesões com sequelas que impliquem em afastamentos de longa duração ou em limitações da capacidade funcional.
3 Fatal ou Incapacitante	Lesão ou doença incapacitante ou fatal.	Perda de membros ou órgãos que incapacitem definitivamente para o trabalho, lesões múltiplas que resultem em morte, doenças progressivas potencialmente fatais tais como pneumoconiose fibrogênica, câncer etc.

A gradação da severidade do possível dano (S) também pode ser feita utilizando critérios especiais relacionados com o potencial do perigo em causar possíveis danos, como por exemplo:

- O potencial carcinogênico, mutagênico e teratogênico de agentes químicos e físicos tendo por base a classificação da IARC ou da ACGIH;

- O potencial de agentes químicos causarem possíveis danos locais quando em contato com olhos e pele;
- O valor do TLV (LEO proposto pela ACGIH) para contaminantes atmosféricos, pois quanto menor for o valor do TLV maior será o potencial do agente em causar possíveis danos (ver ACGIH, 2010);
- A classificação em grupos de riscos para Agentes Biológicos e Microrganismos Patogênicos definidos por comitês de Biossegurança.

Tabela 02 – Critérios especiais para gradação da gravidade em função do potencial do perigo causar danos.

S ÍNDICE DE SEVERIDADE DO DANO	CRITÉRIO UTILIZADO				Grupos de Risco de Biossegurança (microrganismos patogênicos)
	Potencial carcinogênico, mutagênico ou teratogênico (Agentes químicos e físicos)	Potencial de danos locais por contato com olhos e pele (Agentes químicos)	TLVs (ACGIH) contaminantes atmosféricos		
			Gás ou Vapor	Particulado	
0 Reversível leve	Agentes sob suspeita de ser carcinogênico, mutagênico ou teratogênico, mas os dados existentes são insuficientes para classificar. (Grupo A4 da ACGIH; Grupo 3 da IARC)	Agente classificado como irritante leve para a pele, olhos e mucosas.	> 500 ppm	>= 10 mg/m³	Agentes do Grupo de Risco 1: risco individual e para a comunidade ausente ou muito baixo.
1 Reversível Severo	Agente carcinogênico, teratogênico ou mutagênico confirmado para animais. (Grupo A3 da ACGIH; Grupo 2B da IARC)	Agente classificado como irritante para mucosas, olhos, pele e sistema respiratório superior.	101 a 500 ppm	> 1 e < 10 mg/m³	Agentes do Grupo de Risco 2: risco individual moderado, baixo risco para a comunidade.
2 Irreversível	Agente carcinogênico, teratogênico ou mutagênico suspeito para seres humanos. (Grupo A2 da ACGIH; Grupo 2A da IARC)	Agente altamente irritante ou corrosivo para mucosas, pele, sistema respiratório e digestivo, resultando em lesões irreversíveis limitantes da capacidade funcional.	11 a 100 ppm	0,1 e <= 1 mg/m³	Agentes do Grupo de Risco 3: alto risco individual, baixo risco para a comunidade.
3 Fatal ou Incapacitante	Agente carcinogênico, teratogênico ou mutagênico confirmado para seres humanos. (Grupo A1 da ACGIH; Grupo 1 da IARC)	Agente com efeito cáustico ou corrosivo severo sobre a pele, mucosa e olhos (ameaça causar perda da visão), podendo resultar em morte ou lesões incapacitantes.	<= 10 ppm	<= 0,1mg/m³	Agentes do Grupo de Risco 3: alto risco individual, alto risco para a comunidade.

Probabilidade (P)

A gradação da probabilidade da ocorrência do possível dano é feita atribuindo-se um índice de probabilidade (P) variando de 0 a 3, cujo significado está relacionado no quadro abaixo:

PROBABILIDADE (P)	PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA DO DANO
0	Altamente improvável
1	Improvável
2	Pouco provável
3	Provável

O índice P é definido utilizando-se várias abordagens ou critérios:

- Definido com base em dados estatísticos de acidentes ou doenças relacionados ao trabalho obtidos ou fornecidos pela empresa ou do setor de atividade quando predominam situações similares;
- Definido a partir do perfil de exposição qualitativo, quando não forem possíveis ou disponíveis dados quantitativos. Quanto maior intensidade, duração e frequência da exposição maior será a probabilidade de ocorrência do possível dano e maior será o valor atribuído a P;
- Definido a partir do perfil de exposição quantitativo baseado no valor do limite de exposição ocupacional. Quanto maior a concentração ou intensidade, duração e frequência da exposição maior será a probabilidade de ocorrência do possível dano e maior será o valor atribuído a P;
- Definido em função do fator de proteção considerando a existência e a adequação de medidas de controle. Quanto mais adequadas e eficazes forem às medidas de controle, menor será o valor atribuído a P.

Critérios para gradação da probabilidade de ocorrência do dano (P).

P ÍNDICE DE PROBABILIDADE	CRITÉRIO UTILIZADO		
	Perfil de exposição qualitativo	Perfil de exposição quantitativo	Fator de proteção
0 Altamente improvável	Contato não frequente com o agente ou contato frequente com baixíssimo potencial em causar lesões.	Exposição inferior a 10% do Limite de Exposição Ocupacional. $E < 10\% \text{ LEO}$.	As medidas de controle existentes são adequadas, eficientes e há garantias de que sejam mantidas em longo prazo.
1 Improvável	Contato frequente com o agente com baixo potencial em causar lesões, ou contato não frequente com o agente com alto potencial em causar lesões.	Exposição estimada entre 10% e 50% do Limite de Exposição Ocupacional. $10\% < E \leq 50\% \text{ LEO}$	As medidas de controle existentes são adequadas e eficientes, mas não há garantias de que sejam mantidas em longo prazo.

2 Pouco provável	Contato frequente com o agente com alto potencial em causar lesões.	Exposição estimada entre 50% e 100% do Limite de Exposição Ocupacional. $50\% < E \leq 100\% \text{ LEO}$	As medidas de controle existentes são adequadas, mas apresentando desvios ou problemas significativos. A eficiência é duvidosa e não há garantias de manutenção adequada.
3 Provável	Contato frequente com o agente com potencial elevadíssimo em causar lesões.	Exposição estimada acima do Limite de Exposição Ocupacional $E > 100\% \text{ LEO}$	Medidas de controle inexistentes ou as medidas existentes são reconhecidamente inadequadas.

Atenuação de EPIs para exposição a contaminantes atmosféricos e ruído.

Se a exposição aos agentes químicos e físicos for avaliada como excessiva, isto é, maior que o limite de exposição permitido, ou mesmo acima do nível de ação, pode-se definir o índice de probabilidade de ocorrência do possível dano estimado como 01, 02 ou 03 por julgamento profissional do avaliador, conforme o grau de adequação do EPI ao tipo de exposição.

Avaliação do Risco

Estimar e definir a categoria de cada risco, a partir da combinação dos valores atribuídos para a severidade (S) e probabilidade (P) do dano, utilizando a matriz apresentada na Tabela 03, que define a categoria de risco resultante dessa combinação. SEVERIDADE

Tabela 03 – Matriz de risco para estimar a categoria do risco

MATRIZ DE RISCO (S X P)		PROBABILIDADE			
		0 Altamente Improvável ($E < 0,1 \text{ LEO}$)	1 Improvável ($E = 0,1 \text{ a } 0,5$)	2 Pouco Provável ($E = 0,5 \text{ a } 1,0$)	3 Provável ($E > \text{LEO}$)
SEVERIDADE	0 Reversível Leve	RISCO IRRELEVANTE	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO
	1 Reversível Severo	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO
	2 Irreversível, Severo	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO ALTO
	3 Fatal ou Incapacitante	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO ALTO	RISCO CRÍTICO

Incerteza da avaliação do risco

Estimar a incerteza da avaliação do risco por julgamento profissional tendo como base as informações relevantes disponíveis e os critérios da Tabela 4. Registrar no campo correspondentes o índice 0 para certa, 1 para incerta ou 2 se a avaliação feita for considerada altamente incerta.

Informações relevantes para julgar a incerteza:

- A atividade foi observada?
- Dados de monitoramento da exposição são disponíveis?
- Há limites de exposição ocupacional (LEO) bem estabelecidos?
- A frequência e duração da atividade são conhecidas?
- Informações sobre a variabilidade das exposições são disponíveis?
- Existem informações sobre como práticas de trabalho contribuem para as exposições?

Tabela 04 – Critérios para avaliar incerteza da avaliação do risco

INCERTEZA	DESCRIÇÃO	CRITÉRIOS
0	CERTA A estimativa da probabilidade e os danos à saúde são conhecidos e bem compreendidos. O avaliador tem confiança na aceitabilidade do julgamento.	Estimativa baseada em dados quantitativos confiáveis para agentes cujos efeitos à saúde são bem conhecidos ou dados qualitativos objetivos.
1	INCERTA Existe informação suficiente para fazer um julgamento, mas a obtenção de informações adicionais é desejável para avaliar a exposição.	Estimativa da exposição feita com base em modelagem ou analogia com ambientes semelhantes para os quais existem dados seguros ou medições de caráter exploratório cujos dados são insuficientes.
2	ALTAMENTE INCERTA O julgamento de aceitabilidade foi feito na ausência de informação significativa sobre os perfis de exposição e/ou efeitos sobre a saúde.	A estimativa da exposição foi feita apenas com base em dados qualitativos subjetivos ou os efeitos nocivos sobre a saúde ainda não estão suficientemente claros.

Definição de ações necessárias

Será determinada conforme as exigências previstas em Normas Regulamentadoras e nos dispositivos legais, sendo que para cada risco será indicado à categoria do risco ocupacional, determinado pela combinação da probabilidade e severidade das possíveis lesões ou agravos à saúde dos trabalhadores, levando-se em conta as possíveis associações dos riscos existentes no ambiente.

Monitoramento

M0 - Monitoramento periódico não necessário quando:

- Risco Irrelevante
- Risco Baixo.

M1 – Monitoramento bienal necessário quando:

- Risco Médio.

M2 – Monitoramento anual necessário quando:

- Risco Alto.

M3 – Monitoramento semestral necessário quando:

- Risco Crítico.

M4 - Monitorar após adotar medidas de controle propostas.

Monitoramento em caso de risco de acidentes:

Serão realizadas inspeções com preenchimento de checklist específicos para cada situação, sejam, máquinas, equipamentos ou no ambiente de trabalho conforme as exigências previstas em Normas Regulamentadoras;

Será determinada de acordo com a complexidade da situação uma periodicidade para realização da inspeção através do preenchimento do checklist;

Caso o risco não seja sanado conforme prazo estabelecido no checklist, será aberta uma não conformidade para encaminhamento à direção da empresa.

Monitoramento em caso de risco ergonômico:

Deverá seguir as orientações contidas na Análise Ergonômica do Trabalho - AET, que deverá ser elaborada por profissional habilitado e com proficiência no assunto.

7. MÃO DE OBRA

SETOR	GHE	FUNCAO	CBO
ADMINISTRAÇÃO JUAZEIRO DO NORTE	ABASTECIMENTO	ENCARREGADO DE POSTO DE COMBUSTIVEL	5211-35
	ADMINISTRAÇÃO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	4110-10
		AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	4110-05
		TECNÓLOGO EM TOPOGRAFIA E ESTRADAS	2142-80
ALMOXARIXADO	ALMOXARIFADO	ALMOXARIFE	4141-05
		AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	4141-05
ASFALTO	ACABADORA	MESISTA DE ACABADORA	7151-35
		OPERADOR DE ACABADORA	7151-35
	ASFALTO	RASTELEIRO	7151-40
		SERVENTE DE OBRAS	7170-20
	COMPACTAÇÃO	OPERADOR DE ROLO	7151-10
	SUPERVISÃO DE ASFALTO	APONTADOR	4142-05
		ENCARREGADO DE OBRAS	9922-05
ENGENHARIA	ENGENHARIA	ASSISTENTE DE OBRAS	4110-10
		ENGENHEIRO CIVIL	2142-05
IMPRIMAÇÃO	IMPRIMAÇÃO	IMPRIMADOR	7151-40
	TRANSPORTE	MOTORISTA DE ESPARGIDOR	7825-10
LABORATORIO	LABORATORIO	AUX. LABORATORISTA	3011-10
		LABORATORISTA	3011-10
		MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE	7823-05
OBRAS	MAO DE OBRA	PEDREIRO	7152-10
		SERVENTE DE OBRAS	7170-20
	MÁQUINAS SIMPLES	BETONEIRO	7154-05
	SUPERVISAO DE OBRAS	APONTADOR	4142-05
		ENCARREGADO DE OBRAS	9922-05
TRANSPORTE	TRANSPORTE PESADO	MOTORISTA CAMINHAO 2 EIXOS	7825-10
		MOTORISTA CARRETEIRO	7825-10
		MOTORISTA DE CAMINHÃO-BASCULANTE TRUK	7825-10
PINTURA DE ASFALTO	TRANSPORTE	MOTORISTA DE CAMINHÃO-BASCULANTE TRUK	7825-10
	PINTURA	PINTOR	7233-30
		SERVENTE DE OBRAS	7170-20
SESMT	ALMOXARIFADO	AUX. DE TÉCNICO EM SEGURANÇA	3516-05
	SAUDE	MÉDICO DO TRABALHO	2251-40
	SESMT	ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	2149-15
		TÉCNICO EM SEGURANÇA NO TRABALHO	3516-05
USINAS	MANUTENÇÃO	TEC. DE MANUTENÇÃO DE USINA	9113-25
	OPERACIONAL	OPERADOR DE USINA DE ASFALTO	7151-40
	USINAS	MACARIQUEIRO	7243-20
		SERVENTE DE OBRAS	7170-20

8. MÁQUINAS E VEÍCULOS

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
MAA	ACABADORA DE ASFALTO	2
MDV	VASSOURA	2
MEX	EXTRUSORA DE MEIO FIO E SARGETA	2
MRC	ROLO COMPRESSOR	2
MUA	USINA DE ASFALTO	1
TNQ	TANQUE DE ESTOQUE	1
VAA	CAMINHÃO ESPAGIDOR	1
VAP	SAVEIRO	2
VCA	CAMINHÃO BASCULANTE TRUK	6
VCP	CAMINHÃO DOIS EIXO	1
VCR	VEÍCULO CARRETA	1
VPT	VEÍCULO DE PINTURA	1
VRR	CARRETA REBOQUE	1
VTR	ONIBUS	2
TOTAL		25

9. FERRAMENTAS

O Almojarifado irá dispor de todas as ferramentas necessárias para a execução das obras ou frentes de serviços de acordo com cada etapa. Caso algumas ferramentas, equipamentos, instrumentos ou similares precisem ser alugados os mesmos deverão acompanhar garantia explicitada em documento próprio, de funcionamento e de manutenção realizada nos equipamentos alugados.

- Antes da saída (das ferramentas) do almoxarifado será verificado o funcionamento da máquina ou equipamento. Verificação visual.
- Serão periodicamente vistoriadas e registradas em relatórios específicos todas as ferramentas e equipamentos de apoio, nas suas proteções, estado, fiação elétrica e outros considerados necessários e recomendados pelos fabricantes e normas específicas.

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
COMPACTADOR	COMPACTOR DE SOLO A GASÓLINA	02
BOMBA PNEUMÁTICA	BOMBA E VIBRADOR PNEUMÁTICO PARA CONCRETO	02
MARTELO PNEUMÁTICO	MARTELO ROMPEDOR PNEUMÁTICO	03
TOTAL		26

10. MEMORIAL DESCRITIVO DOS RISCOS E MEDIDAS PREVENTIVAS

SETOR: ADMINISTRAÇÃO MISSÃO VELHA					GHE: ABASTECIMENTO					TOTAL DE COLABORADORES: 01																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE: O GHE Abastecimento está localizado em dois pontos distintos dentro do canteiro central em Missão Velha, um é construído em alvenaria de tijolos, piso em cerâmica, teto forrado em gesso, ventilação artificial através de ar-condicionado, iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes, onde o colaborador permanece por quase toda a sua jornada de trabalho. O outro se encontra a céu aberto, pavimentado em asfalto, cercado por grade em madeira para evitar a passagem de veículos, local de permanência durante parte da manhã.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
FUNÇÃO					DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Encarregado de Posto de Combustível					Controla a qualidade do combustível, realizam operações de abastecimento, controlam o fluxo de máquinas e veículos interpretando fluxograma de distribuição, elaborando procedimentos operacionais. Trabalham segundo normas e procedimentos de segurança.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

Legenda: S = Sim; N = Não; N AV = Não Avaliado; NA = Não Se Aplica; I = Inexistente; HP = Habitual e permanente; HI = Habitual e Intermitente; EV = Eventual; INT = Intermitente; M = Monitoramento.

SETOR: ADMINISTRAÇÃO MISSÃO VELHA					GHE: ADMINISTRAÇÃO		TOTAL DE COLABORADORES: 03								
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE: Os colaboradores do GHE Administração realizam suas atividades nos escritórios dos canteiros de obras, podendo está localizado nos mais diversos locais onde a empresa possuir frentes de serviços, são construídos em alvenaria de tijolos, ou outro material estrutural, podem possui piso em cimento ou cerâmica, teto forrado em gesso, ou telhas de zinco, possui ventilação artificial através de ar-condicionado e iluminação artificial através de lâmpadas fluorescente.															
FUNÇÃO															
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE															
Assistente Administrativo		Executam serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e logística; atendem fornecedores e clientes, fornecendo e recebendo informações sobre produtos e serviços; tratam de documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos.													
Auxiliar de Escritório		Executam serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e logística; atendem fornecedores e clientes, fornecendo e recebendo informações sobre produtos e serviços; tratam de documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos.													
Tecnólogo em Topografia e Estradas		Locam obras civis, industriais, rurais e delimitando glebas; planejam trabalhos; analisam documentos e informações cartográficas, interpretando fotos terrestres, fotos aéreas, imagens orbitais, cartas, mapas, efetuam cálculos e desenhos e elaboram documentos cartográficos, definindo escalas e cálculos cartográficos, efetuando aerotriangulação, restituindo fotografias aéreas.													
Agente / Tipo	Perigo / Fator de risco	Padrões legais / Limite de exposição	Inten. / Conc.	Técnica utilizada	Tipo de exp.	Fonte geradora / Trajetória e meios de propagação	Possíveis danos	EPI's		EPC Eficaz S/N	Avaliação do Risco			Definição das Medidas: Executadas (E); Proposta (P). Monitoramento (M0 – M4)	
								Nome	CA		Eficaz S/N	S	P		Risco
Ergonômico	Movimentos repetitivos	NR-17 / NA	NA	Avaliação qualitativa	HP	Frequente execução de movimentos repetitivos, Digitação / NA	LER	NA	NA	NA	1	1	Baixo	1	Orientar os colaboradores a realizar o alongamento dos membros superiores sempre no início de cada jornada (E) / M0
Legenda: S = Sim; N = Não; N AV = Não Avaliado; NA = Não Se Aplica; I = Inexistente; HP = Habitual e permanente; HI = Habitual e intermitente; EV = Eventual; INT = Intermitente; M = Monitoramento.															

SETOR: ALMOXARIFADO				GHE: ALMOXARIFADO				TOTAL DE COLABORADORES: 02								
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE: Os colaboradores do GHE Almoarifado realizam suas atividades nos canteiros de obras, podendo está localizado nos mais diversos locais onde a empresa possuir frentes de serviços, são construídos em alvenaria de tijolos, ou outro material estrutural, podem possui piso em cimento ou cerâmica, teto forrado em gesso, ou telhas de zinco, possui ventilação artificial através de ar-condicionado e iluminação artificial através de lâmpadas fluorescente.																
FUNÇÃO																
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE																
Recepcionam, conferem e armazenam produtos e materiais em almoxarifados. Fazem os lançamentos da movimentação de entradas e saídas e controlam os estoques. Distribuem produtos e materiais a serem expedidos. Organizam o almoxarifado para facilitar a movimentação dos itens armazenados e a armazenar, preservando o estoque limpo e organizado. Empacotam ou desempacotam os produtos, examinando-os, providenciando os despachos dos mesmos e auxiliam no processo de logística.																
Auxiliar de Almoarifado																
Organizam o almoxarifado para facilitar a movimentação dos itens armazenados e a armazenar, preservando o estoque limpo e organizado. Empacotam ou desempacotam os produtos, examinando-os, providenciando os despachos dos mesmos.																
Agente / Tipo	Perigo / Fator de risco	Padrões legais / Limite de exposição	Inten. / Conc.	Técnica utilizada	Tipo de exp.	Fonte geradora / Trajetória e meios de propagação	Possíveis danos	EPI's			EPC Eficaz S/N	Avaliação do Risco				Definição das Medidas: Executadas (E); Proposta (P). Montecramento (M0 – M4)
								Nome	CA	Eficaz S/N		S	P	Risco	IN	
Acidente	Queda de objeto	NA	NA	Avaliação qualitativa	HP	Objetos armazenados em prateleiras / Contato físico.	Lesões e ferimentos	Bota de segurança ; Capacete classe B	32629; 31469	S	NA	0	1	Baixo	1	Materiais o fornecimento de EPI's (E) / M0
Ergonômico	Movimentos repetitivos	NR-17 / NA	NA	Avaliação qualitativa	HP	Frequente execução de movimentos repetitivos, Digitação / NA	LER	NA	NA	NA	NA	1	1	Baixo	1	Orientar os colaboradores a realizar alongamento dos membros superiores sempre no início de cada jornada. (E) / M0
Físico	Calor	NR-15 Anexo N°3 / LT=30,2°C; M = 201 KCal/h Em pé, em movimento, andando no plano, sem carga, até 2,0 km/	IBUTG = 26,4°C	NHO 06	HP	Ambiente / Ar	Stress, desidratação	NA	NA	NA	NA	0	1	Baixo	0	Materiais o fornecimento de água fresca e potável (E) / M0
Legenda: S = Sim; N = Não; N AV = Não Avaliado; NA = Não Se Aplica; I = Inexistente; HP = Habitual e permanente; HI = Habitual e intermitente; EV = Eventual; INT = Intermitente; M = Monitoramento.																

SETOR: ASFALTO				GHE: ACABADORA				TOTAL DE COLABORADORES: 02								
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE: Os colaboradores do GHE Acabadora realizam suas atividades sobre máquinas tipo acabadora de asfalto, que transitam em vias publicas a céu aberto, podendo está localizada nos mais diversos locais onde a empresa possuir frentes de serviços.																
FUNÇÃO		DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE														
Mesista de Acabadora		Planejam o trabalho, realizam regulagem básica de máquinas pesadas através de comandos; controlam a espessuras e largura do material depositado durante a pavimentação das vias.														
Operador de Acabadora		Planejam o trabalho, realizam regulagem básica de máquinas pesadas através de comandos; controlam a velocidade e a direção da máquina com o intuito de melhorar a qualidade do material depositado durante a pavimentação das vias.														
Agente / Tipo	Perigo / Fator de risco	Padrões legais / Limite de exposição	Inten. / Conc.	Técnica utilizada	Tipo de exp.	Fonte geradora / Trajetória e meios de propagação	Possíveis danos	EPI's			EPC Eficaz S/N	Avaliação do Risco			Definição das Medidas: Executadas (E); Proposta (P). Monitoramento (M0 – M4)	
								Nome	CA	Eficaz S/N		S	P	Risco		IN
Acidente	Abalroamento e colisão	NA	NA	Avaliação qualitativa	HP	Trânsito de máquinas e veículos / Contato físico	Fraturas, Politraumatismo	NA	NA	NA	Cones, placas advertência	1	2	Médio	1	Sinalização de segurança conforme PG-02 (E) / M1
Ergonômico	Postura inadequada	NR-17 / NA	NA	Avaliação qualitativa	HP	Atividades realizadas com limitação de movimentos / NA	Problema na coluna e/ou circulação	NA	NA	NA	NA	1	1	Baixo	1	Orientar os colaboradores a realizarem alongamento sempre no início de cada jornada (E) / M0
Físico	Calor	NR-15 Anexo N°3 / LT=27,8°C; M = 324KCal/h Trabalho leve com braços e pernas	IBUTG = 27,8°C	NHO 06	HP	Ambiente, asfalto usinado / Ar	Stress, desidratação	NA	NA	NA	NA	0	2	Baixo	0	Mater o fornecimento de água fresca e potável (E) / M0
Físico	Radiação não ionizante	NR-15 Anexo N°7 / NA	NA	Avaliação qualitativa	HP	Radiação solar / Ar	Fotovelhe cimento, lesões oculares	Óculos de proteção	15298	S	NA	1	1	Baixo	1	Blusa manga longa; Toca Abaixo; Creme de proteção (E) / M0

Físico	Ruído	NR-15 Anexo N° 1 LT=85 dB(A) e dose de exposição= 100 % e nível de ação=80dB	Lavg = 87,9 dB(A); Dose = 149,8 %	NHO 01	HP	Máquinas e equipamentos / Ar	Diminuição ou perda auditiva	Protetor auricular	18190 14470	S	NA	2	3	Alto	0	Elaborar PCA incluindo as funções expostas a níveis de ruído acima do nível de ação (P) / M4
Físico	Vibração de corpo inteiro	NR-15 Anexo N° 8 / VCI - aren de 1,1 m/s²; VDVR de 21,0 m/s ^{1/5}	AREN = 0,630 m/s² VDVR = 14,571 m/s ^{1/5}	NHO 09	HP	Máquinas e equipamentos / Contato físico	Tendinites, bursites e lesões osteomusculares.	NA	NA	NA	NA	2	2	Alto	0	Manter as manutenções preventivas e corretivas em dia (P) / M4
Químico	Hidrocarbonetos	NR-15, Anexo n° 13 / NA	NA	Avaliação qualitativa	HP	Betume / Contato físico	Inflamação das vias respiratória, dermatites.	Máscara semifacial com filtro; Luva de vaqueta; Bota de segurança	7072; 8290; 16474; 32629	S	NA	1	1	Baixo	1	Manter o fornecimento de EPI's (E) / M0
Químico	Etanol	NR-15, Anexo n° 11 / LT = 780 ppm; 1480 mg/m³	3,9 ppm; 7,4 mg/m³ Vide Relatório de ensaio N° 438619-5.	Métodos NIOSH	HP	Asfalto / Ar	NA	Máscara semifacial com filtro	7072	S	NA	1	0	Baixo	0	Manter o fornecimento de EPI's (E) / M0

Legenda: S = Sim; N = Não; N AV = Não Avaliado; NA = Não Se Aplica; I = Inexistente; HP = Habitual e permanente; HI = Habitual e intermitente; EV = Eventual; INT = Intermitente; M = Monitoramento.

Físico	Ruído	NR-15 Anexo N°1 LT=85 dB(A) e dose de exposição= 100 % e nível de ação=80dB	Lavg = 83,2 dB(A); Dose = 78,4 %	NHO 01	HP	Máquinas e equipamentos / Ar	Diminuição ou perda auditiva	Protetor auricular	14470	S	NA	2	2	Alto	0	Elaborar PCA incluindo as funções expostas a níveis de ruído a cima do nível de ação (P) / M4
Químico	Hidrocarbonetos	NR-15, Anexo n° 13 / NA	NA	Avaliação qualitativa	HP	Betume / Contato físico	Inflamação das vias respiratória, dermatites.	Máscara semifacial com filtro; Luva de vaqueta; Bota de segurança	7072; 8290; 16474; 32629	S	NA	1	1	Baixo	1	Manter o fornecimento de EPI's (E) / M0
Químico	Etanol	NR-15, Anexo n° 11 / LT = 780 ppm; 1480 mg/m³	3,9 ppm; 7,4 mg/m³ Vide Relatório de ensaio N° 438619 -5.	Métodos NIOSH	HP	Asfalto / Ar	NA	Máscara semifacial com filtro	7072	S	NA	1	0	Baixo	0	Manter o fornecimento de EPI's (E) / M0

Legenda: S = Sim; N = Não; N AV = Não Avaliado; NA = Não Se Aplica; I = Inexistente; HP = Habitual e permanente; HI = Habitual e intermitente; EV = Eventual; INT = Intermitente; M = Monitoramento.

SETOR: ASFALTO				GHE: COMPACTAÇÃO				TOTAL DE COLABORADORES: 02								
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE: Os colaboradores do GHE compactação realizam suas atividades sobre máquinas tipo rolo compressor, que transitam em vias publicas a céu aberto, podendo está localizadas nos mais diversos locais onde a empresa possuir frentes de serviços.																
FUNÇÃO																
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE																
Planejam o trabalho, realizam regulagem básica de máquinas pesadas através de comandos; controlam a velocidade e a direção da máquina com o intuito de melhorar a compactação do material depositado durante a terraplanagem ou pavimentação das vias.																
Agente / Tipo	Perigo / Fator de risco	Padrões legais / Limite de exposição	Inten. / Conc.	Técnica utilizada	Tipo de exp.	Fonte geradora / Trajetória e meios de propagação	Possíveis danos	EPI's		EPC Eficaz S/N	Avaliação do Risco			Definição das Medidas: Executadas (E); Proposta (P). Monitoramento (M0 – M4)		
								Nome	CA		Eficaz S/N	S	P		Risco	IN
Acidente	Abalroamento, colisão	NA	NA	Avaliação qualitativa	HP	Trânsito de máquinas e veículos / Contato físico	Fraturas, Politraumatismo	NA	NA	NA	1	2	Médio	1	Manter atualizado o treinamento de direção defensiva; Sinetização de segurança conforme PG-02 (E) / M1	
Ergonômico	Postura inadequada	NR-17 / NA	NA	Avaliação qualitativa	HP	Atividades realizadas em posição sentada / NA	Problema na coluna e/ou circulação	NA	NA	NA	1	1	Baixo	1	Orientar os colaboradores a realizarem alongamento sempre no início de cada jornada (E) / M0	
Físico	Calor	NR-15 Anexo N°3 / LT=27,8°C; M = 324KCal/h Trabalho leve com braços e pernas	IBUTG = 27,8°C	NHO 06	HP	Ambiente / Ar	Stress, desidratação	NA	NA	NA	0	2	Baixo	0	Manter o fornecimento de água fresca e potável (E) / M0	
Físico	Radiação não ionizante	NR-15 Anexo N°7 / NA	NA	Avaliação qualitativa	HP	Radiação solar / Ar	Fotodermatite, cimento, lesões oculares	Óculos de proteção	15298	S	NA	1	1	Baixo	1	Blus, manga longa; Toca Árabe; Creme de proteção (E) / M0
Físico	Ruído	NR-15 Anexo N°1 / LT=85 dB(A) e dose de exposição= 100 % e nível de ação=80dB	Lavg = 85,9 dB(A); Dose = 114,2 %	NHO 01	HP	Máquinas e equipamentos / Ar	Diminuição ou perda auditiva	Protetor auricular	18190 / 14470	S	NA	2	2	Alto	0	Elaborar PCA incluindo as funções expostas a níveis de ruído acima do nível de ação (P) / M4



PGR

CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR - CORAL



Físico	Vibração de corpo inteiro	NR-15 Anexo N° 8 / VCI - aren de 1,1 m/s²; VDVR de 21,0 m/s ^{1,75}	AREN = 0,789 m/s² VDVR = 17,599 m/s ^{1,75}	NHO 09	HP	Máquinas e equipamentos / Contato físico	Tendinites, bursites e lesões osteomusculares.	NA	NA	NA	2	2	Alto	0	Manter as manutenções preventivas e corretivas em dia (P) / M4
--------	---------------------------	---	--	--------	----	--	--	----	----	----	---	---	------	---	--

Legenda: S = Sim; N = Não; N AV = Não Avaliado; NA = Não Se Aplica; I = Inexistente; HP = Habitual e permanente; HI = Habitual e intermitente; EV = Eventual; INT = Intermitente; M = Monitoramento.



PGR

CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR - CORAL



SETOR: ASFALTO		GHE: SUPERVISÃO DE ASFALTO				TOTAL DE COLABORADORES: 04										
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE: Os colaboradores do GHE supervisão de asfalto realizam suas atividades em vias publicas a céu aberto, podendo está localizadas nos mais diversos locais onde a empresa possuir frentes de serviços.																
FUNÇÃO		DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE														
Apontador		Apontam a produção e controlam a frequência de mão-de-obra. Acompanham atividades de produção, conferem cargas e verificam documentação. Preenchem relatórios, guias, boletins, plano de carga e recibos. Controlam movimentação de carga e descarga. Podem liderar equipes de trabalho.														
Encarregado de Obras		Supervisionam equipes de trabalhadores da construção civil que atuam em canteiros de obras civis. Elaboram documentação técnica e controlam recursos produtivos da obra (arranjos físicos, equipamentos, materiais, insumos e equipes de trabalho). Controlam padrões produtivos da obra tais como inspeção da qualidade dos materiais e insumos utilizados, orientação sobre especificação, fluxo e movimentação dos materiais e sobre medidas de segurança dos locais e equipamentos da obra. Administram o cronograma da obra.														
Agente / Tipo	Perigo / Fator de risco	Padrões legais / Limite de exposição	Inten. / Conc.	Técnica utilizada	Tipo de exp.	Fonte geradora / Trajetória e meios de propagação	Possíveis danos	EPI's			EPC Eficaz S/N	Avaliação do Risco			Definição das Medidas: Executadas (E); Proposta (P). Monitoramento (M0 - M4)	
								Nome	CA	Eficaz S/N		S	P	Risco		IN
Acidente	Atropelamento	NA	NA	Avaliação qualitativa	HP	Trânsito de máquinas e veículos / Contato físico	Fraturas, Politraumatismo	NA	NA	NA	Cones, placas advertência	1	2	Médio	1	Sinalização de segurança conforme PG-02 (E) / M1
Físico	Radiação não ionizante	NR-15 Anexo N°7 / NA	NA	Avaliação qualitativa	HP	Radiação solar / Ar	Fotovelho cimento, lesões oculares	Óculos de proteção	15298	S	NA	1	1	Baixo	1	Blus, manga longa; Toca Arab; Creme de proteção (E) / M0
Legenda: S = Sim; N = Não; N AV = Não Avaliado; NA = Não Se Aplica; I = Inexistente; HP = Habitual e permanente; HI = Habitual e intermitente; EV = Eventual; INT = Intermitente; M = Monitoramento.																

SETOR: ENGENHARIA			GHE: ENGENHARIA			TOTAL DE COLABORADORES: 02										
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE: Os colaboradores do GHE Engenharia realizam suas atividades nos escritórios dos canteiros de obras, podendo está localizados nos mais diversos locais onde a empresa possuir frentes de serviços, são construídos em alvenaria de tijolos, ou outro material estrutural, podem possui piso em cimento ou cerâmica, teto forrado em gesso, ou telhas de zinco, possui ventilação artificial através de ar-condicionado e iluminação artificial através de lâmpadas fluorescente.																
FUNÇÃO			DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE													
Assistente de Obras			Executam serviços de apoio nas áreas de engenharia e logística; recolhe material e mercadorias nos fornecedores, fornecem e recebem informações sobre atividades realizadas nas frentes de serviços; tratam de documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos. Administram o cronograma da obra.													
Engenheiro Civil			Elaboram projetos de engenharia civil, gerenciam obras, controlam a qualidade de empreendimentos. Coordenam a operação e manutenção do empreendimento. Podem prestar consultoria, assistência e assessoria e elaborar pesquisas tecnológicas.													
Agente / Tipo	Perigo / Fator de risco	Padrões legais / Limite de exposição	Inten. / Conc.	Técnica utilizada	Tipo de exp.	Fonte geradora / Trajetória e meios de propagação	Possíveis danos	EPI's		EPC Eficaz S/N	Avaliação do Risco			Definição das Medidas: Executadas (E); Proposta (P). Monitoramento (M0 – M4)		
								Nome	CA	Eficaz S/N		S	P	Risco	IN	
Acidente	Atropelamento	NA	NA	Avaliação qualitativa	HI	Trânsito de máquinas e veículos / Contato físico	Fraturas, Politraumatismo	Bota de segurança; Capacete e classe B	32629; 31469	S	NA	3	1	Alto	1	Orientar os colaboradores a manterem uma distância segura das máquinas e veículos em movimento (E) / M2
Ergonômico	Movimentos repetitivos	NR-17 / NA	NA	Avaliação qualitativa	HI	Movimentos repetitivos, digitação / NA	LER	NA	NA	NA	NA	2	1	Médio	1	Orientar os colaboradores a realizarem alongamento dos membros superiores sempre no início de cada jornada (E) / M1
Físico	Radiação não ionizante	NR-15 Anexo N°7 / NA	NA	Avaliação qualitativa	HI	Radiação solar / Ar	Fotoenvelhecimento, lesões oculares	Óculos de proteção	15298	S	NA	0	0	Irrelevante	1	Blusa manga longa; Toca Árabe; Creme de proteção (E) / M0
Legenda: S = Sim; N = Não; N AV = Não Avaliado; NA = Não Se Aplica; I = Inexistente; HP = Habitual e permanente; HI = Habitual e intermitente; EV = Eventual; INT = Intermitente; M = Monitoramento.																

SETOR: IMPRIMAÇÃO				GHE: IMPRIMAÇÃO				TOTAL DE COLABORADORES: 01								
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE: Os colaboradores do GHE imprimação realizam suas atividades em vias publicas a céu aberto, podendo está localizadas nos mais diversos locais onde a empresa possuir frentes de serviços. Deslocam-se de um local para outro dentro de cabines de caminhão.																
FUNÇÃO				DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE												
Imprimador				Trabalham na pavimentação de vias, realizam aplicação de Asfalto diluído utilizando ferramentas simples, selecionam materiais a serem aplicados, solicitam liberação da área de trabalho, preparam o local e executam a instalação de acordo com projetos, normas técnicas, normas de segurança e recomendações dos fabricantes. Providenciam descarte de resíduos.												
Agente / Tipo	Perigo / Fator de risco	Padrões legais / Limite de exposição	Inten. / Conc.	Técnica utilizada	Tipo de exp.	Fonte geradora / Trajetória e meios de propagação	Possíveis danos	EPI's		EPC Eficaz S/N	Avaliação do Risco			Definição das Medidas: Executadas (E); Proposta (P); Monitoramento (M0 – M4)		
								Nome	CA	Eficaz S/N	S	P	Risco	IN		
Acidente	Atropelamento	NA	NA	Avaliação qualitativa	HP	Trânsito de máquinas e veículos/ Contato físico	Fraturas, Politraumatismo	Bota de segurança; Capacete e classe B.	32629; 31469	S	NA	3	2	Alto	1	Sinalização de segurança conforme PG-02 (E) / M2
Acidente	Incêndio e explosão	NR-16, Anexo nº 02	NA	Avaliação qualitativa	HP	Asfalto diluído de petróleo/ Ar	Queimaduras, lesões graves	NA	NA	NA	Extintores de incêndio/ S	3	2	Alto	1	Brigada de incêndio (E) / M2
Ergonômico	Postura inadequada	NR-17 / NA	NA	Avaliação qualitativa	HP	Uso de ferramentas manuais em posição em pé/ NA	Problema na coluna e/ou circulação	NA	NA	NA	NA	1	1	Baixo	1	Orientar os colaboradores a realizar alongamento dos membros superiores sempre no início de cada jornada (E) / M0
Físico	Calor	NR-15 Anexo N°3 / LT=27,7 °C; M=332Kcal/h, Em pé, em movimento, Com carga de até 10 kg, 4 km/dia	IBUTG = 27,8°C	NHO 06	HP	Ambiente/ Ar	Stress, desidratação	NA	NA	NA	NA	0	3	Médio	0	Manter o fornecimento de água fresca e potável (E) / M1

Físico	Radiação não ionizante	NR-15 Anexo N° 7 / NA	NA	Avaliação qualitativa	HP	Radiação solar / Ar	Fotovelhecimento, lesões oculares	Óculos de proteção	15298	S	NA	0	1	Baixo	1	Blusa manga longa; Toca Árabe; Creme de proteção (E) / M0
Físico	Ruído	NR-15 Anexo N° 1 LT=85 dB(A) e dose de exposição= 100 % e nível de ação=80dB	Lavg = 83,2 dB(A); Dose = 78,4 %	NHO 01	HP	Máquinas e equipamentos / Ar	Diminuição ou perda auditiva	Protetor auricular	14470	S	NA	2	2	Alto	0	Elaborar PCA incluindo as funções expostas a níveis de ruído acima do nível de ação (P) / M4
Químico	Etanol	NR-15, Anexo n° 11 / LT = 780 ppm; 1480 mg/m³	3,9 ppm; 7,4 mg/m³ Vide Relatório de ensaio N° 438619-5.	Métodos NIOSH	HP	Asfalto / Ar	NA	Máscara semifacial com filtro	7072	S	NA	1	0	Baixo	0	Manter o fornecimento de EPI's (E) / M0
Químico	Hidrocarbonetos	NR-15, Anexo n° 13 / NA	NA	Avaliação qualitativa	HP	Betume / Contato físico	Inflamação das vias respiratória, dermatites.	Máscara semifacial com filtro; Luva de vaqueta; Bota de segurança	7072; 8290; 16474; 32629	S	NA	1	1	Baixo	1	Manter o fornecimento de EPI's (E) / M0

Legenda: S = Sim; N = Não; N AV = Não Avaliado; NA = Não Se Aplica; I = Inexistente; HP = Habitual e permanente; HI = Habitual e intermitente; EV = Eventual; INT = Intermitente; M = Monitoramento.

SETOR: IMPRIMAÇÃO				GHE: TRANSPORTE				TOTAL DE COLABORADORES: 01								
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE: Os colaboradores do GHE transporte realizam suas atividades movimentando-se nas frentes de serviço dentro de cabines de caminhões nos mais diversos locais onde a empresa possuir frentes de serviços.																
FUNÇÃO				DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE												
Motorista de Espargidor				Transportam, coletam e entregam cargas em geral; guincham e removem veículos avariados e prestam socorro mecânico. Movimentam cargas volumosas e pesadas, podem, também, operar equipamentos, realizar inspeções e reparos em veículos, vistoriar cargas, além de verificar documentação de veículos e de cargas. Definem rotas e asseguram a regularidade do transporte.												
Agente / Tipo	Perigo / Fator de risco	Padrões legais / Limite de exposição	Inten. / Conc.	Técnica utilizada	Tipo de exp.	Fonte geradora / Trajetória e meios de propagação	Possíveis danos	EPI's		EPC Eficaz S/N	Avaliação do Risco			Definição das Medidas: Executadas (E); Proposta (P). Monitoramento (M0 – M4)		
								Nome	CA	Eficaz S/N		S	P	Risco	IN	
Acidente	Abalroamento e colisão	NA	NA	Avaliação qualitativa	HP	Trânsito de máquinas e veículos/ Contato físico	Fraturas, Politraumatismo	Bota de segurança; Capacete e classe B	32629; 31469	S	NA	3	2	Alto	1	Manter atualizado o treinamento de direção defensiva (E) / M2
Acidente	Incêndio e explosão	NR-16, Anexo nº 02	NA	Avaliação qualitativa	HP	Asfalto diluído de petróleo/ Ar	Queimaduras, lesões graves	NA	NA	NA	Extintores de incêndio/ S	3	2	Alto	1	Brigada de incêndio (E) / M2
Ergonômico	Postura inadequada	NR-17 / NA	NA	Avaliação qualitativa	HP	Atividades realizadas em posição sentada/ NA	Problema na coluna; circulação	NA	NA	NA	NA	1	1	Baixo	1	Orientar os colaboradores a realizar alongamento sempre no início de cada jornada (E) / M0
Legenda: S = Sim; N = Não; N AV = Não Avaliado; NA = Não Se Aplica; I = Inexistente; HP = Habitual e permanente; HI = Habitual e intermitente; EV = Eventual; INT = Intermitente; M = Monitoramento.																

Legenda: S = Sim; N = Não; N AV = Não Avaliado; NA = Não Se Aplica; I = Inexistente; HP = Habitual e permanente; HI = Habitual e intermitente; EV = Eventual; INT = Intermitente; M = Monitoramento.

SETOR: LABORATÓRIO				GHE: LABORATÓRIO				TOTAL DE COLABORADORES: 03							
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE: O GHE laboratório está localizado no canteiro central na Avenida Coronel José Dantas, S/N em Missão Velha - CE, sendo construído em alvenaria de tijolos, piso em cimento, teto em telha cerâmica, ventilação artificial através de ventiladores, iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes, possui banheiro individual. Podem realizar serviço a céu aberto.															
FUNÇÃO															
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE															
Auxiliar de Laboratório		Executam ensaios físicos, químicos. Garantem a calibração dos equipamentos e realizam amostragem de materiais. Trabalham segundo normas de segurança, saúde e meio ambiente. Controlam a qualidade. Participam do sistema da qualidade da empresa e no desenvolvimento de novos produtos e fornecedores. Colaboram no desenvolvimento de metodologias de análises.													
Laboratorista		Executam ensaios físicos, químicos. Garantem a calibração dos equipamentos e realizam amostragem de materiais. Trabalham segundo normas de segurança, saúde e meio ambiente. Controlam a qualidade. Participam do sistema da qualidade da empresa e no desenvolvimento de novos produtos e fornecedores. Colaboram no desenvolvimento de metodologias de análises.													
Motorista de Veículos Leve		Dirigem e manobram veículos e transportam pessoas. Realizam verificações e manutenções básicas do veículo e utilizam equipamentos e dispositivos especiais tais como sinalização sonora e luminosa, software de navegação e outros. Efetuam pagamentos e recebimentos e, no desempenho das atividades, utilizam-se de capacidades comunicativas.													
Agente / Tipo	Perigo / Fator de risco	Padrões legais / Limite de exposição	Inten. / Conc.	Técnica utilizada	Tipo de exp.	Fonte geradora / Trajetória e meios de propagação	Possíveis danos	EPI's		EPC Eficaz S/N	Avaliação do Risco			Definição das Medidas: Executadas (E); Proposta (P); Monitoramento (M0 – M4)	
								Nome	CA	Eficaz S/N	S	P	Risco	IN	
Acidente	Atropelamento	NA	NA	Avaliação qualitativa	HI	Trânsito de máquinas e veículos / Contato físico	Fraturas, Politraumatismo	Bota de segurança; Capacete e classe B	32629; 31469	S	3	1	Alto	1	Sinalização de segurança conforme PG-02 (E) / M2
Físico	Radiação não ionizante	NR-15 Anexo N°7 / NA	NA	Avaliação qualitativa	HI	Radiação solar / Ar r	Fotodermatite, lesões oculares	Óculos de proteção	15298	S	0	1	Baixo	1	Blusa manga longa; Toca Árabe; Creme de proteção (E) / M0
Físico	Ruído	NR-15 Anexo N°1 LT=85 dB(A) e dose de exposição= 100 % e nível de ação=80dB	Lavg = 81,0 dB(A); Dose = 57,6 %	NHO 01	HP	Máquinas e equipamentos/ Ar	Diminuição ou perda auditiva	Protetor auricular	14470	S	2	2	Alto	0	Elaboração PCA incluindo as funções expostas a níveis de ruído acima do nível de ação (P) / M4



PGR

CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR - CORAL



Químico	Vapores Orgânicos	NR-15, Anexo n° 11	NAV	Avaliação qualitativa	HI	Produtos químicos usados nos ensaios/ Ar	Inflamação das vias respiratórias	Máscara Semi Facial com filtro; Luva Látex	7072; 33326	S	I	1	1	Baixo	1	Manter o fornecimento de EPI's (E) / M0
Legenda: S = Sim; N = Não; N AV = Não Avaliado; NA = Não Se Aplica; I = Inexistente; HP = Habitual e permanente; HI = Habitual e intermitente; EV = Eventual; INT = Intermitente; M = Monitoramento.																

SETOR: OBRAS			GHE: MÃO DE OBRA			TOTAL DE COLABORADORES: 10										
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE: Os colaboradores do GHE mão obra realizam suas atividades nos canteiros de obras a céu aberto, podendo está localizados nos mais diversos locais onde a empresa possuir frentes de serviços.																
FUNÇÃO			DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE													
Pedreiro			Organizam e preparam o local de trabalho na obra; constroem fundações e estruturas de alvenaria. Aplicam revestimentos e contrapisos, orienta equipe quanto a preparação de concreto, argamassa e outros materiais.													
Servente de Obras			Demolem edificações de concreto, de alvenaria e outras estruturas; preparam canteiros de obras, limpando a área, realizam a compactação de solos. Efetuam manutenção de primeiro nível, limpando máquinas e ferramentas, verificando condições dos equipamentos. Realizam escavações e preparam massa de concreto e outros materiais.													
Agente / Tipo	Perigo / Fator de risco	Padrões legais / Limite de exposição	Inten. / Conc.	Técnica utilizada	Tipo de exp.	Fonte geradora / Trajetória e meios de propagação	Possíveis danos	EPI's		EPC Eficaz S/N	Avaliação do Risco			Definição das Medidas: Executadas (E); Proposta (P). Monitoramento (M0 – M4)		
								Nome	CA		Eficaz S/N	S	P		Risco	IN
Acidente	Contato com ferramentas e equipamentos pontiagudos	NR-06 / NA	NA	Avaliação qualitativa	HP	Serras manuais, Alicate, picaretas, alavancas/ NA	Lesões e ferimentos	Luva em Couro Vaqueta ; Bota de segurança	8290; 16474; 32629	S	NA	0	0	Irrelevante	1	Mantimento do fornecimento de EPI's (E) / M0
Ergonômico	Postura inadequada	NR-17 / NA	NA	Avaliação qualitativa	HP	Uso de ferramentas manuais em posição em pé/ NA	Problema na coluna e/ou circulação	NA	NA	NA	1	1	1	Baixo	1	Orientar os colaboradores a realizar alongamento dos membros superiores sempre no início de cada jornada (E) / M0
Físico	Radiação não ionizante	NR-15 Anexo N°7 / NA	NA	Avaliação qualitativa	HP	Radiação solar/ Ar	Fotofatiga, cimento, lesões oculares	Óculos de proteção	15298	S	NA	0	1	Baixo	1	Blusa manga longa; Toca Árabe; Creme de proteção (E) / M0

Químico	Contato com cimento	NA	NA	NA	Aviação qualitativa	HP	Materia prima utilizada na preparação de concreto/ Contato físico	Reações alérgicas	Bota PVC; Avental de raspa; Óculos de proteção; Luva em Couro Vaqueta	37456; 19224; 15298; 8290; 16474	S	NA	0	1	Baixo	1	Manter o fornecimento de EPI's (E) / M1
Químico	Poeiras respiráveis	NR 15; anexo 12/ LT = 1,429 mg/m³	Poeiras respiráveis = 0,139 mg/m³; % de Silica livre cristali na abaixo do LQ		NIOSH 7602	HP	Movimentação de terra/ Aa	NA	Óculos de proteção; Máscara PFF2	15298; 29785; 39236	S	NA	1	1	Baixo	0	Manter o fornecimento de EPI's (E) / M1

Legenda: S = Sim; N = Não; N AV = Não Avaliado; NA = Não Se Aplica; I = Inexistente; HP = Habitual e permanente; HI = Habitual e intermitente; EV = Eventual; INT = Intermitente; M = Monitoramento.

SETOR: OBRAS				GHE: MÁQUINAS SIMPLES				TOTAL DE COLABORADORES: 01									
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE: Os colaboradores do GHE máquinas simples realizam suas atividades nos canteiros de obras, podendo está localizados nos mais diversos locais onde a empresa possuir frentes de serviços, são construídos em alvenaria de tijolos, ou outro material estrutural, possuem piso em cimento, telhas de zinco, possui ventilação e iluminação natural através de aberturas laterais.																	
FUNÇÃO		DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE															
Betoneiro		Programam a produção e o fornecimento de concreto e misturam seus agregados. Preparam o ambiente, os equipamentos de trabalho e os insumos do concreto. Descarregam e bombeiam o concreto.															
Agente / Tipo	Perigo / Fator de risco	Padrões legais / Limite de exposição	Inten. / Conc.	Técnica utilizada	Tipo de exp.	Fonte geradora / Trajetória e meios de propagação	Possíveis danos	EPI's		Eficaz S/N	EPC Eficaz S/N	Avaliação do Risco				Definição das Medidas: Executadas (E); Proposta (P). Monitoramento (M0 – M4)	
								Nome	CA			S	P	Risco	IN		
Acidente	Contato com partes móveis e de transmissão de força	NR-12 / NA	NA	Avaliação qualitativa	HP	Máquinas e equipamentos / NA	Lesões e ferimentos	NA	NA	NA	Proteções fixas e móveis	1	1	Baixo	1	Realizar inspeções mensais conforme RE-46 Inspeção em Betoneira (E) / M0	
Ergonômico	Postura inadequada	NR-17 / NA	NA	Avaliação qualitativa	HP	Levantamento manual de peso / NA	Problema na coluna	NA	NA	NA	NA	1	1	Baixo	1	Limiar o peso máximo as condições individuais de cada Colaborador (E) / M0	
Físico	Radiação não ionizante	NR-15 Anexo N°7 / NA	NA	Avaliação qualitativa	HP	Radiação solar/ Ar	Fotoenvelhe cimento, lesões oculares	Óculos de proteção	15298	S	NA	0	1	Baixo	1	Blua manga longa; Toca Ara; Creme de proteção (E) / M0	
Químico	Contato com cimento	NA	NA	Avaliação qualitativa	HP	Matéria prima utilizada na preparação de concreto/ Contato físico	Reações alérgicas	Bota PVC; Avental de raspa; Óculos de proteção; Luva em Couro Vaqueta	37456; 19224; 15298; 8290; 16474	S	NA	0	1	Baixo	1	Manter o fornecimento de EPI's (E) / M0	

Químico	Poeiras respiráveis	NR 15; anexo 12/ LT = 1,473 mg/m³	Poeiras respiráveis = 0,204 mg/m³; % de Silica livre cristalina = 3,43	NIOSH 7602	HP	Matéria prima utilizada na preparação de concreto	NA	Óculos de proteção ; Máscara PFF2	15298; 29785; 39236	S	NA	2	1	Médio	0	Manter o fornecimento de EPI's (E) / M1
Físico	Ruído	NR-15 Anexo N°1 LT=85 dB(A) e dose de exposição= 100 % e nível de ação=80dB	Lavg = 81,9 dB(A); Dose = 65,5 %	NHO 01	HP	Máquinas e equipamentos / Ar	Diminuição ou perda auditiva	Protetor auricular	14470	S	NA	2	2	Alto	0	Elaborar PCA incluindo as funções expostas a níveis de ruído acima do nível de ação (P) / M4

Legenda: S = Sim; N = Não; N AV = Não Avaliado; NA = Não Se Aplica; I = Inexistente; HP = Habitual e permanente; HI = Habitual e intermitente; EV = Eventual; INT = Intermitente; M = Monitoramento.



PGR

CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR - CORAL



SETOR: OBRAS			GHE: SUPERVISÃO DE OBRAS				TOTAL DE COLABORADORES: 02								
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE: Os colaboradores do GHE supervisão de obras realizam suas atividades em vias publicas a céu aberto, podendo está localizadas nos mais diversos locais onde a empresa possuir frentes de serviços.															
FUNÇÃO		DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE													
Apontador		Apontam a produção e controlam a frequência de mão-de-obra. Acompanham atividades de produção, conferem cargas e verificam documentação. Preenchem relatórios, guias, boletins, plano de carga e recibos. Controlam movimentação de carga e descarga. Podem liderar equipes de trabalho.													
Encarregado de Obras		Supervisionam equipes de trabalhadores da construção civil que atuam em canteiros de obras civis. Elaboram documentação técnica e controlam recursos produtivos da obra (arranjos físicos, equipamentos, materiais, insumos e equipes de trabalho). Controlam padrões produtivos da obra tais como inspeção da qualidade dos materiais e insumos utilizados, orientação sobre especificação, fluxo e movimentação dos materiais e sobre medidas de segurança dos locais e equipamentos da obra. Administram o cronograma da obra.													
Agente / Tipo	Perigo / Fator de risco	Padrões legais / Limite de exposição	Inten. / Conc.	Técnica utilizada	Tipo de exp.	Fonte geradora / Trajetória e meios de propagação	Possíveis danos	EPI's		EPC Eficaz S/N	Avaliação do Risco			Definição das Medidas: Executadas (E); Proposta (P); Monitoramento (M0 – M4)	
								Nome	CA		Eficaz S/N	S	P		Risco
Acidente	Atropelamento	NA	NA	Avaliação qualitativa	HP	Trânsito de máquinas e veículos / Contato físico	Fraturas, Politraumatismo	Bota de segurança; Capacete e classe B	32629; 31469	S	3	1	Alto	1	Orientar os colaboradores a manterem uma distância segura das máquinas e veículos em movimento (E) / M2
Físico	Radiação não ionizante	NR-15 Anexo N°7 / NA	NA	Avaliação qualitativa	HP	Radiação solar/ Ar	Fotodermatite, cimento, lesões oculares	Óculos de proteção	15298	S	0	1	Baixo	1	Blusa manga longa; Toca Árabe; Creme de proteção (E) / M0
Legenda: S = Sim; N = Não; N AV = Não Avaliado; NA = Não Se Aplica; I = Inexistente; HP = Habitual e permanente; HI = Habitual e intermitente; EV = Eventual; INT = Intermitente; M = Monitoramento.															

SETOR: OBRAS		GHE: TRANSPORTE PESADO				TOTAL DE COLABORADORES: 06										
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE: Os colaboradores do GHE transporte pesado realizam suas atividades movimentando-se nas frentes de serviço dentro de cabines de caminhões nos mais diversos locais onde a empresa possui frentes de serviços.																
FUNÇÃO		DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE														
Motorista de Caminhão Dois Eixos		Transportam, coletam e entregam cargas em geral; guincham e removem veículos avariados e prestam socorro mecânico. Movimentam cargas volumosas e pesadas, podem, também, operar equipamentos, realizar inspeções e reparos em veículos, vistoriar cargas, além de verificar documentação de veículos e de cargas. Definem rotas e asseguram a regularidade do transporte.														
Motorista Carreteiro		Transportam, coletam e entregam cargas em geral; guincham e removem veículos avariados e prestam socorro mecânico. Movimentam cargas volumosas e pesadas, podem, também, operar equipamentos, realizar inspeções e reparos em veículos, vistoriar cargas, além de verificar documentação de veículos e de cargas. Definem rotas e asseguram a regularidade do transporte.														
Motorista de Caminhão Basculante Truk		Transportam, coletam e entregam cargas em geral; guincham e removem veículos avariados e prestam socorro mecânico. Movimentam cargas volumosas e pesadas, podem, também, operar equipamentos, realizar inspeções e reparos em veículos, vistoriar cargas, além de verificar documentação de veículos e de cargas. Definem rotas e asseguram a regularidade do transporte.														
Agente / Tipo	Perigo / Fator de risco	Padrões legais / Limite de exposição	Inten. / Conc.	Técnica utilizada	Tipo de exp.	Fonte geradora / Trajetória e meios de propagação	Possíveis danos	EPI's		EPC Eficaz S/N	Avaliação do Risco				Definição das Medidas: Executadas (E); Proposta (P); Monitoramento (M0 – M4)	
								Nome	CA		Eficaz S/N	S	P	Risco		IN
Acidente	Colisão, e tombamento	NA	NA	Avaliação qualitativa	HP	Trânsito de máquinas e veículos / NA	Fraturas, Politraumatismo	Bota de segurança ; Capacete classe B	32629; 31469	S	NA	3	2	Alto	1	Na inter atualizado o treinamento de direção defensiva (E) / M2
Acidente	Possível toque do veículo com redes elétricas	NA	220-380 Volts	Avaliação qualitativa	EV	Redes de distribuição de energia rebaixadas	Contato físico	NA	NA	NA	Sinalização de advertência	3	1	Alto		Sinalização e isolamento próximo a redes rebaixadas (E) / M2
Ergonômico	Postura inadequada	NR-17 / NA	NA	Avaliação qualitativa	HP	Atividades realizadas em posição sentada / NA	Problema na coluna e/ou circulação	NA	NA	NA	NA	1	1	Baixo	1	Orientar os colaboradores a realizarem alongamento sempre no início de cada jornada (E) / M0



PGR

CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR - CORAL



Físico	Radiação não ionizante	NR-15 Anexo N°7 / NA	NA	Avaliação qualitativa	HP	Radiação solar / Ar	Fotoenvelhe cimento, lesões oculares	Óculos de proteção	NA	S	NA	0	1	Baixo	1	Blusa manga longa; Toca Árabe; Creme de proteção (E) / M0
Legenda: S = Sim; N = Não; N AV = Não Avaliado; NA = Não Se Aplica; I = Inexistente; HP = Habitual e permanente; HI = Habitual e intermitente; EV = Eventual; INT = Intermitente; M = Monitoramento.																

SETOR: PINTURA DE ASFALTO				GHE: TRANSPORTE				TOTAL DE COLABORADORES: 01							
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE: Os colaboradores do GHE transporte realizam suas atividades movimentando-se nas frentes de serviço dentro de veículos, nos mais diversos locais onde a empresa possuir frentes de serviços.															
FUNÇÃO		DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE													
Motorista de Caminhão Basculante Truck		Dirigem e manobram veículos e transportam pessoas. Realizam verificações e manutenções básicas do veículo e utilizam equipamentos e dispositivos especiais tais como sinalização sonora e luminosa, software de navegação e outros. Efetuam pagamentos e recebimentos e, no desempenho das atividades, utilizam-se de capacidades comunicativas.													
Agente / Tipo	Perigo / Fator de risco	Padrões legais / Limite de exposição	Inten. / Conc.	Técnica utilizada	Tipo de exp.	Fonte geradora / Trajetória e meios de propagação	Possíveis danos	EPI's		EPC Eficaz S/N	Avaliação do Risco			Definição das Medidas: Executadas (E); Proposta (P). Monitoramento (M0 – M4)	
								Nome	CA	Eficaz S/N	S	P	Risco	IN	
Acidente	Abalroamento e colisão	NA	NA	Avaliação qualitativa	HP	Trânsito de máquinas e veículos / Contato físico	Fraturas, Politraumatismo	Bota de segurança; Capacete e classe B	32629; 31469	S	1	1	Baixo	1	Manter atualizado o treinamento de direção defensiva (E) / M2
Ergonômico	Postura inadequada	NR-17 / NA	NA	Avaliação qualitativa	HP	Atividades realizadas em posição sentado / NA	Problema na coluna; circulação	NA	NA	NA	1	1	Baixo	1	Orientar os colaboradores a realizarem alongamento sempre no início de cada jornada (E) / M0
Físico	Radiação não ionizante	NR-15 Anexo N°7 / NA	NA	Avaliação qualitativa	HI	Radiação solar / Ar	Fotoenvelhecimento, lesões oculares	Óculos de proteção	15298	S	0	1	Baixo	1	Blusa manga longa; Toca Árabe; Creme de proteção (E) / M0
Físico	Ruído	NR-15 Anexo N°1 LT=85 dB(A) e dose de exposição= 100 % e nível de ação=80dB	Lavg = 82,3 dB(A); Dose = 69,6 %	NHO 01	HP	Máquinas e equipamentos / Ar	Diminuição ou perda auditiva	Protetor auricular	14470	S	2	2	Alto	0	Elaborar PCA incluindo as funções expostas a níveis de ruído acima do nível de ação (P) / M4
Legenda: S = Sim; N = Não; N AV = Não Avaliado; NA = Não Se Aplica; I = Inexistente; HP = Habitual e permanente; HI = Habitual e intermitente; EV = Eventual; INT = Intermitente; M = Monitoramento															

Legenda: S = Sim; N = Não; N AV = Não Avaliado; NA = Não Se Aplica; I = Inexistente; HP = Habitual e permanente; HI = Habitual e intermitente; EV = Eventual; INT = Intermitente; M = Monitoramento.

SETOR: PINTURA DE ASFALTO				GHE: PINTURA				TOTAL DE COLABORADORES: 04								
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE: Os colaboradores do GHE pintura realizam suas atividades em vias publicas a céu aberto, podendo está localizadas nos mrais diversos locais onde a empresa possuir frentes de serviços.																
FUNÇÃO		DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE														
Pintor		Analisam e preparam as superficies a serem pintadas e calculam quantidade de materiais para pintura. Identificam, preparam e aplicam tintas em superficies, retocam superficies pintadas. Secam superficies e reparam equipamentos de pintura.														
Servente de Obras		Preparam as superficies a serem pintadas. Limpão e organizam os locais de trabalho, retocam superficies pintadas. Secam superficies e reparam equipamentos de pintura.														
Agente / Tipo	Perigo / Fator de risco	Padrões legais / Limite de exposição	Inten. / Conc.	Técnica utilizada	Tipo de exp.	Fonte geradora / Trajetória e meios de propagação	Possíveis danos	EPI's			EPC Eficaz S/N	Avaliação do Risco				Definição das Medidas: Executadas (E); Proposta (P). Montoramento (M0 – M4)
								Nome	CA	Eficaz S/N		S	P	Risco	IN	
Acidente	Atropelamento	NA	NA	Avaliação qualitativa	HP	Trânsito de máquinas e veículos / Contato físico	Fraturas, Politraumatismo	Bota de segurança; Capacete e classe B	32629; 31469	S	NA	1	1	Baixo	1	Sinalização de segurança conforme PG-02 (E) / M2
Ergonômico	Postura inadequada	NR-17 / NA	NA	Avaliação qualitativa	HP	Uso de ferramentas manuais em posição em pé / NA	Problema na coluna e/ou circulação	NA	NA	NA	NA	1	1	Baixo	1	Orientar os colaboradores a realizarem alongamento sempre no início de cada jornada (E) / M0
Físico	Radiação não ionizante	NR-15 Anexo N°7 / NA	NA	Avaliação qualitativa	HI	Radiação solar / Ar	Fotovelvetimento, lesões oculares	Óculos de proteção	15298	S	NA	0	1	Baixo	1	Blusa manga longa; Toca Arab; Creme de proteção (E) / M0
Físico	Ruído	NR-15 Anexo N°1 LT=85 dB(A) e dose de exposição= 100 % e nível de ação=80dB	Lavg = 82,3 dB(A); Dose = 69,6 %	NHO 01	HP	Máquinas e equipamentos / Ar	Diminuição ou perda auditiva	Protetor auricular	14470	S	NA	2	2	Alto	0	Elaborar PCA incluindo as funções expostas a níveis de ruído acima do nível de ação (P) / M4



PGR

CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR - CORAL



Químico	Vapores Orgânicos abaixo LQ	NR-15, Anexo nº 11	Vide Relatório de ensaio nº 478219 -1. Amostrador nº 236152	Métodos NIOSH	HP	Nevoas geradas pelas tintas a base de água / Ar, contato físico	Inflamação das vias respiratórias	Máscara PFF2	39236	NA	NA	0	2	Baixo	0	Mater o fornecimento de EPI's (E) / M0
Legenda: S = Sim; N = Não; N AV = Não Avaliado; NA = Não Se Aplica; I = Inexistente; HP = Habitual e permanente; HI = Habitual e intermitente; EV = Eventual; INT = Intermitente; M = Monitoramento.																



PGR

CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR - CORAL



SETOR: SESMT		GHE: ALMOXARIFADO				TOTAL DE COLABORADORES: 01									
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE: Os colaboradores do GHE Almoixarifado realizam suas atividades nos canteiros de obras, podendo está localizados nos mais diversos locais onde a empresa possuir frentes de serviços, são construídos em alvenaria de tijolos, ou outro material estrutural, podem possuir piso em cimento ou cerâmica, teto forrado em gesso, ou telhas de zinco, possui ventilação artificial através de ar-condicionado e iluminação artificial através de lâmpadas fluorescente.															
FUNÇÃO		DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE													
Auxiliar de Técnico em Segurança		Auxiliam na recepção, conferência e armazenagem de produtos e materiais em almoxarifados. Fazem os lançamentos da movimentação de entradas e saídas e controlam os estoques. Distribuem produtos e materiais a serem expedidos. Organizam o almoxarifado para facilitar a movimentação dos itens armazenados e a armazenar, preservando o estoque limpo e organizado. Empacotam ou desempacotam os produtos, examinando-os, providenciando os despachos dos mesmos e auxiliam no processo de logística.													
Agente / Tipo	Perigo / Fator de risco	Padrões legais / Limite de exposição	Inten. / Conc.	Técnica utilizada	Tipo de exp.	Fonte geradora / Trajetória e meios de propagação	Possíveis danos	EPI's		EPC Eficaz S/N	Avaliação do Risco		Definição das Medidas: Executadas (E); Proposta (P). Monitoramento (M0 - M4)		
Acidente	Queda de objeto	NA	NA	Avaliação qualitativa	HP	Objetos armazenados em prateleiras/ NA	Lesões e ferimentos	Nome	CA	S	0	1	Irrelevante	1	Marcar o fornecimento de EPI's (E) / M0
Legenda: S = Sim; N = Não; N AV = Não Avaliado; NA = Não Se Aplica; I = Inexistente; HP = Habitual e permanente; HI = Habitual e intermitente; EV = Eventual; INT = Intermitente; M = Monitoramento.															

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE: Os colaboradores do GHE saúde realizam suas atividades nos canteiros de obras, podendo está localizados nos mais diversos locais onde a empresa possuir frentes de serviços, são construídos em alvenaria de tijolos, ou outro material estrutural, podem possui piso em cimento ou cerâmica, teto forrado em gesso, ou telhas de zinco, possui ventilação artificial através de ar-condicionado e iluminação artificial através de lâmpadas fluorescente.

FUNÇÃO

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE

Médico do Trabalho	Realizam consultas e atendimentos médicos; tratam pacientes; implementam ações de prevenção de doenças e promoção da saúde tanto individuais quanto coletivas; coordenam programas e serviços em saúde, efetuam perícias, auditorias e sinificações médicas; elaboram documentos e difundem conhecimentos da área médica.
--------------------	---

Agente / Tipo	Perigo / Fator de risco	Padrões legais / Limite de exposição	Inten. / Conc.	Técnica utilizada	Tipo de exp.	Fonte geradora / Trajetória e meios de propagação	Possíveis danos	EPI's		Eficaz S/N	EPC Eficaz S/N	Avaliação do Risco			Definição das Medidas: Executadas (E); Proposta (P). Monitoramento (M0 – M4)	
								Nome	CA			S	P	Risco	IN	
Biológico	Vírus e bactérias	NA	NA	Avaliação qualitativa	HI	Atendimento aos colaboradores / Ar; contato físico	Doenças e infecções	Luva de procedi	31656;	S	Máscaras de proced	1	1	Baixo	1	Manter o fornecimento de EPI's; Uso de máscara de proteção (E) / M0
								mento;	39236							

Legenda: S = Sim; N = Não; N AV = Não Avaliado; NA = Não Se Aplica; I = Inexistente; HP = Habitual e permanente; HI = Habitual e intermitente; EV = Eventual; INT = Intermitente; M = Monitoramento

SETOR: SESMT			GHE: SESMT			TOTAL DE COLABORADORES: 02										
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE: Os colaboradores do GHE SESMT realizam suas atividades nos escritórios dos canteiros de obras, podendo está localizados nos mais diversos locais onde a empresa possuir frentes de serviços, são construídos em alvenaria de tijolos, ou outro material estrutural, podem possui piso em cimento ou cerâmica, teto forrado em gesso, ou telhas de zinco, possui ventilação artificial através de ar-condicionado e iluminação artificial através de lâmpadas fluorescentes. Podem realizar suas atividades a céu aberto.																
FUNÇÃO		DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE														
Engenheiro de Segurança do Trabalho		Controlam perdas de processos, produtos e serviços ao identificar, determinar e analisar causas de perdas, estabelecendo plano de ações preventivas e corretivas. Gerenciam atividades de segurança no trabalho e do meio ambiente, gerenciam exposições a fatores ocupacionais de risco à saúde do trabalhador, coordenam equipes, treinamentos e atividades de trabalho.														
Técnico em Segurança do Trabalho		Participam da elaboração e implementam política de saúde e segurança do trabalho; realizam diagnóstico da situação de SST da instituição; identificam variáveis de controle de doenças, acidentes, qualidade de vida e meio ambiente. Desenvolvem ações educativas; investigam acidentes de trabalho e recomendam medidas de prevenção.														
Agente / Tipo	Perigo / Fator de risco	Padrões legais / Limite de exposição	Inten. / Conc.	Técnica utilizada	Tipo de exp.	Fonte geradora / Trajetória e meios de propagação	Possíveis danos	EPI's		EPC Eficaz S/N	Avaliação do Risco			Definição das Medidas: Executadas (E); Proposta (P). Monitoramento (M0 – M4)		
								Nome	CA	Eficaz S/N	S	P	Risco	IN		
Acidente	Atropelamento e colisão	NA	NA	Avaliação qualitativa	HP	Trânsito de máquinas e veículos/ Contato físico	Fraturas, Politraumatismo	Bota de segurança; Capacete e classe B	32629; 31469	S	NA	3	1	Alto	1	Orientar os colaboradores a manterem uma distância segura das máquinas e veículos em movimento (E) / M2
Ergonômico	Movimentos repetitivos	NR-17 / NA	NA	Avaliação qualitativa	HI	Digitação de documentos/ NA	LER	NA	NA	S	NA	1	1	Baixo	1	Orientar os colaboradores a realizarem alongamento dos membros superiores sempre no início de cada jornada (E) / M0
Físico	Radiação não ionizante	NR-15 Anexo N°7 / NA	NA	Avaliação qualitativa	HI	Radiação solar/ Ar	Fotovenhecimento, lesões oculares	Óculos de proteção	12298	S	NA	0	1	Baixo	1	Blusa manga longa; Toca Arak; Creme de proteção (E) / M0
Legenda: S = Sim; N = Não; N AV = Não Avaliado; NA = Não Se Aplica; I = Inexistente; HP = Habitual e permanente; HI = Habitual e intermitente; EV = Eventual; INT = Intermitente; M = Monitoramento.																

Legenda: S = Sim; N = Não; N AV = Não Avaliado; NA = Não Se Aplica; I = Inexistente; HP = Habitual e permanente; HI = Habitual e intermitente; EV = Eventual; INT = Intermitente; M = Monitoramento.

SETOR: USINAS			GHE: MANUTENÇÃO				TOTAL DE COLABORADORES: 01								
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE: Os colaboradores do GHE manutenção realizam suas atividades nas usinas de asfalto instaladas nos canteiros de obras, podendo está localizados nos mais diversos locais onde a empresa possuir frentes de serviços, são construídos em alvenaria de tijolos, ou outro material estrutural, podem possui piso em cimento ou terra batida, possui ventilação e iluminação natural.															
FUNÇÃO			DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE												
Técnico em Manutenção de Usinas			Realizam manutenção em componentes, equipamentos e máquinas industriais; planejam atividades de manutenção; avaliam condições de funcionamento e desempenho de componentes de máquinas e equipamentos; lubrificam máquinas, componentes e ferramentas. Documentam informações técnicas; realizam ações de qualidade e preservação ambiental e trabalham segundo normas de segurança.												
Agente / Tipo	Perigo / Fator de risco	Padrões legais / Limite de exposição	Inten. / Conc.	Técnica utilizada	Tipo de exp.	Fonte geradora / Trajetória e meios de propagação	Possíveis danos	EPI's		EPC Eficaz S/N	Avaliação do Risco			Definição das Medidas: Executadas (E); Proposta (P); Monitoramento (M0 – M4)	
								Nome	CA	Eficaz S/N	S	P	Risco	IN	
Acidente	Trabalho em altura	NR-35 / NA	NA	Avaliação qualitativa	HI	Queda por diferença de nível >=2m/ NA	Lesões graves	Cinto com trava queda; Capacete e classe B	35520; 31469	S	3	1	Alto	1	Preenchimento do RE-52 PTA antes o início das atividades (E) / M2
Acidente	Trabalho em espaço confinado	NR-33	NA	Avaliação qualitativa	EV	Gases asfixiantes, explosão / Ar, contato Físico	Lesões graves, Morte	Máscara com filtro para VO e Gases	7072	S	3	1	Alto	1	Preenchimento do RE-53 PET antes o início das atividades (E) / M2
Acidente	Queda de objetos	NA	NA	Avaliação qualitativa	HP	Ferramentas e peças de reposição/ Contato físico	Fraturas, Politraumatismo	Bota de segurança; Capacete e classe B	35520; 31469	S	1	1	Baixo	1	Manter o fornecimento de EPI's (E) / M0
Ergonômico	Postura inadequada	NR-17 / NA	NA	Avaliação qualitativa	EV	Levantamento Manual de peso/ NA	Problema na coluna	NA	NA	NA	1	1	Baixo	1	Limitar o peso máximo as condições individuais de cada colaborador (E) / M0
Físico	Radiação não ionizante	NR-15 Anexo N°7 / NA	NA	Avaliação qualitativa	HI	Radiação solar/ Ar	Fotovenhecimento, lesões oculares	Óculos de proteção	15298	S	0	1	Baixo	1	Bluseta manga longa; Toca Árabe; Reme de proteção (E) / M0



PGR

CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR - CORAL



Físico	Ruído	NR-15 Anexo N°1 LT=85 dB(A) e dose de exposição=100 % e nível de ação=80dB	Lavg = 84,8 dB(A); Dose = 97,3%	NHO 01	HI	Máquinas e equipamentos/ Ar	Diminuição ou perda auditiva	Protetor auricular	14470; 18190	S	NA	2	2	Alto	0	Elaborar PCA incluindo as funções expostas a níveis de ruído acima do nível de ação (P) / M4
Químico	Hidrocarbonetos	NR-15 Anexo n° 13 / NA	NA	Avaliação qualitativa	HI	Óleos e graxas/ Contato físico	Irritação da pele; reações alérgicas	Creme de proteção	11070	S	NA	1	1	Baixo	1	Manter o fornecimento de EPI's (E) / M0
Legenda: S = Sim; N = Não; N AV = Não Avaliado; NA = Não Se Aplica; I = Inexistente; HP = Habitual e permanente; HI = Habitual e intermitente; EV = Eventual; INT = Intermitente; M = Monitoramento.																



PGR

CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR - CORAL



SETOR: USINAS			GHE: OPERACIONAL			TOTAL DE COLABORADORES: 01										
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE: Os colaboradores do GHE operacional realizam suas atividades nas usinas de asfalto instaladas nos canteiros de obras, podendo está localizados nos mais diversos locais onde a empresa possuir frentes de serviços, são construídos em alvenaria de tijolos, ou outro material estrutural, podem possui piso em cimento ou terra batida, possui ventilação e iluminação natural.																
FUNÇÃO		DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE														
Operador de Usina de Asfalto		Preparam máquinas e equipamentos para operação e controlam o seu funcionamento. Operam sistemas de bombeamento e compressores de ar e controlam o funcionamento de máquinas e instalações fixas. Identificando redes de distribuição, interpretando fluxograma de distribuição, elaborando procedimentos operacionais.														
Agente / Tipo	Perigo / Fator de risco	Padrões legais / Limite de exposição	Inten. / Conc.	Técnica utilizada	Tipo de exp.	Fonte geradora / Trajetória e meios de propagação	Possíveis danos	EPI's		EPC Eficaz S/N	Avaliação do Risco			Definição das Medidas: Executadas (E); Proposta (P). Monitoramento (M0 – M4)		
Acidente	Atropelamento	NA	NA	Avaliação qualitativa	HP	Trânsito de máquinas e veículos/ Contato físico	Fraturas, Politraumatismo	Nome	CA	Eficaz S/N	S	P	Risco	IN	Orientar os colaboradores a manterem uma distância segura das máquinas e veículos em movimento (E) / M2	
Físico	Radiação não ionizante	NR-15 Anexo N°7 / NA	NA	Avaliação qualitativa	HI	Radiação solar/ Ar	Fotoenvelhecimento, lesões oculares	Óculos de proteção	15298	S	NA	0	1	Baixo	1	Blusa manga longa; Toca Árabi; Creme de proteção (E) / M0
Legenda: S = Sim; N = Não; N AV = Não Avaliado; NA = Não Se Aplica; I = Inexistente; HP = Habitual e permanente; HI = Habitual e intermitente; EV = Eventual; INT = Intermitente; M = Monitoramento.																

SETOR: USINAS			GHE: USINAS			TOTAL DE COLABORADORES: 06										
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE: Os colaboradores do GHE usinas realizam suas atividades nas usinas de asfalto instaladas nos canteiros de obras, podendo está localizados nos mais diversos locais onde a empresa possuir frentes de serviços, são construídos em alvenaria de tijolos, ou outro material estrutural, podem possuir piso em cimento ou terra batida, possui ventilação e iluminação natural.																
FUNÇÃO			DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE													
Maçariqueiro			Preparam máquinas e equipamentos para operação e controlam o funcionamento dos aquecedores de fluidos e a qualidade da água ou do combustível. Operam sistemas de bombeamento e compressores de ar e controlam o funcionamento de máquinas e instalações fixas. Identificando redes de distribuição, interpretando fluxograma de distribuição, elaborando procedimentos operacionais. Realizam operações de abastecimento e destaqueio de veículos.													
Servente de Obras			Auxiliam na preparação das máquinas e equipamentos; controlam o funcionamento dos aquecedores de fluidos e a qualidade da água ou do combustível. Operam sistemas de bombeamento e compressores de ar e controlam o funcionamento de máquinas e instalações fixas. Realizam o planejamento de material asfáltico em cima de caminhões.													
Agente / Tipo	Perigo / Fator de risco	Padrões legais / Limite de exposição	Inten. / Conc.	Técnica utilizada	Tipo de exp.	Fonte geradora / Trajetória e meios de propagação	Possíveis danos	EPI's		EPC Eficaz S/N	Avaliação do Risco			Definição das Medidas: Executadas (E); Proposta (P); Monitoramento (M0 – M4)		
Acidente	Atropelamento	NA	NA	Avaliação qualitativa	HP	Trânsito de máquinas/veículos/ Contato físico	Fraturas, Politraumatismo	Nome	CA	Eficaz S/N	3	1	Alto	1	Orientar os colaboradores a manterem uma distância segura das máquinas e veículos em movimento (E) / M2	
Acidente	Incêndio e explosão	NR-16, Anexo nº 02	NA	Avaliação qualitativa	HP	Abastecimento e controle da queima nos aquecedores de fluidos/ Ar	Queimaduras, lesões graves	NA	NA	NA	Extintores de incêndio / S	3	2	Alto	1	Brigada de incêndio (E) / M2
Acidente	Trabalho em altura	NR-35 / NA	NA	Avaliação qualitativa	HI	Queda por diferença de nível >=2m/ NA	Lesões graves	Cinto com trava queda; Capacet e classe B	35520; 31469	S	3	1	Alto	1	Preenchimento do RE-52 PTA antes o início das atividades (E) / M2	
Acidente	Trabalho em espaço confinado	NR-33	NA	Avaliação qualitativa	EV	Gases asfixiantes, explosão / Ar, contato Físico	Lesões graves, Morte	Mascara com filtro para VO e Gases	7072	S	3	1	Alto	1	Preenchimento do RE-53 PET antes o início das atividades (E) / M2	

Físico	Radiação não ionizante	NR-15 Anexo N°7 / NA	NA	Avaliação qualitativa	HP	Radiação solar/ Ar	Fotoenvelhecimento, lesões oculares	Óculos de proteção	15298	S	NA	0	1	Baixo	1	Blusa manga longa; Toca Árabe; Creme de proteção (E) / M0
Físico	Ruído	NR-15 Anexo N°1 LT=85 dB(A) e dose de exposição= 100 % e nível de ação=80dB	Lavg = 84,8 dB(A); Dose = 97,3%	NHO 01	HP	Máquinas e equipamentos/ Ar	Diminuição ou perda auditiva	Protetor auricular	14470; 18190	S	NA	2	2	Alto	0	Fazer uso do protetor auricular durante a utilização de ferramentas ruidosas (E) / M1
Químico	Hidrocarbonetos	NR-15, Anexo n° 13	NA	Avaliação qualitativa	HI	Óleo, material betuminoso/ Ar, contato físico	Inflamação das vias respiratórias	Máscara semi facial com filtro; Luva de látex	7072; 33326	S	NA	1	1	Baixo	1	Manter o fornecimento de EPI's (E) / M0
Químico	Poeiras respiráveis	NR 15; anexo 12/ LT = 2,475 mg/m³	Poeiras respiráveis = 3,489 mg/m³; % de Silica livre cristalina = 1,23%	NIOSH 0600 / 7602	HP	Movimentação de terra/ Ar,	NA	Óculos de proteção; Máscara PFF2	114990; 29785; 39236	S	NA	2	3	Alto	0	Orientar os colaboradores a manterem distância da máquina de abastecimento dos silos; Orientar o operador da máquina a despejar o material com a boca o mais próximo possível do silo, evitando a suspensão de particulados (E) / M2

Legenda: S = Sim; N = Não; N AV = Não Avaliado; NA = Não Se Aplica; I = Inexistente; HP = Habitual e permanente; HI = Habitual e intermitente; EV = Eventual; INT = Intermitente; M = Monitoramento.

11. PROTEÇÕES COLETIVAS

Os Equipamentos de Proteção Coletiva servem para proteger o ambiente de trabalho, são medidas de segurança que são adotadas para diminuir ou eliminar os riscos ambientais identificados através dos programas de controle dos riscos ambientais. Ao identificar um risco ambiental devemos estabelecer medidas de proteção, sendo uma delas, a proteção coletiva. Os EPC's são equipamentos que garante essa proteção e são muito eficientes para eliminar os riscos antes mesmo de estabelecer o uso do EPI.

Deve se construído de material rígido e resistente, sem nós ou rachaduras que comprometam sua resistência, deve também estar secas e sem pintura que encubra imperfeições, ser lisos, sem pregos, farpas ou lascas e devem esta convenientemente fixada e instalada nas áreas de trabalho e de circulação onde haja risco de queda de pessoas e material.

EPC's mínimos a serem utilizados durante as etapas da obra:


- Guarda corpo e roda pé;
- Escadas de uso coletivo;
- Escadas de mão;
- Rampas e Passarelas;
- Proteção de escavações;
- Proteção de pontas de vergalhões;
- Avisos, Sinalizações;
- Linha de vida;
- Proteções de partes móveis e de transmissão de força.

11.1 GUARDA CORPO

Esse sistema destina-se a proteção contra risco de queda de pessoas, materiais e ferramentas. É constituído dos seguintes elementos:

- **Travessão Superior:** Compõe-se de barra destinada a proporcionar proteção com anteparo rígido instalado a uma altura de 1,20 m, referida do eixo da peça ao piso de trabalho. Deve ter resistência mínima a esforços concentrados de 150 kgf por metro linear no centro da estrutura;
- **Travessão Intermediário:** Compõe-se de elemento situado entre o rodapé e o travessão superior, a uma altura de 0,70 m, referida do eixo da peça ao piso de trabalho, de mesmas características e resistência do travessão superior;

- **Rodapé:** Compõe-se de elemento apoiado sobre o piso de trabalho que objetiva impedir a queda de objetos. Será formado por peça plana e resistente com altura de 0,20 m de mesmas características e resistência dos travessões;
- **Montante:** compõe-se de elemento vertical que permite ancorar os travessões e rodapé à estrutura da superfície de trabalho ou de circulação.



11.2 ESCADAS DE USO COLETIVO


Escadas com quatro ou mais degraus devem ter a mesma constituição dos guarda corpo, sendo que para até 45 trabalhadores a largura mínima é de 0,80 m; de 46 a 90 trabalhadores, a largura deve ser de 1,20 m; de 91 a 135 operários, recomenda-se largura mínima de 1,50 m; acima de 135 a largura mínima deve ser igual ou superior a 2,0 m;

A inclinação da escada é determinada pela profundidade dos degraus e altura dos espelhos. Nesse tipo de escada, a profundidade de cada degrau deve se situar entre 25 cm e 30 cm, e a altura do espelho entre 15 cm e 18 cm. Essas dimensões criam ângulo de inclinação entre 27° e 35°;

A cada 2,90 m de altura, é preciso ter um patamar intermediário quadrado. Ou seja, o comprimento do patamar precisa ser igual à largura da escada;

Para que a passagem das pessoas não seja prejudicada, o espaço livre vertical não deve ser menor do que 2,25 m;

Escadas cujas laterais sejam fechadas com paredes ou muros devem ser dotadas de corrimão.



11.3 ESCADAS DE MÃO


As escadas de mão devem ter seu uso restrito para acessos provisórios e serviços de pequeno porte, poderão ter até 7,0 m de extensão e espaçamento variando entre 0,45 m a 0,55 m para montantes e entre 0,25m a 0,30m para degraus;

As escadas de mão devem ultrapassar em 1,0 m o piso superior e ser fixada nos pisos inferior e superior ou ser dotada de degraus antiderrapante e dispositivo que impeça o seu escorregamento;

As escadas de abrir devem ser rígidas, estável e provida de dispositivos que a mantenham com aberturas constantes, devendo ter comprimento máximo de 6,0 m, quando fechada;

As escadas extensíveis devem ser dotadas de dispositivo limitador de curso, colocado no quarto vão a contar da catraca. Caso não haja o limitador de curso, quando estendida, deve permitir uma sobreposição de no mínimo 1,0 m;

Sendo proibido o uso nas proximidades de portas ou áreas de circulação, onde houver risco de queda de objetos ou materiais, nas proximidades de aberturas e vãos e junto a redes e equipamentos elétricos desprotegidos.



11.4 RAMPAS E PASSARELAS

As rampas e passarelas provisórias devem ser construídas e mantidas em perfeitas condições de uso e segurança;


As rampas provisórias devem ser fixadas no piso inferior e superior, não ultrapassando 30° (trinta graus) de inclinação em relação ao piso;

Nas rampas provisórias, com inclinação superior a 18° (dezoito graus), devem ser fixadas peças transversais, espaçadas em 0,40m (quarenta centímetros), no máximo, para apoio dos pés;

As rampas provisórias usadas para trânsito de caminhões devem ter largura mínima de 4,00m (quatro metros) e ser fixadas em suas extremidades,

Não devendo existir ressaltos entre o piso da passarela e o piso do terreno;

Os apoios das extremidades das passarelas devem ser dimensionados em função do comprimento total das mesmas e das cargas a que estarão submetidas.



11.5 PROTEÇÃO DE ESCAVAÇÕES

Quando houver risco de desmoronamento, deslizamento, acidentes com explosivos e projeção de materiais, é necessária a adoção de medidas correspondentes, visando à segurança e a saúde dos trabalhadores.


A proteção coletiva deve prever a adoção de medidas que evitem a ocorrência de desmoronamento, deslizamento, projeção de materiais e acidentes com explosivos.

Antes de iniciar os serviços de escavação, fundação ou desmonte de rochas, certificar-se da existência ou não de redes de água, esgoto, tubulação de gás, cabos elétricos e de telefone, devendo ser providenciada a sua proteção, desvio e interrupção, segundo cada caso. Em casos específicos e em situações de risco, deve ser solicitada a orientação técnica das concessionárias quanto à interrupção ou à proteção das vias públicas.


A área de trabalho e circulação devem ser previamente limpas e desobstruídas, retirando ou escorando solidamente árvores, rochas, equipamentos, materiais e objetos de qualquer natureza.

Muros, edificações vizinhas e todas as estruturas que possam ser afetadas pela escavação devem ser escoradas, segundo as especificações técnicas de profissional legalmente habilitado.

Nos casos de risco de queda de árvores, linhas de transmissão, deslizamento de rochas e objetos de qualquer natureza, é necessário o escoramento, a amarração ou a retirada dos mesmos, devendo ser feita de maneira a não acarretar obstruções no fluxo de ações emergenciais.




As escavações com mais de 1,25 m (um metro e vinte e cinco centímetros) de profundidade devem dispor de escadas de acesso em locais estratégicos, que permitam a saída rápida e segura dos trabalhadores em caso de emergência.




As cargas e sobrecargas ocasionais, bem como possíveis vibrações, devem ser levadas em consideração para a determinação das paredes do talude, a construção do escoramento e o cálculo dos seus elementos estruturais.


O material retirado das escavações deve ser depositado a uma distância mínima que assegure a segurança dos taludes.



Devem ser construídas passarelas de largura mínima de 0,80 m (oitenta centímetros), protegidas por guarda-corpos com altura mínima de 1,20 m (um metro e vinte centímetros), quando houver necessidade de circulação de pessoas sobre as escavações.




Para garantir a estabilidade do talude, o responsável técnico deverá buscar a adoção de técnicas de estabilização que garantam a completa estabilidade dos taludes, tais como retaludamento, escoramento, atirantamento, grampeamento e impermeabilização.



Nota: Devem ser evitados trabalhos nos pés de taludes sem uma avaliação prévia pelo responsável técnico da obra.

Na execução de poços e tubulões a céu aberto, a exigência de escoramento/encamisamento fica a critério do responsável técnico pela execução do serviço, considerando os requisitos de segurança que garantam a inexistência de risco ao trabalhador.

Tubulões, túneis, galerias ou escavações profundas de pequenas dimensões, cuja frente de trabalho não possibilite perfeito contato visual da atividade e em que exista trabalho individual, o trabalhador deve estar preso a um cabo-guia que permita, em caso de emergência, a solicitação ao profissional de superfície para o seu rápido socorro.



A partir de 1 m (um metro) de profundidade, o acesso da saída do poço ou tubulão será efetuado por meio de sistemas que garantam a segurança do trabalhador, tais como:

- Sarilho com trava;
- Guincho mecânico.

Nas escavações manuais de poços e tubulões a céu aberto o diâmetro mínimo deverá ser de 0,60 m (sessenta centímetros).

Caso se adote iluminação interior, devem ser adotados sistemas estanques à penetração de água e umidade, alimentados por energia elétrica não superior a 24 volts.

Deve ser evitada a utilização de equipamentos acionados por combustão ou explosão no interior dos poços e tubulões. Deve ser garantida ao trabalhador no fundo do poço ou tubulão a comunicação com a equipe de superfície através de sistema sonoro.

Deve ser garantida ao trabalhador a boa qualidade do ar no interior do poço ou tubulão.

Nas fundações escavadas a ar comprimido, tanto a compressão como a descompressão deverão ser feitas de acordo com a NR-15 – Anexo 6, a fim de evitar danos à saúde do trabalhador.

Em poços e fundações escavadas a ar comprimido, a integridade dos equipamentos deve ser vistoriada diariamente e deve haver a manutenção do serviço médico de plantão para casos de socorro de urgência.

A jornada de trabalho deve ser menor ou igual a 08 (oito) horas, em pressões de trabalho de 0 a 1,0 Kgf/cm²; a 6 horas, em pressões de trabalho de 1,1 a 2,5 Kgf/cm²; e a 4 horas, em pressão de trabalho de 2,6 a 3,4 Kgf/cm², devendo ser respeitadas as demais disposições da NR-15, citadas em seu Anexo 6.


11.6 LINHA DE VIDA

Considera-se trabalho em altura toda atividade executada acima de 2,00 m (dois metros) do nível inferior, onde haja risco de queda.

A NR 35 determina que o empregador deva promover programa para capacitação dos trabalhadores para realização de trabalho em altura. Neste contexto, considera-se trabalhador capacitado para trabalho em altura aquele que foi submetido e aprovado em treinamento, teórico e prático, com carga horária mínima de oito horas e, cujo estado de saúde foi avaliado, tendo sido considerado apto para executar essa atividade e que possua anuência formal da empresa. Logo, todo projeto de linha de vida ou de restrição deve ser implantado para ser utilizado por trabalhador autorizado para trabalho em altura.

A NR 35 determina que todo trabalho em altura deve ser precedido de análise de risco. A análise de risco deve, além dos riscos inerentes ao trabalho em altura, considerar:


- O local em que os serviços serão executados e seu entorno;
- O isolamento e a sinalização no entorno da área de trabalho;
- O estabelecimento dos sistemas e pontos de ancoragem;
- As condições meteorológicas adversas;
- A seleção, inspeção, forma de utilização e limitação de uso dos sistemas de proteção coletiva e individual, atendendo às normas técnicas vigentes, às orientações dos fabricantes e aos princípios da redução do impacto e dos fatores de queda;
- O risco de queda de materiais e ferramentas;
- Os trabalhos simultâneos que apresentem riscos específicos;
- Os riscos adicionais e as condições impeditivas;
- As situações de emergência e o planejamento do resgate e primeiros socorros, de forma a reduzir o tempo da suspensão inerte do trabalhador;
- A necessidade de sistema de comunicação, e a forma de supervisão.



11.7 PROTEÇÕES DE PONTA DE VERGALHÃO






Conforme Norma NR-18 é proibida a existência de pontas verticais de vergalhões de aço desprotegidas.

O protetor de vergalhão tem a função de proteger as pontas de ferro provenientes de armações de espera, com a finalidade de evitar acidentes, como perfurações de olho e arranhões.



11.8 SINALIZAÇÃO

O canteiro de obras deve ser sinalizado com o objetivo de advertir por meio de símbolos, dizeres ou setas, quanto ao: perigo de contato com partes móveis das máquinas e equipamentos, ou acionamento accidental; advertir quanto a risco de queda; alertar quanto ao isolamento das áreas de transporte e circulação de materiais e pedestres; identificar acessos, circulação de veículos e equipamentos na obra; advertir contra risco de passagem de trabalhadores onde o pé-direito for inferior a 1,80m, e identificar locais com substâncias tóxicas, corrosivas, inflamáveis, explosivas. Observando o que segue:

CORES	FORMAS	APLICAÇÃO	COR DO CONTRASTE
		Equipamentos de proteção e combate a incêndio, inclusive portas de saída de emergência.	Branco
		Proibição, parada obrigatória, bem como nas luzes de sinalização de tapumes, barricadas, etc.	Preto
		Usado para indicar "cuidado". É utilizada, por exemplo, em: corrimãos, espelhos de degraus, cavaletes, cancelas, pilastras, vigas, postes e etc.	Preto
		Usado para indicar "perigo". É utilizada, por exemplo em: partes móveis e perigosas de máquinas e equipamentos; indicar tráfego de máquinas e veículos pesados, obstáculos na pista.	Preto
		Usada para caracterizar "segurança". É empregada para identificar equipamentos de emergência, vias de evacuação, e etc.	Branco
		Usado para indicar uma "ação obrigatória". Por exemplo: determinar o uso de EPI, impedir a movimentação ou energização de equipamentos.	Branco

- A execução de serviços fora dos limites do canteiro será sinalizada com cavaletes, cones, fita zebra e um orientador de trânsito veicular e de pedestres, quando necessário;
- Na eventualidade de obstrução temporária do passeio para fins de descarga de materiais, deverá ser providenciado cordão de isolamento, em volta do veículo, de maneira a criar um corredor para passagem do pedestre;
- Durante a descarga de concreto usinado, será utilizado cordão de isolamento, como descrito no item anterior. Pode ser utilizada fita zebra fixa em balizas, e como complemento cones de sinalização;

- Antes da execução de qualquer serviço na rua verificar e certificar-se que não exista risco contra terceiros. Devemos priorizar a segurança dos pedestres (principalmente crianças) e veículos;
- É obrigatório o uso de colete ou tiras na região do tórax e costas quando o trabalhador estiver a serviço em vias públicas, sinalizando acessos ao canteiro de obras e frentes de serviços ou em movimentação e transporte vertical de materiais.

11.9 PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

É obrigatória a adoção de medidas que atendam, de forma eficaz, às necessidades de prevenção e combate a incêndio para os diversos setores, atividades, máquinas e equipamentos de canteiros de obras. Para este item foi utilizados como base a Norma Técnica N° 004/2008 do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará.

Verificação:

- Extintores de incêndio
- Sinalização
- Brigada de Resposta a Emergência
- Apoio

Execução:

- Instalar equipamentos de combate ao fogo;
- Sinalizar equipamentos e áreas de risco;
- Proibir fumo ou produção de centelhamento nos locais com potencial de inflamabilidade;
- Treinar os operários na identificação e combate ao fogo.

11.9.1 LOCALIZAÇÃO E DIMENSIONAMENTO DE EXTINTORES

Nº	LOCALIZAÇÃO	TIPO	CAP. (KG)	CAPACIDADE EXTINTORA
01	ADMINISTRAÇÃO	PÓ (ABC)	6KG	3-A:30-B:C
02	TRANSPORTE	PÓ (ABC)	6KG	3-A:30-B:C
03	DEPOSITO DE TINTAS	PÓ (BC)	6KG	20-B:C
04	PINTURA	PÓ (BC)	8KG	30-B:C
05	DEPOSITO DE CHAVES	PÓ (BC)	4KG	20-B:C
06	ALMOXARIFADO - FORA	PÓ (ABC)	8KG	3-A:30-B:C
07	ALMOXARIFADO - DENTRO	PÓ (ABC)	8KG	3-A:30-B:C
08	OFICINA	PÓ (BC)	12KG	40-B:C
09	OFICINA	PÓ (ABC)	6KG	3-A:30-B:C
10	OFICINA DE SOLDA	PÓ (BC)	6KG	20-B:C
11	ESTOQUE DE ÓLEO	PÓ (ABC)	8KG	3-A:30-B:C
12	ABASTECIMENTO	PÓ (BC)	12KG	40-B:C
13	ABASTECIMENTO	PÓ (BC)	8KG	30-B:C
14	USINA TX-02	PÓ (ABC)	6KG	3-A:30-B:C
15	USINA TX-02	PÓ (ABC)	8KG	3-A:30-B:C
16	USINA TX-02	PÓ (BC)	8KG	30-B:C
17	REFEITÓRIO/SESMT	PÓ (ABC)	12KG	4-A:40-B:C
18	SERRARIA	PÓ (ABC)	8KG	3-A:30-B:C
19	BORRACHARIA	PÓ (ABC)	6KG	3-A:30-B:C

12. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Todas as instalações elétricas temporárias devem ser inspecionadas e testadas antes de entrar em funcionamento. As instalações elétricas temporárias em canteiros de obras são planejadas e projetadas para acionar as máquinas e os equipamentos, bem como dotar de iluminação adequada os locais de construção, sendo desfeitas quando do termino da obra. Deverão ser executadas de forma tecnicamente correta, obedecendo a NBR 5410 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão.

Para isso, é importante o conhecimento prévio do projeto de instalações elétricas temporárias, inserido no PCMAT, com a previsão da carga a ser instalada, a localização dos circuitos elétricos e suas ampliações, bem como seus componentes elétricos (fios, cabos, quadros elétricos, chaves elétricas, tomadas/plugues, dentre outros). O projeto das instalações elétricas deve ser assinado por profissional legalmente habilitado, atendendo à norma regulamentadora NR-10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade.

Independentemente da carga instalada, recomenda-se que os prontos elétricos nos canteiros de obras atendam aos seguintes pontos:

- Aterramento;
- Programação de manutenções preventivas e preditivas;
- Cabos identificados;
- Grau de proteção do painel coerente com o local instalado;
- Existência de dispositivos de proteção DR;
- Desenhos atualizados contemplando o correto caminhamento dos cabos;
- Verificar existência de “controle de manutenção” tais como nível de isolamento,
- Procedimento para inspeção em máquinas de solda
- Laudos de avaliação periódica.

Distanciamento ou afastamento

- Não permitindo que os trabalhadores se aproximem de redes elétricas desprotegidas e evitar que os equipamentos sejam instalados próximos a elas;
- Deixar uma distância mínima de 5 metros entre a rede elétrica e a atividade executada pelo trabalhador;
- O mesmo cuidado se deve ter na movimentação de andaimes, guias, veículos basculantes, porque estes podem entrar em contato com a rede elétrica.

Barreiras ou invólucros

- As barreiras são instaladas para evitar que os trabalhadores entrem em contato com circuitos energizados;
- Elas devem ser fixadas e firmes. Devem estar sinalizadas para que os trabalhadores identifiquem os locais com riscos elétricos.

Obstáculos

- São utilizados em locais de circuitos energizados aos quais só podem ter acesso os profissionais qualificados, legalmente habilitados e autorizados.

13. MOVIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAIS

- Os trabalhos com Guinchos, Caminhões, Carretas, Guindastes, somente poderão ser operados por trabalhadores qualificados, treinados e credenciados conforme NR 11;
- Equipamentos que operam em marcha à ré deverão possuir alarme sonoro acoplado ao sistema de câmbio e retrovisores em bom estado, conforme a NR-18 do MTE (Ministério do Trabalho e Emprego);
- Nos locais de transporte e descarga de materiais serão adotadas medidas preventivas quanto à sinalização (inclusive noturna) e isolamento de área com fitas zebradas amarelo e pretas;
- Todo trabalho de içamento deverá ser acompanhado de sinalizador treinado.

14. TREINAMENTOS

Todos os funcionários receberão treinamento inicial e periódico em Saúde e Segurança, a ser ministrado em local e data a ser definidos e pelo SESMT da obra, com carga horária total de seis horas, antes do início de suas atividades. Divulgar o teor deste PCMAT a todos os envolvidos na obra. Treinamentos periódicos serão realizados pelo SESMT da obra, conforme necessidades identificadas.

O treinamento contemplará os seguintes assuntos:

- Informações e resultados sobre as Condições e Meio Ambiente de Trabalho;
- Riscos inerentes a cada função;
- Uso adequado dos Equipamentos de Proteção Individual – EPI;
- Informações sobre os Equipamentos de Proteção Coletiva - EPC, existentes nos locais de trabalho e canteiros de obras;
- Aspectos de Segurança conforme a NR 18.

15. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI

Considera-se Equipamento de Proteção Individual - EPI, todo dispositivo ou produto, de uso individual utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho.

A empresa é obrigada a fornecer aos empregados, gratuitamente, EPI adequado ao risco, em perfeito estado de conservação e funcionamento, nas seguintes circunstâncias:

- Sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção contra os riscos de acidentes do trabalho ou de doenças profissionais e do trabalho;
- Enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem sendo implantadas;
- Para atender a situações de emergência.

USO DO CAPACETE PARA IDENTIFICAÇÃO DA FUNÇÃO

Capacete Branco	Engenheiros, Mestres de Obra.	
Capacete Cinza	Encarregados, Líderes	
Capacete Azul	Motorista, Operador, Pedreiro, Carpinteiro e Armador.	
Capacete Vermelho	Servente, Ajudante e Auxiliar.	
Capacete Laranja	Apontador	
Capacete Verde	Técnico de Segurança do Trabalho, Auxiliar de Segurança do Trabalho	


17. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A elaboração e implantação do PGR visa contribuir no melhoramento do padrão de segurança e qualidade da Construtora CORAL, sob o aspecto da prevenção dos riscos capazes de gerar acidentes e doenças ocupacionais.

O objetivo principal é a preservação da vida e da saúde dos funcionários, considerando a proteção dos bens e dos recursos naturais na preservação do meio ambiente. O setor do SESMT vem elevar o nível de comprometimento social, não só com os seus colaboradores, mas também com o meio em que ele está inserido, proporcionando um crescimento sólido no mercado de trabalho e a satisfação de seus clientes internos e externos. É importante considerar que todo processo de mudança, principalmente estrutural, leva a uma série de fatores decorrente do tempo de adaptação, portanto é de fundamental importância envolver os funcionários nas fases de elaboração, implantação e integração do PGR com os demais programas existentes na empresa, proporcionando uma compreensão ampla de todos os riscos existentes em cada processo bem como as ações implementadas para controlá-los.

Este documento será revisado a cada dois anos, ou quando houver mudança significativa no processo que impliquem em novos riscos ou modifiquem os riscos existentes, e será enviado à direção da empresa através de e-mail ou outra forma que melhor convier, promovendo assim um acompanhamento das ações a serem implantadas, atendendo às legislações vigentes em Saúde e Segurança do Trabalho e Meio Ambiente.

Juazeiro do Norte – CE, 04 de setembro de 2025.



Ivo Alencar de Freitas
Diretor Financeiro

Rutherford Grangeiro Henrique
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA- 42874 D/CE



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
CNPJ: 07.974.082/0001-14

CONTRATO Nº 2025.09.02-0002

Contrato que entre si celebram, de um lado o Município de Juazeiro do Norte e de outro a empresa CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA.

O **MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE**, Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 07.974.082/0001-14, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, neste ato representada por sua Ordenadora de Despesas, a Sra. Ana Carolina Evangelista Biró, residente e domiciliada nesta cidade, apenas denominado **CONTRATANTE**, e de outro lado a empresa **CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA**, estabelecida na Avenida Senador Virgílio Tavora, nº 1701 - sala 408 - Aldeota - CEP: 60.170-251 - Fortaleza/CE, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.195.191/0001-33, neste ato representada por Ivo Alencar de Freitas, inscrito no CPF sob o nº 105.052.293-15, apenas denominada de **CONTRATADA**, resolvem firmar o presente Contrato, tendo em vista o resultado da Licitação, na modalidade Concorrência nº 2025.05.05.1, em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e demais legislação aplicável, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA 1ª - OBJETO

1.1 O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços a serem prestados na pavimentação e recuperação de pavimento em diversas localidades, por intermédio da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Juazeiro do Norte/CE.

1.2. Vinculam a este contrato, independentemente de transcrição:

1.2.1. Projetos;

1.2.2. Edital da Licitação;

1.2.3. Proposta do contratado;

1.2.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.3. O regime de execução é o de **empreitada por preço global**.

CLÁUSULA 2ª - VIGÊNCIA, PRAZO DE EXECUÇÃO E PRORROGAÇÃO

2.1. O presente Contrato terá **vigência de 12 (doze) meses**, sendo que os serviços deverão ser executados e concluídos dentro do prazo de **12 (doze) meses**, de acordo com o cronograma físico-financeiro, a contar da data de recebimento da ordem de serviços, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021.

2.2. A prorrogação do presente contrato é condicionada ao cumprimento dos seguintes requisitos:

a) Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com informações de que os serviços tenham sido prestados regularmente;

b) Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém interesse na realização do serviço;

2.2.1. Os pedidos de prorrogação deverão se fazer acompanhar de um relatório circunstanciado e do novo cronograma físico-financeiro adaptado às novas condições propostas. Esses pedidos serão analisados e julgados pela fiscalização da Contratante.

2.3. O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
CNPJ: 07.974.082/0001-14

- 2.4. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo, firmado por ambas as partes.
- 2.5. Nas eventuais prorrogações contratuais, os custos não renováveis já pagos ou amortizados ao longo do primeiro período de vigência da contratação deverão ser reduzidos ou eliminados como condição para a renovação.
- 2.6. O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação.

CLÁUSULA 3ª - MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS

- 3.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam nos Projetos, anexo a este Contrato.
- 3.2. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

CLÁUSULA 4ª - VALOR, PAGAMENTO, REAJUSTE E DO REESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

- 4.1. O valor total da contratação é de R\$ 27.543.097,14 (vinte e sete milhões quinhentos e quarenta e três mil e noventa e sete reais e quatorze centavos).
- 4.2. No valor acima, estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.
- 4.3. O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no cronograma físico-financeiro, anexo a este Contrato, em conformidade com os serviços executados e medições apresentadas e atestadas pela fiscalização da Contratante.
- 4.4. Os preços inicialmente contratados são fixos e irrevogáveis no prazo de um ano, contado da data do orçamento estimado.
- 4.5. O orçamento estimado pela Administração baseou-se em tabelas referenciais oficiais, descritas nos projetos, sendo que devem estas serem seguidas para fins de reajuste.
- 4.6. Após o interregno de um ano, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do Índice Nacional de Custo de Construção – INCC, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
- 4.7. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
- 4.8. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice(s) de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).
- 4.8.1. Fica o Contratado obrigado a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
- 4.9. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
CNPJ: 07.974.082/0001-14

- 4.10. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.
- 4.11. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
- 4.12. O reajuste será realizado por apostilamento, conforme previsão do Art. 136, da Lei 14.133/2021.
- 4.13. Poderá ser reestabelecida a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da contratada e a retribuição da Administração para a justa remuneração do fornecimento, desde que objetivando o reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, nos termos do Art. 124, Inciso II, alínea "d" da Lei 14.133/2021, devendo ser formalizado através de ato administrativo.
- 4.14. O pedido de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro deverá ser formulado durante a vigência do contrato e antes de eventual prorrogação nos termos do art. 107 da Lei nº 14.133/2021.

CLÁUSULA 5ª - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

- 5.1. São obrigações do Contratante:
- 5.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;
- 5.3. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas nos Projetos;
- 5.4. Notificar o Contratado por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se de que as soluções por ele propostas sejam as mais adequadas.
- 5.5. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;
- 5.6. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;
- 5.7. Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal, no que se refere à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143, da Lei nº 14.133/2021;
- 5.8. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e nos Projetos;
- 5.9. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;
- 5.10. Cientificar a Procuradoria Geral do Município para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;
- 5.11. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
CNPJ: 07.974.082/0001-14

5.11.1. A Administração terá o prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da data do protocolo do requerimento, para decidir, admitida a prorrogação por igual período, quando motivada.

5.12. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis.

5.13. Notificar os emitentes das garantias, caso estas tenham sido exigidas, quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.

5.14. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do contrato.

5.15. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento.

5.16. Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentação como condição indispensável para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

- a) "as built", elaborado pelo responsável por sua execução;
- b) comprovação das ligações definitivas de energia, água, telefone e gás;
- c) laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o serviço;
- d) carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e
- e) certidão negativa de débitos previdenciários específica para o registro da obra junto ao Cartório de Registro de Imóveis;

5.16.1. A documentação disposta acima deverá ser apresentada de acordo com o tipo de serviço contratado.

5.17. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificações técnicas, orçamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas após o recebimento do serviço e notificações expedidas.

5.18. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalações, apresentem condições adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de segurança e saúde no trabalho, quando o serviço for executado em suas dependências, ou em local por ela designado.

5.19. Não responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

5.20. Previamente à expedição da ordem de serviço, verificar pendências, liberar áreas e/ou adotar providências cabíveis para a regularidade do início da sua execução.

CLÁUSULA 6ª - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

6.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

6.2. Manter preposto, aceito pela Administração, no local do serviço para representá-lo na execução do contrato.

6.2.1. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo Contratante, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
CNPJ: 07.974.082/0001-14

- 6.3. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei nº 14.133/2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;
- 6.4. Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, com habilitação e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;
- 6.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
- 6.6. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou a terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;
- 6.7. Efetuar comunicação ao Contratante, assim que tiver ciência da impossibilidade de realização ou finalização do serviço no prazo estabelecido, para adoção de ações de contingência cabíveis.
- 6.8. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133/2021;
- 6.9. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, o contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos:
- a) prova de regularidade relativa à Seguridade Social;
 - b) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;
 - c) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do contratado;
 - d) Certidão de Regularidade do FGTS;
 - e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;
- 6.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante;
- 6.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.
- 6.12. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento.
- 6.13. Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
CNPJ: 07.974.082/0001-14

- 6.14. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato.
- 6.15. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações do Poder Público, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.
- 6.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.
- 6.17. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
- 6.18. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;
- 6.19. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação, nos termos do art. 116, da Lei nº 14.133/2021;
- 6.20. Comprovar a reserva de cargos, a que se refere a subcláusula acima, sempre que for solicitado, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único);
- 6.21. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;
- 6.22. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133/2021;
- 6.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante;
- 6.24. Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.
- 6.25. Atender às solicitações do Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito nas especificações do projeto.
- 6.26. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.
- 6.27. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função.
- 6.28. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas do Contratante.
- 6.29. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e de comunicação.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
CNPJ: 07.974.082/0001-14

- 6.30. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as áreas de atuação.
- 6.31. Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável.
- 6.32. Elaborar o Diário dos Serviços incluindo todas as informações pertinentes sobre o andamento, bem como os comunicados à Fiscalização e situação das atividades em relação ao cronograma previsto.
- 6.33. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas especificações, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo.
- 6.34. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens do Contratante, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto ao serviço de engenharia.
- 6.35. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela fiscalização e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessárias ao controle de qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificações.
- 6.36. Providenciar, de acordo com o objeto contratado, as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto (água, esgoto, gás, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos órgãos federais, estaduais e municipais e concessionárias de serviços públicos para a obtenção de licenças e regularização dos serviços e atividades concluídas (ex.: Habite-se, Licença Ambiental de Operação etc.).

CLÁUSULA 7ª - GARANTIA DE EXECUÇÃO

- 7.1. A contratação conta com garantia de execução, nos moldes do art. 96, da Lei nº 14.133/2021, em valor correspondente a **5% (cinco por cento)** do valor total do contrato.
- 7.2. O contratado apresentará, no prazo máximo de **10 (dez) dias úteis**, prorrogáveis por igual período, a critério do contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestação de garantia, podendo optar por caução em dinheiro, títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.
- 7.3. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apólice deverá ter validade durante a vigência do contrato e por mais 90 (noventa) dias após término deste prazo de vigência, permanecendo em vigor mesmo que o contratado não pague o prêmio nas datas convencionadas.
- 7.4. A apólice do seguro-garantia deverá acompanhar as modificações referentes à vigência do contrato principal, mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora.
- 7.5. Será permitida a substituição da apólice de seguro-garantia na data de renovação ou de aniversário, desde que mantidas as condições e coberturas da apólice vigente e nenhum período fique descoberto, ressalvado o disposto no item 7.6 deste contrato.
- 7.6. Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da Administração, o contratado ficará desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
CNPJ: 07.974.082/0001-14

apólice de seguro até a ordem de reinício da execução ou o adimplemento pela Administração.

7.7. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

7.7.1. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas;

7.7.2. multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e

7.7.3. obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não adimplidas pelo contratado, quando couber.

7.8. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no item 7.7, observada a legislação que rege a matéria.

7.9. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor do contratante, em conta específica a ser fornecida, com correção monetária.

7.10. Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério competente.

7.11. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá ser emitida por banco ou instituição financeira, devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil, e deverá constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil.

7.12. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação.

7.13. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que for notificado.

7.14. O Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.

7.14.1. O emitente da garantia ofertada pelo contratado deverá ser notificado pelo contratante quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais (art. 137, § 4º, da Lei n.º 14.133/2021).

7.14.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigência da apólice, sua caracterização e comunicação poderão ocorrer fora desta vigência, não caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos das regulamentações da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP.

7.15. Extinguir-se-á a garantia com a restituição da apólice, carta fiança ou autorização para a liberação de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração do contratante, mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as cláusulas do contrato;

7.16. A garantia somente será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato ou após a sua extinção por culpa exclusiva da Administração e, quando em dinheiro, será atualizada monetariamente.

7.17. O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
CNPJ: 07.974.082/0001-14

7.18. O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no Edital e neste Contrato.

7.19. A garantia de execução é independente de eventual garantia do produto ou serviço prevista especificamente nos Projetos.

CLÁUSULA 8ª - INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

8.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:

- a) Der causa à inexecução parcial do contrato;
- b) Der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- c) Der causa à inexecução total do contrato;
- d) Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
- e) Apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
- f) Praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- g) Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- h) Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

8.2. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

8.2.1. Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 2º, da Lei nº 14.133, de 2021);

8.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "b", "c" e "d" do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);

8.2.3. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "e", "f", "g" e "h" do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas "b", "c" e "d", que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 5º, da Lei nº 14.133, de 2021).

8.2.4. Multa:

8.2.4.1. Moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 20 (vinte) dias;

8.2.4.2. O atraso superior a 20 (vinte) dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei nº 14.133, de 2021.

8.2.4.3. Compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto.

8.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, § 9º, da Lei nº 14.133, de 2021)

8.4. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, § 7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

8.4.1. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021)



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
CNPJ: 07.974.082/0001-14

8.4.2. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença poderá ser cobrada judicialmente (art. 156, § 8º, da Lei nº 14.133, de 2021).

8.4.3. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

8.5. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

8.6. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, § 1º, da Lei nº 14.133, de 2021):

- a) A natureza e a gravidade da infração cometida;
- b) As peculiaridades do caso concreto;
- c) As circunstâncias agravantes ou atenuantes;
- d) Os danos que dela provierem para o Contratante;
- e) A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

8.7. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

8.8. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021).

8.9. O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021).

8.10. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

8.11. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo Município decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o Município contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
CNPJ: 07.974.082/0001-14

CLÁUSULA 9ª - EXTINÇÃO CONTRATUAL

9.1. O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

9.2. Se a execução dos serviços contratados não for cumprida no prazo estipulado, a vigência poderá ser prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato.

9.3. Quando a não conclusão do contrato, referida no item anterior, decorrer de culpa do contratado:

a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e

b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

9.4. Constituem motivos para extinção do contrato, a qual deverá ser formalmente motivada nos presentes autos, as situações previstas no Art. 137, da Lei nº 14.133/2021, assegurados o contraditório e a ampla defesa, com observância às previsões contidas nos artigos 138 e 139 da referida lei.

CLÁUSULA 10ª - FONTE DE RECURSOS E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos oriundos do Tesouro Municipal, previstos na dotação orçamentária abaixo discriminada:

Órgão	Unid. Orç.	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa
11	01	15.451.0034.1.024	4.4.90.51.00

10.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLÁUSULA 11ª - CASOS OMISSOS

11.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA 12ª - ALTERAÇÕES

12.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

12.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

12.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo.

12.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
CNPJ: 07.974.082/0001-14

CLÁUSULA 13ª - PUBLICAÇÃO

13.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção à Lei nº. 12.527, de 2011.

CLÁUSULA 14ª - FORO

14.1. O Foro competente para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato é o da Comarca de Juazeiro do Norte/CE, sendo este o foro eleito para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, § 1º, da Lei nº 14.133/21.

Declaram as partes que este Contrato corresponde à manifestação final, completa e exclusiva de acordo entre elas celebrado, assinando o mesmo, na presença das testemunhas abaixo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Juazeiro do Norte/CE, 02 de setembro de 2025.

.....
Ana Carolina Evangelista Biró
Ordenadora de Despesas
Secretaria Municipal de Infraestrutura
CONTRATANTE

CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA:07195191000133
Assinado de forma digital por CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA:07195191000133
Dados: 2025.09.02 10:34:45 -03'00'

.....
CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1. Miandra Lucille O. do Nascimento CPF 03614394360
2. Raulo Carmo Brito de Almeida CPF 010413693-60



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20251727123

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

1. Responsável Técnico

IGO PROENCA ALENCAR

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **0602036356**

Registro: **36551CE**

Empresa contratada: **CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA**

Registro : **0000132853-CE**

2. Dados do Contrato

Contratante: **Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte**

RUA SÃO PEDRO

Complemento: **PRAÇA DIRCEU FIGUEIREDO**

Cidade: **JUAZEIRO DO NORTE**

Bairro: **CENTRO**

UF: **CE**

CPF/CNPJ: **07.974.082/0001-14**

Nº: **s/n**

CEP: **63010010**

Contrato: **2025.09.02-0002**

Celebrado em: **02/09/2025**

Valor: **R\$ 27.543.097,14**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA SÃO PEDRO

Complemento: **PRAÇA DIRCEU FIGUEIREDO**

Cidade: **JUAZEIRO DO NORTE**

Data de Início: **02/09/2025**

Previsão de término: **02/09/2026**

Bairro: **CENTRO**

UF: **CE**

Nº: **s/n**

CEP: **63010010**

Coordenadas Geográficas: **-7.195357, -39.315142**

Finalidade: **Infraestrutura**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte**

CPF/CNPJ: **07.974.082/0001-14**

4. Atividade Técnica

16 - Execução

49 - Execução de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS

Quantidade

Unidade

9.000,00

m3

49 - Execução de obra > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO

9.000,00

m3

49 - Execução de obra > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA

9.000,00

m3

49 - Execução de obra > AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.2 - DE VOLUME/ÁREA DE ATERROS - TERRAPLENAGEM

9.000,00

m3

49 - Execução de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.4 - EM PEDRA PARA VIAS URBANAS

9.000,00

m3

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

2025.09.02-0002 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____, _____ de _____ de _____
 Local data



Documento assinado eletronicamente
 com credenciais de login e senha

IGO PROENCA ALENCAR

RNP: **0602036356**

Data: **22/09/2025 08:59:49**

IGO PROENCA ALENCAR - CPF: 806.191.503-00

Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte - CNPJ: 07.974.082/0001-14

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: W8aWa
 Impresso em: 22/09/2025 às 08:59:49 por: , ip: 201.20.121.198

www.crea.org.br
 Tel: (85) 3453-5800

faleconosco@crea.org.br
 Fax: (85) 3453-5804



CREA-CE
 Conselho Regional de Engenharia
 e Agronomia do Ceará





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20251727123

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 271,47** Registrada em: **17/09/2025** Valor pago: **R\$ 271,47** Nosso Número: **8218249557**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: W8aWa
 Impresso em: 22/09/2025 às 08:59:49 por: , ip: 201.20.121.198

www.creace.org.br
 Tel: (85) 3453-5800

faleconosco@creace.org.br
 Fax: (85) 3453-5804



CREA-CE
 Conselho Regional de Engenharia
 e Agronomia do Ceará





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20251729721

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL
 CO-RESPONSÁVEL Nº CE20251729721

1. Responsável Técnico

PAULO ADRIANO DE ALMEIDA MAGALHAES

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **0601381327**

Registro: **18688CE**

Empresa contratada: **CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA**

Registro : **0000132853-CE**

2. Dados do Contrato

Contratante: **Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte**

RUA SÃO PEDRO

Complemento: **PRAÇA DIRCEU FIGUEIREDO**

Cidade: **JUAZEIRO DO NORTE**

Bairro: **CENTRO**

UF: **CE**

CPF/CNPJ: **07.974.082/0001-14**

Nº: **s/n**

CEP: **63010010**

Contrato: **2025.09.02-0002**

Celebrado em: **02/09/2025**

Valor: **R\$ 27.543.097,14**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA SÃO PEDRO

Complemento: **PRAÇA DIRCEU FIGUEIREDO**

Cidade: **JUAZEIRO DO NORTE**

Data de Início: **02/09/2025**

Previsão de término: **02/09/2026**

Bairro: **CENTRO**

UF: **CE**

Nº: **s/n**

CEP: **63010010**

Coordenadas Geográficas: **-7.195357, -39.315142**

Finalidade: **Infraestrutura**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte**

CPF/CNPJ: **07.974.082/0001-14**

4. Atividade Técnica

16 - Execução

49 - Execução de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS

Quantidade

Unidade

9.000,00

m3

49 - Execução de obra > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO

9.000,00

m3

49 - Execução de obra > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA

9.000,00

m3

49 - Execução de obra > AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.2 - DE VOLUME/ÁREA DE ATERROS - TERRAPLENAGEM

9.000,00

m3

49 - Execução de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.4 - EM PEDRA PARA VIAS URBANAS

9.000,00

m3

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

2025.09.02-0002 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____, _____ de _____ de _____
 Local data



Documento assinado eletronicamente
 com credenciais de login e senha
PAULO ADRIANO DE ALMEIDA MAGALHAES
 RNP: 0601381327
 Data: 24/09/2025 07:54:33

PAULO ADRIANO DE ALMEIDA MAGALHAES - CPF: 263.659.363-20

Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte - CNPJ: 07.974.082/0001-14

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 14Da6
 Impresso em: 24/09/2025 às 07:54:33 por: , ip: 201.20.121.198

www.crea.org.br
 Tel: (85) 3453-5800

faleconosco@crea.org.br
 Fax: (85) 3453-5804



CREA-CE
 Conselho Regional de Engenharia
 e Agronomia do Ceará





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20251729721

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

CO-RESPONSÁVEL E RESPONSÁVEL

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 103,03 Registrada em: 22/09/2025 Valor pago: R\$ 103,03 Nosso Número: 8218254098

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 14Da6
Impresso em: 24/09/2025 às 07:54:33 por: , ip: 201.20.121.198

www.creace.org.br
Tel: (85) 3453-5800

faleconosco@creace.org.br
Fax: (85) 3453-5804



CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Ceará






ORDEM DE SERVIÇO

Nº DA ORDEM DE SERVIÇO 05.09.2025-01	MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 2025.05.05.1
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
Nº DO CONTRATO 2025.09.02-0002	DATA DO CONTRATO 02 DE SETEMBRO DE 2025
CONTRATADO (A) CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA	
ENDEREÇO: AV. SENADOR VIRGILIO TAVORA, Nº 1701, SALA 408, BAIRRO ALDEOTA, CEP: 60.170-251, FORTALEZA- CE	
Nº DO CNPJ / CPF 07.195.191/0001-33	Nº DO TELEFONE/FAX (85) 3261-0915
AUTORIZO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS:	
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.	
VIGÊNCIA DO CONTRATO 12 MESES	VIGÊNCIA DE EXECUÇÃO 12 MESES

Juazeiro do Norte/CE, 05 de setembro de 2025.


CORAL - Construtora Rodovalho de
Alencar Ltda
CNPJ: 07.195.191/0001-33
CORAL - CONSTRUTORA
CONTRATADA


Ana Carolina Evangelista Biro
Port. 0490/2025
Secretaria Municipal
Secretaria Municipal de Infraestrutura
CNPJ: 07.974.082/0001-14
CONTRATANTE



CADASTRO NACIONAL DE OBRAS - CNO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE OBRA



Informações da obra

Número de inscrição da obra	Nome da obra	Data do cadastramento
90.025.67323/75	CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA	25/09/2025 08:03
Origem do cadastramento e-CAC		
Tipo Zona	ART	RRT
Zona Urbana	CE20251727123	CIB
Cadastro Imobiliário		
Data do início da obra	CNAE	
02/09/2025	4211101 Construção de rodovias e ferrovias	
	4213800 Obras de urbanização ruas, praças e calçadas	

Situação da obra

Situação	Data
Ativa	02/09/2025

Endereço

País	Município	UF	CEP
BRASIL	JUAZEIRO DO NORTE	CE	63.010-010
Bairro	Logradouro	Número	Complemento
CENTRO	RUA SAO PEDRO	sn	PRAÇA DIRCEU FIGUEIREDO

Observações

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE JUAZEIRO DO NORTE/CE CONFORME CONTRATO 2025.09.02-0002 -

Responsável

Nome	CPF/CNPJ	Vínculo
CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA	07.195.191/0001-33	Construtora
Data de início da responsabilidade	Data de término da responsabilidade	
02/09/2025		

Contratantes

CPF/CNPJ	Nome
07.974.082/0001-14	MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE

Obra por Contrato

Unidade de Medida	Medida	Número do Contrato	Valor do Contrato
Outra	1,00	2025.09.02-0002	R\$ 27.543.097,14



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 07.195.191/0001-33
Certidão nº: 71833227/2025
Expedição: 25/11/2025, às 14:49:45
Validade: 24/05/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.195.191/0001-33**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
CNPJ: 07.195.191/0001-33

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 07:14:45 do dia 17/09/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/03/2026.

Código de controle da certidão: **53C8.35D1.5F07.C655**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Certidão Nº 2025/427497

CPF/CNPJ: 07.195.191/0001-33

Nome ou Razão Social: CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA

Endereço: AV SEN VIRGILIO TAVORA 1701 408 ALDEOTA CEP 60170-079

Certificamos, para fins de comprovação perante terceiros, que a pessoa acima identificada, até a presente data, não possui débitos de natureza tributária para com o Município de Fortaleza, ressalvado, porém, à Secretaria Municipal das Finanças, o direito de cobrar e inscrever, a qualquer tempo, quaisquer dividas em seu nome na forma da legislação vigente.

Fortaleza, 19 de Novembro de 2025 (10:24:16)

Certidão expedida gratuitamente com base no decreto 13.716, de 22 de dezembro de 2015.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço eletrônico da Secretaria Municipal das Finanças - SEFIN em www.sefin.fortaleza.ce.gov.br.

Válida até 17/02/2026

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.195.191/0001-33
Razão Social: CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
Endereço: AV SENADOR VIRGILIO TAVORA 1701 SALA 408 / DIONISIO TORRES /
FORTALEZA / CE / 60170-251

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 10/12/2025 a 08/01/2026

Certificação Número: 2025121004100133055141

Informação obtida em 11/12/2025 07:33:12

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



**GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado**

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202516505129

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 060027444
CNPJ / CPF: 07195191000133
RAZÃO SOCIAL: CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 25/11/2025 ÀS 14:45:16

VÁLIDA ATÉ 24/01/2026

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço
www.sefaz.ce.gov.br



FUA SÃO PEDRO SN Juazeiro do Norte CE

CORAL JUAZEIRO DO NORTE DIRCEU FIGUEIREDO MAO D

Emissão:

10/11/2025

10:12:37

07.145.191/0001-33

Comp: 10/2025 CX: 0 Per: 1

Seção: 01.300.01

Chapa - Nome do Funcionário	Demissão	Salário	Emprego	Parção	Situação
004515	JOSE PEREIRA DOS SANTOS		RASTELEIRO		Ativo
16/03/2020	2.565,20	01.300.01	CORAL JUAZEIRO DO NORTE DIRCEU FIGUEIREDO MAO DE OBRA	PR	
0034 PAGAMENTO ADIANTAMENTO		0	1.026,08		
Proventos	1.026,08 Descontos		0,00 Líquido	1.026,08	
FGTS Dep.	0,00 INSS Segurade		0,00 Base IRRF	0,00	
			Base IRRF PLR	0,00	
Recebi o líquido em ____ / ____ / _____. Assinatura: _____					
002920	LUIZ FIRMINO DA SILVA		PEDREIRO		Ativo
15/02/2016	2.565,20	01.300.01	CORAL JUAZEIRO DO NORTE DIRCEU FIGUEIREDO MAO DE OBRA	PR	
0034 PAGAMENTO ADIANTAMENTO		0	1.026,08		
Proventos	1.026,08 Descontos		0,00 Líquido	1.026,08	
FGTS Dep.	0,00 INSS Segurade		0,00 Base IRRF	0,00	
			Base IRRF PLR	0,00	
Recebi o líquido em ____ / ____ / _____. Assinatura: _____					
004911	ORLANDO TONICO DOS SANTOS		PEDREIRO		Ativo
09/05/2022	2.565,20	01.300.01	CORAL JUAZEIRO DO NORTE DIRCEU FIGUEIREDO MAO DE OBRA	PR	
0034 PAGAMENTO ADIANTAMENTO		0	1.026,08		
Proventos	1.026,08 Descontos		0,00 Líquido	1.026,08	
FGTS Dep.	0,00 INSS Segurade		0,00 Base IRRF	0,00	
			Base IRRF PLR	0,00	
Recebi o líquido em ____ / ____ / _____. Assinatura: _____					
004231	PAULO OLIVEIRA SILVA		SERVENTE DE OBRAS		Ativo
06/03/2018	1.702,80	01.300.01	CORAL JUAZEIRO DO NORTE DIRCEU FIGUEIREDO MAO DE OBRA	PR	22/10/2025 - 22/10/2025-P
0034 PAGAMENTO ADIANTAMENTO		0	681,12		
Proventos	681,12 Descontos		0,00 Líquido	681,12	
FGTS Dep.	0,00 INSS Segurade		0,00 Base IRRF	0,00	
			Base IRRF PLR	0,00	
Recebi o líquido em ____ / ____ / _____. Assinatura: _____					
005124	RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA		SERVENTE DE OBRAS		Ativo
21/08/2023	1.702,80	01.300.01	CORAL JUAZEIRO DO NORTE DIRCEU FIGUEIREDO MAO DE OBRA	PR	
0034 PAGAMENTO ADIANTAMENTO		0	681,12		
Proventos	681,12 Descontos		0,00 Líquido	681,12	
FGTS Dep.	0,00 INSS Segurade		0,00 Base IRRF	0,00	
			Base IRRF PLR	0,00	
Recebi o líquido em ____ / ____ / _____. Assinatura: _____					



FUA SÃO PEDRO SN Juazeiro do Norte CE

CORAL JUAZEIRO DO NORTE DIRCEU FIGUEIREDO MAO D

Emissão:

10/11/2025

07.145.191/0001-33

Comp:10/2025 CN:0 Per:2

10:22:16

Seção: 01.300.01

Chapa - Nome do Funcionário	Endereço	Salário	Função	Situação
004095	ANTONIO DE SOUZA LUCIANO		IMPRIMADOR	Ativo
02/03/2017	2.565,20	01.300.01	CORAL JUAZEIRO DO NORTE DIRCEU FIGUEIREDO MAO DE OBRA	PR
0002 DIAS TRABALHADOS	30	2.565,20	0003 I.N.S.S.	12 257,80
0022 INSAUBERIDADE	0	303,60	0019 ADIANTAMENTO (Desconto)	0 1.026,08
003 Adicional Noturno sobre horas	72	167,90	0332 MENSALIDADE SINDICAL	0 38,48
			1004 Plano Odontológico Odontosystem folha (Descont	0 43,60
			017 Alimentação - Desconto	0 0,01
			018 Cesta Básica - Desconto	0 0,01
Proventos	3.036,70 Descontos	1.365,90	Líquido	1.670,72
FGTS Dep.	242,94 INSS Segurado	257,80	Base IRRF	3.036,70
			Base IRRF PLR	0,00

Recebi o líquido em ____ / ____ / _____. Assinatura:

004259	ANTONIO ISIDIO DA SILVA JUNIOR		OPERADOR DE ROLO	Ativo
11/04/2018	3.335,20	01.300.01	CORAL JUAZEIRO DO NORTE DIRCEU FIGUEIREDO MAO DE OBRA	PR
0002 DIAS TRABALHADOS	30	3.335,20	0003 I.N.S.S.	12 356,25
0015 AJUDA DE CUSTO	1	146,00	0004 I.R.R.F.	15 93,32
0032 INSAUBERIDADE	0	303,60	0019 ADIANTAMENTO (Desconto)	0 1.334,08
033 Adicional Noturno sobre horas	72	218,30	017 Alimentação - Desconto	0 0,01
			018 Cesta Básica - Desconto	0 0,01
			008 TAXA ASSISTENCIAL	0 50,00
Proventos	4.005,10 Descontos	1.833,70	Líquido	2.171,40
FGTS Dep.	308,57 INSS Segurado	356,25	Base IRRF	3.857,10
			Base IRRF PLR	0,00

Recebi o líquido em ____ / ____ / _____. Assinatura:

005312	CICERO JOSE ALVES DE SOUSA		SERVENTE DE OBRAS	Ativo
25/09/2024	1.702,80	01.300.01	CORAL JUAZEIRO DO NORTE DIRCEU FIGUEIREDO MAO DE OBRA	PR
0002 DIAS TRABALHADOS	30	1.702,80	0003 I.N.S.S.	9 157,80
0032 INSAUBERIDADE	0	303,60	0019 ADIANTAMENTO (Desconto)	0 681,12
			017 Alimentação - Desconto	0 0,01
			018 Cesta Básica - Desconto	0 0,01
			008 TAXA ASSISTENCIAL	0 25,54
Proventos	2.006,40 Descontos	864,48	Líquido	1.141,92
FGTS Dep.	160,51 INSS Segurado	157,80	Base IRRF	2.006,40
			Base IRRF PLR	0,00

Recebi o líquido em ____ / ____ / _____. Assinatura:

005314	DENILSON ITALO DA SILVA		SERVENTE DE OBRAS	Ativo
25/09/2024	1.702,80	01.300.01	CORAL JUAZEIRO DO NORTE DIRCEU FIGUEIREDO MAO DE OBRA	PR
0002 DIAS TRABALHADOS	30	1.702,80	0003 I.N.S.S.	9 157,80
0032 INSAUBERIDADE	0	303,60	0019 ADIANTAMENTO (Desconto)	0 681,12
			1004 Plano Odontológico Odontosystem folha (Descont	0 43,60
			017 Alimentação - Desconto	0 0,01
			018 Cesta Básica - Desconto	0 0,01
			008 TAXA ASSISTENCIAL	0 25,54
Proventos	2.006,40 Descontos	864,48	Líquido	1.098,32
FGTS Dep.	160,51 INSS Segurado	157,80	Base IRRF	2.006,40
			Base IRRF PLR	0,00

Recebi o líquido em ____ / ____ / _____. Assinatura:

001936	FRANCISCO DELVANO NOGUEIRA DA SILVA		SERVENTE DE OBRAS	Ativo
14/01/2014	1.702,80	01.300.01	CORAL JUAZEIRO DO NORTE DIRCEU FIGUEIREDO MAO DE OBRA	PR
0002 DIAS TRABALHADOS	30	1.702,80	0003 I.N.S.S.	9 157,80
0005 SALARIO FAMILIA	0	130,00	0019 ADIANTAMENTO (Desconto)	0 681,12
0059 HORA EXTRA 601	7	86,69	0332 MENSALIDADE SINDICAL	0 25,54
0363 DER SOBRE AS HORAS EXTRAS	0	10,84	017 Alimentação - Desconto	0 0,01
			018 Cesta Básica - Desconto	0 0,01
Proventos	1.932,33 Descontos	846,11	Líquido	1.086,22
FGTS Dep.	144,19 INSS Segurado	139,43	Base IRRF	1.802,33
			Base IRRF PLR	0,00

Recebi o líquido em ____ / ____ / _____. Assinatura:



RUA SÃO PEDRO SN Juazeiro do Norte CE

CORAL JUAZEIRO DO NORTE DIRCEU FIGUEIREDO MAO D

Emissão: 10/11/2025

07.195.191/0001-33

Comp:10/2025 Cx: 0 Per: 2

10:02:16

Seção: 01.300.01

Classe - Nome do Funcionário	Função	Ativo	Ativo
Admissão	Demissão	Rescisão	Rescisão
004245	FRANCISCO JOSE SOUSA	IMPRIMADOR	Ativo
20/03/2018	2.565,20	01.300.01	CORAL JUAZEIRO DO NORTE DIRCEU
			FIGUEIREDO MAO DE OBRA
0002 DIAS TRABALHADOS	30	2.565,20	0003 I.N.S.S.
0002 INSS SEGURADO	0	303,60	0019 ADIANTAMENTO (Desconto)
			0332 MENSALIDADE SINDICAL
			817 Alimentação - Desconto
			818 Cesta Básica - Desconto
Preventos	2.868,80 Descontos	1.302,24 Líquido	1.566,56
FGTS Dep.	229,50 INSS Segurado	237,66 Base IRRF	2.868,80
			Base IRRF PLR
			0,00

Recebi o líquido em ____ / ____ / _____. Assinatura:

004202	JOAO DE DEUS SILVA CAMPOS	PEDREIRO	Ativo
22/01/2018	2.565,20	01.300.01	CORAL JUAZEIRO DO NORTE DIRCEU
			FIGUEIREDO MAO DE OBRA
0002 DIAS TRABALHADOS	30	2.565,20	0003 I.N.S.S.
			0019 ADIANTAMENTO (Desconto)
			0332 MENSALIDADE SINDICAL
			1904 Plano Odontológico Odontosystem folha (Descont
			817 Alimentação - Desconto
			818 Cesta Básica - Desconto
Preventos	2.565,20 Descontos	1.305,37 Líquido	1.259,83
FGTS Dep.	235,22 INSS Segurado	208,09 Base IRRF	2.565,20
			Base IRRF PLR
			0,00

Recebi o líquido em ____ / ____ / _____. Assinatura:

002913	JOSE ALVES FEITOSA	SERVENTE DE OBRAS	Ativo
11/02/2016	1.702,80	01.300.01	CORAL JUAZEIRO DO NORTE DIRCEU
			FIGUEIREDO MAO DE OBRA
0002 DIAS TRABALHADOS	30	1.702,80	0003 I.N.S.S.
			0019 ADIANTAMENTO (Desconto)
			0332 MENSALIDADE SINDICAL
			817 Alimentação - Desconto
			818 Cesta Básica - Desconto
Preventos	1.702,80 Descontos	837,16 Líquido	865,64
FGTS Dep.	136,22 INSS Segurado	130,48 Base IRRF	1.702,80
			Base IRRF PLR
			0,00

Recebi o líquido em ____ / ____ / _____. Assinatura:

004515	JOSE PEREIRA DOS SANTOS	RASTELEIRO	Ativo
16/03/2020	2.565,20	01.300.01	CORAL JUAZEIRO DO NORTE DIRCEU
			FIGUEIREDO MAO DE OBRA
0002 DIAS TRABALHADOS	30	2.565,20	0003 I.N.S.S.
			0019 ADIANTAMENTO (Desconto)
			0332 MENSALIDADE SINDICAL
			817 Alimentação - Desconto
			818 Cesta Básica - Desconto
			898 TAXA ASSISTENCIAL
Preventos	2.868,80 Descontos	1.302,24 Líquido	1.566,56
FGTS Dep.	229,50 INSS Segurado	237,66 Base IRRF	2.868,80
			Base IRRF PLR
			0,00

Recebi o líquido em ____ / ____ / _____. Assinatura:

002920	LUIZ FIRMINO DA SILVA	PEDREIRO	Ativo
15/02/2016	2.565,20	01.300.01	CORAL JUAZEIRO DO NORTE DIRCEU
			FIGUEIREDO MAO DE OBRA
0002 DIAS TRABALHADOS	30	2.565,20	0003 I.N.S.S.
			0019 ADIANTAMENTO (Desconto)
			0332 MENSALIDADE SINDICAL
			1480 DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO ID TRABALHADOR
			817 Alimentação - Desconto
			818 Cesta Básica - Desconto
Preventos	2.565,20 Descontos	1.902,01 Líquido	663,19
FGTS Dep.	235,10 INSS Segurado	208,09 Base IRRF	2.565,20
			Base IRRF PLR
			0,00

Recebi o líquido em ____ / ____ / _____. Assinatura:



FUA SÃO PEDRO SN Juazeiro do Norte CE

CORAL JUAZEIRO DO NORTE DIRCEU FIGUEIREDO MAO D

Emissã:

10/11/2025

07.195.191/0001-33

Comp:10/2025 Cx: 0 Per: 2

10:22:16

Seção: 01.300.01

Chapa - Nome do Funcionário	Função	Ativo	Valor	Descrição	Valor	Valor	Valor
004911 ORLANDO TONICO DOS SANTOS	PEDREIRO	Ativo					
09/05/2022			2.565,20	01.300.01	CORAL JUAZEIRO DO NORTE DIRCEU FIGUEIREDO MAO DE OBRA	PR	
0002 DIAS TRABALHADOS	30		2.565,20	0003 I.N.S.S.			202,09
				0019 ADIANTAMENTO (Desconto)			1.026,09
				010 Alimentação - Desconto			0,01
				018 Cesta Básica - Desconto			0,01
				000 TAXA ASSISTENCIAL			38,48
Proventos	2.565,20	Descontos	1.272,67	Líquido	1.292,53		
FGTS Dep.	205,22	INSS Segurado	202,09	Base IRPF	2.565,20		
				Base IRPF PLR	0,00		

Recebi o líquido em ____ / ____ / _____. Assinatura:

004231 PAULO OLIVEIRA SILVA	SERVENTE DE OBRAS	Ativo					
06/03/2018			1.702,80	01.300.01	CORAL JUAZEIRO DO NORTE DIRCEU FIGUEIREDO MAO DE OBRA	PR	
0002 DIAS TRABALHADOS	30		1.702,80	0003 I.N.S.S.			139,48
0019 HORA EXTRA 60%	7		86,69	0019 ADIANTAMENTO (Desconto)			681,12
0063 DSR SOBRE AS HORAS EXTRAS	0		13,34	0003 MENSALIDADE SINDICAL			25,54
				010 Alimentação - Desconto			0,01
				018 Cesta Básica - Desconto			0,01
Proventos	1.802,83	Descontos	846,16	Líquido	956,67		
FGTS Dep.	144,23	INSS Segurado	139,48	Base IRPF	1.802,83		
				Base IRPF PLR	0,00		

Recebi o líquido em ____ / ____ / _____. Assinatura:

005124 RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA	SERVENTE DE OBRAS	Ativo					
21/08/2023			1.702,80	01.300.01	CORAL JUAZEIRO DO NORTE DIRCEU FIGUEIREDO MAO DE OBRA	PR	
0002 DIAS TRABALHADOS	30		1.702,80	0003 I.N.S.S.			139,48
				0019 ADIANTAMENTO (Desconto)			681,12
				010 Alimentação - Desconto			0,01
				018 Cesta Básica - Desconto			0,01
				000 TAXA ASSISTENCIAL			25,54
Proventos	1.702,80	Descontos	837,16	Líquido	865,64		
FGTS Dep.	136,22	INSS Segurado	139,48	Base IRPF	1.702,80		
				Base IRPF PLR	0,00		

Recebi o líquido em ____ / ____ / _____. Assinatura:

Comprovante de Pagamento

Dados do Convênio

ID conta: 33274
Empresa: CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
Banco: OPERACIONAL
Agência: 2639-0
Conta: 17454-5

Dados da Conta

Nome: ANTONIO DE SOUZA LUCIANO
CPF: 271.109.518-55

Dados do Pagamento

Tipo de Pagamento: Crédito
Número de Remessa: 9265711-14422347/901565/1
Situação do Pagamento: Efetivado
Valor: R\$ 1.670,72
Número do Pagamento: 14422347
Tipo de Serviço: Salário
Data do Agendamento: 06/11/2025 13:47
Data do Pagamento: 06/11/2025 13:54
Data do Débito: 06/11/2025 13:54
DOC: 80141891

Central de Atendimento Onnibank

Nosso atendimento está disponível 24 horas, todos os dias da semana, por telefone ou chat.

Capitais e Regiões Metropolitanas:

3003-7956

Demais Regiões:

0800-722-0286

atendimento@onnibank.com.br
www.onnibank.com.br



Onnibank Empresas

Comprovante de Pagamento

Dados do Convênio

ID conta: 33284
Empresa: CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
Banco: OPERACIONAL
Agência: 2639-0
Conta: 17454-5

Dados da Conta

Nome: ANTONIO ISIDIO DA SILVA JUNIOR
CPF: 009.825.923-70

Dados do Pagamento

Tipo de Pagamento: Crédito
Número de Remessa: 9265713-14422349/637310/1
Situação do Pagamento: Efetivado
Valor: R\$ 2.171,40
Número do Pagamento: 14422349
Tipo de Serviço: Salário
Data do Agendamento: 06/11/2025 13:47
Data do Pagamento: 06/11/2025 13:54
Data do Débito: 06/11/2025 13:54
DOC: 48613456

Central de Atendimento Onnibank

Nosso atendimento está disponível 24 horas, todos os dias da semana, por telefone ou chat.

Capitais e Regiões Metropolitanas:

3003-7956

Demais Regiões:

0800-722-0286

atendimento@onnibank.com.br
www.onnibank.com.br



Onnibank Empresas

Comprovante de Pagamento

Dados do Convênio

ID conta: 38724
Empresa: CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
Banco: OPERACIONAL
Agência: 2639-0
Conta: 17454-5

Dados da Conta

Nome: CICERO JOSE ALVES DE SOUSA
CPF: 604.208.202-72

Dados do Pagamento

Tipo de Pagamento: Crédito
Número de Remessa: 9265715-14422351/174279/1
Situação do Pagamento: Efetivado
Valor: R\$ 1.141,92
Número do Pagamento: 14422351
Tipo de Serviço: Salário
Data do Agendamento: 06/11/2025 13:47
Data do Pagamento: 06/11/2025 13:54
Data do Débito: 06/11/2025 13:54
DOC: 71528749

Central de Atendimento Onnibank

Nosso atendimento está disponível 24 horas, todos os dias da semana, por telefone ou chat.

Capitais e Regiões Metropolitanas:

3003-7956

Demais Regiões:

0800-722-0286

atendimento@onnibank.com.br
www.onnibank.com.br



Onnibank Empresa

Comprovante de Pagamento

Dados do Convênio

ID conta: 38726
Empresa: CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
Banco: OPERACIONAL
Agência: 2639-0
Conta: 17454-5

Dados da Conta

Nome: DENILSON ITALO DA SILVA
CPF: 074.651.643-62

Dados do Pagamento

Tipo de Pagamento: Crédito
Número de Remessa: 9265705-14422341/633390/1
Situação do Pagamento: Efetivado
Valor: R\$ 1.098,32
Número do Pagamento: 14422341
Tipo de Serviço: Salário
Data do Agendamento: 06/11/2025 13:47
Data do Pagamento: 06/11/2025 13:54
Data do Débito: 06/11/2025 13:54
DOC: 68480595

Central de Atendimento Onnibank

Nosso atendimento está disponível 24 horas, todos os dias da semana, por telefone ou chat.

Capitais e Regiões Metropolitanas:

3003-7956

Demais Regiões:

0800-722-0286

atendimento@onnibank.com.br
www.onnibank.com.br

Comprovante de Pagamento

Dados do Convênio

ID conta: 33453
Empresa: CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
Banco: OPERACIONAL
Agência: 2639-0
Conta: 17454-5

Dados da Conta

Nome: FRANCISCO DELVANIO NOGUEIRA DA SILVA
CPF: 608.928.173-56

Dados do Pagamento

Tipo de Pagamento: Crédito
Número de Remessa: 9265717-14422353/852028/1
Situação do Pagamento: Efetivado
Valor: R\$ 1.086,22
Número do Pagamento: 14422353
Tipo de Serviço: Salário
Data do Agendamento: 06/11/2025 13:47
Data do Pagamento: 06/11/2025 13:54
Data do Débito: 06/11/2025 13:54
DOC: 89495244

Central de Atendimento Onnibank

Nosso atendimento está disponível 24 horas, todos os dias da semana, por telefone ou chat.

Capitais e Regiões Metropolitanas:

3003-7956

Demais Regiões:

0800-722-0286

atendimento@onnibank.com.br
www.onnibank.com.br



Onnibank Empresas

Comprovante de Pagamento

Dados do Convênio

ID conta: 33476
Empresa: CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
Banco: OPERACIONAL
Agência: 2639-0
Conta: 17454-5

Dados da Conta

Nome: FRANCISCO JOSE SOUSA
CPF: 272.332.988-74

Dados do Pagamento

Tipo de Pagamento: Crédito
Número de Remessa: 9265719-14422355/314991/1
Situação do Pagamento: Efetivado
Valor: R\$ 1.566,56
Número do Pagamento: 14422355
Tipo de Serviço: Salário
Data do Agendamento: 06/11/2025 13:47
Data do Pagamento: 06/11/2025 13:54
Data do Débito: 06/11/2025 13:54
DOC: 47528282

Central de Atendimento Onnibank

Nosso atendimento está disponível 24 horas, todos os dias da semana, por telefone ou chat.

Capitais e Regiões Metropolitanas:

3003-7956

Demais Regiões:

0800-722-0286

atendimento@onnibank.com.br
www.onnibank.com.br

Comprovante de Pagamento

Dados do Convênio

ID conta: 33547
Empresa: CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
Banco: OPERACIONAL
Agência: 2639-0
Conta: 17454-5

Dados da Conta

Nome: JOAO DE DEUS SILVA CAMPOS
CPF: 545.571.513-53

Dados do Pagamento

Tipo de Pagamento: Crédito
Número de Remessa: 9265695-14422331/840322/1
Situação do Pagamento: Efetivado
Valor: R\$ 1.259,83
Número do Pagamento: 14422331
Tipo de Serviço: Salário
Data do Agendamento: 06/11/2025 13:47
Data do Pagamento: 06/11/2025 13:54
Data do Débito: 06/11/2025 13:54
DOC: 49302459

Central de Atendimento Onnibank

Nosso atendimento está disponível 24 horas, todos os dias da semana, por telefone ou chat.

Capitais e Regiões Metropolitanas:

3003-7956

Demais Regiões:

0800-722-0286

atendimento@onnibank.com.br
www.onnibank.com.br



Onnibank Empresa

Comprovante de Pagamento

Dados do Convênio

ID conta: 33579
Empresa: CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
Banco: OPERACIONAL
Agência: 2639-0
Conta: 17454-5

Dados da Conta

Nome: JOSE ALVES FEITOSA
CPF: 399.556.053-91

Dados do Pagamento

Tipo de Pagamento: Crédito
Número de Remessa: 9265697-14422333/918097/1
Situação do Pagamento: Efetivado
Valor: R\$ 865,64
Número do Pagamento: 14422333
Tipo de Serviço: Salário
Data do Agendamento: 06/11/2025 13:47
Data do Pagamento: 06/11/2025 13:54
Data do Débito: 06/11/2025 13:54
DOC: 30880959

Central de Atendimento Onnibank

Nosso atendimento está disponível 24 horas, todos os dias da semana, por telefone ou chat.

Capitais e Regiões Metropolitanas:

3003-7956

Demais Regiões:

0800-722-0286

atendimento@onnibank.com.br
www.onnibank.com.br

Comprovante de Pagamento

Dados do Convênio

ID conta: 33623
Empresa: CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
Banco: OPERACIONAL
Agência: 2639-0
Conta: 17454-5

Dados da Conta

Nome: JOSE PEREIRA DOS SANTOS
CPF: 156.723.103-97

Dados do Pagamento

Tipo de Pagamento: Crédito
Número de Remessa: 9265699-14422335/863237/1
Situação do Pagamento: Efetivado
Valor: R\$ 1.566,56
Número do Pagamento: 14422335
Tipo de Serviço: Salário
Data do Agendamento: 06/11/2025 13:47
Data do Pagamento: 06/11/2025 13:54
Data do Débito: 06/11/2025 13:54
DOC: 51103850

Central de Atendimento Onnibank

Nosso atendimento está disponível 24 horas, todos os dias da semana, por telefone ou chat.

Capitais e Regiões Metropolitanas:

3003-7956

Demais Regiões:

0800-722-0286

atendimento@onnibank.com.br
www.onnibank.com.br



Onnibank Empresa

Comprovante de Pagamento

Dados do Convênio

ID conta: 33678
Empresa: CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
Banco: OPERACIONAL
Agência: 2639-0
Conta: 17454-5

Dados da Conta

Nome: LUIZ FIRMINO DA SILVA
CPF: 161.681.988-06

Dados do Pagamento

Tipo de Pagamento: Crédito
Número de Remessa: 9265707-14422343/317943/1
Situação do Pagamento: Efetivado
Valor: R\$ 663,19
Número do Pagamento: 14422343
Tipo de Serviço: Salário
Data do Agendamento: 06/11/2025 13:47
Data do Pagamento: 06/11/2025 13:54
Data do Débito: 06/11/2025 13:54
DOC: 93465084

Central de Atendimento Onnibank

Nosso atendimento está disponível 24 horas, todos os dias da semana, por telefone ou chat.

Capitais e Regiões Metropolitanas:

3003-7956

Demais Regiões:

0800-722-0286

atendimento@onnibank.com.br
www.onnibank.com.br

Comprovante de Pagamento

Dados do Convênio

ID conta: 33721
Empresa: CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
Banco: OPERACIONAL
Agência: 2639-0
Conta: 17454-5

Dados da Conta

Nome: ORLANDO TONICO DOS SANTOS
CPF: 008.334.557-45

Dados do Pagamento

Tipo de Pagamento: Crédito
Número de Remessa: 9265709-14422345/371279/1
Situação do Pagamento: Efetivado
Valor: R\$ 1.292,53
Número do Pagamento: 14422345
Tipo de Serviço: Salário
Data do Agendamento: 06/11/2025 13:47
Data do Pagamento: 06/11/2025 13:54
Data do Débito: 06/11/2025 13:54
DOC: 61547211

Central de Atendimento Onnibank

Nosso atendimento está disponível 24 horas, todos os dias da semana, por telefone ou chat.

Capitais e Regiões Metropolitanas:

3003-7956

Demais Regiões:

0800-722-0286

atendimento@onnibank.com.br
www.onnibank.com.br



Onnibank Empresas

Comprovante de Pagamento

Dados do Convênio

ID conta: 33730
Empresa: CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
Banco: OPERACIONAL
Agência: 2639-0
Conta: 17454-5

Dados da Conta

Nome: PAULO OLIVEIRA SILVA
CPF: 347.210.963-72

Dados do Pagamento

Tipo de Pagamento: Crédito
Número de Remessa: 9265701-14422337/970731/1
Situação do Pagamento: Efetivado
Valor: R\$ 956,67
Número do Pagamento: 14422337
Tipo de Serviço: Salário
Data do Agendamento: 06/11/2025 13:47
Data do Pagamento: 06/11/2025 13:54
Data do Débito: 06/11/2025 13:54
DOC: 3560918

Central de Atendimento Onnibank

Nosso atendimento está disponível 24 horas, todos os dias da semana, por telefone ou chat.

Capitais e Regiões Metropolitanas:

3003-7956

Demais Regiões:

0800-722-0286

atendimento@onnibank.com.br
www.onnibank.com.br

Comprovante de Pagamento

Dados do Convênio

ID conta: 33744
Empresa: CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
Banco: OPERACIONAL
Agência: 2639-0
Conta: 17454-5

Dados da Conta

Nome: RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA
CPF: 935.319.313-34

Dados do Pagamento

Tipo de Pagamento: Crédito
Número de Remessa: 9265703-14422339/949023/1
Situação do Pagamento: Efetivado
Valor: R\$ 865,64
Número do Pagamento: 14422339
Tipo de Serviço: Salário
Data do Agendamento: 06/11/2025 13:47
Data do Pagamento: 06/11/2025 13:54
Data do Débito: 06/11/2025 13:54
DOC: 23852460

Central de Atendimento Onnibank

Nosso atendimento está disponível 24 horas, todos os dias da semana, por telefone ou chat.

Capitais e Regiões Metropolitanas:

3003-7956

Demais Regiões:

0800-722-0286

atendimento@onnibank.com.br
www.onnibank.com.br



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
07.195.191/0001-33

Razão Social
CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA

Período de Apuração
Outubro/2025

Data de Vencimento
25/11/2025

Número do Documento
07.16.25321.7235061-2

Pagar este documento até

25/11/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000405175292

Valor Total do Documento

33.075,86

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5856	COFINS NAO-CUMULATIVA	33.075,86			33.075,86
	01 COFINS - NÃO CUMULATIVA				
	PA:10/2025 Vencimento:25/11/2025				
	Totais	33.075,86			33.075,86

SENA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

17/11/2025 20:22:17

85890000330 0 75860385253 6 29071625321 4 72350612408 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85890000330 0 75860385253 6 29071625321 4 72350612408 1

CNPJ: 07.195.191/0001-33

Número: 07.16.25321.7235061-2

Pagar até: 25/11/2025

Valor: 33.075,86





Data da Transação: 25/11/2025 - 11h21

Nº de Controle: 437955762183655731

Empresa: CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR

Agência de Débito: 2367

CNPJ: 007.195.191/0001-33

Conta de Débito: 10383-7

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecadador: BANCO BRADESCO S.A.

Código de barras: 85890000330 75860385253 29071625321 72350612408

Data do pagamento: 25/11/2025

Número do documento: 00.03.21723.5061240-8

Valor total: R\$ 33.075,86

Autenticação Bancária: 044.928.036

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

O lançamento consta no extrato de Conta Corrente do cliente, junto a Agência 2367, da data de pagamento.

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.195.191/0001-33	Razão Social CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA		
Período de Apuração Outubro/2025	Data de Vencimento 25/11/2025	Número do Documento 07.16.25321.7234174-5	Pagar este documento até 25/11/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000405175292			Valor Total do Documento 345.808,47

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
2172	COFINS - CONTRIB P/ FIN. SEG. SOCIAL	345.808,47			345.808,47
	01 COFINS - FATURAMENTO/PJ EM GERAL				
	PA:10/2025 Vencimento:25/11/2025				
	Totais	345.808,47			345.808,47

SENDER (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

17/11/2025 20:21:38

85820003458 0 08470385253 2 29071625321 4 72341745636 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820003458 0 08470385253 2 29071625321 4 72341745636 4



CNPJ: 07.195.191/0001-33
Número: 07.16.25321.7234174-5
Pagar até: 25/11/2025
Valor: 345.808,47

Pague com o PIX





Data da Transação: 25/11/2025 - 11h21

Nº de Controle: 437955762183655731

Empresa: CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR

Agência de Débito: 2367

CNPJ: 007.195.191/0001-33

Conta de Débito: 10383-7

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecadador: BANCO BRADESCO S.A.

Código de barras: 85820003458 08470385253 29071625321 72341745636

Data do pagamento: 25/11/2025

Número do documento: 00.03.21723.4174563-6

Valor total: R\$ 345.808,47

Autenticação Bancária: 044.928.035

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

O lançamento consta no extrato de Conta Corrente do cliente, junto a Agência 2367, da data de pagamento.

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
07.195.191/0001-33

Razão Social
CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA

Período de Apuração
Outubro/2025

Data de Vencimento
28/11/2025

Número do Documento
07.16.25321.7239413-0

Pagar este documento até

28/11/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000405175292

Valor Total do Documento

211.804,53

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
2484	CSLL - DEMAIS ESTIMATIVA	211.804,53			211.804,53
	01 CSLL - LUCRO REAL - ENTIDADE NÃO FINANCEIRA - E				
	PA:10/2025 Vencimento:28/11/2025				
	Totais	211.804,53			211.804,53

SENA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

17/11/2025 20:25:16

85830002118 9 04530385253 4 32071625321 0 72394130790 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830002118 9 04530385253 4 32071625321 0 72394130790 9



CNPJ: 07.195.191/0001-33
Número: 07.16.25321.7239413-0
Pagar até: 28/11/2025
Valor: 211.804,53

Pague com o PIX





Data da Transação: 28/11/2025 - 07h10

Nº de Controle: 270950126500146861

Empresa: CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR

Agência de Débito: 2367

CNPJ: 007.195.191/0001-33

Conta de Débito: 10383-7

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecadador: BANCO BRADESCO S.A.

Código de barras: 85830002118 04530385253 32071625321 72394130790

Data do pagamento: 28/11/2025

Número do documento: 00.03.21723.9413079-0

Valor total: R\$ 211.804,53

Autenticação Bancária: 046.477.432

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.
O lançamento consta no extrato de Conta Corrente do cliente, junto a Agência 2367, da data de pagamento.

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.195.191/0001-33	Razão Social CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA		
Período de Apuração Outubro/2025	Data de Vencimento 19/11/2025	Número do Documento 07.16.25321.4389732-3	Pagar este documento até 19/11/2025
Observações			Valor Total do Documento 571.520,46

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	44.178,30			44.178,30
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	4.390,07			4.390,07
1141	CONTRIB ADICIONAL RISCO AMB/APOS ESPECIAL 01 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	1.044,76			1.044,76
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	7.671,92			7.671,92
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	5.850,35			5.850,35
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	468,02			468,02
1181	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	2.340,14			2.340,14
1184	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	3.510,21			3.510,21
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	1.404,08			1.404,08
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	33.270,66			33.270,66

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1/20


17/11/2025 07:19:13

85870005715 6 20460385253 5 23071625321 0 43897323504 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870005715 6 20460385253 5 23071625321 0 43897323504 0



CNPJ: 07.195.191/0001-33
Número: 07.16.25321.4389732-3
Pagar até: 19/11/2025
Valor: 571.520,46

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	538,81			538,81
	06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	423,19			423,19
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	1.733,72			1.733,72
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	85.046,65			85.046,65
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
	CNO:90.004.66078/74				
1141	CONTRIB ADICIONAL RISCO AMB/APOS ESPECIAL	757,00			757,00
	01 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
	CNO:90.004.66078/74				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	13.940,84			13.940,84
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
	CNO:90.004.66078/74				
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	10.630,83			10.630,83
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
	CNO:90.004.66078/74				
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA	850,46			850,46
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
	CNO:90.004.66078/74				
1181	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAI	4.252,33			4.252,33
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
	CNO:90.004.66078/74				
1184	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - Sesi	6.378,49			6.378,49
	01 CP TERCEIROS - Sesi				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
	CNO:90.004.66078/74				
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI	2.551,39			2.551,39
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 CNO:90.004.66078/74				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 CNO:90.010.82249/76	30.562,77			30.562,77
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 CNO:90.010.82249/76	5.009,85			5.009,85
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 CNO:90.010.82249/76	3.820,34			3.820,34
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 CNO:90.010.82249/76	305,62			305,62
1181	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 CNO:90.010.82249/76	1.528,13			1.528,13
1184	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 CNO:90.010.82249/76	2.292,20			2.292,20
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 CNO:90.010.82249/76	916,88			916,88
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 CNO:90.011.20790/76	10.099,23			10.099,23
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 CNO:90.011.20790/76	1.655,46			1.655,46
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.262,40			1.262,40

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 CNO:90.011.20790/76				
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 CNO:90.011.20790/76	100,99			100,99
1181	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 CNO:90.011.20790/76	504,96			504,96
1184	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 CNO:90.011.20790/76	757,44			757,44
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 CNO:90.011.20790/76	302,97			302,97
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 CNO:90.011.48299/76	13.039,37			13.039,37
1141	CONTRIB ADICIONAL RISCO AMB/APOS ESPECIAL 01 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 CNO:90.011.48299/76	2.104,98			2.104,98
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 CNO:90.011.48299/76	2.137,41			2.137,41
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 CNO:90.011.48299/76	1.629,92			1.629,92
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 CNO:90.011.48299/76	130,39			130,39

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1181	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 CNO:90.011.48299/76	651,96			651,96
1184	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 CNO:90.011.48299/76	977,95			977,95
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 CNO:90.011.48299/76	391,18			391,18
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 CNO:90.012.98650/76	4.411,27			4.411,27
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 CNO:90.012.98650/76	723,09			723,09
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 CNO:90.012.98650/76	551,40			551,40
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 CNO:90.012.98650/76	44,11			44,11
1181	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 CNO:90.012.98650/76	220,56			220,56
1184	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 CNO:90.012.98650/76	330,84			330,84
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	132,33			132,33

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	CNO:90.012.98650/76				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	1.697,39			1.697,39
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
	CNO:90.014.17786/71				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	278,23			278,23
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
	CNO:90.014.17786/71				
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	212,17			212,17
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
	CNO:90.014.17786/71				
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA	16,97			16,97
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
	CNO:90.014.17786/71				
1181	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAI	84,86			84,86
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
	CNO:90.014.17786/71				
1184	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESI	127,30			127,30
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
	CNO:90.014.17786/71				
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI	50,92			50,92
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
	CNO:90.014.17786/71				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	909,39			909,39
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
	CNO:90.015.64462/75				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	149,06			149,06
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
	CNO:90.015.64462/75				
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	113,67			113,67
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 CNO:90.015.64462/75				
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 CNO:90.015.64462/75	9,09			9,09
1181	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 CNO:90.015.64462/75	45,46			45,46
1184	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 CNO:90.015.64462/75	68,20			68,20
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 CNO:90.015.64462/75	27,28			27,28
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 CNO:90.016.08194/73	5.711,78			5.711,78
1141	CONTRIB ADICIONAL RISCO AMB/APOS ESPECIAL 01 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 CNO:90.016.08194/73	240,76			240,76
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 CNO:90.016.08194/73	936,27			936,27
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 CNO:90.016.08194/73	713,97			713,97
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 CNO:90.016.08194/73	57,11			57,11
1181	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAI	285,58			285,58

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	01 CP TERCEIROS - SENAI PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 CNO:90.016.08194/73				
1184	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - Sesi 01 CP TERCEIROS - Sesi PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 CNO:90.016.08194/73	428,38			428,38
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 CNO:90.016.08194/73	171,35			171,35
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 CNO:90.016.49677/73	1.147,52			1.147,52
1141	CONTRIB ADICIONAL RISCO AMB/APOS ESPECIAL 01 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 CNO:90.016.49677/73	344,25			344,25
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 CNO:90.016.49677/73	188,10			188,10
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 CNO:90.016.49677/73	143,44			143,44
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 CNO:90.016.49677/73	11,47			11,47
1181	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 CNO:90.016.49677/73	57,37			57,37
1184	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - Sesi 01 CP TERCEIROS - Sesi PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 CNO:90.016.49677/73	86,06			86,06

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 CNO:90.016.49677/73	34,42			34,42
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 CNO:90.016.91461/74	26.815,26			26.815,26
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 CNO:90.016.91461/74	4.395,55			4.395,55
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 CNO:90.016.91461/74	3.351,90			3.351,90
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 CNO:90.016.91461/74	268,15			268,15
1181	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 CNO:90.016.91461/74	1.340,76			1.340,76
1184	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 CNO:90.016.91461/74	2.011,14			2.011,14
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 CNO:90.016.91461/74	804,45			804,45
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 CNO:90.018.23649/78	24.727,36			24.727,36
1141	CONTRIB ADICIONAL RISCO AMB/APOS ESPECIAL 01 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	2.954,38			2.954,38

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	CNO:90.018.23649/78				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 CNO:90.018.23649/78	4.053,31			4.053,31
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 CNO:90.018.23649/78	3.090,92			3.090,92
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 CNO:90.018.23649/78	247,27			247,27
1181	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 CNO:90.018.23649/78	1.236,36			1.236,36
1184	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 CNO:90.018.23649/78	1.854,55			1.854,55
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 CNO:90.018.23649/78	741,82			741,82
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 CNO:90.018.90241/74	2.378,87			2.378,87
1141	CONTRIB ADICIONAL RISCO AMB/APOS ESPECIAL 01 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 CNO:90.018.90241/74	182,20			182,20
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 CNO:90.018.90241/74	389,94			389,94
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	297,35			297,35

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 CNO:90.018.90241/74				
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 CNO:90.018.90241/74	23,78			23,78
1181	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 CNO:90.018.90241/74	118,94			118,94
1184	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 CNO:90.018.90241/74	178,41			178,41
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 CNO:90.018.90241/74	71,36			71,36
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 CNO:90.018.90267/71	21.910,83			21.910,83
1141	CONTRIB ADICIONAL RISCO AMB/APOS ESPECIAL 01 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 CNO:90.018.90267/71	894,29			894,29
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 CNO:90.018.90267/71	3.591,62			3.591,62
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 CNO:90.018.90267/71	2.738,85			2.738,85
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 CNO:90.018.90267/71	219,10			219,10
1181	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAI	1.095,54			1.095,54

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	01 CP TERCEIROS - SENAI PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 CNO:90.018.90267/71				
1184	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 CNO:90.018.90267/71	1.643,31			1.643,31
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 CNO:90.018.90267/71	657,32			657,32
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 CNO:90.019.17269/70	6.563,34			6.563,34
1141	CONTRIB ADICIONAL RISCO AMB/APOS ESPECIAL 01 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 CNO:90.019.17269/70	516,38			516,38
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 CNO:90.019.17269/70	1.075,86			1.075,86
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 CNO:90.019.17269/70	820,41			820,41
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 CNO:90.019.17269/70	65,63			65,63
1181	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 CNO:90.019.17269/70	328,16			328,16
1184	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 CNO:90.019.17269/70	492,25			492,25

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 CNO:90.019.17269/70	196,90			196,90
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 CNO:90.019.53728/73	5.653,15			5.653,15
1141	CONTRIB ADICIONAL RISCO AMB/APOS ESPECIAL 01 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 CNO:90.019.53728/73	182,20			182,20
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 CNO:90.019.53728/73	926,66			926,66
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 CNO:90.019.53728/73	706,64			706,64
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 CNO:90.019.53728/73	56,53			56,53
1181	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 CNO:90.019.53728/73	282,65			282,65
1184	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 CNO:90.019.53728/73	423,98			423,98
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 CNO:90.019.53728/73	169,59			169,59
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	2.727,24			2.727,24

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	CNO:90.020.67082/70				
1141	CONTRIB ADICIONAL RISCO AMB/APOS ESPECIAL 01 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 CNO:90.020.67082/70	172,12			172,12
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 CNO:90.020.67082/70	447,04			447,04
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 CNO:90.020.67082/70	340,90			340,90
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 CNO:90.020.67082/70	27,27			27,27
1181	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 CNO:90.020.67082/70	136,36			136,36
1184	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 CNO:90.020.67082/70	204,54			204,54
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 CNO:90.020.67082/70	81,81			81,81
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 CNO:90.020.90521/76	9.166,12			9.166,12
1141	CONTRIB ADICIONAL RISCO AMB/APOS ESPECIAL 01 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 CNO:90.020.90521/76	780,91			780,91
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	1.502,51			1.502,51

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 CNO:90.020.90521/76				
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 CNO:90.020.90521/76	1.145,76			1.145,76
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 CNO:90.020.90521/76	91,66			91,66
1181	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 CNO:90.020.90521/76	458,30			458,30
1184	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 CNO:90.020.90521/76	687,45			687,45
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 CNO:90.020.90521/76	274,98			274,98
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 CNO:90.021.98802/70	32.223,44			32.223,44
1141	CONTRIB ADICIONAL RISCO AMB/APOS ESPECIAL 01 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 CNO:90.021.98802/70	102,16			102,16
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 CNO:90.021.98802/70	5.282,06			5.282,06
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 CNO:90.021.98802/70	4.027,93			4.027,93
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA	322,23			322,23

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	01 CP TERCEIROS - INCRA PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 CNO:90.021.98802/70				
1181	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 CNO:90.021.98802/70	1.611,17			1.611,17
1184	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 CNO:90.021.98802/70	2.416,75			2.416,75
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 CNO:90.021.98802/70	966,70			966,70
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 CNO:90.022.76957/70	12.165,35			12.165,35
1141	CONTRIB ADICIONAL RISCO AMB/APOS ESPECIAL 01 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 CNO:90.022.76957/70	879,28			879,28
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 CNO:90.022.76957/70	1.994,14			1.994,14
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 CNO:90.022.76957/70	1.520,66			1.520,66
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 CNO:90.022.76957/70	121,65			121,65
1181	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 CNO:90.022.76957/70	608,26			608,26

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1184	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 CNO:90.022.76957/70	912,40			912,40
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 CNO:90.022.76957/70	364,96			364,96
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 CNO:90.024.21678/71	5.492,82			5.492,82
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 CNO:90.024.21678/71	900,38			900,38
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 CNO:90.024.21678/71	686,60			686,60
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 CNO:90.024.21678/71	54,92			54,92
1181	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 CNO:90.024.21678/71	274,64			274,64
1184	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 CNO:90.024.21678/71	411,96			411,96
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 CNO:90.024.21678/71	164,78			164,78
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	6.270,11			6.270,11

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	CNO:90.025.67323/75				
1141	CONTRIB ADICIONAL RISCO AMB/APOS ESPECIAL	526,45			526,45
	01 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
	CNO:90.025.67323/75				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	1.027,79			1.027,79
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
	CNO:90.025.67323/75				
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	783,76			783,76
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
	CNO:90.025.67323/75				
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA	62,70			62,70
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
	CNO:90.025.67323/75				
1181	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAI	313,50			313,50
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
	CNO:90.025.67323/75				
1184	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - Sesi	470,25			470,25
	01 CP TERCEIROS - Sesi				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
	CNO:90.025.67323/75				
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI	188,10			188,10
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
	CNO:90.025.67323/75				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	1.021,68			1.021,68
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
	CNO:90.025.75178/73				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	167,47			167,47
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
	CNO:90.025.75178/73				
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	127,71			127,71
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 CNO:90.025.75178/73				
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 CNO:90.025.75178/73	10,21			10,21
1181	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 CNO:90.025.75178/73	51,08			51,08
1184	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 CNO:90.025.75178/73	76,62			76,62
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 CNO:90.025.75178/73	30,65			30,65
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 CNO:90.026.03664/76	2.559,24			2.559,24
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 CNO:90.026.03664/76	419,51			419,51
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 CNO:90.026.03664/76	319,90			319,90
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 CNO:90.026.03664/76	25,59			25,59
1181	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 CNO:90.026.03664/76	127,96			127,96
1184	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESI	191,94			191,94

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	01 CP TERCEIROS - SESI PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 CNO:90.026.03664/76				
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 CNO:90.026.03664/76	76,77			76,77
Totais		571.520,46			571.520,46



Data da Transação: 19/11/2025 - 14h51

Nº de Controle: 888631352435205721

Empresa: CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR

Agência de Débito: 2367

CNPJ: 007.195.191/0001-33

Conta de Débito: 10383-7

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecadador: BANCO BRADESCO S.A.

Código de barras: 85870005715 20460385253 23071625321 43897323504

Data do pagamento: 19/11/2025

Número do documento: 00.03.21438.9732350-4

Valor total: R\$ 571.520,46

Autenticação Bancária: 040.899.681

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.
O lançamento consta no extrato de Conta Corrente do cliente, junto a Agência 2367, da data de pagamento.

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA	CNPJ	07.195.191/0001-33
Período apuração	10/2025	Número do Recibo	50000405175292
Data/Hora da Transmissão	17/11/2025 20:21:24	Identificação da Apuração de Débitos	128683389 / Reinf RET 128685801 / Reinf CP 35779645868 / eSocial 14937229 / MIT

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	SENADOR VIRGILIO TAVORA	Número	1701
Complemento	SALA 408	Bairro/Distrito	ALDEOTA
Município	FORTALEZA	UF	CE
CEP	60170251	Telefone	8532610915
Correio Eletrônico	CCORALCONSTRUTORA@HOTMAIL.COM		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	IGO PROENCA ALENCAR	CPF	80619150300
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	CRC	-
UF	-	Telefone	-
Correio Eletrônico	-		

Dados do MIT

CRVM	Regime de Caixa
Regime PIS/COFINS	Cumulativa e Não-cumulativa
Qualificação PJ	PJ em geral
Levantou balanço e/ou balancete	Não
Forma de tributação	Real Anual

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	154.581,30		
Deduções	Salário Família: 3.492,66 Retenção Lei 9711/98: 151.088,64		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	2.414,54		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 2.414,54		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prest/Incorp /SCP	07.101.979/0001-33
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	1.749,00		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.749,00		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prest/Incorp /SCP	17.036.171/0001-73
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	1.589,92		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.589,92		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	46.802,85		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 2.624,55		
Saldo a Pagar	44.178,30		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1708-06	Descrição	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	423,19		
Saldo a Pagar	423,19		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5952-07	Descrição	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	1.733,72		
Saldo a Pagar	1.733,72		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.021.98802/70	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	4.027,93		
Saldo a Pagar	4.027,93		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.021.98802/70	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	1.611,17		
Saldo a Pagar	1.611,17		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.021.98802/70	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	2.416,75		
Saldo a Pagar	2.416,75		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.021.98802/70	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	322,23		
Saldo a Pagar	322,23		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.021.98802/70	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	966,70		
Saldo a Pagar	966,70		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.021.98802/70	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	5.282,06		
Saldo a Pagar	5.282,06		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1141-01	Descrição	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT
CNO	90.021.98802/70	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	102,16		
Saldo a Pagar	102,16		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.021.98802/70	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	32.223,44		
Saldo a Pagar	32.223,44		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.018.90267/71	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	2.738,85		
Saldo a Pagar	2.738,85		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.018.90267/71	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	1.095,54		
Saldo a Pagar	1.095,54		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.018.90267/71	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	1.643,31		
Saldo a Pagar	1.643,31		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.018.90267/71	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	219,10		
Saldo a Pagar	219,10		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.018.90267/71	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	657,32		
Saldo a Pagar	657,32		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.018.90267/71	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	3.591,62		
Saldo a Pagar	3.591,62		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1141-01	Descrição	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT
CNO	90.018.90267/71	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	894,29		
Saldo a Pagar	894,29		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.018.90267/71	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	21.910,83		
Saldo a Pagar	21.910,83		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.010.82249/76	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	3.820,34		
Saldo a Pagar	3.820,34		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.010.82249/76	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	1.528,13		
Saldo a Pagar	1.528,13		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.010.82249/76	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	2.292,20		
Saldo a Pagar	2.292,20		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.010.82249/76	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	305,62		
Saldo a Pagar	305,62		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.010.82249/76	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	916,88		
Saldo a Pagar	916,88		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.010.82249/76	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	5.009,85		
Saldo a Pagar	5.009,85		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.010.82249/76	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	30.562,77		
Saldo a Pagar	30.562,77		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.018.23649/78	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	3.090,92		
Saldo a Pagar	3.090,92		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.018.23649/78	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	1.236,36		
Saldo a Pagar	1.236,36		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - Sesi
CNO	90.018.23649/78	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	1.854,55		
Saldo a Pagar	1.854,55		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.018.23649/78	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	247,27		
Saldo a Pagar	247,27		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.018.23649/78	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	741,82		
Saldo a Pagar	741,82		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.018.23649/78	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	4.053,31		
Saldo a Pagar	4.053,31		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1141-01	Descrição	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT
CNO	90.018.23649/78	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	2.954,38		
Saldo a Pagar	2.954,38		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.018.23649/78	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	24.727,36		
Saldo a Pagar	24.727,36		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.016.91461/74	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	3.351,90		
Saldo a Pagar	3.351,90		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.016.91461/74	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	1.340,76		
Saldo a Pagar	1.340,76		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.016.91461/74	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	2.011,14		
Saldo a Pagar	2.011,14		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.016.91461/74	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	268,15		
Saldo a Pagar	268,15		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.016.91461/74	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	804,45		
Saldo a Pagar	804,45		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.016.91461/74	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	4.395,55		
Saldo a Pagar	4.395,55		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.016.91461/74	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	26.815,26		
Saldo a Pagar	26.815,26		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.004.66078/74	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	10.630,83		
Saldo a Pagar	10.630,83		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.004.66078/74	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	4.252,33		
Saldo a Pagar	4.252,33		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.004.66078/74	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	6.378,49		
Saldo a Pagar	6.378,49		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.004.66078/74	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	850,46		
Saldo a Pagar	850,46		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.004.66078/74	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	2.551,39		
Saldo a Pagar	2.551,39		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.004.66078/74	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	13.940,84		
Saldo a Pagar	13.940,84		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1141-01	Descrição	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT
CNO	90.004.66078/74	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	757,00		
Saldo a Pagar	757,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.004.66078/74	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	85.046,65		
Saldo a Pagar	85.046,65		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.022.76957/70	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	1.520,66		
Saldo a Pagar	1.520,66		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.022.76957/70	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	608,26		
Saldo a Pagar	608,26		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.022.76957/70	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	912,40		
Saldo a Pagar	912,40		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.022.76957/70	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	121,65		
Saldo a Pagar	121,65		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.022.76957/70	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	364,96		
Saldo a Pagar	364,96		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.022.76957/70	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	1.994,14		
Saldo a Pagar	1.994,14		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1141-01	Descrição	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT
CNO	90.022.76957/70	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	879,28		
Saldo a Pagar	879,28		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.022.76957/70	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	12.165,35		
Saldo a Pagar	12.165,35		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.025.75178/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	127,71		
Saldo a Pagar	127,71		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.025.75178/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	51,08		
Saldo a Pagar	51,08		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.025.75178/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	76,62		
Saldo a Pagar	76,62		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.025.75178/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	10,21		
Saldo a Pagar	10,21		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.025.75178/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	30,65		
Saldo a Pagar	30,65		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.025.75178/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	167,47		
Saldo a Pagar	167,47		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.025.75178/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	1.021,68		
Saldo a Pagar	1.021,68		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.019.53728/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	706,64		
Saldo a Pagar	706,64		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.019.53728/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	282,65		
Saldo a Pagar	282,65		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.019.53728/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	423,98		
Saldo a Pagar	423,98		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.019.53728/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	56,53		
Saldo a Pagar	56,53		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.019.53728/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	169,59		
Saldo a Pagar	169,59		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.019.53728/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	926,66		
Saldo a Pagar	926,66		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1141-01	Descrição	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT
CNO	90.019.53728/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	182,20		
Saldo a Pagar	182,20		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.019.53728/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	5.653,15		
Saldo a Pagar	5.653,15		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.014.17786/71	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	212,17		
Saldo a Pagar	212,17		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.014.17786/71	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	84,86		
Saldo a Pagar	84,86		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.014.17786/71	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	127,30		
Saldo a Pagar	127,30		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.014.17786/71	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	16,97		
Saldo a Pagar	16,97		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.014.17786/71	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	50,92		
Saldo a Pagar	50,92		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.014.17786/71	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	278,23		
Saldo a Pagar	278,23		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.014.17786/71	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	1.697,39		
Saldo a Pagar	1.697,39		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.011.20790/76	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	1.262,40		
Saldo a Pagar	1.262,40		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.011.20790/76	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	504,96		
Saldo a Pagar	504,96		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.011.20790/76	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	757,44		
Saldo a Pagar	757,44		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.011.20790/76	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	100,99		
Saldo a Pagar	100,99		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.011.20790/76	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	302,97		
Saldo a Pagar	302,97		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.011.20790/76	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	1.655,46		
Saldo a Pagar	1.655,46		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.011.20790/76	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	10.099,23		
Saldo a Pagar	10.099,23		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.011.48299/76	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	1.629,92		
Saldo a Pagar	1.629,92		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.011.48299/76	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	651,96		
Saldo a Pagar	651,96		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.011.48299/76	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	977,95		
Saldo a Pagar	977,95		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.011.48299/76	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	130,39		
Saldo a Pagar	130,39		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.011.48299/76	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	391,18		
Saldo a Pagar	391,18		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.011.48299/76	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	2.137,41		
Saldo a Pagar	2.137,41		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1141-01	Descrição	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT
CNO	90.011.48299/76	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	2.104,98		
Saldo a Pagar	2.104,98		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.011.48299/76	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	13.039,37		
Saldo a Pagar	13.039,37		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.026.03664/76	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	319,90		
Saldo a Pagar	319,90		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.026.03664/76	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	127,96		
Saldo a Pagar	127,96		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.026.03664/76	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	191,94		
Saldo a Pagar	191,94		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.026.03664/76	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	25,59		
Saldo a Pagar	25,59		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.026.03664/76	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	76,77		
Saldo a Pagar	76,77		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.026.03664/76	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	419,51		
Saldo a Pagar	419,51		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.026.03664/76	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	2.559,24		
Saldo a Pagar	2.559,24		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.025.67323/75	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	783,76		
Saldo a Pagar	783,76		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.025.67323/75	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	313,50		
Saldo a Pagar	313,50		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.025.67323/75	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	470,25		
Saldo a Pagar	470,25		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.025.67323/75	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	62,70		
Saldo a Pagar	62,70		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.025.67323/75	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	188,10		
Saldo a Pagar	188,10		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.025.67323/75	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	1.027,79		
Saldo a Pagar	1.027,79		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1141-01	Descrição	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT
CNO	90.025.67323/75	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	526,45		
Saldo a Pagar	526,45		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.025.67323/75	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	6.270,11		
Saldo a Pagar	6.270,11		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.012.98650/76	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	551,40		
Saldo a Pagar	551,40		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.012.98650/76	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	220,56		
Saldo a Pagar	220,56		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.012.98650/76	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	330,84		
Saldo a Pagar	330,84		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.012.98650/76	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	44,11		
Saldo a Pagar	44,11		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.012.98650/76	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	132,33		
Saldo a Pagar	132,33		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.012.98650/76	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	723,09		
Saldo a Pagar	723,09		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.012.98650/76	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	4.411,27		
Saldo a Pagar	4.411,27		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.016.08194/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	713,97		
Saldo a Pagar	713,97		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.016.08194/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	285,58		
Saldo a Pagar	285,58		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.016.08194/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	428,38		
Saldo a Pagar	428,38		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.016.08194/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	57,11		
Saldo a Pagar	57,11		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.016.08194/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	171,35		
Saldo a Pagar	171,35		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.016.08194/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	936,27		
Saldo a Pagar	936,27		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1141-01	Descrição	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT
CNO	90.016.08194/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	240,76		
Saldo a Pagar	240,76		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.016.08194/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	5.711,78		
Saldo a Pagar	5.711,78		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.024.21678/71	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	686,60		
Saldo a Pagar	686,60		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.024.21678/71	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	274,64		
Saldo a Pagar	274,64		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.024.21678/71	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	411,96		
Saldo a Pagar	411,96		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.024.21678/71	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	54,92		
Saldo a Pagar	54,92		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.024.21678/71	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	164,78		
Saldo a Pagar	164,78		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.024.21678/71	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	900,38		
Saldo a Pagar	900,38		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.024.21678/71	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	5.492,82		
Saldo a Pagar	5.492,82		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.019.17269/70	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	820,41		
Saldo a Pagar	820,41		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.019.17269/70	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	328,16		
Saldo a Pagar	328,16		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.019.17269/70	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	492,25		
Saldo a Pagar	492,25		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.019.17269/70	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	65,63		
Saldo a Pagar	65,63		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.019.17269/70	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	196,90		
Saldo a Pagar	196,90		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.019.17269/70	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	1.075,86		
Saldo a Pagar	1.075,86		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1141-01	Descrição	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT
CNO	90.019.17269/70	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	516,38		
Saldo a Pagar	516,38		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.019.17269/70	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	6.563,34		
Saldo a Pagar	6.563,34		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.015.64462/75	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	113,67		
Saldo a Pagar	113,67		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.015.64462/75	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	45,46		
Saldo a Pagar	45,46		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.015.64462/75	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	68,20		
Saldo a Pagar	68,20		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.015.64462/75	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	9,09		
Saldo a Pagar	9,09		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.015.64462/75	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	27,28		
Saldo a Pagar	27,28		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.015.64462/75	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	149,06		
Saldo a Pagar	149,06		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.015.64462/75	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	909,39		
Saldo a Pagar	909,39		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.018.90241/74	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	297,35		
Saldo a Pagar	297,35		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.018.90241/74	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	118,94		
Saldo a Pagar	118,94		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.018.90241/74	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	178,41		
Saldo a Pagar	178,41		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.018.90241/74	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	23,78		
Saldo a Pagar	23,78		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.018.90241/74	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	71,36		
Saldo a Pagar	71,36		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.018.90241/74	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	389,94		
Saldo a Pagar	389,94		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1141-01	Descrição	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT
CNO	90.018.90241/74	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	182,20		
Saldo a Pagar	182,20		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.018.90241/74	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	2.378,87		
Saldo a Pagar	2.378,87		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.020.90521/76	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	1.145,76		
Saldo a Pagar	1.145,76		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.020.90521/76	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	458,30		
Saldo a Pagar	458,30		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.020.90521/76	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	687,45		
Saldo a Pagar	687,45		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.020.90521/76	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	91,66		
Saldo a Pagar	91,66		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.020.90521/76	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	274,98		
Saldo a Pagar	274,98		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.020.90521/76	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	1.502,51		
Saldo a Pagar	1.502,51		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1141-01	Descrição	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT
CNO	90.020.90521/76	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	780,91		
Saldo a Pagar	780,91		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.020.90521/76	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	9.166,12		
Saldo a Pagar	9.166,12		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.020.67082/70	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	340,90		
Saldo a Pagar	340,90		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.020.67082/70	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	136,36		
Saldo a Pagar	136,36		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.020.67082/70	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	204,54		
Saldo a Pagar	204,54		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.020.67082/70	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	27,27		
Saldo a Pagar	27,27		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.020.67082/70	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	81,81		
Saldo a Pagar	81,81		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.020.67082/70	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	447,04		
Saldo a Pagar	447,04		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1141-01	Descrição	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT
CNO	90.020.67082/70	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	172,12		
Saldo a Pagar	172,12		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.020.67082/70	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	2.727,24		
Saldo a Pagar	2.727,24		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.016.49677/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	143,44		
Saldo a Pagar	143,44		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.016.49677/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	57,37		
Saldo a Pagar	57,37		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.016.49677/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	86,06		
Saldo a Pagar	86,06		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.016.49677/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	11,47		
Saldo a Pagar	11,47		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.016.49677/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	34,42		
Saldo a Pagar	34,42		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.016.49677/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	188,10		
Saldo a Pagar	188,10		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1141-01	Descrição	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT
CNO	90.016.49677/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	344,25		
Saldo a Pagar	344,25		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.016.49677/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	1.147,52		
Saldo a Pagar	1.147,52		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	5.850,35		
Saldo a Pagar	5.850,35		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	2.340,14		
Saldo a Pagar	2.340,14		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	3.510,21		
Saldo a Pagar	3.510,21		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	468,02		
Saldo a Pagar	468,02		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	1.404,08		
Saldo a Pagar	1.404,08		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	7.671,92		
Saldo a Pagar	7.671,92		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	4.390,07		
Saldo a Pagar	4.390,07		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1141-01	Descrição	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	1.044,76		
Saldo a Pagar	1.044,76		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	Descrição	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	33.270,66		
Saldo a Pagar	33.270,66		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0588-06	Descrição	IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	538,81		
Saldo a Pagar	538,81		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	2362-01	Descrição	IRPJ - PJ OBRIGADA AO LUCRO REAL - ENTIDADE NÃO FI
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	94.488,73		
Saldo a Pagar	94.488,73		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	2484-01	Descrição	CSLL - LUCRO REAL - ENTIDADE NÃO FINANCEIRA - ESTI
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	211.804,53		
Saldo a Pagar	211.804,53		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	8109-02	Descrição	PIS - FATURAMENTO - PJ EM GERAL
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	74.925,17		
Saldo a Pagar	74.925,17		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	6912-01	Descrição	PIS/PASEP - NÃO CUMULATIVO - LEI 10.637/2002
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	5.374,83		
Saldo a Pagar	5.374,83		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	2172-01	Descrição	COFINS - FATURAMENTO/PJ EM GERAL
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	345.808,47		
Saldo a Pagar	345.808,47		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5856-01	Descrição	COFINS - NÃO CUMULATIVA
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	33.075,86		
Saldo a Pagar	33.075,86		

CPF/CNPJ do Empregador
07.195.191

Nome/Razão Social do Empregador
CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA

Pagar este documento até

19/11/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125111803574728-2

Tag
07195191 10/2025 MENSAL

200.016,00

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2025	602	139.446,39	0,00	0,00	0,00	139.446,39
Total FGTS:		139.446,39	0,00	0,00	0,00	139.446,39

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
10/2025	60.569,61	60.569,61
Total Consignado:	60.569,61	60.569,61

Total da Guia: 200.016,00

Observações

Data de geração da Guia: 18/11/2025 às 09:14:15 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



**Comprovante de Transação Bancária**

Pagar

Data da operação: 19/11/2025 - 10h49

Nº de controle: 691.329.835.069.097.581

Conta de débito: **Agência: 2367 | Conta: 0010383-7**Empresa: **CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR | CNPJ: 007.195.191/0001-33**

Dados de quem recebeu

Nome: **CEF MATRIZ**CNPJ/CPF: **000.360.305/0001-04**Instituição destino: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Dados do pagamento

Data de Vencimento **19/11/2025**Valor: **R\$ 200.016,00**Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**Valor original **R\$ 200.016,00**Juros **R\$ 0,00**Multa **R\$ 0,00**Abatimento **R\$ 0,00**Desconto **R\$ 0,00**Valor final **R\$ 200.016,00**Tarifa: **R\$ 0,00**Identificação: **E60746948202511191355I2367ffFqQ8**

Descrição:

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.195.191/0001-33	Razão Social CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA		
Período de Apuração Outubro/2025	Data de Vencimento 28/11/2025	Número do Documento 07.16.25330.8137069-4	Pagar este documento até 28/11/2025
Observações			Valor Total do Documento 94.488,73

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
2362	IRPJ - OB L REAL-DEMAIS EST MENSAL	94.488,73			94.488,73
	01 IRPJ - PJ OBRIGADA AO LUCRO REAL - ENTIDADE NÃO				
	PA:10/2025 Vencimento:28/11/2025				
	Totais	94.488,73			94.488,73

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

26/11/2025 16:29:13

85820000944 6 88730385253 0 32071625330 9 81370694669 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000944 6 88730385253 0 32071625330 9 81370694669 6



CNPJ: 07.195.191/0001-33
Número: 07.16.25330.8137069-4
Pagar até: 28/11/2025
Valor: 94.488,73

Pague com o PIX





Data da Transação: 28/11/2025 - 07h10

Nº de Controle: 270950126500146861

Empresa: CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR

Agência de Débito: 2367

CNPJ: 007.195.191/0001-33

Conta de Débito: 10383-7

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecadador: BANCO BRADESCO S.A.

Código de barras: 85820000944 88730385253 32071625330 81370694669

Data do pagamento: 28/11/2025

Número do documento: 00.03.30813.7069466-9

Valor total: R\$ 94.488,73

Autenticação Bancária: 046.477.433

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.
O lançamento consta no extrato de Conta Corrente do cliente, junto a Agência 2367, da data de pagamento.

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente** Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
07.195.191/0001-33

Razão Social
CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA

Período de Apuração
Outubro/2025

Data de Vencimento
25/11/2025

Número do Documento
07.16.25321.7236101-0

Pagar este documento até

25/11/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000405175292

Valor Total do Documento

5.374,83

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
6912	PIS - NAO CUMULATIVO (LEI 10.637/02)	5.374,83			5.374,83
	01 PIS/PASEP - NÃO CUMULATIVO - LEI 10.637/2002				
	PA:10/2025 Vencimento:25/11/2025				
Totais		5.374,83			5.374,83

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1


17/11/2025 20:23:06

85870000053 7 74830385253 3 29071625321 4 72361010335 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000053 7 74830385253 3 29071625321 4 72361010335 4



CNPJ: 07.195.191/0001-33
Número: 07.16.25321.7236101-0
Pagar até: 25/11/2025
Valor: 5.374,83

Pague com o PIX





Data da Transação: 25/11/2025

Nº Controle: 437.955.762.183.655.731

Empresa: CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR

CNPJ: 007.195.191/0001-33

Agência de Débito: 2367

Conta de Débito: 10383-7

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A

Código de Barras: 858700000537 748303852533 290716253214 723610103354

Data do Pagamento: 25/11/2025

Número do Documento: 0716253217236101-0

Valor Total: R\$ 5.374,83

Autenticação Bancária: 045.143.046

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR, junto à Agência 2367, na data de pagamento.

Autenticação

tf7QQcKT ?2CBDRAD 4#u*bFS6 ItTf47e5 F288N4x9 q?too*7o 3hNnnGIR 6e7komVs
MPBBawY5 iSWr#tke YTyn3RJY FqXDnh6s OMGU?na p4pVnzbp oAn8Uou5 @b4sYqDz
KF@kWT5w Q*g@xVUo CD?j3qdX Rw5eZ6ai DGNcrqVh Pt?TjAG8 00502525 00.70037

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
	Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
07.195.191/0001-33

Razão Social
CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA

Período de Apuração
Outubro/2025

Data de Vencimento
25/11/2025

Número do Documento
07.16.25321.7237456-2

Pagar este documento até

25/11/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000405175292

Valor Total do Documento

74.925,17

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8109	PIS - FATURAMENTO	74.925,17			74.925,17
	02 PIS - FATURAMENTO - PJ EM GERAL				
	PA:10/2025 Vencimento:25/11/2025				
	Totais	74.925,17			74.925,17

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

17/11/2025 20:23:55

85840000749 8 25170385253 9 29071625321 4 72374562431 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85840000749 8 25170385253 9 29071625321 4 72374562431 0

CNPJ: 07.195.191/0001-33
Número: 07.16.25321.7237456-2
Pagar até: 25/11/2025
Valor: 74.925,17





Data da Transação: 25/11/2025

Nº Controle: 437.955.762.183.655.731

Empresa: CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR

CNPJ: 007.195.191/0001-33

Agência de Débito: 2367

Conta de Débito: 10383-7

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A

Código de Barras: 858400007498 251703852539 290716253214 723745624310

Data do Pagamento: 25/11/2025

Número do Documento: 0716253217237456-2

Valor Total: R\$ 74.925,17

Autenticação Bancária: 045.143.048

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR, junto à Agência 2367, na data de pagamento.

Autenticação

RR4XzGja BVH3iXLm U@2o@rbF iOBW2kvN hAQttJgx jy9fmJL6 9?w8X@8K hQDQ3f8b
xEM*4Jq? RDYFCeiu kqlnwbr5 ezPoL?y7 cG#nwuj2 wWqDAcV5 dchxp#J5 pcNSDMwq
mR3c3fim k#TpWNTG Brn4eMph LzcdBfDJ @hlRIF7m EhUUFf5N 00502525 004900.9

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb

CNPJ/CPF	07.195.191/0001-33
Nome	CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
Período de apuração	10/2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	128683389 / Reinf RET 128685801 / Reinf CP 35779645868 / eSocial 14937229 / MIT

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 156.995,84	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 437.378,21	R\$ 431.414,74
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 104.139,34	R\$ 104.139,34
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 378.884,33	R\$ 378.884,33
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 211.804,53	R\$ 211.804,53
CSRF	R\$ 1.733,72	R\$ 1.733,72
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 94.488,73	R\$ 94.488,73
IRRF	R\$ 34.232,66	R\$ 34.232,66
PIS	R\$ 80.300,00	R\$ 80.300,00
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 1.499.957,36	R\$ 1.336.998,05

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	IGO PROENCA ALENCAR
CPF	806.191.503-00

Telefone|-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	17/11/2025 20:21:24
Nº do recibo de entrega	0000050000405175292
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	07.195.191/0001-33



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.195.191

Nome Empregador: CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 602

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 200.016,00

Número da Guia: 0125111803574728-2

Data Emissão: 18/11/2025 09:14:15 (Brasília)

Emitida por: 07.195.191/0001-33 - CORAL CONSTRUTORA

Relação de Trabalhadores

Tomador: 90.025.16808/72													
Estabelecimento: 07.195.191/0001-33													
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		ANTONIO WERBET MACEDO SABINO	C01S003775	026.664.593-30	101	19/11/2025	Mensal	2.006,40	160,51	0,00	0,00	0,00	160,51
10/2025		CICERO GOMES DA SILVA	C01S002334	019.462.083-29	101	19/11/2025	Mensal	3.649,58	291,96	0,00	0,00	0,00	291,96
10/2025		CICERO GOMES DOS SANTOS	C01S000618	672.562.953-91	101	19/11/2025	Mensal	2.868,80	229,50	0,00	0,00	0,00	229,50
10/2025		CICERO SILVA DOS SANTOS	C01S002988	756.288.133-20	101	19/11/2025	Mensal	2.585,20	205,21	0,00	0,00	0,00	205,21
10/2025		FRANCISCO PAULO SOUZA	C01S000995	753.505.053-00	101	19/11/2025	Mensal	3.638,80	291,10	0,00	0,00	0,00	291,10
10/2025		JOAO EUDES NASCIMENTO RICARTE	C01S003431	011.252.603-94	101	19/11/2025	Mensal	2.006,40	160,51	0,00	0,00	0,00	160,51
10/2025		JOAO PEDRO PINHEIRO GUEDES BATISTA L	C01S003939	068.125.393-25	101	19/11/2025	Mensal	4.025,96	322,07	0,00	0,00	0,00	322,07
10/2025		JULIANO FRASAO PEREIRA	C01S004091	037.138.173-83	101	19/11/2025	Mensal	2.117,86	169,42	0,00	0,00	0,00	169,42
10/2025		LUIZ ROMAO SILVA	C01S003798	031.367.763-80	101	19/11/2025	Mensal	2.006,40	160,51	0,00	0,00	0,00	160,51
10/2025		MANOEL BONFIM PEREIRA	C01S001325	902.060.023-00	101	19/11/2025	Mensal	6.364,24	509,13	0,00	0,00	0,00	509,13
10/2025		RAIMUNDO RUFINO RIBEIRO	C01S000939	023.615.104-56	101	19/11/2025	Mensal	2.006,40	160,51	0,00	0,00	0,00	160,51
10/2025		VICENTE SOARES DA SILVA	C01S002960	599.354.473-72	101	19/11/2025	Mensal	2.868,80	229,50	0,00	0,00	0,00	229,50
Total do Tomador								90.025.16808/72	36.124,84	2.889,93	0,00	0,00	2.889,93
Total do Estabelecimento								07.195.191/0001-33	230.629,16	17.614,97	0,00	0,00	17.614,97
								Total FGTS	1.759.664,09	139.446,39	0,00	0,00	139.446,39

Empregador: 07.195.191 Nome Empregador: CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 602 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 200.016,00

Número da Guia: 0125111803574728-2 Data Emissão: 18/11/2025 09:14:15 (Brasília)

Emitida por: 07.195.191/0001-33 - CORAL CONSTRUTORA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.195.191/0001-33														Tomador: Sem Tomador													
Comp. Auração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total													
10/2025		ALBERTO DE OLIVEIRA NASCIMENTO	C01S004471	119.287.823-02	103	19/11/2025	Mensal	1.646,40		32,92	0,00	0,00	1,00	32,92													
10/2025		ALINE ROSIMAR GRANGEIRO	C01S000973	042.071.643-24	101	19/11/2025	Mensal	2.828,33		226,26	0,00	0,00	1,00	226,26													
10/2025		AMANDA MARIA MOREIRA DOS SANTOS	C01S003319	614.536.543-99	101	19/11/2025	Mensal	2.828,33		226,26	0,00	0,00	1,00	226,26													
10/2025		AMANDA SALVADOR DE CARVALHO	C01S004068	018.479.313-08	101	19/11/2025	Mensal	5.445,95		435,67	0,00	0,00	1,00	435,67													
10/2025		ANGELA RODRIGUES DE ANDRADE	C01S001983	920.808.393-49	101	19/11/2025	Mensal	4.294,37		343,54	0,00	0,00	1,00	343,54													
10/2025		ANTONIO BENEVENUTO DE MESQUITA NET	C01S004444	108.696.343-13	103	19/11/2025	Mensal	840,00		16,80	0,00	0,00	1,00	16,80													
10/2025		ANTONIO GOMES DOS SANTOS JUNIOR	C01S004065	258.316.558-57	101	19/11/2025	Mensal	3.737,80		299,02	0,00	0,00	1,00	299,02													
10/2025		ANTONIO NETO SOBRINHO	C01S003965	090.698.114-05	101	19/11/2025	Mensal	4.545,91		363,67	0,00	0,00	1,00	363,67													
10/2025		BRENDA DE ALENCAR TAVORA RIBEIRO	C01S003858	025.960.453-46	101	19/11/2025	Mensal	7.945,32		635,62	0,00	0,00	1,00	635,62													
10/2025		CAROLINA MATOS TAVARES	C01S002770	010.493.573-10	101	19/11/2025	Mensal	5.167,85		413,42	0,00	0,00	1,00	413,42													
10/2025		CICERO RICLEY DE ANDRADE RODRIGUES	C01S004455	630.787.173-30	103	19/11/2025	Mensal	1.646,40		32,92	0,00	0,00	1,00	32,92													
10/2025		DAGNO DA SILVA SOUZA	C01S000967	047.432.543-10	101	19/11/2025	Mensal	2.565,20		205,21	0,00	0,00	1,00	205,21													
10/2025		DIVALDO BOAVENTURA MOTA JUNIOR	C01S003977	687.235.203-53	101	19/11/2025	Mensal	5.925,93		474,07	0,00	0,00	1,00	474,07													
10/2025		EDUARDO DE OLIVEIRA FELISMINO	C01S004470	394.183.638-28	103	19/11/2025	Mensal	1.680,00		33,60	0,00	0,00	1,00	33,60													
10/2025		EUZEBIO RODOVALHO DE ALENCAR	C01S000103	496.040.669-00	101	19/11/2025	Mensal	7.879,34		630,34	0,00	0,00	1,00	630,34													
10/2025		FABRICIO NUNES DE SOUZA	C01S002402	008.880.834-32	101	19/11/2025	Mensal	6.767,76		541,42	0,00	0,00	1,00	541,42													
10/2025		FERNANDA FULGENCIO DE SOUSA LIMA	C01S004480	111.271.924-50	101	19/11/2025	Mensal	4.500,00		360,00	0,00	0,00	1,00	360,00													
10/2025		JOAO PAULO DOS SANTOS VASCONCELOS	C01S002881	947.306.953-72	101	19/11/2025	Mensal	2.217,60		177,40	0,00	0,00	1,00	177,40													
10/2025		JOSE SAMUEL DO NASCIMENTO MONTEIRO	C01S004500	092.987.213-40	103	19/11/2025	Mensal	1.680,00		33,60	0,00	0,00	1,00	33,60													
10/2025		KELLYANE CUNHA DE MIRANDA	C01S003346	688.507.513-20	101	19/11/2025	Mensal	6.313,00		505,04	0,00	0,00	1,00	505,04													
10/2025		LEIDIANE FLORENCIO DE OLIVEIRA	C01S000183	024.349.593-50	101	19/11/2025	Mensal	3.786,70		302,93	0,00	0,00	1,00	302,93													
10/2025		LUCIENE GALDINO GUIMARAES DA SILVA	C01S002605	606.176.533-99	101	19/11/2025	Mensal	7.525,00		602,00	0,00	0,00	1,00	602,00													
10/2025		LUIS BARBOSA	C01S003352	399.896.663-34	101	19/11/2025	Mensal	2.006,40		160,51	0,00	0,00	1,00	160,51													
10/2025		MANOEL NELSON FERNANDES FILHO	C01S004126	765.746.443-72	101	19/11/2025	Mensal	2.565,20		205,21	0,00	0,00	1,00	205,21													
10/2025		MARCELO HENRIQUE DA SILVA	C01S004460	632.351.793-05	103	19/11/2025	Mensal	1.520,40		30,40	0,00	0,00	1,00	30,40													
10/2025		MARIA EDUARDA BELEM DOS SANTOS	C01S004437	102.462.693-83	103	19/11/2025	Mensal	1.545,60		30,91	0,00	0,00	1,00	30,91													
10/2025		MARIA EDUARDA SILVA MATOS	C01S004228	628.102.423-05	101	19/11/2025	Mensal	1.848,00		147,84	0,00	0,00	1,00	147,84													
10/2025		MARIA JAQUELINE LEODORO SOBREIRA	C01S004190	045.938.563-10	101	19/11/2025	Mensal	5.124,81		409,98	0,00	0,00	1,00	409,98													
10/2025		MARIA JOSIANE ABREU DE LIMA	C01S001941	711.171.133-53	101	19/11/2025	Mensal	3.671,15		293,69	0,00	0,00	1,00	293,69													
10/2025		MARTA IONEIDE AUGUSTO MENESES	C01S001318	549.652.253-68	101	19/11/2025	Mensal	3.786,70		302,93	0,00	0,00	1,00	302,93													
10/2025		MELQUIADES DA SILVA	C01S002882	214.920.773-72	101	19/11/2025	Mensal	5.516,93		441,35	0,00	0,00	1,00	441,35													
10/2025		MESSIAS DA SILVA BRITO	C01S000849	008.793.383-77	101	19/11/2025	Mensal	5.909,68		472,77	0,00	0,00	1,00	472,77													
10/2025		PAULO ADRIANO DE ALMEIDA MAGALHAES	C01S004125	263.659.363-20	101	19/11/2025	Mensal	12.878,82		1.030,30	0,00	0,00	1,00	1.030,30													
10/2025		PAULO ANDRE RODRIGUES NASCIMENTO	C01S002404	769.428.303-30	101	19/11/2025	Mensal	3.630,81		290,46	0,00	0,00	1,00	290,46													
10/2025		PAULO CESAR DE SOUSA	C01S003334	447.409.483-20	101	19/11/2025	Mensal	5.655,15		452,41	0,00	0,00	1,00	452,41													
10/2025		ROBERLANDIO DANTAS DE ARAUJO	C01S003879	981.156.343-87	101	19/11/2025	Mensal	2.565,20		205,21	0,00	0,00	1,00	205,21													
10/2025		RORISTON FRUTUOSO GOMES	C01S001719	045.697.293-55	101	19/11/2025	Mensal	3.737,80		299,02	0,00	0,00	1,00	299,02													
10/2025		RUTHERLAN GRANGEIRO HENRIQUE	C01S003312	623.411.893-34	101	19/11/2025	Mensal	16.592,63		1.327,41	0,00	0,00	1,00	1.327,41													

Detalhe da Guia Emitida

Relação de Trabalhadores

odos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.195.191 Nome Empregador: CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 602 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 200.016,00

Número da Guia: 0125111803574728-2 Data Emissão: 18/11/2025 09:14:15 (Brasília)

Emitida por: 07.195.191/0001-33 - CORAL CONSTRUTORA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 90.004.66078/74				Tomador: Sem Tomador										
Comp. Aparentação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		ABRAAO DOUGLAS FLORES DANTAS	C01S004025	050.037.713-80	101	19/11/2025	Mensal		2.151,60	172,12	0,00	0,00	0,00	172,12
10/2025		ALEX ROOSEVELT DE FARIAS	C01S004307	631.575.783-91	101	19/11/2025	Mensal		2.607,18	208,57	0,00	0,00	0,00	208,57
10/2025		ALOISIO BATISTA DO NASCIMENTO	C01S000075	439.758.014-68	101	19/11/2025	Mensal		3.229,91	258,39	0,00	0,00	0,00	258,39
10/2025		ANDRE IGOR MOREIRA CHAVES	C01S003932	066.325.743-35	101	19/11/2025	Mensal		1.848,00	147,84	0,00	0,00	0,00	147,84
10/2025		ANTONIO ANDRE TEIXEIRA DA SILVA	C01S004490	604.222.863-38	101	19/11/2025	Mensal		3.335,20	266,81	0,00	0,00	0,00	266,81
10/2025		ANTONIO CARDOSO DE SOUSA	C01S004292	058.476.253-40	101	19/11/2025	Mensal		1.702,80	136,22	0,00	0,00	0,00	136,22
10/2025		ANTONIO FLAVIO RODRIGUES NONATO	C01S004184	971.587.633-15	101	19/11/2025	Mensal		3.737,80	299,02	0,00	0,00	0,00	299,02
10/2025		ANTONIO GABRIEL GOMES LUNA	C01S004472	076.096.573-01	101	19/11/2025	Mensal		3.500,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
10/2025		ANTONIO GASPAR DA SILVA SATURNINO	C01S003946	610.804.083-12	101	19/11/2025	Mensal		2.565,20	205,21	0,00	0,00	0,00	205,21
10/2025		ANTONIO GOMES DOS SANTOS	C01S003486	035.418.814-37	101	19/11/2025	Mensal		3.737,80	299,02	0,00	0,00	0,00	299,02
10/2025		ANTONIO ODAILTON GARCIA	C01S004080	008.509.104-98	101	19/11/2025	Mensal		4.545,91	363,67	0,00	0,00	0,00	363,67
10/2025		ANTONIO RONYCHELE SOUZA	C01S003477	604.490.303-69	101	19/11/2025	Mensal		2.565,20	205,21	0,00	0,00	0,00	205,21
10/2025		ARMENDES FERNANDES RODRIGUES	C01S004293	914.220.513-15	101	19/11/2025	Mensal		3.335,20	266,81	0,00	0,00	0,00	266,81
10/2025		ARTHUR BRUNO SILVA ARAUJO	C01S004138	104.723.463-77	101	19/11/2025	Mensal		3.266,29	261,30	0,00	0,00	0,00	261,30
10/2025		BENILTON PEREIRA DOS SANTOS	C01S001950	604.490.813-54	101	19/11/2025	Mensal		3.421,10	273,68	0,00	0,00	0,00	273,68
10/2025		BRUNO BARBOSA DA SILVA ROCHA	C01S004323	608.918.243-59	101	19/11/2025	Mensal		2.707,34	216,58	0,00	0,00	0,00	216,58
10/2025		BRUNO FERNANDES TELES	C01S003756	030.128.233-10	101	19/11/2025	Mensal		5.404,94	432,39	0,00	0,00	0,00	432,39
10/2025		CARLOS FERREIRA DO CARMO	C01S003526	772.036.823-15	101	19/11/2025	Mensal		2.565,20	205,21	0,00	0,00	0,00	205,21
10/2025		CARLOS REINALDO DA SILVA	C01S004062	753.190.633-34	101	19/11/2025	Mensal		2.565,20	205,21	0,00	0,00	0,00	205,21
10/2025		CASSIANO BATISTA DE OLIVEIRA	C01S003537	491.454.013-49	101	19/11/2025	Mensal		3.335,20	266,81	0,00	0,00	0,00	266,81
10/2025		CICERO ANTONIO DE SOUSA NEVES	C01S004200	890.596.113-49	101	19/11/2025	Mensal		3.335,20	266,81	0,00	0,00	0,00	266,81
10/2025		CICERO ANTONIO DO NASCIMENTO NETO	C01S002061	004.947.023-03	101	19/11/2025	Mensal		2.868,80	229,50	0,00	0,00	0,00	229,50
10/2025		CICERO CESARIO NETO	C01S004330	631.681.033-49	101	19/11/2025	Mensal		3.335,20	266,81	0,00	0,00	0,00	266,81
10/2025		CICERO DOS SANTOS PEREIRA	C01S003574	794.080.603-34	101	19/11/2025	Mensal		3.335,20	266,81	0,00	0,00	0,00	266,81
10/2025		CICERO DOS SANTOS ROCHA	C01S004060	601.223.023-03	101	19/11/2025	Mensal		2.565,20	205,21	0,00	0,00	0,00	205,21
10/2025		CICERO FERREIRA	C01S003418	848.884.903-68	101	19/11/2025	Mensal		3.737,80	299,02	0,00	0,00	0,00	299,02
10/2025		CICERO JACINTO DA SILVA	C01S004288	032.238.053-70	101	19/11/2025	Mensal		3.973,03	317,84	0,00	0,00	0,00	317,84
10/2025		CICERO LUIZ DE OLIVEIRA FRANCO	C01S003978	830.463.483-04	101	19/11/2025	Mensal		3.531,11	282,48	0,00	0,00	0,00	282,48
10/2025		CICERO RAFAEL RODRIGUES	C01S003646	020.892.673-99	101	19/11/2025	Mensal		3.335,20	266,81	0,00	0,00	0,00	266,81
10/2025		CICERO RODRIGO GOMES DOS SANTOS	C01S003356	604.502.023-56	101	19/11/2025	Mensal		2.565,20	205,21	0,00	0,00	0,00	205,21
10/2025		CICERO ROGERIO SOARES VIEIRA	C01S004294	620.843.563-34	101	19/11/2025	Mensal		3.335,20	266,81	0,00	0,00	0,00	266,81
10/2025		CICERO TYAGO PONTES DOS SANTOS	C01S004309	028.175.623-64	101	19/11/2025	Mensal		3.417,06	273,36	0,00	0,00	0,00	273,36
10/2025		CICERO VALDENER NASCIMENTO DOS SAN	C01S004493	077.719.533-01	101	19/11/2025	Mensal		3.530,14	282,41	0,00	0,00	0,00	282,41
10/2025		CLAUDEMAR CLAUDINO GOMES	C01S003730	056.248.954-10	101	19/11/2025	Mensal		3.335,20	266,81	0,00	0,00	0,00	266,81
10/2025		CLAUDEMIR JULIO DA SILVA	C01S004496	014.829.873-76	101	19/11/2025	Mensal		3.335,20	266,81	0,00	0,00	0,00	266,81
10/2025		CLEYRSTON ARAUJO ISIDORIO	C01S003230	010.161.583-35	101	19/11/2025	Mensal		3.553,50	284,28	0,00	0,00	0,00	284,28
10/2025		DAMIAO EDSON DE OLIVEIRA	C01S001732	604.499.433-30	101	19/11/2025	Mensal		3.638,80	291,10	0,00	0,00	0,00	291,10
10/2025		DANILO NASCIMENTO OLIVEIRA	C01S004327	058.763.833-84	101	19/11/2025	Mensal		1.786,39	142,91	0,00	0,00	0,00	142,91

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.195.191 Nome Empregador: CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 602 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/11/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 200.016,00
Número da Guia: 0125111803574728-2 Data Emissão: 18/11/2025 09:14:15 (Brasília) Emitida por: 07.195.191/0001-33 - CORAL CONSTRUTORA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 90.004.66078/74				Tomador: Sem Tomador										
Comp. Aportação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		DGIMARA DE SOUZA PEDROZA NASCIMENT	C01S0004453	057.092.223-21	101	19/11/2025	Mensal	1.702,80		136,22	0,00	0,00	0,00	136,22
10/2025		DIEGO GOMES DA SILVA	C01S0003603	056.265.513-10	101	19/11/2025	Mensal	2.242,12		179,36	0,00	0,00	0,00	179,36
10/2025		DOUGLAS CASTRO FERREIRA	C01S0004295	084.197.023-82	101	19/11/2025	Mensal	1.716,73		137,33	0,00	0,00	0,00	137,33
10/2025		EDGLAY JOSE SOUZA SILVA	C01S0003443	027.350.214-08	101	19/11/2025	Mensal	3.498,93		279,91	0,00	0,00	0,00	279,91
10/2025		EDINALDO LIMA PEREIRA	C01S0004492	616.268.993-04	101	19/11/2025	Mensal	3.335,20		266,81	0,00	0,00	0,00	266,81
10/2025		EDSON SIQUEIRA FILHO	C01S0003673	422.058.403-04	101	19/11/2025	Mensal	3.335,20		266,81	0,00	0,00	0,00	266,81
10/2025		ELENILDO PEDROSA PEREIRA	C01S0002798	054.671.983-00	101	19/11/2025	Mensal	4.446,35		355,70	0,00	0,00	0,00	355,70
10/2025		ELIAS JOSE DE CARVALHO SILVA	C01S0003674	045.222.744-59	101	19/11/2025	Mensal	3.335,20		266,81	0,00	0,00	0,00	266,81
10/2025		ELIAS LOPES DA SILVA	C01S0002609	008.227.004-09	101	19/11/2025	Mensal	3.857,10		308,56	0,00	0,00	0,00	308,56
10/2025		ELIAS SOARES NEPOMUCENO FILHO	C01S0001013	030.259.963-07	101	19/11/2025	Mensal	2.565,20		205,21	0,00	0,00	0,00	205,21
10/2025		EMANOEL ANTONIO CAMILO SOARES	C01S0004198	028.993.403-60	101	19/11/2025	Mensal	4.769,07		381,52	0,00	0,00	0,00	381,52
10/2025		ENOQUE LARANJEIRA ALVES	C01S0001705	347.158.193-68	101	19/11/2025	Mensal	1.716,73		137,33	0,00	0,00	0,00	137,33
10/2025		ERISVALDO OLIVEIRA ARAUJO	C01S0003189	030.610.463-64	101	19/11/2025	Mensal	2.464,65		197,17	0,00	0,00	0,00	197,17
10/2025		EXPEDITO LUCIANO DA SILVA	C01S0003549	173.082.593-15	101	19/11/2025	Mensal	3.737,80		299,02	0,00	0,00	0,00	299,02
10/2025		FABIANO DE ALMEIDA RODRIGUES	C01S0004182	019.602.513-33	101	19/11/2025	Mensal	4.545,91		363,67	0,00	0,00	0,00	363,67
10/2025		FABIANO PEREIRA DO NASCIMENTO	C01S0004043	080.323.673-57	101	19/11/2025	Mensal	1.702,80		136,22	0,00	0,00	0,00	136,22
10/2025		FABRICIANO SILVA FRANCO	C01S0003390	013.014.073-21	101	19/11/2025	Mensal	3.638,80		291,10	0,00	0,00	0,00	291,10
10/2025		FELIPE ISRAEL PEREIRA DE CASTRO	C01S0004296	048.486.353-30	101	19/11/2025	Mensal	3.335,20		266,81	0,00	0,00	0,00	266,81
10/2025		FRANCELIO DANTAS DE SOUZA	C01S0001878	631.778.703-49	101	19/11/2025	Mensal	4.112,46		328,99	0,00	0,00	0,00	328,99
10/2025		FRANCINALDO ALVES DA SILVA	C01S0003947	051.848.413-00	101	19/11/2025	Mensal	3.737,80		299,02	0,00	0,00	0,00	299,02
10/2025		FRANCISCO ADAIL DE OLIVEIRA BRAGA	C01S0002525	024.467.913-44	101	19/11/2025	Mensal	5.445,95		435,67	0,00	0,00	0,00	435,67
10/2025		FRANCISCO ALEXSANDRO ALEXANDRE BEZ	C01S0004272	817.608.843-91	101	19/11/2025	Mensal	4.287,95		343,03	0,00	0,00	0,00	343,03
10/2025		FRANCISCO DAVID DANTAS DE MATOS	C01S0004128	078.912.823-31	101	19/11/2025	Mensal	2.089,99		167,19	0,00	0,00	0,00	167,19
10/2025		FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DA SILVA	C01S0003675	692.932.443-49	101	19/11/2025	Mensal	2.565,20		205,21	0,00	0,00	0,00	205,21
10/2025		FRANCISCO EUDES ALVES DE SOUSA	C01S0003840	605.424.433-76	101	19/11/2025	Mensal	1.702,80		136,22	0,00	0,00	0,00	136,22
10/2025		FRANCISCO GONCALVES DE SOUSA	C01S0002031	031.602.813-45	101	19/11/2025	Mensal	1.848,00		147,84	0,00	0,00	0,00	147,84
10/2025		FRANCISCO JORGE NETO	C01S0001296	502.737.283-34	101	19/11/2025	Mensal	2.349,33		187,94	0,00	0,00	0,00	187,94
10/2025		FRANCISCO JOSE DE JESUS	C01S0003654	458.982.003-04	101	19/11/2025	Mensal	3.335,20		266,81	0,00	0,00	0,00	266,81
10/2025		FRANCISCO LINDON JOHNSON MOREIRA D	C01S0001461	823.759.923-34	101	19/11/2025	Mensal	2.086,57		166,92	0,00	0,00	0,00	166,92
10/2025		FRANCISCO SAVIO PEREIRA ALVES	C01S0004328	614.733.933-88	101	19/11/2025	Mensal	2.151,60		172,12	0,00	0,00	0,00	172,12
10/2025		GENIVAL ALVES DAVI	C01S0003848	614.628.883-72	101	19/11/2025	Mensal	3.389,78		271,18	0,00	0,00	0,00	271,18
10/2025		GERILDE MENDES	C01S0002832	989.513.273-53	101	19/11/2025	Mensal	1.702,80		136,22	0,00	0,00	0,00	136,22
10/2025		HAROLDO GOMES DE OLIVEIRA	C01S0004411	045.533.823-00	101	19/11/2025	Mensal	2.006,40		160,51	0,00	0,00	0,00	160,51
10/2025		HELIO JOSE DOS SANTOS	C01S0004014	631.613.893-87	101	19/11/2025	Mensal	1.716,73		137,33	0,00	0,00	0,00	137,33
10/2025		HENRILE FLOR PEREIRA	C01S0004491	051.049.813-20	101	19/11/2025	Mensal	3.335,20		266,81	0,00	0,00	0,00	266,81
10/2025		IGOR LEITE ALENCAR	C01S0003421	608.866.543-27	101	19/11/2025	Mensal	3.498,93		279,91	0,00	0,00	0,00	279,91
10/2025		IRINEU DOS SANTOS	C01S0000608	348.286.053-04	101	19/11/2025	Mensal	2.727,48		218,19	0,00	0,00	0,00	218,19
10/2025		ISAAQUE PONTES DOS SANTOS	C01S0003850	042.353.083-60	101	19/11/2025	Mensal	3.335,20		266,81	0,00	0,00	0,00	266,81



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.195.191 Nome Empregador: CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA

Vencimento da Guia: 19/11/2025

Número da Guia: 0125111803574728-2 Data Emissão: 18/11/2025 09:14:15 (Brasília) Emitida por: 07.195.191/0001-33 - CORAL CONSTRUTORA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 602 Origem: Gestão de Guias

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 200.016,00

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 90.004.66078/74				Tomador: Sem Tomador										
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		ISRAEL DOS SANTOS AZEVEDO	C01S004489	016.265.673-44	101	19/11/2025	Mensal		3.498,93	279,91	0,00	0,00	0,00	279,91
10/2025		ISRAEL MANOEL DA SILVA	C01S004376	438.623.143-91	101	19/11/2025	Mensal		3.335,20	266,81	0,00	0,00	0,00	266,81
10/2025		ITALO DOS SANTOS FEITOSA	C01S004079	025.736.733-08	101	19/11/2025	Mensal		3.335,20	266,81	0,00	0,00	0,00	266,81
10/2025		IVAN GONCALVES DE ALENCAR	C01S004001	387.608.353-20	101	19/11/2025	Mensal		3.335,20	266,81	0,00	0,00	0,00	266,81
10/2025		IZAQUIEL PEREIRA DA SILVA	C01S000615	015.868.893-70	101	19/11/2025	Mensal		2.565,20	205,21	0,00	0,00	0,00	205,21
10/2025		JERFFESON JOSE DA SILVA	C01S004253	083.160.294-56	101	19/11/2025	Mensal		5.903,80	472,29	0,00	0,00	0,00	472,29
10/2025		JOAO EUDES DE LIMA	C01S003400	008.296.493-95	101	19/11/2025	Mensal		3.737,80	299,02	0,00	0,00	0,00	299,02
10/2025		JOAO FURTADO DE FIGUEIREDO NETO	C01S003458	066.053.423-13	101	19/11/2025	Mensal		3.335,20	266,81	0,00	0,00	0,00	266,81
10/2025		JOAO HENRIQUE OLIVEIRA LANDIM	C01S004223	608.924.053-25	101	19/11/2025	Mensal		2.654,49	212,35	0,00	0,00	0,00	212,35
10/2025		JOAO MAX PEREIRA DE APRIGIO GOMES	C01S004448	066.925.703-60	101	19/11/2025	Mensal		1.702,80	136,22	0,00	0,00	0,00	136,22
10/2025		JOAO VICTOR RODRIGUES DE SOUZA FEITO	C01S003427	008.778.363-02	101	19/11/2025	Mensal		3.737,80	299,02	0,00	0,00	0,00	299,02
10/2025		JONATHAS JEFFERSON DE OLIVEIRA	C01S004452	065.057.173-82	101	19/11/2025	Mensal		1.702,80	136,22	0,00	0,00	0,00	136,22
10/2025		JONES JOSE DOS SANTOS	C01S003693	032.301.453-48	101	19/11/2025	Mensal		1.786,39	142,91	0,00	0,00	0,00	142,91
10/2025		JOSE ALEX GONCALVES ROMAO	C01S003999	623.332.983-32	101	19/11/2025	Mensal		1.702,80	136,22	0,00	0,00	0,00	136,22
10/2025		JOSE ALVES PEREIRA	C01S000345	311.990.383-34	101	19/11/2025	Mensal		2.585,20	205,21	0,00	0,00	0,00	205,21
10/2025		JOSE AURELANDE LINHARES DUARTE	C01S004420	984.240.683-00	101	19/11/2025	Mensal		3.249,66	259,97	0,00	0,00	0,00	259,97
10/2025		JOSE AUTAIS MARTINS DA SILVA	C01S003852	604.653.323-66	101	19/11/2025	Mensal		3.737,80	299,02	0,00	0,00	0,00	299,02
10/2025		JOSE EVANDRO DA SILVA	C01S003830	062.777.753-83	101	19/11/2025	Mensal		3.553,50	284,28	0,00	0,00	0,00	284,28
10/2025		JOSE FRANCISCO DA SILVA	C01S000661	627.599.143-72	101	19/11/2025	Mensal		2.727,48	218,19	0,00	0,00	0,00	218,19
10/2025		JOSE GILVAN DO NASCIMENTO	C01S002987	543.363.413-20	101	19/11/2025	Mensal		2.006,40	160,51	0,00	0,00	0,00	160,51
10/2025		JOSE HENRIQUE DA SILVA	C01S004356	625.825.313-08	101	19/11/2025	Mensal		2.547,78	203,82	0,00	0,00	0,00	203,82
10/2025		JOSE PAJEU DA SILVA NETO	C01S004495	041.723.893-25	101	19/11/2025	Mensal		2.585,20	205,21	0,00	0,00	0,00	205,21
10/2025		JOSE ROGICLEDO GOMES DOS SANTOS	C01S003448	017.828.413-00	101	19/11/2025	Mensal		2.240,96	179,27	0,00	0,00	0,00	179,27
10/2025		JOSE ROMILDO RODRIGUES	C01S003661	631.603.403-25	101	19/11/2025	Mensal		3.498,93	279,91	0,00	0,00	0,00	279,91
10/2025		JOSE SAMUEL FLOR DO NASCIMENTO	C01S004224	087.990.023-70	101	19/11/2025	Mensal		2.631,46	210,51	0,00	0,00	0,00	210,51
10/2025		JOSE SILVINO JUNIOR	C01S000033	578.878.887-00	101	19/11/2025	Mensal		5.226,29	418,10	0,00	0,00	0,00	418,10
10/2025		JOSE VALTER PINHEIRO FILHO	C01S000421	069.105.253-02	101	19/11/2025	Mensal		1.702,80	136,22	0,00	0,00	0,00	136,22
10/2025		JOSE WELLINGTON VICENTE MENDES	C01S003134	085.923.373-13	101	19/11/2025	Mensal		3.802,53	304,20	0,00	0,00	0,00	304,20
10/2025		JOSE WILSON DA SILVA LEITE	C01S000367	005.480.703-42	101	19/11/2025	Mensal		2.272,90	181,83	0,00	0,00	0,00	181,83
10/2025		JOSE WILSON PEREIRA	C01S002030	291.378.615-49	101	19/11/2025	Mensal		3.335,20	266,81	0,00	0,00	0,00	266,81
10/2025		JUCA DA SILVA COELHO	C01S002416	060.394.043-96	101	19/11/2025	Mensal		2.565,20	205,21	0,00	0,00	0,00	205,21
10/2025		JULIA LAYANE RODRIGUES DA SILVA	C01S004449	105.162.413-46	101	19/11/2025	Mensal		1.848,00	147,84	0,00	0,00	0,00	147,84
10/2025		JUNHO PEREIRA DA SILVA	C01S000391	621.368.603-72	101	19/11/2025	Mensal		1.702,80	136,22	0,00	0,00	0,00	136,22
10/2025		KENNEDY RODOVALHO DE ALENCAR	C01S0003810	043.678.693-18	101	19/11/2025	Mensal		3.798,96	303,91	0,00	0,00	0,00	303,91
10/2025		LIRIAN CARLOS GOMES	C01S002959	007.251.753-03	101	19/11/2025	Mensal		2.272,90	181,83	0,00	0,00	0,00	181,83
10/2025		LUCAS DA SILVA MOREIRA	C01S001723	066.321.583-82	101	19/11/2025	Mensal		1.848,00	147,84	0,00	0,00	0,00	147,84
10/2025		LUIS CARLOS FERREIRA	C01S001313	275.399.878-71	101	19/11/2025	Mensal		3.737,80	299,02	0,00	0,00	0,00	299,02
10/2025		LUIZ CARLOS SOUSA E SOUZA	C01S000884	014.316.813-42	101	19/11/2025	Mensal		2.045,73	163,65	0,00	0,00	0,00	163,65

Empregador: 07.195.191 Nome Empregador: CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 602 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/11/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 200.016,00
Número da Guia: 0125111803574728-2 Data Emissão: 18/11/2025 09:14:15 (Brasília) Emitida por: 07.195.191/0001-33 - CORAL CONSTRUTORA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 90.004.66078/74				Tomador: Sem Tomador									
Comp. Aportação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		LUIZ SISNANDO DOS SANTOS SILVA	C01S002075	044.519.383-25	101	19/11/2025	Mensal	4.146,96	331,75	0,00	0,00	0,00	331,75
10/2025		MANOEL SANTOS INACIO	C01S000896	311.973.703-82	101	19/11/2025	Mensal	3.737,80	299,02	0,00	0,00	0,00	299,02
10/2025		MARCONE MARCOS DE BARROS	C01S003834	067.231.633-11	101	19/11/2025	Mensal	3.145,90	251,67	0,00	0,00	0,00	251,67
10/2025		MATSON HEREMBERGUE LOPES MONTEIRO	C01S003757	070.709.584-04	101	19/11/2025	Mensal	3.311,00	264,88	0,00	0,00	0,00	264,88
10/2025		NELSON CAVALCANTE DA SILVA	C01S003708	981.937.403-00	101	19/11/2025	Mensal	3.335,20	266,81	0,00	0,00	0,00	266,81
10/2025		PAULO SERGIO SILVA SANTANA	C01S003098	023.411.493-24	101	19/11/2025	Mensal	3.758,31	300,66	0,00	0,00	0,00	300,66
10/2025		PEDRO JOSE DE PONTES NETO	C01S004225	074.376.973-27	101	19/11/2025	Mensal	2.547,78	203,82	0,00	0,00	0,00	203,82
10/2025		PRAXEDES RAIMUNDO DOS SANTOS	C01S003709	811.074.043-04	101	19/11/2025	Mensal	5.679,56	454,36	0,00	0,00	0,00	454,36
10/2025		RAIMUNDO ALVES VIEIRA NETO	C01S004413	062.277.133-76	101	19/11/2025	Mensal	1.848,00	147,84	0,00	0,00	0,00	147,84
10/2025		REGINALDO ALVES DA SILVA	C01S000044	855.705.323-15	101	19/11/2025	Mensal	3.526,22	282,09	0,00	0,00	0,00	282,09
10/2025		RINALDO DANTAS LANDIM	C01S004258	678.955.493-91	101	19/11/2025	Mensal	3.997,30	319,78	0,00	0,00	0,00	319,78
10/2025		ROBERVAL FERREIRA PEREIRA	C01S000316	831.141.303-72	101	19/11/2025	Mensal	2.006,40	160,51	0,00	0,00	0,00	160,51
10/2025		SAMUEL FEITOSA DE SOUSA	C01S003803	981.711.513-53	101	19/11/2025	Mensal	2.258,95	180,71	0,00	0,00	0,00	180,71
10/2025		SEBASTIAO DE LIMA SOBREIRA	C01S003609	053.740.683-26	101	19/11/2025	Mensal	2.291,21	183,29	0,00	0,00	0,00	183,29
10/2025		SEVERINO MENDES	C01S003927	346.245.463-34	101	19/11/2025	Mensal	5.291,73	423,33	0,00	0,00	0,00	423,33
10/2025		THIAGO RIBEIRO GOMES	C01S003950	631.710.663-00	101	19/11/2025	Mensal	3.335,20	266,81	0,00	0,00	0,00	266,81
10/2025		ULISSES DE SOUSA CALIXTO	C01S003233	004.345.653-77	101	19/11/2025	Mensal	3.335,20	266,81	0,00	0,00	0,00	266,81
10/2025		VALDIR GOMES DOS SANTOS	C01S001268	502.791.813-53	101	19/11/2025	Mensal	3.145,90	251,67	0,00	0,00	0,00	251,67
10/2025		VENICIO DE SOUZA	C01S004040	093.083.153-57	101	19/11/2025	Mensal	2.773,17	221,85	0,00	0,00	0,00	221,85
10/2025		VICENTE JOAO DOS SANTOS	C01S002629	838.301.463-53	101	19/11/2025	Mensal	3.421,10	273,68	0,00	0,00	0,00	273,68
10/2025		VICTOR HUGO SA SINDEAUX	C01S000588	037.280.003-37	101	19/11/2025	Mensal	5.697,50	455,80	0,00	0,00	0,00	455,80
10/2025		WESLEY INACIO DE ANDRADE BATISTA	C01S003636	077.836.223-05	101	19/11/2025	Mensal	3.762,50	301,00	0,00	0,00	0,00	301,00
10/2025		WESLEY SOUSA DUARTE	C01S003438	623.205.063-06	101	19/11/2025	Mensal	2.399,85	191,98	0,00	0,00	0,00	191,98
Total do Tomador					Sem Tomador			422.581,49	33.805,85	0,00	0,00	0,00	33.805,85
Total do Estabelecimento					90.004.66078/74			422.581,49	33.805,85	0,00	0,00	0,00	33.805,85
					Total FGTS			1.759.664,09	139.446,39	0,00	0,00	0,00	139.446,39

Empregador: 07.195.191 Nome Empregador: CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 602 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/11/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 200.016,00
Número da Guia: 0125111803574728-2 Data Emissão: 18/11/2025 09:14:15 (Brasília) Emitida por: 07.195.191/0001-33 - CORAL CONSTRUTORA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 90.010.82249/76		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Auração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		ADVAN CLEMENTINO DA SILVA	C01S003587	022.343.403-57	101	19/11/2025	Mensal	1.702,80	136,22	0,00	0,00	0,00	136,22
10/2025		ANTONIOLO DA SILVA NASCIMENTO	C01S003198	059.915.883-25	101	19/11/2025	Mensal	2.585,20	205,21	0,00	0,00	0,00	205,21
10/2025		ANTONIO LOPES DE SOUZA NETO	C01S003842	696.692.104-10	101	19/11/2025	Mensal	3.362,49	268,99	0,00	0,00	0,00	268,99
10/2025		ANTONIO PEREIRA GOMES	C01S003774	036.677.213-90	101	19/11/2025	Mensal	1.702,80	136,22	0,00	0,00	0,00	136,22
10/2025		AURELIANO RODRIGUES SOARES	C01S003276	014.909.843-05	101	19/11/2025	Mensal	3.737,80	299,02	0,00	0,00	0,00	299,02
10/2025		CICERO ALVES DE MOURA	C01S003579	024.899.074-84	101	19/11/2025	Mensal	3.793,09	303,44	0,00	0,00	0,00	303,44
10/2025		CICERO INACIO DOS SANTOS	C01S002310	631.593.763-20	101	19/11/2025	Mensal	3.335,20	266,81	0,00	0,00	0,00	266,81
10/2025		CICERO JADER ALENCAR DE SOUZA	C01S003992	047.727.407-24	101	19/11/2025	Mensal	2.585,20	205,21	0,00	0,00	0,00	205,21
10/2025		CICERO LOPES DA SILVA	C01S004374	040.760.743-94	101	19/11/2025	Mensal	3.335,20	266,81	0,00	0,00	0,00	266,81
10/2025		CICERO RAFAEL TEIXEIRA MASCARENHAS	C01S004325	634.853.713-78	101	19/11/2025	Mensal	3.335,20	266,81	0,00	0,00	0,00	266,81
10/2025		COSME CUSTODIO ALVES	C01S003580	001.136.153-02	101	19/11/2025	Mensal	3.672,35	293,78	0,00	0,00	0,00	293,78
10/2025		DAMIAO RODRIGUES DA SILVA	C01S004433	605.394.713-05	101	19/11/2025	Mensal	3.335,20	266,81	0,00	0,00	0,00	266,81
10/2025		DEUSIMAR GALDINO DA SILVA	C01S004434	502.322.403-10	101	19/11/2025	Mensal	3.335,20	266,81	0,00	0,00	0,00	266,81
10/2025		ERMESON DOS SANTOS DA SILVA	C01S003624	073.248.243-74	101	19/11/2025	Mensal	2.017,99	161,43	0,00	0,00	0,00	161,43
10/2025		FERNANDO ANTONIO SOUSA	C01S001264	215.194.983-49	101	19/11/2025	Mensal	113,52	9,08	0,00	0,00	0,00	9,08
10/2025		FRANCISCO JOAO RODRIGUES	C01S004119	911.118.033-15	101	19/11/2025	Mensal	2.565,20	205,21	0,00	0,00	0,00	205,21
10/2025		FRANCISCO JUSCELIO DE LIMA SIQUEIRA	C01S004170	057.341.483-18	101	19/11/2025	Mensal	2.213,64	177,09	0,00	0,00	0,00	177,09
10/2025		FRANCISCO PEDRO DA SILVA	C01S004176	579.778.873-04	101	19/11/2025	Mensal	2.934,06	234,72	0,00	0,00	0,00	234,72
10/2025		FRANCISCO RAMALHO GONCALVES DO NAS	C01S004280	606.424.983-85	101	19/11/2025	Mensal	4.545,91	363,67	0,00	0,00	0,00	363,67
10/2025		FRANCISCO REGINALDO FEITOSA	C01S003218	640.997.763-87	101	19/11/2025	Mensal	1.702,80	136,22	0,00	0,00	0,00	136,22
10/2025		FRANCISCO RIQUELME MONTEIRO CASIMIR	C01S004457	102.724.483-11	103	19/11/2025	Mensal	1.680,00	33,60	0,00	0,00	0,00	33,60
10/2025		FRANCISCO TARCIANO SILVA LIMA	C01S003952	022.127.003-50	101	19/11/2025	Mensal	3.335,20	266,81	0,00	0,00	0,00	266,81
10/2025		HUMBERTO JUNIOR DE OLIVEIRA CARDOSO	C01S003590	123.519.274-19	101	19/11/2025	Mensal	1.848,00	147,84	0,00	0,00	0,00	147,84
10/2025		JEAN REINALDO SALES	C01S004183	047.504.133-05	101	19/11/2025	Mensal	2.565,20	205,21	0,00	0,00	0,00	205,21
10/2025		JOSE AILTON DA SILVA	C01S003423	325.814.913-53	101	19/11/2025	Mensal	3.335,20	266,81	0,00	0,00	0,00	266,81
10/2025		JOSE ALVINO FERREIRA COELHO	C01S003829	630.654.283-34	101	19/11/2025	Mensal	3.335,20	266,81	0,00	0,00	0,00	266,81
10/2025		JOSE EDER LAURENTINO VILAR	C01S003286	976.329.703-63	101	19/11/2025	Mensal	4.583,10	366,64	0,00	0,00	0,00	366,64
10/2025		JOSE FRANCISCO DE SOUZA	C01S003401	029.881.368-82	101	19/11/2025	Mensal	3.335,20	266,81	0,00	0,00	0,00	266,81
10/2025		JOSE HERCULES DE SOUSA CALIXTO	C01S001918	023.422.543-26	101	19/11/2025	Mensal	3.737,80	299,02	0,00	0,00	0,00	299,02
10/2025		JOSE JAMILLO FERREIRA FILHO	C01S004302	058.148.863-66	101	19/11/2025	Mensal	3.335,20	266,81	0,00	0,00	0,00	266,81
10/2025		JOSE MONTEIRO DE SOUZA	C01S003597	826.367.373-91	101	19/11/2025	Mensal	1.702,80	136,22	0,00	0,00	0,00	136,22
10/2025		JOSE RAIMUNDO PEREIRA DE OLIVEIRA	C01S003594	824.807.963-53	101	19/11/2025	Mensal	2.565,20	205,21	0,00	0,00	0,00	205,21
10/2025		JOSE WELINTON DA SILVA	C01S000047	477.302.264-72	101	19/11/2025	Mensal	3.335,20	266,81	0,00	0,00	0,00	266,81
10/2025		LUIS LEANDRO DA SILVA	C01S003805	311.772.553-91	101	19/11/2025	Mensal	2.565,20	205,21	0,00	0,00	0,00	205,21
10/2025		LUIZ PEDRO DOS SANTOS	C01S004161	430.512.193-04	101	19/11/2025	Mensal	2.565,20	205,21	0,00	0,00	0,00	205,21
10/2025		MACIO EUGENIO PEREIRA DOS SANTOS	C01S003584	890.482.703-59	101	19/11/2025	Mensal	2.006,76	160,54	0,00	0,00	0,00	160,54
10/2025		MANOEL JOAQUIM DE LUCENA	C01S004321	233.695.403-63	101	19/11/2025	Mensal	3.335,20	266,81	0,00	0,00	0,00	266,81
10/2025		NATANAEL DOS SANTOS MARTINS	C01S004435	072.958.343-03	101	19/11/2025	Mensal	3.335,20	266,81	0,00	0,00	0,00	266,81

Empregador: 07.195.191 Nome Empregador: CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 602 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/11/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 200.016,00
Número da Guia: 0125111803574728-2 Data Emissão: 18/11/2025 09:14:15 (Brasília) Emitida por: 07.195.191/0001-33 - CORAL CONSTRUTORA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:		Sem Tomador									
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		NILTON DA SILVA FELIPE	C01S004436	555.819.003-53	101	19/11/2025	Mensal	3.335,20	266,81	0,00	0,00	0,00	266,81
10/2025		PABLO MATEUS SANTOS E SILVA	C01S003761	054.325.073-31	101	19/11/2025	Mensal	3.335,20	266,81	0,00	0,00	0,00	266,81
10/2025		PAULO CESAR FERREIRA BRITO	C01S002578	217.551.163-49	101	19/11/2025	Mensal	3.335,20	266,81	0,00	0,00	0,00	266,81
10/2025		RAIMUNDO NONATO GOMES DA SILVA	C01S004202	986.515.363-72	101	19/11/2025	Mensal	2.565,20	205,21	0,00	0,00	0,00	205,21
10/2025		RAMON LIMA MORAIS	C01S004299	079.996.563-48	101	19/11/2025	Mensal	3.335,20	266,81	0,00	0,00	0,00	266,81
10/2025		RODRIGO MOREIRA DO NASCIMENTO	C01S003976	071.506.704-40	101	19/11/2025	Mensal	3.672,35	293,78	0,00	0,00	0,00	293,78
10/2025		SEBASTIAO JOSE SUBRINHO	C01S003970	346.185.891-91	101	19/11/2025	Mensal	4.545,91	363,67	0,00	0,00	0,00	363,67
10/2025		SEBASTIAO OLIVEIRA FERNANDES	C01S003832	746.059.683-34	101	19/11/2025	Mensal	4.335,76	346,86	0,00	0,00	0,00	346,86
10/2025		TIBERIO DUARTE PINHEIRO	C01S004242	308.268.453-04	101	19/11/2025	Mensal	3.723,02	297,84	0,00	0,00	0,00	297,84
10/2025		WALLAS DAYVSON VIEIRA GONCALVES BAR	C01S002151	049.654.863-82	101	19/11/2025	Mensal	4.106,33	328,50	0,00	0,00	0,00	328,50
10/2025		WEBER TEIXEIRA CAVALCANTE FILHO	C01S004368	084.301.883-63	101	19/11/2025	Mensal	6.450,00	516,00	0,00	0,00	0,00	516,00
10/2025		WILLIAM TAVARES FEITOSA	C01S002319	866.999.973-00	101	19/11/2025	Mensal	1.702,80	136,22	0,00	0,00	0,00	136,22
Total do Tomador				Sem Tomador									
Total do Estabelecimento				90.010.82249/76									
				Total FGTS									
				152.813,88									
				152.813,88									
				1.759.664,09									
				12.124,06									
				12.124,06									
				139.446,39									
				139.446,39									



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.195.191 Nome Empregador: CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 602 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/11/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 200.016,00
Número da Guia: 0125111803574728-2 Data Emissão: 18/11/2025 09:14:15 (Brasília) Emitida por: 07.195.191/0001-33 - CORAL CONSTRUTORA

Relação de Trabalhadores

Tomador: Sem Tomador													
Estabelecimento: 90.011.20790/76													
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		ANTONIO JOSE DE SOUZA	C01S003949	803.510.343-15	101	19/11/2025	Mensal	3.389,78	271,18	0,00	0,00	0,00	271,18
10/2025		ARLINDO MESCIAS GONCALVES	C01S004275	472.965.423-49	101	19/11/2025	Mensal	1.834,89	146,79	0,00	0,00	0,00	146,79
10/2025		CARLOS GOMES DA SILVA	C01S004334	052.553.603-50	101	19/11/2025	Mensal	1.848,00	147,84	0,00	0,00	0,00	147,84
10/2025		CLAUDIO ROBERTO FERREIRA DA SILVA	C01S004154	790.932.053-15	101	19/11/2025	Mensal	1.802,33	144,18	0,00	0,00	0,00	144,18
10/2025		CRISTIANO GOMES MACIEL	C01S002440	052.415.433-33	101	19/11/2025	Mensal	2.565,20	205,21	0,00	0,00	0,00	205,21
10/2025		EDIVAM FRANCISCO DO NASCIMENTO	C01S004333	037.623.983-21	101	19/11/2025	Mensal	1.702,80	136,22	0,00	0,00	0,00	136,22
10/2025		FRANCISCO FRANCISCLAUDIO BATISTA DE M	C01S004081	006.316.773-56	101	19/11/2025	Mensal	3.335,20	266,81	0,00	0,00	0,00	266,81
10/2025		FRANCIVALDO JOAQUIM GOMES	C01S004301	019.999.333-54	101	19/11/2025	Mensal	3.335,20	266,81	0,00	0,00	0,00	266,81
10/2025		ISRAEL BEZERRA GOMES	C01S004196	050.471.543-78	101	19/11/2025	Mensal	2.565,20	205,21	0,00	0,00	0,00	205,21
10/2025		JOAO FEITOSA CANDIDO	C01S001922	430.534.913-20	101	19/11/2025	Mensal	12.901,63	1.032,13	0,00	0,00	0,00	1.032,13
10/2025		JOSE BEZERRA ALEXANDRE	C01S002559	806.232.553-91	101	19/11/2025	Mensal	3.737,80	299,02	0,00	0,00	0,00	299,02
10/2025		JOSE DEMONTIER ALVES DE LIMA	C01S002218	739.409.683-15	101	19/11/2025	Mensal	4.440,96	355,27	0,00	0,00	0,00	355,27
10/2025		JOSE JOAQUIM FERREIRA DE SANTANA	C01S004278	403.501.343-91	101	19/11/2025	Mensal	2.769,17	221,53	0,00	0,00	0,00	221,53
10/2025		PAULO PEREIRA DUARTE	C01S002318	346.634.443-34	101	19/11/2025	Mensal	2.565,20	205,21	0,00	0,00	0,00	205,21
10/2025		RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA SILVA	C01S003416	047.648.363-86	101	19/11/2025	Mensal	1.702,80	136,22	0,00	0,00	0,00	136,22
Total do Tomador					Sem Tomador		50.496,16						
Total do Estabelecimento					90.011.20790/76		50.496,16						
					Total FGTS		139.446,39						
							4.039,63						
							4.039,63						
							139.446,39						
							0,00						
							0,00						
							0,00						
							0,00						
							0,00						
							0,00						
							0,00						
							0,00						
							0,00						
							0,00						
							0,00						
							0,00						
							0,00						
							0,00						
							0,00						
							0,00						
							0,00						
							0,00						
							0,00						
							0,00						
							0,00						
							0,00						
							0,00						
							0,00						
							0,00						
							0,00						
							0,00						
							0,00						
							0,00						
							0,00						
							0,00						
							0,00						
							0,00						
							0,00						
							0,00						
							0,00						
							0,00						
							0,00						
							0,00						
							0,00						
							0,00						
							0,00						
							0,00						
							0,00						
							0,00						
							0,00						
							0,00						
							0,00						
							0,00						
							0,00						
							0,00						
							0,00						
							0,00						
							0,00						
							0,00						
							0,00						
							0,00						
							0,00						
							0,00						
							0,00						
							0,00						
							0,00						
							0,00						
							0,00						
							0,00						
							0,00						
							0,00						
							0,00						
							0,00						
							0,00						
							0,00						
							0,00						
							0,00						
							0,00						
							0,00						
							0,00						
							0,00						
							0,00						
							0,00						
							0,00						
							0,00						
							0,00						
							0,00						
							0,00						
							0,00						
							0,00						
							0,00						
							0,00						
							0,00						
							0,00						
							0,00						
							0,00						
							0,00						
							0,00						
							0,00						
							0,00						
							0,00						
							0,00						
							0,00						
							0,00						
							0,00						
							0,00						
							0,00						

Empregador: 07.195.191 Nome Empregador: CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 602 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/11/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 200.016,00
Número da Guia: 0125111803574728-2 Data Emissão: 18/11/2025 09:14:15 (Brasília) Emitida por: 07.195.191/0001-33 - CORAL CONSTRUTORA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 90.011.48299/76 Tomador: Sem Tomador													
Comp. Apreciação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		AMANCIO PEREIRA DOS SANTOS	C01S002957	454.605.743-15	101	19/11/2025	Mensal	2.868,80	229,50	0,00	0,00	0,00	229,50
10/2025		ANTONIO LUIZ CORREIA FILHO	C01S003773	421.337.158-19	101	19/11/2025	Mensal	2.006,40	160,51	0,00	0,00	0,00	160,51
10/2025		ANTONIO PEDRO MATIAS	C01S002263	794.027.123-72	101	19/11/2025	Mensal	2.868,80	229,50	0,00	0,00	0,00	229,50
10/2025		ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS	C01S003170	006.050.543-55	101	19/11/2025	Mensal	3.388,22	271,05	0,00	0,00	0,00	271,05
10/2025		ARNALDO BELARMINO DA SILVA	C01S004398	005.980.753-99	101	19/11/2025	Mensal	2.006,40	160,51	0,00	0,00	0,00	160,51
10/2025		CICERO LEONARDO DE SOUZA DA CUNHA	C01S002889	016.218.643-67	101	19/11/2025	Mensal	3.638,80	291,10	0,00	0,00	0,00	291,10
10/2025		DANIEL BEZERRA PEREIRA	C01S000333	022.413.333-01	101	19/11/2025	Mensal	2.868,80	229,50	0,00	0,00	0,00	229,50
10/2025		DEMOSTENES BRUNO ALVES SAMPAIO	C01S003780	022.603.663-41	101	19/11/2025	Mensal	3.638,80	291,10	0,00	0,00	0,00	291,10
10/2025		ERINALDO BELARMINO DA SILVA	C01S001714	830.545.533-53	101	19/11/2025	Mensal	2.868,80	229,50	0,00	0,00	0,00	229,50
10/2025		FRANCISCO BERLAIMINO DA SILVA	C01S002285	005.980.933-70	101	19/11/2025	Mensal	2.868,80	229,50	0,00	0,00	0,00	229,50
10/2025		FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS PAIXAO	C01S003924	032.702.433-08	101	19/11/2025	Mensal	3.036,70	242,93	0,00	0,00	0,00	242,93
10/2025		FRANCISCO DEMONTIER SILVA SANTOS	C01S004283	034.566.203-22	101	19/11/2025	Mensal	2.162,65	173,01	0,00	0,00	0,00	173,01
10/2025		FRANCISCO MOREIRA DE MATOS	C01S003133	011.178.123-08	101	19/11/2025	Mensal	3.036,70	242,93	0,00	0,00	0,00	242,93
10/2025		GABRIEL VIEIRA DA SILVA	C01S004047	069.924.143-05	101	19/11/2025	Mensal	2.868,80	229,50	0,00	0,00	0,00	229,50
10/2025		JOABE ALVES DOS SANTOS	C01S003367	039.036.273-56	101	19/11/2025	Mensal	2.889,79	231,18	0,00	0,00	0,00	231,18
10/2025		JOAO MARTINS	C01S003857	066.408.273-44	101	19/11/2025	Mensal	2.006,40	160,51	0,00	0,00	0,00	160,51
10/2025		JOSE BRUNO DOS SANTOS OLIVEIRA	C01S004404	083.332.253-22	101	19/11/2025	Mensal	2.006,40	160,51	0,00	0,00	0,00	160,51
10/2025		JOSE CICERO MATIAS NASCIMENTO	C01S001180	012.673.123-35	101	19/11/2025	Mensal	3.036,70	242,93	0,00	0,00	0,00	242,93
10/2025		JOSE FERNANDO DA SILVA	C01S003567	041.791.433-48	101	19/11/2025	Mensal	2.006,40	160,51	0,00	0,00	0,00	160,51
10/2025		JOSE IZIDRO NETO	C01S004097	601.227.163-88	101	19/11/2025	Mensal	2.006,40	160,51	0,00	0,00	0,00	160,51
10/2025		JOSE RODRIGUES DA SILVA	C01S003433	631.574.893-72	101	19/11/2025	Mensal	2.006,40	160,51	0,00	0,00	0,00	160,51
10/2025		JULIO CESAR HONORATO DA SILVA	C01S004407	086.780.923-00	101	19/11/2025	Mensal	2.117,86	169,42	0,00	0,00	0,00	169,42
10/2025		LUCIANO CALACIO DO NASCIMENTO	C01S003796	631.592.953-20	101	19/11/2025	Mensal	2.117,86	169,42	0,00	0,00	0,00	169,42
10/2025		ROMARIO GUIMARAES DE LIMA	C01S003379	042.589.793-17	101	19/11/2025	Mensal	2.868,80	229,50	0,00	0,00	0,00	229,50
10/2025		SIMAO SAMPAIO DA SILVA	C01S003868	049.709.763-09	101	19/11/2025	Mensal	2.006,40	160,51	0,00	0,00	0,00	160,51
Total do Tomador									5215,65	0,00	0,00	0,00	5.215,65
Total do Estabelecimento									5215,65	0,00	0,00	0,00	5.215,65
Total FGTS									139.446,39	0,00	0,00	0,00	139.446,39

Empregador: 07.195.191 Nome Empregador: CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 602 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/11/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 200.016,00
Número da Guia: 0125111803574728-2 Data Emissão: 18/11/2025 09:14:15 (Brasília) Emitida por: 07.195.191/0001-33 - CORAL CONSTRUTORA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 90.012.98650/76		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		ADERSON CAVALCANTE DE ALMEIDA	C01S003985	431.354.488-78	101	19/11/2025	Mensal	1.702,80	136,22	0,00	0,00	0,00	136,22
10/2025		ANTONIO DOS SANTOS	C01S003993	835.209.373-87	101	19/11/2025	Mensal	1.702,80	136,22	0,00	0,00	0,00	136,22
10/2025		CICERO LEANDRO PINHEIRO FERREIRA	C01S003721	014.658.223-30	101	19/11/2025	Mensal	3.444,35	275,54	0,00	0,00	0,00	275,54
10/2025		CICERO MARCOS DE LIMA	C01S003411	015.033.123-13	101	19/11/2025	Mensal	2.565,20	205,21	0,00	0,00	0,00	205,21
10/2025		GLEDSON ANTONIO DOS SANTOS	C01S003642	614.307.763-07	101	19/11/2025	Mensal	1.702,80	136,22	0,00	0,00	0,00	136,22
10/2025		JOSE DO NASCIMENTO	C01S003478	774.351.503-63	101	19/11/2025	Mensal	2.565,20	205,21	0,00	0,00	0,00	205,21
10/2025		JOSE NILTON DA CRUZ SANTOS	C01S003460	790.463.983-15	101	19/11/2025	Mensal	3.335,20	266,81	0,00	0,00	0,00	266,81
10/2025		MANOEL NUNES LOPES	C01S003739	434.061.653-20	101	19/11/2025	Mensal	1.702,80	136,22	0,00	0,00	0,00	136,22
10/2025		RAFAEL TEIXEIRA	C01S003441	029.103.673-20	101	19/11/2025	Mensal	3.335,20	266,81	0,00	0,00	0,00	266,81
				Total do Tomador	Sem Tomador			22.056,35	1.764,46	0,00	0,00	0,00	1.764,46
				Total do Estabelecimento	90.012.98650/76			22.056,35	1.764,46	0,00	0,00	0,00	1.764,46
				Total FGTS				1.759.664,09	139.446,39	0,00	0,00	0,00	139.446,39



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.195.191 Nome Empregador: CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 602 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/11/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 200.016,00
Número da Guia: 0125111803574728-2 Data Emissão: 18/11/2025 09:14:15 (Brasília) Emitida por: 07.195.191/0001-33 - CORAL CONSTRUTORA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 90.014.17786/71				Tomador: Sem Tomador									
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		JOAO BOSCO GONCALVES DANTAS	C01S003225	307.739.203-82	101	19/11/2025	Mensal	3.335,20	266,81	0,00	0,00	0,00	266,81
10/2025		JOSE EDNALDO BEZERRA DO NASCIMENTO	C01S003736	006.006.553-26	101	19/11/2025	Mensal	1.816,55	145,32	0,00	0,00	0,00	145,32
10/2025		PAULO SATIRO DUARTE CAVALCANTE	C01S003662	977.975.703-10	101	19/11/2025	Mensal	3.335,20	266,81	0,00	0,00	0,00	266,81
Total do Tomador								8.486,95	678,94	0,00	0,00	0,00	678,94
Total do Estabelecimento								8.486,95	678,94	0,00	0,00	0,00	678,94
Total FGTS								1.759.664,09	139.446,39	0,00	0,00	0,00	139.446,39



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.195.191

Vencimento da Guia: 19/11/2025

Número da Guia: 0125111803574728-2

Nome Empregador: CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA

Total Parcelado: 0,00

Data Emissão: 18/11/2025 09:14:15 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 602

Origem: Gestão de Guias

Emitida por: 07.195.191/0001-33 - CORAL CONSTRUTORA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 90.015.64462/75				Tomador: Sem Tomador									
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		ANTONIO JOSE DA SILVA	C01S000336	326.417.103-15	101	19/11/2025	Mensal	2.006,40	160,51	0,00	0,00	0,00	160,51
10/2025		JOSE DE SOUSA FILHO	C01S002993	020.627.783-09	101	19/11/2025	Mensal	2.540,57	203,24	0,00	0,00	0,00	203,24
				Total do Tomador		Sem Tomador		4.546,97	363,75	0,00	0,00	0,00	363,75
				Total do Estabelecimento		90.015.64462/75		4.546,97	363,75	0,00	0,00	0,00	363,75
				Total FGTS				1.759.664,09	139.446,39	0,00	0,00	0,00	139.446,39

Empregador: 07.195.191 Nome Empregador: CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 602 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/11/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 200.016,00
Número da Guia: 0125111803574728-2 Data Emissão: 18/11/2025 09:14:15 (Brasília) Emitida por: 07.195.191/0001-33 - CORAL CONSTRUTORA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 90.016.08194/73		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		ANDRE ALISON DE SOUZA FERREIRA	C01S003677	927.753.903-82	101	19/11/2025	Mensal	3.335,20	266,81	0,00	0,00	0,00	266,81
10/2025		ANTONIO GONCALVES RODRIGUES	C01S003214	690.532.863-49	101	19/11/2025	Mensal	1.702,80	136,22	0,00	0,00	0,00	136,22
10/2025		CICERO FACUNDO MACENA	C01S002791	039.698.803-27	101	19/11/2025	Mensal	3.036,72	242,93	0,00	0,00	0,00	242,93
10/2025		CICERO MARCIO INACIO DE OLIVEIRA	C01S004341	015.850.363-58	101	19/11/2025	Mensal	2.565,20	205,21	0,00	0,00	0,00	205,21
10/2025		ERINALDO AGOSTINHO GOMES	C01S003180	061.778.693-35	101	19/11/2025	Mensal	2.006,40	160,51	0,00	0,00	0,00	160,51
10/2025		FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA JUNIOR	C01S003671	055.559.323-16	101	19/11/2025	Mensal	3.335,20	266,81	0,00	0,00	0,00	266,81
10/2025		FRANCISCO BEZERRA DA SILVA	C01S003964	950.743.763-00	101	19/11/2025	Mensal	2.565,20	205,21	0,00	0,00	0,00	205,21
10/2025		FRANCISCO MARCELINO	C01S003963	153.417.108-86	101	19/11/2025	Mensal	3.737,80	299,02	0,00	0,00	0,00	299,02
10/2025		JOSE DE JESUS	C01S003439	060.372.143-52	101	19/11/2025	Mensal	2.006,40	160,51	0,00	0,00	0,00	160,51
10/2025		PAULO HENRIQUE LOPES DOS SANTOS	C01S003990	090.853.843-03	101	19/11/2025	Mensal	1.702,80	136,22	0,00	0,00	0,00	136,22
10/2025		WEBERSON CORDEIRO DE SOUZA	C01S003954	604.427.233-85	101	19/11/2025	Mensal	2.565,20	205,21	0,00	0,00	0,00	205,21
Total do Tomador				Sem Tomador									
Total do Estabelecimento				90.016.08194/73									
				Total FGTS									
				28.558,92									
				2.284,66									
				1.759.864,09									
				2.284,66									
				139.446,39									
				2.284,66									
				139.446,39									



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.195.191 Nome Empregador: CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 602 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/11/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 200.016,00
Número da Guia: 0125111803574728-2 Data Emissão: 18/11/2025 09:14:15 (Brasília) Emitida por: 07.195.191/0001-33 - CORAL CONSTRUTORA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 90.016.49677/73				Tomador: Sem Tomador										
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
10/2025		FRANKLY SAMPAIO DA SILVA	C01S003819	036.490.463-18	101	19/11/2025	Mensal	2.868,80	229,50	0,00	0,00	1,00	229,50	
10/2025		JOSE MANOEL DA SILVA FILHO	C01S002941	325.835.593-20	101	19/11/2025	Mensal	2.868,80	229,50	0,00	0,00	1,00	229,50	
Total do Tomador								5.737,60	459,00	0,00	0,00	1,00	459,00	
Total do Estabelecimento								90.016.49677/73	5.737,60	459,00	0,00	0,00	1,00	459,00
Total FGTS								1.759.664,09	139.446,39	0,00	0,00	1,00	139.446,39	

Empregador: 07.195.191 Nome Empregador: CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 602 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 200.016,00

Número da Guia: 0125111803574728-2 Data Emissão: 18/11/2025 09:14:15 (Brasília) Emitida por: 07.195.191/0001-33 - CORAL CONSTRUTORA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 90.016.91461/74				Tomador: Sem Tomador										
Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		ADRIANO DA SILVA SOUSA	C01S004167	603.396.443-89	101	19/11/2025	Mensal		1.702,80	136,22	0,00	0,00	1,00	136,22
10/2025		ANTONIO ALVES CORREIA	C01S003637	022.224.833-52	101	19/11/2025	Mensal		1.702,80	136,22	0,00	0,00	1,00	136,22
10/2025		ANTONIO DA SILVA FIDELES	C01S003386	006.808.093-09	101	19/11/2025	Mensal		3.493,96	279,51	0,00	0,00	1,00	279,51
10/2025		ANTONIO JOSE DOS SANTOS	C01S004164	002.403.653-64	101	19/11/2025	Mensal		2.565,20	205,21	0,00	0,00	1,00	205,21
10/2025		CICERO FERNANDES FELIX	C01S003619	735.087.803-68	101	19/11/2025	Mensal		2.565,20	205,21	0,00	0,00	1,00	205,21
10/2025		CICERO FERREIRA DE SOUZA	C01S004181	927.724.393-72	101	19/11/2025	Mensal		2.565,20	205,21	0,00	0,00	1,00	205,21
10/2025		CICERO JERRY CASIMIRO DE OLIVEIRA	C01S002008	865.559.793-72	101	19/11/2025	Mensal		3.445,92	275,67	0,00	0,00	1,00	275,67
10/2025		CICERO MARCIANO MARTINS DA COSTA	C01S004172	063.648.043-73	101	19/11/2025	Mensal		2.565,20	205,21	0,00	0,00	1,00	205,21
10/2025		CICERO RONALDO PINHEIRO DOS SANTOS	C01S003596	043.441.023-39	101	19/11/2025	Mensal		3.334,76	266,78	0,00	0,00	1,00	266,78
10/2025		CLAIRTON DE OLIVEIRA BELO	C01S003201	605.873.973-06	101	19/11/2025	Mensal		2.565,20	205,21	0,00	0,00	1,00	205,21
10/2025		DANIEL ALVES SOARES	C01S003581	026.925.943-04	101	19/11/2025	Mensal		2.642,16	211,37	0,00	0,00	1,00	211,37
10/2025		DANIEL PEREIRA	C01S004160	071.234.653-85	101	19/11/2025	Mensal		2.737,41	218,99	0,00	0,00	1,00	218,99
10/2025		FELIPE JADIEL GOMES AUGUSTO	C01S004340	630.865.493-00	101	19/11/2025	Mensal		2.565,20	205,21	0,00	0,00	1,00	205,21
10/2025		FRANCISCO ADRIANO MOURA SOBREIRA	C01S004083	095.308.283-06	101	19/11/2025	Mensal		1.848,00	147,84	0,00	0,00	1,00	147,84
10/2025		FRANCISCO CLEMENTES DA SILVA	C01S004117	007.540.693-46	101	19/11/2025	Mensal		1.702,80	136,22	0,00	0,00	1,00	136,22
10/2025		FRANCISCO DA SILVA COSTA	C01S001845	809.278.403-59	101	19/11/2025	Mensal		6.260,53	500,84	0,00	0,00	1,00	500,84
10/2025		FRANCISCO EDSON CARDOSO FEITOSA	C01S004335	982.083.903-30	101	19/11/2025	Mensal		1.702,80	136,22	0,00	0,00	1,00	136,22
10/2025		FRANCISCO FABIO DA SILVA	C01S003199	847.521.903-97	101	19/11/2025	Mensal		3.473,70	277,89	0,00	0,00	1,00	277,89
10/2025		FRANCISCO FONSECA DA SILVA	C01S002012	392.731.133-20	101	19/11/2025	Mensal		2.565,20	205,21	0,00	0,00	1,00	205,21
10/2025		FRANCISCO ISMAEL DOS SANTOS	C01S003625	099.620.544-60	101	19/11/2025	Mensal		2.565,20	205,21	0,00	0,00	1,00	205,21
10/2025		FRANCISCO JANUARIO DE OLIVEIRA	C01S003216	123.957.088-01	101	19/11/2025	Mensal		1.702,80	136,22	0,00	0,00	1,00	136,22
10/2025		GERALDO CHAVES PEREIRA	C01S004163	680.202.603-15	101	19/11/2025	Mensal		2.565,20	205,21	0,00	0,00	1,00	205,21
10/2025		GIRLANIO MENDES DOS SANTOS	C01S004354	611.673.623-81	101	19/11/2025	Mensal		2.736,56	218,92	0,00	0,00	1,00	218,92
10/2025		ISMAEL CESAR PARENTE	C01S004111	062.622.853-00	101	19/11/2025	Mensal		2.565,20	205,21	0,00	0,00	1,00	205,21
10/2025		IVANILDO BESERRA DA SILVA	C01S004353	942.483.383-00	101	19/11/2025	Mensal		2.565,20	205,21	0,00	0,00	1,00	205,21
10/2025		JOSE ALEXANDRE PEREIRA FILHO	C01S001836	750.623.213-87	101	19/11/2025	Mensal		2.565,20	205,21	0,00	0,00	1,00	205,21
10/2025		JOSE EDNALDO OLIVEIRA SILVA	C01S004501	960.018.953-68	101	19/11/2025	Mensal		3.557,52	284,60	0,00	0,00	1,00	284,60
10/2025		JOSE ELTON VICTOR DE SANTANA	C01S004192	040.816.703-31	101	19/11/2025	Mensal		3.752,44	300,19	0,00	0,00	1,00	300,19
10/2025		JOSE GRACINALDO DA SILVA	C01S003980	705.213.443-87	101	19/11/2025	Mensal		227,04	18,16	0,00	0,00	1,00	18,16
10/2025		JOSE LUCILDO DE SOUSA MARTINS	C01S004187	050.477.133-77	101	19/11/2025	Mensal		2.565,20	205,21	0,00	0,00	1,00	205,21
10/2025		JOSE WALDENY BERNARDO SILVA	C01S001965	311.514.773-20	101	19/11/2025	Mensal		5.316,79	425,34	0,00	0,00	1,00	425,34
10/2025		JOSIAS MISAEL DA SILVA	C01S004165	803.728.993-15	101	19/11/2025	Mensal		2.565,20	205,21	0,00	0,00	1,00	205,21
10/2025		LEONARDO JUNIOR DOS SANTOS	C01S003633	113.748.754-22	101	19/11/2025	Mensal		2.736,56	218,92	0,00	0,00	1,00	218,92
10/2025		LUCIANA PEREIRA	C01S004256	917.654.473-72	101	19/11/2025	Mensal		1.910,92	152,87	0,00	0,00	1,00	152,87
10/2025		MANOEL SOBREIRA DA SILVA	C01S003212	052.528.093-64	101	19/11/2025	Mensal		2.282,21	182,57	0,00	0,00	1,00	182,57
10/2025		MARCIO CLEZIO DE CARVALHO SILVA	C01S004114	105.545.934-08	101	19/11/2025	Mensal		2.565,20	205,21	0,00	0,00	1,00	205,21
10/2025		MARIA JULIA CARVALHO PEREIRA SIEBRA	C01S004240	026.671.573-70	101	19/11/2025	Mensal		3.890,71	311,25	0,00	0,00	1,00	311,25
10/2025		MIGUEL GOMES DOS SANTOS	C01S004158	400.489.853-68	101	19/11/2025	Mensal		3.102,21	248,17	0,00	0,00	1,00	248,17



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.195.191

Nome Empregador: CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 602

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 200.016,00

Número da Guia: 0125111803574728-2

Data Emissão: 18/11/2025 09:14:15 (Brasília)

Emitida por: 07.195.191/0001-33 - CORAL CONSTRUTORA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 90.016.91461/74				Tomador: Sem Tomador									
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		RAIMUNDO LEITE FARIAS	C01S004339	569.538.011-15	101	19/11/2025	Mensal	1.816,55	145,32	0,00	0,00	0,00	145,32
10/2025		ROBENIO CARLOS DA SILVA	C01S002967	025.590.223-97	101	19/11/2025	Mensal	2.565,20	205,21	0,00	0,00	0,00	205,21
10/2025		RONALDO RODRIGUES PESSOA	C01S003740	709.786.973-91	101	19/11/2025	Mensal	3.355,12	268,40	0,00	0,00	0,00	268,40
10/2025		SAMYLA PEIXOTO BACURAU	C01S004378	022.847.813-81	101	19/11/2025	Mensal	4.730,87	378,46	0,00	0,00	0,00	378,46
10/2025		VANDEILTON PAULO DE BRITO	C01S004159	112.601.444-37	101	19/11/2025	Mensal	2.565,20	205,21	0,00	0,00	0,00	205,21
Total do Tomador								Sem Tomador	118.774,34	9.501,73	0,00	0,00	9.501,73
Total do Estabelecimento								90.016.91461/74	118.774,34	9.501,73	0,00	0,00	9.501,73
								Total FGTS	1.759.664,09	139.446,39	0,00	0,00	139.446,39

Empregador: 07.195.191 Nome Empregador: CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 602 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/11/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 200.016,00
Número da Guia: 0125111803574728-2 Data Emissão: 18/11/2025 09:14:15 (Brasília) Emitida por: 07.195.191/0001-33 - CORAL CONSTRUTORA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 90.018.23649/78		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apropriação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		ADRIMAR VIEIRA DE OLIVEIRA	C01S003524	652.928.473-72	101	19/11/2025	Mensal	3.737,80	299,02	0,00	0,00	0,00	299,02
10/2025		ALEXSANDRE DE SOUZA SANTOS	C01S004454	021.392.753-57	101	19/11/2025	Mensal	2.006,40	160,51	0,00	0,00	0,00	160,51
10/2025		ALEXANDRE ROSEIRA DE SOUSA	C01S003497	651.189.443-68	101	19/11/2025	Mensal	3.150,58	252,04	0,00	0,00	0,00	252,04
10/2025		ANTONIO ALISON PEREIRA MENDONCA	C01S003498	769.693.983-15	101	19/11/2025	Mensal	2.434,21	194,73	0,00	0,00	0,00	194,73
10/2025		ANTONIO BATISTA MARTINS FILHO	C01S003525	002.329.523-61	101	19/11/2025	Mensal	4.876,13	390,09	0,00	0,00	0,00	390,09
10/2025		ANTONIO DE PADUA SAMPAIO ALMEIDA	C01S003870	366.250.783-87	101	19/11/2025	Mensal	2.217,60	177,40	0,00	0,00	0,00	177,40
10/2025		ANTONIO DIONES FELICIO DA SILVA	C01S003499	024.348.433-01	101	19/11/2025	Mensal	2.006,40	160,51	0,00	0,00	0,00	160,51
10/2025		ANTONIO WILDERLANDIO DOS SANTOS DA	C01S003501	035.513.223-09	101	19/11/2025	Mensal	3.335,20	266,81	0,00	0,00	0,00	266,81
10/2025		BRUNO WESLEY DOS SANTOS DO NASCIME	C01S004289	058.765.173-30	101	19/11/2025	Mensal	2.006,40	160,51	0,00	0,00	0,00	160,51
10/2025		COSMO DE SOUZA FREITAS	C01S004290	062.027.883-80	101	19/11/2025	Mensal	2.006,40	160,51	0,00	0,00	0,00	160,51
10/2025		ERISVALDO FARIAS DE OLIVEIRA	C01S004273	364.845.168-55	101	19/11/2025	Mensal	2.006,40	160,51	0,00	0,00	0,00	160,51
10/2025		FERNANDO SOARES DE ARAUJO	C01S004465	083.957.983-77	101	19/11/2025	Mensal	2.006,40	160,51	0,00	0,00	0,00	160,51
10/2025		FLAVIO HENRIQUE SALDANHA BARBOSA	C01S003880	794.203.623-53	101	19/11/2025	Mensal	2.006,40	160,51	0,00	0,00	0,00	160,51
10/2025		FRANCISCO ALBERTO SALDANHA TARGINO	C01S003635	028.506.183-65	101	19/11/2025	Mensal	3.335,20	266,81	0,00	0,00	0,00	266,81
10/2025		FRANCISCO CLAUDIO DA SILVA	C01S003666	011.799.383-21	101	19/11/2025	Mensal	2.868,80	229,50	0,00	0,00	0,00	229,50
10/2025		FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA DA SILVA	C01S003968	021.894.143-93	101	19/11/2025	Mensal	2.006,40	160,51	0,00	0,00	0,00	160,51
10/2025		FRANCISCO DE PAIVA GARCIA	C01S004417	891.735.543-91	101	19/11/2025	Mensal	1.702,80	136,22	0,00	0,00	0,00	136,22
10/2025		FRANCISCO EDSON IVO MOUTA	C01S003922	019.586.323-25	101	19/11/2025	Mensal	4.380,90	350,47	0,00	0,00	0,00	350,47
10/2025		FRANCISCO ELANIO NOGUEIRA TIMBAUBA	C01S003943	044.896.073-77	101	19/11/2025	Mensal	2.006,40	160,51	0,00	0,00	0,00	160,51
10/2025		FRANCISCO FERNANDES DO NASCIMENTO	C01S003506	831.422.903-20	101	19/11/2025	Mensal	2.006,40	160,51	0,00	0,00	0,00	160,51
10/2025		FRANCISCO MARCOS SILVA COSTA	C01S003875	089.244.123-29	101	19/11/2025	Mensal	2.006,40	160,51	0,00	0,00	0,00	160,51
10/2025		FRANCISCO RICARDO ALVES DOS SANTOS	C01S003871	024.170.723-43	101	19/11/2025	Mensal	2.006,40	160,51	0,00	0,00	0,00	160,51
10/2025		FRANCISCO WILTON BRASILINO DE FREITA	C01S004271	016.619.883-85	101	19/11/2025	Mensal	2.217,60	177,40	0,00	0,00	0,00	177,40
10/2025		GERONCIO RIBEIRO DA SILVA	C01S003876	044.331.333-45	101	19/11/2025	Mensal	2.218,20	177,45	0,00	0,00	0,00	177,45
10/2025		IGOR DA SILVA SOUSA	C01S003528	056.857.063-40	101	19/11/2025	Mensal	3.737,80	299,02	0,00	0,00	0,00	299,02
10/2025		JOAO BATISTA RODRIGUES	C01S003508	834.782.133-04	101	19/11/2025	Mensal	1.702,80	136,22	0,00	0,00	0,00	136,22
10/2025		JOEL DE LIMA	C01S003509	891.853.663-15	101	19/11/2025	Mensal	2.006,40	160,51	0,00	0,00	0,00	160,51
10/2025		JOSE LUCIANO LEMOS FERREIRA	C01S003510	002.492.073-89	101	19/11/2025	Mensal	2.006,40	160,51	0,00	0,00	0,00	160,51
10/2025		JOSE RICARDO DE SOUSA FERNANDES	C01S004466	085.195.013-95	101	19/11/2025	Mensal	2.438,97	195,11	0,00	0,00	0,00	195,11
10/2025		JOSE MIR CORRENTEZA DA SILVA	C01S003511	891.912.693-34	101	19/11/2025	Mensal	2.006,40	160,51	0,00	0,00	0,00	160,51
10/2025		LEANDRO MARTINS DE SOUSA	C01S003512	054.170.793-08	101	19/11/2025	Mensal	2.006,40	160,51	0,00	0,00	0,00	160,51
10/2025		LEONARDO BARBOSA LOPES	C01S004468	064.018.713-77	101	19/11/2025	Mensal	2.006,40	160,51	0,00	0,00	0,00	160,51
10/2025		LEONARDO NUNES DE MORAIS	C01S004463	044.966.493-73	101	19/11/2025	Mensal	2.006,40	160,51	0,00	0,00	0,00	160,51
10/2025		MANOEL DE DEUS DA SILVA	C01S003514	804.929.913-91	101	19/11/2025	Mensal	2.762,75	221,02	0,00	0,00	0,00	221,02
10/2025		MANUEL REGINALDO PEREIRA ALEXANDRE	C01S003515	848.357.103-04	101	19/11/2025	Mensal	2.868,80	229,50	0,00	0,00	0,00	229,50
10/2025		MARCELO ALVES DE MELO	C01S003529	430.985.253-04	101	19/11/2025	Mensal	2.006,40	160,51	0,00	0,00	0,00	160,51
10/2025		MARCIO JEAN FERREIRA DO CARMO	C01S003516	845.869.823-49	101	19/11/2025	Mensal	2.006,40	160,51	0,00	0,00	0,00	160,51
10/2025		MARCOS ANTONIO SAMPAIO DE SOUSA	C01S003517	043.217.733-77	101	19/11/2025	Mensal	2.565,20	205,21	0,00	0,00	0,00	205,21
								2.868,80	229,50	0,00	0,00	0,00	229,50



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.195.191
Vencimento da Guia: 19/11/2025
Número da Guia: 0125111803574728-2

Nome Empregador: CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
Total Parcelado: 0,00
Data Emissão: 18/11/2025 09:14:15 (Brasília)

Origem: Gestão de Guias
Total da Guia (FGTS + Consignado): 200.016,00
Emitida por: 07.195.191/0001-33 - CORAL CONSTRUTORA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 90.018.23649/78		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		NILTON JORGE PIRES AGOSTINHO	C01S003518	812.237.903-63	101	19/11/2025	Mensal	2.565,20	205,21	0,00	0,00	1,00	205,21
10/2025		PAULO CORDULINO DA SILVA	C01S003519	466.013.253-68	101	19/11/2025	Mensal	2.587,37	206,98	0,00	0,00	1,00	206,98
10/2025		RAIMUNDO GERLAS ALVES	C01S003520	379.693.403-00	101	19/11/2025	Mensal	2.828,41	226,27	0,00	0,00	1,00	226,27
10/2025		SALVIANO SANTANA DA SILVA	C01S003521	719.539.143-49	101	19/11/2025	Mensal	2.457,56	196,60	0,00	0,00	1,00	196,60
10/2025		SILVIA HELENA FREITAS DOS SANTOS	C01S003522	513.471.053-87	101	19/11/2025	Mensal	2.005,52	160,44	0,00	0,00	1,00	160,44
10/2025		VALDECI NERI DA SILVA	C01S003523	548.241.503-10	101	19/11/2025	Mensal	2.006,40	160,51	0,00	0,00	1,00	160,51
10/2025		VITORIA CRISTINA DA SILVA E SA	C01S004450	088.206.893-83	101	19/11/2025	Mensal	1.848,00	147,84	0,00	0,00	1,00	147,84
Total do Tomador				Sem Tomador				111.565,00	8.925,04	0,00	0,00	1,00	8.925,04
Total do Estabelecimento				90.018.23649/78				111.565,00	8.925,04	0,00	0,00	1,00	8.925,04
				Total FGTS				1.759.664,09	139.446,39	0,00	0,00	1,00	139.446,39



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.195.191 Nome Empregador: CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 602 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/11/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 200.016,00
Número da Guia: 0125111803574728-2 Data Emissão: 18/11/2025 09:14:15 (Brasília) Emitida por: 07.195.191/0001-33 - CORAL CONSTRUTORA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 90.018.90241/74				Tomador: Sem Tomador									
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		CICERO VASQUES DOS SANTOS	C01S003347	020.993.543-08	101	19/11/2025	Mensal	4.286,06	342,88	0,00	0,00	0,00	342,88
10/2025		JOAO BATISTA DA SILVA	C01S003153	600.082.843-85	101	19/11/2025	Mensal	1.702,80	136,22	0,00	0,00	0,00	136,22
10/2025		JOSE REGINALDO DA SILVA JUNIOR	C01S003925	044.315.333-70	101	19/11/2025	Mensal	2.868,80	229,50	0,00	0,00	0,00	229,50
10/2025		JUNIO GONCALVES SILVA	C01S003349	063.045.313-62	101	19/11/2025	Mensal	3.036,70	242,93	0,00	0,00	0,00	242,93
				Total do Tomador		Sem Tomador		11.894,36	951,53	0,00	0,00	0,00	951,53
				Total do Estabelecimento		90.018.90241/74		11.894,36	951,53	0,00	0,00	0,00	951,53
				Total FGTS				1.759.664,09	139.446,39	0,00	0,00	0,00	139.446,39

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.195.191 Nome Empregador: CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 602 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 200.016,00
Número da Guia: 0125111803574728-2 **Data Emissão:** 18/11/2025 09:14:15 (Brasília) **Emitida por:** 07.195.191/0001-33 - CORAL CONSTRUTORA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 90.018.90267/71				Tomador: Sem Tomador										
Comp. Apreciação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		ALONSO NUNES LOPES	C01S003733	500.195.893-87	101	19/11/2025	Mensal		3.106,64	248,53	0,00	0,00		248,53
10/2025		ALYSSON GOMES SANTIAGO	C01S004024	074.849.033-70	101	19/11/2025	Mensal		2.565,20	205,21	0,00	0,00		205,21
10/2025		ANATANAEL PATRICIO DA SILVA	C01S003772	036.485.923-78	101	19/11/2025	Mensal		2.006,40	160,51	0,00	0,00		160,51
10/2025		ANDERSON SOARES DE SOUSA	C01S000969	046.571.193-62	101	19/11/2025	Mensal		2.868,80	229,50	0,00	0,00		229,50
10/2025		ANTONIO JERLAN PAULINO DA SILVA	C01S003368	062.669.693-35	101	19/11/2025	Mensal		2.868,80	229,50	0,00	0,00		229,50
10/2025		ANTONIO VIEIRA BRITO	C01S003385	462.169.103-10	101	19/11/2025	Mensal		3.530,42	282,43	0,00	0,00		282,43
10/2025		CICERO ANTONIO DE SOUZA	C01S003378	020.236.023-78	101	19/11/2025	Mensal		3.036,70	242,93	0,00	0,00		242,93
10/2025		CICERO JOBSON LINARD OLIVEIRA	C01S003095	047.193.043-11	101	19/11/2025	Mensal		2.868,80	229,50	0,00	0,00		229,50
10/2025		CICERO PATRICIO DOS SANTOS	C01S002049	005.544.173-40	101	19/11/2025	Mensal		4.041,40	323,31	0,00	0,00		323,31
10/2025		CICERO RENATO DO NASCIMENTO DUCA	C01S004039	074.793.233-60	101	19/11/2025	Mensal		2.006,40	160,51	0,00	0,00		160,51
10/2025		CICERO ROMAO DA SILVA	C01S002296	033.528.013-71	101	19/11/2025	Mensal		2.868,80	229,50	0,00	0,00		229,50
10/2025		CICERO TIMOTEO DA SILVA	C01S003215	569.153.143-34	101	19/11/2025	Mensal		1.702,80	136,22	0,00	0,00		136,22
10/2025		CLEISON DOS SANTOS SILVA	C01S003863	074.154.563-27	101	19/11/2025	Mensal		1.702,80	136,22	0,00	0,00		136,22
10/2025		DAVI DE BRITO CABRAL	C01S003454	758.539.063-72	101	19/11/2025	Mensal		3.335,20	266,81	0,00	0,00		266,81
10/2025		ESPEDITO PEDRO DE OLIVEIRA	C01S002442	223.307.713-04	101	19/11/2025	Mensal		2.565,20	205,21	0,00	0,00		205,21
10/2025		FRANCISCO JOSE DA SILVA LEITE	C01S003818	392.461.913-15	101	19/11/2025	Mensal		2.117,86	169,42	0,00	0,00		169,42
10/2025		GERALDO JOAQUIM FERREIRA DA SILVA	C01S003209	001.262.313-03	101	19/11/2025	Mensal		1.702,80	136,22	0,00	0,00		136,22
10/2025		ISAAC ADRIANO SILVA	C01S004458	075.805.343-63	103	19/11/2025	Mensal		1.680,00	33,60	0,00	0,00		33,60
10/2025		JACSON RAMON FERREIRA SILVA	C01S004046	612.580.823-81	101	19/11/2025	Mensal		2.868,80	229,50	0,00	0,00		229,50
10/2025		JOSE ADSON DA SILVA	C01S003585	545.591.113-91	101	19/11/2025	Mensal		2.565,20	205,21	0,00	0,00		205,21
10/2025		JOSE ALCIDES RAFAEL DA SILVA	C01S003204	691.031.353-49	101	19/11/2025	Mensal		2.565,20	205,21	0,00	0,00		205,21
10/2025		JOSE ARAUJO LOPES DA SILVA	C01S003496	299.178.243-91	101	19/11/2025	Mensal		3.335,20	266,81	0,00	0,00		266,81
10/2025		JOSE CARLOS MARTINS DE ALMEIDA	C01S003689	016.507.953-35	101	19/11/2025	Mensal		2.565,20	205,21	0,00	0,00		205,21
10/2025		JOSE CUSTODIO LIMA	C01S003645	118.975.758-31	101	19/11/2025	Mensal		2.565,20	205,21	0,00	0,00		205,21
10/2025		JOSE DE ARAUJO SANTOS	C01S003807	620.584.043-00	101	19/11/2025	Mensal		2.006,40	160,51	0,00	0,00		160,51
10/2025		JOSE JUNIOR LEITE DA SILVA	C01S004255	947.365.103-15	101	19/11/2025	Mensal		3.530,42	282,43	0,00	0,00		282,43
10/2025		JOSE LEITE DE LACERDA	C01S003746	326.581.923-04	101	19/11/2025	Mensal		3.070,98	245,67	0,00	0,00		245,67
10/2025		JOSE PAULO DA SILVA TEIXEIRA	C01S003568	627.425.993-71	101	19/11/2025	Mensal		2.006,40	160,51	0,00	0,00		160,51
10/2025		JOSE WILSON GOMES MACIEL	C01S004013	042.674.123-40	101	19/11/2025	Mensal		2.565,20	205,21	0,00	0,00		205,21
10/2025		JUCELIO ALVINO PEREIRA	C01S002735	016.385.173-55	101	19/11/2025	Mensal		3.335,20	266,81	0,00	0,00		266,81
10/2025		LUIZ JASVAN DE SOUZA SANTOS	C01S004304	785.870.503-20	101	19/11/2025	Mensal		3.335,20	266,81	0,00	0,00		266,81
10/2025		MANOEL FIRMINO NUNES	C01S001692	972.140.274-53	101	19/11/2025	Mensal		2.565,20	205,21	0,00	0,00		205,21
10/2025		MARCIANO DOS SANTOS	C01S004092	059.619.933-37	101	19/11/2025	Mensal		2.117,86	169,42	0,00	0,00		169,42
10/2025		MARCIO DA SILVA LEITE	C01S003928	018.098.263-06	101	19/11/2025	Mensal		2.868,80	229,50	0,00	0,00		229,50
10/2025		MARCONI SATURNINO DE OLIVEIRA	C01S003166	033.704.223-36	101	19/11/2025	Mensal		2.897,41	231,79	0,00	0,00		231,79
10/2025		NAILA DE SOUSA PEREIRA	C01S003975	076.491.533-98	101	19/11/2025	Mensal		2.828,33	226,26	0,00	0,00		226,26
10/2025		NINAROSA LEITE PEREIRA	C01S004461	066.828.163-40	103	19/11/2025	Mensal		1.562,40	31,24	0,00	0,00		31,24
10/2025		PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS ARAUJO	C01S003801	065.950.293-32	101	19/11/2025	Mensal		3.036,70	242,93	0,00	0,00		242,93



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.195.191

Nome Empregador: CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 602

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 200.016,00

Número da Guia: 0125111803574728-2

Data Emissão: 18/11/2025 09:14:15 (Brasília)

Emitida por: 07.195.191/0001-33 - CORAL CONSTRUTORA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 90.018.90267/71				Tomador: Sem Tomador									
Comp. Auração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		ROGERIO JORGE GONZAGA	C01S003854	617.573.813-68	101	19/11/2025	Mensal	4.011,84	320,94	0,00	0,00	0,00	320,94
10/2025		SAMUEL PEREIRA SILVA	C01S003627	005.417.823-12	101	19/11/2025	Mensal	1.702,80	136,22	0,00	0,00	0,00	136,22
10/2025		VALBERTO GOMES MACIEL	C01S002985	077.540.533-73	101	19/11/2025	Mensal	3.073,20	245,85	0,00	0,00	0,00	245,85
				Total do Tomador		Sem Tomador		109.554,16	8.569,59	0,00	0,00	0,00	8.569,59
				Total do Estabelecimento		90.018.90267/71		109.554,16	8.569,59	0,00	0,00	0,00	8.569,59
						Total FGTS		1.759.664,09	139.446,39	0,00	0,00	0,00	139.446,39



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.195.191
Vencimento da Guia: 19/11/2025
Número da Guia: 0125111803574728-2

Nome Empregador: CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
Total Parcelado: 0,00
Data Emissão: 18/11/2025 09:14:15 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 602
Origem: Gestão de Guias
Total da Guia (FGTS + Consignado): 200.016,00
Emitida por: 07.195.191/0001-33 - CORAL CONSTRUTORA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 90.019.17269/70				Tomador: Sem Tomador									
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Nulfa	Total
10/2025		ANDRE VICENTE SARAIVA DOS SANTOS	C01S003168	066.840.373-06	101	19/11/2025	Mensal	2.006,40	160,51	0,00	0,00	0,00	160,51
10/2025		ANTONIO MORAIS NETO	C01S004265	119.657.458-81	101	19/11/2025	Mensal	2.681,10	214,48	0,00	0,00	0,00	214,48
10/2025		FABIO FERREIRA DO NASCIMENTO	C01S002113	038.649.313-80	101	19/11/2025	Mensal	2.868,80	229,50	0,00	0,00	0,00	229,50
10/2025		FLAVIELSON MENDONCA DE LIMA	C01S003354	074.482.123-11	101	19/11/2025	Mensal	2.868,80	229,50	0,00	0,00	0,00	229,50
10/2025		FRANCISCO CESAR CARDOSO DA SILVA	C01S003754	313.061.443-53	101	19/11/2025	Mensal	2.565,20	205,21	0,00	0,00	0,00	205,21
10/2025		FRANCISCO DE ALMEIDA LIMA	C01S003936	026.496.514-07	101	19/11/2025	Mensal	3.335,20	266,81	0,00	0,00	0,00	266,81
10/2025		FRANCISCO EDUARDO PEREIRA DA SILVA	C01S002844	032.659.963-01	101	19/11/2025	Mensal	2.565,20	205,21	0,00	0,00	0,00	205,21
10/2025		FRANCISCO FERREIRA LOPES	C01S003101	036.309.533-01	101	19/11/2025	Mensal	2.868,80	229,50	0,00	0,00	0,00	229,50
10/2025		FRANCISCO GERISVALDO DE SOUSA SANT	C01S004045	787.557.603-25	101	19/11/2025	Mensal	2.006,40	160,51	0,00	0,00	0,00	160,51
10/2025		FRANCISCO OLIVEIRA PEREIRA	C01S003353	040.097.593-99	101	19/11/2025	Mensal	3.638,80	291,10	0,00	0,00	0,00	291,10
10/2025		JOAO AGOSTINHO	C01S004262	956.666.993-34	101	19/11/2025	Mensal	1.702,80	136,22	0,00	0,00	0,00	136,22
10/2025		JOAO MARIA DE MACEDO	C01S004263	664.185.184-20	101	19/11/2025	Mensal	1.702,80	136,22	0,00	0,00	0,00	136,22
10/2025		ORISMAR PEREIRA DE LIMA FILHO	C01S003799	086.672.493-19	101	19/11/2025	Mensal	2.006,40	160,51	0,00	0,00	0,00	160,51
Total do Tomador				Sem Tomador				32.816,70	2.625,28	0,00	0,00	0,00	2.625,28
Total do Estabelecimento				90.019.17269/70				32.816,70	2.625,28	0,00	0,00	0,00	2.625,28
				Total FGTS				1.759.664,09	139.446,39	0,00	0,00	0,00	139.446,39



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.195.191

Nome Empregador: CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 602

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 200.016,00

Número da Guia: 0125111803574728-2

Data Emissão: 18/11/2025 09:14:15 (Brasília)

Emitida por: 07.195.191/0001-33 - CORAL CONSTRUTORA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 90.019.53728/73														Tomador: Sem Tomador													
Comp. Auração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total													
10/2025		CICERO JOSE DA SILVA	C01S003306	009.890.483-30	101	19/11/2025	Mensal	3.335,20		266,81	0,00	0,00	1,00	266,81													
10/2025		ERNANE NUNES ALVES	C01S004166	005.417.593-37	101	19/11/2025	Mensal	1.716,73		137,33	0,00	0,00	1,00	137,33													
10/2025		JOAO PAULO FERREIRA SANTOS	C01S002312	007.778.753-65	101	19/11/2025	Mensal	3.036,70		242,93	0,00	0,00	1,00	242,93													
10/2025		JOSE RODRIGUES DA CUNHA	C01S003424	578.878.537-53	101	19/11/2025	Mensal	3.335,20		266,81	0,00	0,00	1,00	266,81													
10/2025		MARIO CESAR PORFIRIO GOMES	C01S000822	434.915.883-91	101	19/11/2025	Mensal	3.335,20		266,81	0,00	0,00	1,00	266,81													
10/2025		RAIMUNDO POCIDONIO DE SOUSA	C01S000097	886.949.253-20	101	19/11/2025	Mensal	3.737,80		299,02	0,00	0,00	1,00	299,02													
10/2025		RAIMUNDO SOARES DE LIMA	C01S001726	392.466.123-53	101	19/11/2025	Mensal	4.280,04		342,40	0,00	0,00	1,00	342,40													
10/2025		REGINALDO SATURNINO DE OLIVEIRA	C01S003167	606.332.563-82	101	19/11/2025	Mensal	2.861,57		228,92	0,00	0,00	1,00	228,92													
10/2025		VALDEMAR LUCIANO BARROS NETO	C01S004310	051.937.903-99	101	19/11/2025	Mensal	2.627,32		210,18	0,00	0,00	1,00	210,18													
					Total do Tomador			Sem Tomador		28.265,76		2.261,21	0,00	0,00	2.261,21												
					Total do Estabelecimento			90.019.53728/73		28.265,76		2.261,21	0,00	0,00	2.261,21												
					Total FGTS			1.759.664,09		139.446,39		0,00	0,00	139.446,39													



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.195.191 Nome Empregador: CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 602 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/11/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 200.016,00
Número da Guia: 0125111803574728-2 Data Emissão: 18/11/2025 09:14:15 (Brasília) Emitida por: 07.195.191/0001-33 - CORAL CONSTRUTORA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 90.020.67082/70				Tomador: Sem Tomador									
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		CICERO ALAN DOS SANTOS	C01S001952	067.458.643-39	101	19/11/2025	Mensal	2.868,80	229,50	0,00	0,00	0,00	229,50
10/2025		CICERO TAVARES MUNIZ	C01S003538	631.540.213-53	101	19/11/2025	Mensal	3.335,20	266,81	0,00	0,00	0,00	266,81
10/2025		JOSE JOAO DOS SANTOS	C01S004266	779.441.863-15	101	19/11/2025	Mensal	1.891,17	151,29	0,00	0,00	0,00	151,29
10/2025		JOSE TEOTONIO DE SOUZA NETO	C01S004285	928.380.143-15	101	19/11/2025	Mensal	2.205,83	176,46	0,00	0,00	0,00	176,46
10/2025		ROBERIO BEZERRA GOMES	C01S004306	025.898.053-22	101	19/11/2025	Mensal	3.335,20	266,81	0,00	0,00	0,00	266,81
				Total do Tomador		Sem Tomador		13.636,20	1.090,87	0,00	0,00	0,00	1.090,87
				Total do Estabelecimento		90.020.67082/70		13.636,20	1.090,87	0,00	0,00	0,00	1.090,87
						Total FGTS		1.759.664,09	139.446,39	0,00	0,00	0,00	139.446,39

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.195.191 Nome Empregador: CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 602 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/11/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 200.016,00
Número da Guia: 0125111803574728-2 Data Emissão: 18/11/2025 09:14:15 (Brasília) Emitida por: 07.195.191/0001-33 - CORAL CONSTRUTORA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 90.020.90521/76		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Auração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		ANTONIO DE PADUA DA SILVA	C01S003588	674.316.663-49	101	19/11/2025	Mensal	1.702,80	136,22	0,00	0,00	0,00	136,22
10/2025		CICERO SANTOS DA SILVA JUNIOR	C01S004197	065.460.043-05	101	19/11/2025	Mensal	1.702,80	136,22	0,00	0,00	0,00	136,22
10/2025		DANILO DOS SANTOS	C01S002287	049.709.793-16	101	19/11/2025	Mensal	3.638,80	291,10	0,00	0,00	0,00	291,10
10/2025		DIONIZIO GERMANO DOS SANTOS	C01S004415	074.482.143-65	101	19/11/2025	Mensal	3.921,29	313,70	0,00	0,00	0,00	313,70
10/2025		EDUARDO SILVA DOS SANTOS	C01S004174	944.871.203-06	101	19/11/2025	Mensal	1.702,80	136,22	0,00	0,00	0,00	136,22
10/2025		FERNANDO VITORINO DA SILVA	C01S003223	840.896.283-34	101	19/11/2025	Mensal	1.702,80	136,22	0,00	0,00	0,00	136,22
10/2025		FRANCINALDO AGOSTINHO GOMES	C01S002792	976.638.833-49	101	19/11/2025	Mensal	2.868,80	229,50	0,00	0,00	0,00	229,50
10/2025		FRANCISCO ADRIANO TEIXEIRA GONCALVE	C01S003960	022.282.083-70	101	19/11/2025	Mensal	1.702,80	136,22	0,00	0,00	0,00	136,22
10/2025		FRANCISCO DOS SANTOS NETO	C01S003951	601.247.463-65	101	19/11/2025	Mensal	3.638,80	291,10	0,00	0,00	0,00	291,10
10/2025		FRANCISCO EDSON BARBOSA RODRIGUES	C01S003690	076.397.673-97	101	19/11/2025	Mensal	2.006,40	160,51	0,00	0,00	0,00	160,51
10/2025		FRANCISCO LUCAS BRITO	C01S003973	056.711.583-62	101	19/11/2025	Mensal	2.565,20	205,21	0,00	0,00	0,00	205,21
10/2025		GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS	C01S004175	040.214.173-38	101	19/11/2025	Mensal	1.702,80	136,22	0,00	0,00	0,00	136,22
10/2025		GERIMIAS BEZERRA PEREIRA	C01S000665	601.188.723-62	101	19/11/2025	Mensal	3.638,80	291,10	0,00	0,00	0,00	291,10
10/2025		JOAO CAITANO PEREIRA NETO	C01S000888	540.583.843-87	101	19/11/2025	Mensal	2.868,80	229,50	0,00	0,00	0,00	229,50
10/2025		JOSE AMILTON CANDIDO	C01S003998	319.754.883-34	101	19/11/2025	Mensal	2.117,86	169,42	0,00	0,00	0,00	169,42
10/2025		JOSE TIAGO PEREIRA DE BRITO	C01S004416	074.014.723-41	101	19/11/2025	Mensal	2.565,20	205,21	0,00	0,00	0,00	205,21
10/2025		LUAN SILVA DUARTE	C01S004194	386.625.128-95	101	19/11/2025	Mensal	2.145,05	171,60	0,00	0,00	0,00	171,60
10/2025		SAMUEL MARQUES DA SILVA	C01S003348	062.350.783-82	101	19/11/2025	Mensal	3.638,80	291,10	0,00	0,00	0,00	291,10
Total do Tomador				Sem Tomador				45.830,60	3.666,37	0,00	0,00	0,00	3.666,37
Total do Estabelecimento				90.020.90521/76				45.830,60	3.666,37	0,00	0,00	0,00	3.666,37
				Total FGTS				1.759.664,09	139.446,39	0,00	0,00	0,00	139.446,39

Empregador: 07.195.191 Nome Empregador: CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 602 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 200.016,00

Número da Guia: 0125111803574728-2 Data Emissão: 18/11/2025 09:14:15 (Brasília)

Emitida por: 07.195.191/0001-33 - CORAL CONSTRUTORA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 90.021.98802/70		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Aproximação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Nulfa	Total
10/2025		ADRIANO JACINTO DE LIMA	C01S003905	032.107.923-05	101	19/11/2025	Mensal	1.702,80	136,22	0,00	0,00	0,00	136,22
10/2025		ANDRE DA COSTA CABOCCLO	C01S003451	899.436.513-34	101	19/11/2025	Mensal	1.940,59	155,24	0,00	0,00	0,00	155,24
10/2025		ANTONIO ALVES DA SILVA	C01S003672	926.299.703-53	101	19/11/2025	Mensal	4.563,91	365,11	0,00	0,00	0,00	365,11
10/2025		ANTONIO NETO DA SILVA	C01S004497	002.525.083-35	101	19/11/2025	Mensal	1.702,80	136,22	0,00	0,00	0,00	136,22
10/2025		CICERO DOMINGOS PEREIRA	C01S004478	458.962.243-20	101	19/11/2025	Mensal	1.702,80	136,22	0,00	0,00	0,00	136,22
10/2025		CICERO FERREIRA DA SILVA	C01S002820	971.778.853-49	101	19/11/2025	Mensal	3.335,20	266,81	0,00	0,00	0,00	266,81
10/2025		CICERO FERREIRA DA SILVA	C01S003687	956.802.333-04	101	19/11/2025	Mensal	1.702,80	136,22	0,00	0,00	0,00	136,22
10/2025		CICERO JANUARIO GOMES	C01S003734	025.100.103-28	101	19/11/2025	Mensal	1.702,80	136,22	0,00	0,00	0,00	136,22
10/2025		CICERO MARCONDES FEITOSA DA SILVA	C01S004483	064.096.243-28	101	19/11/2025	Mensal	1.646,04	131,68	0,00	0,00	0,00	131,68
10/2025		CICERO MIROSMAR FERREIRA DE ARAUJO	C01S004498	095.853.073-40	101	19/11/2025	Mensal	3.335,20	266,81	0,00	0,00	0,00	266,81
10/2025		CICERO TERTULIANO DOS SANTOS	C01S004308	840.852.823-87	101	19/11/2025	Mensal	3.335,20	266,81	0,00	0,00	0,00	266,81
10/2025		CICERO VIEIRA DA SILVA	C01S004326	603.307.203-09	101	19/11/2025	Mensal	4.561,78	364,94	0,00	0,00	0,00	364,94
10/2025		CLAUDY MARTINS DE ALMEIDA	C01S003623	026.632.633-11	101	19/11/2025	Mensal	3.737,80	299,02	0,00	0,00	0,00	299,02
10/2025		DAMIAO RODRIGUES VIEIRA	C01S003395	031.506.423-45	101	19/11/2025	Mensal	2.585,20	205,21	0,00	0,00	0,00	205,21
10/2025		EDILSON ALVES DA SILVA	C01S003647	626.671.223-72	101	19/11/2025	Mensal	1.702,80	136,22	0,00	0,00	0,00	136,22
10/2025		EDMILSON CARDOSO DA SILVA	C01S003622	899.866.873-49	101	19/11/2025	Mensal	3.666,09	293,28	0,00	0,00	0,00	293,28
10/2025		EDSON HONORIO CAVALCANTE FILHO	C01S003652	458.347.093-20	101	19/11/2025	Mensal	1.702,80	136,22	0,00	0,00	0,00	136,22
10/2025		EDSON XENOFORTE TEIXEIRA	C01S004479	060.741.513-42	101	19/11/2025	Mensal	1.702,80	136,22	0,00	0,00	0,00	136,22
10/2025		ELUZO FERNANDES DE MATOS	C01S003235	612.850.305-59	101	19/11/2025	Mensal	1.545,60	30,91	0,00	0,00	0,00	30,91
10/2025		EMANUELLE LOPES DE MEDEIROS	C01S004456	629.614.503-90	103	19/11/2025	Mensal	3.530,42	282,43	0,00	0,00	0,00	282,43
10/2025		FABIO AGOSTINHO GOMES	C01S004474	047.445.133-01	101	19/11/2025	Mensal	3.530,42	282,43	0,00	0,00	0,00	282,43
10/2025		FRANCINALDO BARBOSA DOS SANTOS	C01S004475	504.492.873-00	101	19/11/2025	Mensal	1.702,80	136,22	0,00	0,00	0,00	136,22
10/2025		FRANCINILDO FELIX FERREIRA	C01S003958	046.461.883-50	101	19/11/2025	Mensal	3.335,20	266,81	0,00	0,00	0,00	266,81
10/2025		FRANCISCO ARAUJO DA SILVA	C01S003712	751.965.903-82	101	19/11/2025	Mensal	1.702,80	136,22	0,00	0,00	0,00	136,22
10/2025		FRANCISCO ERIVAN ALVES PEREIRA	C01S004484	686.981.603-44	101	19/11/2025	Mensal	1.702,80	136,22	0,00	0,00	0,00	136,22
10/2025		FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	C01S003715	630.360.023-91	101	19/11/2025	Mensal	1.702,80	136,22	0,00	0,00	0,00	136,22
10/2025		FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS	C01S003676	421.703.033-91	101	19/11/2025	Mensal	3.389,78	271,18	0,00	0,00	0,00	271,18
10/2025		GERALDO ANTONIO DOS SANTOS	C01S001131	981.911.603-15	101	19/11/2025	Mensal	1.702,80	136,22	0,00	0,00	0,00	136,22
10/2025		GILBERTO CABRAL BEZERRA	C01S004061	012.674.133-60	101	19/11/2025	Mensal	3.335,20	266,81	0,00	0,00	0,00	266,81
10/2025		ITALO LOUAN DA SILVA SOUZA	C01S004248	072.751.843-70	101	19/11/2025	Mensal	2.941,11	235,28	0,00	0,00	0,00	235,28
10/2025		JAYLSON BATISTA DE MORAIS	C01S003828	025.364.953-61	101	19/11/2025	Mensal	4.335,76	346,86	0,00	0,00	0,00	346,86
10/2025		JEFFERSON DA SILVA MARTINS	C01S004485	070.861.123-05	101	19/11/2025	Mensal	1.702,80	136,22	0,00	0,00	0,00	136,22
10/2025		JESUALDO PEQUENO LIMA	C01S003582	064.292.673-50	101	19/11/2025	Mensal	1.848,00	147,84	0,00	0,00	0,00	147,84
10/2025		JOAO PAULO NASCIMENTO	C01S004347	016.868.813-12	101	19/11/2025	Mensal	1.702,80	136,22	0,00	0,00	0,00	136,22
10/2025		JOAO PAULO RAFAEL BENTO	C01S000214	000.946.363-11	101	19/11/2025	Mensal	9.848,94	787,91	0,00	0,00	0,00	787,91
10/2025		JOAO VITOR ALVES	C01S004459	115.786.113-00	103	19/11/2025	Mensal	1.680,00	33,60	0,00	0,00	0,00	33,60
10/2025		JOHNNY EDLLEY CAVALCANTE DA SILVA	C01S002825	042.771.643-82	101	19/11/2025	Mensal	6.028,33	482,26	0,00	0,00	0,00	482,26
10/2025		JOSE ISIDIO FERREIRA ALMEIDA	C01S003210	519.650.703-53	101	19/11/2025	Mensal	1.702,80	136,22	0,00	0,00	0,00	136,22

Empregador: 07.195.191 Nome Empregador: CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 602 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/11/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 200.016,00
Número da Guia: 0125111803574728-2 Data Emissão: 18/11/2025 09:14:15 (Brasília) Emitida por: 07.195.191/0001-33 - CORAL CONSTRUTORA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 90.021.98802/70				Tomador: Sem Tomador									
Comp. Apropriação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		JOSE MANUEL GOMES	C01S004082	349.152.813-53	101	19/11/2025	Mensal	3.335,20	266,81	0,00	0,00	0,00	266,81
10/2025		JOSE ORLANDO SOUSA LIMA	C01S004188	033.149.843-08	101	19/11/2025	Mensal	1.702,80	136,22	0,00	0,00	0,00	136,22
10/2025		JOSE RIBAMAR DA PAZ MARIANO	C01S003841	608.580.163-70	101	19/11/2025	Mensal	1.848,00	147,84	0,00	0,00	0,00	147,84
10/2025		JOSE SANTINO DA SILVA	C01S003211	500.212.733-91	101	19/11/2025	Mensal	1.702,80	136,22	0,00	0,00	0,00	136,22
10/2025		JUCELIO VICENTE DE OLIVEIRA	C01S003165	054.733.433-84	101	19/11/2025	Mensal	3.334,76	266,78	0,00	0,00	0,00	266,78
10/2025		JULIO CESAR RIBEIRO SANTOS	C01S004486	031.255.775-27	101	19/11/2025	Mensal	1.702,80	136,22	0,00	0,00	0,00	136,22
10/2025		LUCIO CARLOS ALMEIDA GONCALVES	C01S003599	030.687.863-12	101	19/11/2025	Mensal	3.768,38	301,47	0,00	0,00	0,00	301,47
10/2025		LUIZ AMARO DA SILVA	C01S002966	430.519.793-68	101	19/11/2025	Mensal	1.702,80	136,22	0,00	0,00	0,00	136,22
10/2025		MARCOS DANILO DA SILVA SOUZA	C01S004064	043.807.473-44	101	19/11/2025	Mensal	5.286,13	422,89	0,00	0,00	0,00	422,89
10/2025		MARCOS JARDEL DE OLIVEIRA VICENTE	C01S003449	606.342.673-61	101	19/11/2025	Mensal	2.828,33	226,26	0,00	0,00	0,00	226,26
10/2025		MARCOS PEREIRA DA SILVA	C01S003865	060.314.483-78	101	19/11/2025	Mensal	1.702,80	136,22	0,00	0,00	0,00	136,22
10/2025		MESSIAS VIDAL DE FREITAS	C01S001253	222.864.033-68	101	19/11/2025	Mensal	3.737,80	299,02	0,00	0,00	0,00	299,02
10/2025		MONICA MARIA VITAL FELIPE	C01S004482	043.725.313-97	101	19/11/2025	Mensal	1.702,80	136,22	0,00	0,00	0,00	136,22
10/2025		NATANAEL LEITE DA SILVA	C01S004298	074.471.683-78	101	19/11/2025	Mensal	2.605,44	208,43	0,00	0,00	0,00	208,43
10/2025		PEDRO JOSIMAR DA SILVA	C01S003589	015.414.623-43	101	19/11/2025	Mensal	3.948,92	315,91	0,00	0,00	0,00	315,91
10/2025		RAFAEL MORAIS GONCALVES	C01S003722	030.139.943-39	101	19/11/2025	Mensal	3.737,80	299,02	0,00	0,00	0,00	299,02
10/2025		RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA	C01S003288	998.002.503-44	101	19/11/2025	Mensal	1.702,80	136,22	0,00	0,00	0,00	136,22
10/2025		SILVIO SANTOS LINO	C01S003222	848.239.093-72	101	19/11/2025	Mensal	2.565,20	205,21	0,00	0,00	0,00	205,21
10/2025		WERISLAYK PEREIRA CAVALCANTE	C01S004122	037.693.753-00	101	19/11/2025	Mensal	4.480,43	358,43	0,00	0,00	0,00	358,43
Total do Tomador								158.676,56	12.500,36	0,00	0,00	0,00	12.500,36
Total do Estabelecimento								158.676,56	12.500,36	0,00	0,00	0,00	12.500,36
Total FGTS								1.759.664,09	139.446,39	0,00	0,00	0,00	139.446,39

Empregador: 07.195.191 Nome Empregador: CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 602 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/11/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 200.016,00
Número da Guia: 0125111803574728-2 Data Emissão: 18/11/2025 09:14:15 (Brasília) Emitida por: 07.195.191/0001-33 - CORAL CONSTRUTORA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 90.022.76957/70				Tomador: Sem Tomador									
Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		AFONSO FELIX DO NASCIMENTO	C01S004089	039.537.883-45	101	19/11/2025	Mensal	2.868,80	229,50	0,00	0,00	0,00	229,50
10/2025		ANTONIO LUIS DA SILVA	C01S003272	846.701.933-68	101	19/11/2025	Mensal	2.868,80	229,50	0,00	0,00	0,00	229,50
10/2025		ARTHUR DOUGLAS FERREIRA	C01S003175	066.500.933-00	101	19/11/2025	Mensal	3.638,80	291,10	0,00	0,00	0,00	291,10
10/2025		CICERO ALEXANDRE OLIVEIRA	C01S003239	817.533.903-97	101	19/11/2025	Mensal	2.006,40	160,51	0,00	0,00	0,00	160,51
10/2025		CICERO ROGERIO PEREIRA MARTINS	C01S004287	029.540.353-58	101	19/11/2025	Mensal	2.006,40	160,51	0,00	0,00	0,00	160,51
10/2025		DANIEL PEREIRA SALVIANO	C01S004401	080.099.653-40	101	19/11/2025	Mensal	1.702,80	136,22	0,00	0,00	0,00	136,22
10/2025		FRANCISCO EUGILANIO SILVA NASCIMENTO	C01S003926	005.349.903-47	101	19/11/2025	Mensal	3.857,10	308,56	0,00	0,00	0,00	308,56
10/2025		FRANCISCO FRANCIMAR DE SOUZA SANTO	C01S003816	709.229.503-34	101	19/11/2025	Mensal	2.006,40	160,51	0,00	0,00	0,00	160,51
10/2025		FRANCISCO SAVIO BRITO DOS SANTOS	C01S001799	196.079.623-20	101	19/11/2025	Mensal	3.857,10	308,56	0,00	0,00	0,00	308,56
10/2025		JAILSON FERREIRA SILVA	C01S003820	102.316.963-02	101	19/11/2025	Mensal	2.006,40	160,51	0,00	0,00	0,00	160,51
10/2025		JALISON FERREIRA SILVA	C01S004403	119.538.403-37	101	19/11/2025	Mensal	2.006,40	160,51	0,00	0,00	0,00	160,51
10/2025		JOAO JACINTO DA SILVA	C01S003821	061.756.303-94	101	19/11/2025	Mensal	2.321,32	185,70	0,00	0,00	0,00	185,70
10/2025		JOAO MIGUEL DE ARAUJO FILHO	C01S004094	049.709.823-76	101	19/11/2025	Mensal	2.006,40	160,51	0,00	0,00	0,00	160,51
10/2025		JOSE ARENILDO PEREIRA DOS SANTOS	C01S004245	044.337.463-55	101	19/11/2025	Mensal	3.335,20	266,81	0,00	0,00	0,00	266,81
10/2025		JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS	C01S004405	096.785.863-12	101	19/11/2025	Mensal	2.006,40	160,51	0,00	0,00	0,00	160,51
10/2025		JOSE CLAUDIO DOS SANTOS PEREIRA	C01S004410	007.860.893-77	101	19/11/2025	Mensal	2.006,40	160,51	0,00	0,00	0,00	160,51
10/2025		JOSE JUNIOR DOS SANTOS	C01S003864	346.732.453-34	101	19/11/2025	Mensal	2.006,40	160,51	0,00	0,00	0,00	160,51
10/2025		LUCAS GABRIEL DOS SANTOS RODRIGUES	C01S004098	622.513.483-28	101	19/11/2025	Mensal	2.117,86	169,42	0,00	0,00	0,00	169,42
10/2025		LUCAS GOZ SILVA	C01S004406	086.540.323-67	101	19/11/2025	Mensal	2.006,40	160,51	0,00	0,00	0,00	160,51
10/2025		NATANAEL DE SOUSA FIGUEIREDO	C01S004408	077.776.903-45	101	19/11/2025	Mensal	2.006,40	160,51	0,00	0,00	0,00	160,51
10/2025		RICARDO SANTOS SOUZA	C01S003866	694.987.683-15	101	19/11/2025	Mensal	2.006,40	160,51	0,00	0,00	0,00	160,51
10/2025		RIVALDO BERTOSO LOPES	C01S003867	399.408.293-53	101	19/11/2025	Mensal	2.127,98	170,23	0,00	0,00	0,00	170,23
10/2025		STEFANIO SANTOS DA SILVA	C01S004409	632.245.253-39	101	19/11/2025	Mensal	2.006,40	160,51	0,00	0,00	0,00	160,51
10/2025		VALDO PEREIRA DA SILVA	C01S000812	441.724.603-30	101	19/11/2025	Mensal	4.041,40	323,31	0,00	0,00	0,00	323,31
10/2025		WEVERTON DIEGO DE SOUSA	C01S003572	622.926.063-80	101	19/11/2025	Mensal	2.006,40	160,51	0,00	0,00	0,00	160,51
				Total do Tomador		Sem Tomador		60.826,76	4.866,05	0,00	0,00	0,00	4.866,05
				Total do Estabelecimento		90.022.76957/70		60.826,76	4.866,05	0,00	0,00	0,00	4.866,05
						Total FGTS		1.759.664,09	139.446,39	0,00	0,00	0,00	139.446,39



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.195.191

Nome Empregador: CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 602

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 200.016,00

Número da Guia: 0125111803574728-2

Data Emissão: 18/11/2025 09:14:15 (Brasília)

Emitida por: 07.195.191/0001-33 - CORAL CONSTRUTORA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 90.024.21678/71				Tomador: Sem Tomador									
Comp. Auração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		ANTONIO DO CARMO SILVA	C01S003578	458.985.703-06	101	19/11/2025	Mensal	2.565,20	205,21	0,00	0,00	0,00	205,21
10/2025		CLAUDENIZIO LEITE DO NASCIMENTO	C01S000569	266.476.428-46	101	19/11/2025	Mensal	2.565,20	205,21	0,00	0,00	0,00	205,21
10/2025		FRANCINILSON GONCALVES ARAUJO	C01S003399	904.277.933-00	101	19/11/2025	Mensal	3.335,20	266,81	0,00	0,00	0,00	266,81
10/2025		JOCELMO GONCALVES BARROS	C01S003698	348.570.103-30	101	19/11/2025	Mensal	3.335,20	266,81	0,00	0,00	0,00	266,81
10/2025		JOSE CAETANO DA SILVA	C01S004127	483.934.013-72	101	19/11/2025	Mensal	2.565,20	205,21	0,00	0,00	0,00	205,21
10/2025		JOSE XAVIER	C01S004481	011.876.343-10	101	19/11/2025	Mensal	1.702,80	136,22	0,00	0,00	0,00	136,22
10/2025		MARCOS VINICIUS DE ARAUJO	C01S004494	050.444.434-41	101	19/11/2025	Mensal	3.335,20	266,81	0,00	0,00	0,00	266,81
10/2025		PAULO HENRIQUE BEZERRA GONCALVES	C01S003937	043.698.613-22	101	19/11/2025	Mensal	4.322,32	345,78	0,00	0,00	0,00	345,78
10/2025		PAULO RICARDO FERREIRA	C01S003404	051.374.163-12	101	19/11/2025	Mensal	3.737,80	299,02	0,00	0,00	0,00	299,02
Total do Tomador				Sem Tomador				27.464,12	2.197,08	0,00	0,00	0,00	2.197,08
Total do Estabelecimento				90.024.21678/71				27.464,12	2.197,08	0,00	0,00	0,00	2.197,08
				Total FGTS				1.759.664,09	139.446,39	0,00	0,00	0,00	139.446,39



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.195.191 Nome Empregador: CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 602 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/11/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 200.016,00
Número da Guia: 0125111803574728-2 Data Emissão: 18/11/2025 09:14:15 (Brasília) Emitida por: 07.195.191/0001-33 - CORAL CONSTRUTORA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 90.025.67323/75														Tomador: Sem Tomador													
Comp. Aproximação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total													
10/2025		ANTONIO DE SOUZA LUCIANO	C01S003127	271.109.518-55	101	19/11/2025	Mensal	3.036,70		242,93	0,00	0,00	1,00	242,93													
10/2025		ANTONIO ISIDIO DA SILVA JUNIOR	C01S003284	009.825.923-70	101	19/11/2025	Mensal	3.857,10		308,56	0,00	0,00	1,00	308,56													
10/2025		CICERO JOSE ALVES DE SOUSA	C01S004400	604.208.202-72	101	19/11/2025	Mensal	2.006,40		160,51	0,00	0,00	1,00	160,51													
10/2025		DENILSON ITALO DA SILVA	C01S004402	074.651.643-62	101	19/11/2025	Mensal	2.006,40		160,51	0,00	0,00	1,00	160,51													
10/2025		FRANCISCO DELVÂNIO NOGUEIRA DA SILVA	C01S001127	608.928.173-56	101	19/11/2025	Mensal	1.802,33		144,18	0,00	0,00	1,00	144,18													
10/2025		FRANCISCO JOSE SOUSA	C01S003263	272.332.988-74	101	19/11/2025	Mensal	2.868,80		229,50	0,00	0,00	1,00	229,50													
10/2025		JOAO DE DEUS SILVA CAMPOS	C01S003220	545.571.513-53	101	19/11/2025	Mensal	2.565,20		205,21	0,00	0,00	1,00	205,21													
10/2025		JOSE ALVES FEITOSA	C01S002754	399.556.053-91	101	19/11/2025	Mensal	1.702,80		136,22	0,00	0,00	1,00	136,22													
10/2025		JOSE PEREIRA DOS SANTOS	C01S003569	156.723.103-97	101	19/11/2025	Mensal	2.868,80		229,50	0,00	0,00	1,00	229,50													
10/2025		LUIZ FIRMINO DA SILVA	C01S002756	161.681.988-06	101	19/11/2025	Mensal	2.565,20		205,21	0,00	0,00	1,00	205,21													
10/2025		ORLANDO TONICO DOS SANTOS	C01S003983	008.334.557-45	101	19/11/2025	Mensal	2.565,20		205,21	0,00	0,00	1,00	205,21													
10/2025		PAULO OLIVEIRA SILVA	C01S003249	347.210.963-72	101	19/11/2025	Mensal	1.802,83		144,22	0,00	0,00	1,00	144,22													
10/2025		RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA	C01S004203	935.319.313-34	101	19/11/2025	Mensal	1.702,80		136,22	0,00	0,00	1,00	136,22													
Total do Tomador														Sem Tomador		31.350,56		2.507,98		2.507,98							
Total do Estabelecimento														90.025.67323/75		31.350,56		2.507,98		2.507,98							
Total FGTS														Total FGTS		1.759.664,09		139.446,39		139.446,39							



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.195.191

Nome Empregador: CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 602

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 200.016,00

Número da Guia: 0125111803574728-2

Data Emissão: 18/11/2025 09:14:15 (Brasília)

Emitida por: 07.195.191/0001-33 - CORAL CONSTRUTORA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 90.025.75178/73				Tomador: Sem Tomador									
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		CLAUDENI PEREIRA	C01S004369	079.118.014-01	101	19/11/2025	Mensal	1.702,80	136,22	0,00	0,00	0,00	136,22
10/2025		JOSE LINDOMAR ALMEIDA CARVALHO	C01S004348	004.317.013-77	101	19/11/2025	Mensal	1.702,80	136,22	0,00	0,00	0,00	136,22
10/2025		JOSE VIEIRA DO NASCIMENTO FILHO	C01S004451	029.503.993-04	101	19/11/2025	Mensal	1.702,80	136,22	0,00	0,00	0,00	136,22
Total do Tomador								5.108,40	408,66	0,00	0,00	0,00	408,66
Total do Estabelecimento								5.108,40	408,66	0,00	0,00	0,00	408,66
Total FGTS								1.759.664,09	139.446,39	0,00	0,00	0,00	139.446,39



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.195.191

Nome Empregador: CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 602

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 200.016,00

Número da Guia: 0125111803574728-2

Data Emissão: 18/11/2025 09:14:15 (Brasília)

Emitida por: 07.195.191/0001-33 - CORAL CONSTRUTORA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 90.026.03664/76				Tomador: Sem Tomador									
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		CLAUDIO GOMES DO NASCIMENTO	C01S004260	445.142.473-91	101	19/11/2025	Mensal	1.702,80	136,22	0,00	0,00	0,00	136,22
10/2025		CRISTIANO MARCENA LOPES	C01S004252	042.411.893-93	101	19/11/2025	Mensal	3.898,18	311,85	0,00	0,00	0,00	311,85
10/2025		FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA	C01S002018	034.066.123-26	101	19/11/2025	Mensal	1.702,80	136,22	0,00	0,00	0,00	136,22
10/2025		FRANCISCO DE ASSIS LIMA	C01S004118	795.227.693-04	101	19/11/2025	Mensal	2.927,23	234,17	0,00	0,00	0,00	234,17
10/2025		ROBERTO DA SILVA BARROSO	C01S004352	005.800.253-73	101	19/11/2025	Mensal	2.565,20	205,21	0,00	0,00	0,00	205,21
				Total do Tomador		Sem Tomador		12.796,21	1.023,67	0,00	0,00	0,00	1.023,67
				Total do Estabelecimento		90.026.03664/76		12.796,21	1.023,67	0,00	0,00	0,00	1.023,67
						Total FGTS		1.759.664,09	139.446,39	0,00	0,00	0,00	139.446,39



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.195.191 Nome Empregador: CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA

Vencimento da Guia: 19/11/2025

Número da Guia: 0125111803574728-2 Data Emissão: 18/11/2025 09:14:15 (Brasília) Emitida por: 07.195.191/0001-33 - CORAL CONSTRUTORA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 602 Origem: Gestão de Guias

0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 200.016,00

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.195.191/0001-33											
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
10/2025	101	49	216.710,36	17.336,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.336,62	
10/2025	103	9	13.918,80	278,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,35	
Total do Estabelecimento			07.195.191/0001-33	230.629,16	17.614,97	0,00	0,00	0,00	0,00	17.614,97	
Estabelecimento: 90.004.66078/74											
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
10/2025	101	137	422.581,49	33.805,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.805,85	
Total do Estabelecimento			90.004.66078/74	422.581,49	33.805,85	0,00	0,00	0,00	0,00	33.805,85	
Estabelecimento: 90.010.82249/76											
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
10/2025	101	49	151.133,88	12.090,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.090,46	
10/2025	103	1	1.680,00	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,60	
Total do Estabelecimento			90.010.82249/76	12.124,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.124,06	
Estabelecimento: 90.011.20790/76											
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
10/2025	101	15	50.496,16	4.039,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.039,63	
Total do Estabelecimento			90.011.20790/76	4.039,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.039,63	
Estabelecimento: 90.011.48299/76											
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
10/2025	101	25	65.196,88	5.215,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.215,65	
Total do Estabelecimento			90.011.48299/76	5.215,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.215,65	
Estabelecimento: 90.012.98650/76											
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
10/2025	101	9	22.056,35	1.764,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.764,46	
Total do Estabelecimento			90.012.98650/76	1.764,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.764,46	
Estabelecimento: 90.014.17786/71											
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
10/2025	101	3	8.486,95	678,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,94	



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.195.191

Vencimento da Guia: 19/11/2025

Número da Guia: 0125111803574728-2

Nome Empregador: CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA

Total Parcelado: 0,00

Data Emissão: 18/11/2025 09:14:15 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 602

Origem: Gestão de Guias

Emitida por: 07.195.191/0001-33 - CORAL CONSTRUTORA

Relação de Categorias

Estabelecimento: 90.014.17786/71										
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
Total do Estabelecimento			8.486,95	678,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,94
Estabelecimento: 90.015.64462/75										
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	101	2	4.546,97	363,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,75
Total do Estabelecimento			4.546,97	363,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,75
Estabelecimento: 90.016.08194/73										
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	101	11	28.558,92	2.284,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.284,66
Total do Estabelecimento			28.558,92	2.284,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.284,66
Estabelecimento: 90.016.49677/73										
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	101	2	5.737,60	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,00
Total do Estabelecimento			5.737,60	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,00
Estabelecimento: 90.016.91461/74										
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	101	43	118.774,34	9.501,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.501,73
Total do Estabelecimento			118.774,34	9.501,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.501,73
Estabelecimento: 90.018.23649/78										
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	101	45	111.565,00	8.925,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.925,04
Total do Estabelecimento			111.565,00	8.925,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.925,04
Estabelecimento: 90.018.90241/74										
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	101	4	11.894,36	951,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951,53
Total do Estabelecimento			11.894,36	951,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951,53
Estabelecimento: 90.018.90267/71										
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.195.191 Nome Empregador: CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 602 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/11/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 200.016,00
Número da Guia: 0125111803574728-2 Data Emissão: 18/11/2025 09:14:15 (Brasília) Emitida por: 07.195.191/0001-33 - CORAL CONSTRUTORA

Relação de Categorias

Estabelecimento: 90.018.90267/71											
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
10/2025	101	39	106.311,76	8.504,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.504,75	
10/2025	103	2	3.242,40	64,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,84	
Total do Estabelecimento		90.018.90267/71	109.554,16	8.569,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.569,59	

Estabelecimento: 90.019.17269/70											
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
10/2025	101	13	32.816,70	2.625,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,28	
Total do Estabelecimento		90.019.17269/70	32.816,70	2.625,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,28	

Estabelecimento: 90.019.53728/73											
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
10/2025	101	9	28.265,76	2.261,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.261,21	
Total do Estabelecimento		90.019.53728/73	28.265,76	2.261,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.261,21	

Estabelecimento: 90.020.67082/70											
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
10/2025	101	5	13.636,20	1.090,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,87	
Total do Estabelecimento		90.020.67082/70	13.636,20	1.090,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,87	

Estabelecimento: 90.020.90521/76											
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
10/2025	101	18	45.830,60	3.666,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.666,37	
Total do Estabelecimento		90.020.90521/76	45.830,60	3.666,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.666,37	

Estabelecimento: 90.021.98802/70											
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
10/2025	101	55	155.450,96	12.435,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.435,85	
10/2025	103	2	3.225,60	64,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,51	
Total do Estabelecimento		90.021.98802/70	158.676,56	12.500,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,36	

Estabelecimento: 90.022.76957/70											
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
10/2025	101	25	60.826,76	4.866,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.866,05	
Total do Estabelecimento		90.022.76957/70	60.826,76	4.866,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.866,05	

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 18/11/2025 16:59:43 (Brasília).



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.195.191

Vencimento da Guia: 19/11/2025

Número da Guia: 0125111803574728-2

Nome Empregador: CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA

Total Parcelado: 18/11/2025 09:14:15 (Brasília)

Data Emissão: 07.195.191/0001-33 - CORAL CONSTRUTORA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 602

Origem: Gestão de Guias

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 200.016,00

Relação de Categorias

Estabelecimento: 90.022.76957/70										
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
Estabelecimento: 90.024.21678/71										
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	101	9	27.464,12	2.197,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.197,08
Total do Estabelecimento			90.024.21678/71	27.464,12	2.197,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.197,08
Estabelecimento: 90.025.67323/75										
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	101	13	31.350,56	2.507,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.507,98
Total do Estabelecimento			90.025.67323/75	31.350,56	2.507,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2.507,98
Estabelecimento: 90.025.75178/73										
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	101	3	5.108,40	408,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,66
Total do Estabelecimento			90.025.75178/73	5.108,40	408,66	0,00	0,00	0,00	0,00	408,66
Estabelecimento: 90.026.03664/76										
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	101	5	12.796,21	1.023,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023,67
Total do Estabelecimento			90.026.03664/76	12.796,21	1.023,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023,67



Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

07.195.191

Nome Empregador:

CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

602

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

19/11/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

200.016,00

Número da Guia:

0125111803574728-2

Data Emissão:

18/11/2025 09:14:15 (Brasília)

Emitida por:

07.195.191/0001-33 - CORAL CONSTRUTORA

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.712/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 106 - Trabalhador - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 109 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 110 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso não portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Servidor público ocupante de cargo em comissão
- 304 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 305 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 306 - Militar
- 307 - Militar
- 308 - Agente público - Outros
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/órgão auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 713 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Empresário, sócio ou membro de conselho de administração ou fiscal
- 723 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 724 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 731 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 732 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 741 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 751 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 5.082/1996
- 761 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 5.082/1996
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 901 - Estagiário
- 902 - Bolsista de pesquisa
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de empregatário
- 905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.195.191 Nome Empregador: CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 602 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/11/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 200.016,00
Número da Guia: 0125111803574728-2 Data Emissão: 18/11/2025 09:14:15 (Brasília) Emitida por: 07.195.191/0001-33 - CORAL CONSTRUTORA

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	07.195.191/0001-33	58	230.629,16	17.614,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.614,97
10/2025	90.004.6607874	137	422.581,49	33.805,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.805,85
10/2025	90.010.8224976	50	152.813,88	12.124,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.124,06
10/2025	90.011.2079076	15	50.496,16	4.039,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.039,63
10/2025	90.011.4829976	25	65.196,88	5.215,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.215,65
10/2025	90.012.9865076	9	22.056,35	1.764,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.764,46
10/2025	90.014.1778671	3	8.486,95	678,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,94
10/2025	90.015.6446275	2	4.546,97	363,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,75
10/2025	90.016.0819473	11	28.558,92	2.284,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.284,66
10/2025	90.016.4967773	2	5.737,60	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,00
10/2025	90.016.9146174	43	118.774,34	9.501,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.501,73
10/2025	90.018.2364978	45	111.565,00	8.925,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.925,04
10/2025	90.018.9024174	4	11.894,36	951,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951,53
10/2025	90.018.9026771	41	109.554,16	8.569,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.569,59
10/2025	90.019.1726970	13	32.816,70	2.625,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,28
10/2025	90.019.5372873	9	28.265,76	2.261,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.261,21
10/2025	90.020.6708270	5	13.636,20	1.090,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,87
10/2025	90.020.9052176	18	45.830,60	3.666,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.666,37
10/2025	90.021.9880270	57	158.676,56	12.500,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,36
10/2025	90.022.7695770	25	60.826,76	4.866,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.866,05
10/2025	90.024.2167871	9	27.464,12	2.197,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.197,08
10/2025	90.025.6732375	13	31.350,56	2.507,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.507,98
10/2025	90.025.7517873	3	5.108,40	408,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,66
10/2025	90.026.0366476	5	12.796,21	1.023,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023,67
Total FGTS			1.759.664,09	139.446,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.446,39



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.195.191 Nome Empregador: CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 602 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/11/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 200.016,00
Número da Guia: 0125111803574728-2 Data Emissão: 18/11/2025 09:14:15 (Brasília) Emitida por: 07.195.191/0001-33 - CORAL CONSTRUTORA

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.195.191/0001-33											
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório Ind. na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
10/2025	11 - FGTS mensal	49	216.710,36	17.336,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	17.336,62	
10/2025	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	9	13.918,80	278,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	278,35	
		Total do Estabelecimento	230.629,16	17.614,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	17.614,97	
Estabelecimento: 90.004.66078/74											
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório Ind. na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
10/2025	11 - FGTS mensal	137	419.470,66	33.556,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	33.556,99	
10/2025	12 - FGTS 13º salário	1	3.110,83	248,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	248,86	
		Total do Estabelecimento	422.581,49	33.805,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	33.805,85	
Estabelecimento: 90.010.82249/76											
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório Ind. na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
10/2025	11 - FGTS mensal	49	151.133,88	12.090,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	12.090,46	
10/2025	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	1	1.680,00	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	33,60	
		Total do Estabelecimento	152.813,88	12.124,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	12.124,06	
Estabelecimento: 90.011.20790/76											
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório Ind. na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
10/2025	11 - FGTS mensal	15	50.496,16	4.039,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	4.039,63	
		Total do Estabelecimento	50.496,16	4.039,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	4.039,63	
Estabelecimento: 90.011.48299/76											
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório Ind. na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
10/2025	11 - FGTS mensal	25	65.196,88	5.215,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	5.215,65	
		Total do Estabelecimento	65.196,88	5.215,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	5.215,65	
Estabelecimento: 90.012.98650/76											
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório Ind. na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
10/2025	11 - FGTS mensal	9	22.056,35	1.764,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1.764,46	
		Total do Estabelecimento	22.056,35	1.764,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1.764,46	
Estabelecimento: 90.014.17786/71											
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório Ind. na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
10/2025	11 - FGTS mensal	3	8.486,95	678,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	678,94	

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 18/11/2025 16:59:43 (Brasília).



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.195.191 Nome Empregador: CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 602 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/11/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 200.016,00
Número da Guia: 0125111803574728-2 Data Emissão: 18/11/2025 09:14:15 (Brasília) Emitida por: 07.195.191/0001-33 - CORAL CONSTRUTORA

Relação de Tipos de Valor

Comp. Apuração	Estabelecimento:	90.014.17786/71	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório Ind. na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
				8.486,95	678,94	0,00	0,00	0,00	0,00	678,94
Comp. Apuração	Estabelecimento:	90.015.64462/75	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório Ind. na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025			2	4.546,97	363,75	0,00	0,00	0,00	0,00	363,75
Comp. Apuração	Estabelecimento:	90.016.08194/73	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório Ind. na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025			11	28.558,92	2.284,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.284,66
Comp. Apuração	Estabelecimento:	90.016.49677/73	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório Ind. na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025			2	5.737,60	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,00
Comp. Apuração	Estabelecimento:	90.016.91461/74	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório Ind. na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025			43	118.774,34	9.501,73	0,00	0,00	0,00	0,00	9.501,73
Comp. Apuração	Estabelecimento:	90.018.23649/78	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório Ind. na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025			45	111.565,00	8.925,04	0,00	0,00	0,00	0,00	8.925,04
Comp. Apuração	Estabelecimento:	90.018.90241/74	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório Ind. na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025			4	11.894,36	951,53	0,00	0,00	0,00	0,00	951,53
Comp. Apuração	Estabelecimento:	90.018.90267/71	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório Ind. na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025			4	11.894,36	951,53	0,00	0,00	0,00	0,00	951,53



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.195.191 Nome Empregador: CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA

Vencimento da Guia: 19/11/2025

Número da Guia: 0125111803574728-2 Data Emissão: 18/11/2025 09:14:15 (Brasília) Emitida por: 07.195.191/0001-33 - CORAL CONSTRUTORA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 602 Origem: Gestão de Guias

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 200.016,00

Relação de Tipos de Valor

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório Ind. na Guia	Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	11 - FGTS mensal	39	106.311,76	8.504,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.504,75
10/2025	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	2	3.242,40	64,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,84
Total do Estabelecimento		90.018.90267/71	109.554,16	8.569,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.569,59
Estabelecimento: 90.019.17269/70										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório Ind. na Guia	Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	11 - FGTS mensal	13	32.816,70	2.625,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,28
Total do Estabelecimento		90.019.17269/70	32.816,70	2.625,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,28
Estabelecimento: 90.019.53728/73										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório Ind. na Guia	Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	11 - FGTS mensal	9	28.265,76	2.261,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.261,21
Total do Estabelecimento		90.019.53728/73	28.265,76	2.261,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.261,21
Estabelecimento: 90.020.67082/70										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório Ind. na Guia	Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	11 - FGTS mensal	5	13.636,20	1.090,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,87
Total do Estabelecimento		90.020.67082/70	13.636,20	1.090,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,87
Estabelecimento: 90.020.90521/76										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório Ind. na Guia	Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	11 - FGTS mensal	18	45.830,60	3.666,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.666,37
Total do Estabelecimento		90.020.90521/76	45.830,60	3.666,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.666,37
Estabelecimento: 90.021.98802/70										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório Ind. na Guia	Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	11 - FGTS mensal	55	155.450,96	12.435,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.435,85
10/2025	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	2	3.225,60	64,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,51
Total do Estabelecimento		90.021.98802/70	158.676,56	12.500,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,36
Estabelecimento: 90.022.76957/70										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório Ind. na Guia	Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	11 - FGTS mensal	25	60.826,76	4.866,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.866,05
Total do Estabelecimento		90.022.76957/70	60.826,76	4.866,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.866,05



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.195.191 Nome Empregador: CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 602 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/11/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 200.016,00
Número da Guia: 0125111803574728-2 Data Emissão: 18/11/2025 09:14:15 (Brasília) Emitida por: 07.195.191/0001-33 - CORAL CONSTRUTORA

Relação de Tipos de Valor

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	11 - FGTS mensal	9	27.464,12	2.197,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.197,08
Total do Estabelecimento		90.024.21678/71	27.464,12	2.197,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.197,08
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	11 - FGTS mensal	13	31.350,56	2.507,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.507,98
Total do Estabelecimento		90.025.67323/75	31.350,56	2.507,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.507,98
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	11 - FGTS mensal	3	5.108,40	408,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,66
Total do Estabelecimento		90.025.75178/73	5.108,40	408,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,66
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	11 - FGTS mensal	5	12.796,21	1.023,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023,67
Total do Estabelecimento		90.026.03664/76	12.796,21	1.023,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023,67
Total FGTS			1.759.664,09	139.446,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.446,39



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.195.191
Vencimento da Guia: 19/11/2025
Número da Guia: 012511803574728-2

Nome Empregador: CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
Total Parcelado: 18/11/2025 09:14:15 (Brasília)
Data Emissão: 18/11/2025 09:14:15 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 602
Origem: Gestão de Guias
Total da Guia (FGTS + Consignado): 200.016,00
Emitida por: 07.195.191/0001-33 - CORAL CONSTRUTORA

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: 90.025.16808/72											
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
10/2025	12	36.124,84	2.889,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.889,93		
Total do Tomador		36.124,84	2.889,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.889,93		

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
10/2025	590	1.723.539,25	136.556,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.556,46		
Total do Tomador		1.723.539,25	136.556,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.556,46		
Total FGTS		1.759.664,09	139.446,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.446,39		

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO RESUMO DE CRÉDITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA	CNPJ	07.195.191/0001-33
Período de Apuração	10/2025	Número do Recibo	0000050000405175292
Data/Hora da Transmissão	17/11/2025 20:21:24	Identificação da Apuração de Débitos	128683389 / Reinf RET 128685801 / Reinf CP 35779645868 / eSocial 14937229 / MIT

Descrição	Valor Informado/Importado	Valor Vinculado a Débito	Saldo disponível
Retenção Lei 9711/98 ou adiantamento de retenção	159.466,65	159.466,65	0,00
Salário Família	3.492,66	3.492,66	0,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO RESUMO DE DÉBITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA	CNPJ	07.195.191/0001-33
Período de Apuração	10/2025	Numero do Recibo	0000050000405175292
Data/Hora da Transmissão	17/11/2025 20:21:24	Identificação da Apuração de Débitos	128683389 / Reinf RET 128685801 / Reinf CP 35779645868 / eSocial 14937229 / MIT

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	10/2025	154.581,30	154.581,30	0,00
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	10/2025	2.414,54	2.414,54	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	10/2025	46.802,85	2.624,55	44.178,30
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	10/2025	4.390,07	0,00	4.390,07
1141-01	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT	10/2025	1.044,76	0,00	1.044,76
1162-01	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - CNPJ Prest./Incorp./SCP: 07.101.979/0001-33	10/2025	1.749,00	1.749,00	0,00
1162-01	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - CNPJ Prest./Incorp./SCP: 17.036.171/0001-73	10/2025	1.589,92	1.589,92	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	10/2025	7.671,92	0,00	7.671,92

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	10/2025	5.850,35	0,00	5.850,35
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	10/2025	468,02	0,00	468,02
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	10/2025	2.340,14	0,00	2.340,14
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	10/2025	3.510,21	0,00	3.510,21
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	10/2025	1.404,08	0,00	1.404,08

Grupo: IRRF

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1708-06	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	10/2025	423,19	0,00	423,19
0588-06	IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	10/2025	538,81	0,00	538,81
0561-07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	10/2025	33.270,66	0,00	33.270,66

Grupo: COFINS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
5856-01	COFINS - NÃO CUMULATIVA	10/2025	33.075,86	0,00	33.075,86
2172-01	COFINS - FATURAMENTO/PJ EM GERAL	10/2025	345.808,47	0,00	345.808,47

Grupo: PIS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
8109-02	PIS - FATURAMENTO - PJ EM GERAL	10/2025	74.925,17	0,00	74.925,17
6912-01	PIS/PASEP - NÃO CUMULATIVO - LEI 10.637/2002	10/2025	5.374,83	0,00	5.374,83

Grupo: CSRF

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
5952-07	RET DE CONTRIBUIÇOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	10/2025	1.733,72	0,00	1.733,72

Grupo: IRPJ

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
2362-01	IRPJ - PJ OBRIGADA AO LUCRO REAL - ENTIDADE NÃO FINANCEIRA - ESTIMATIVA MENSAL	10/2025	94.488,73	0,00	94.488,73

Grupo: CSLL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
2484-01	CSLL - LUCRO REAL - ENTIDADE NÃO FINANCEIRA - ESTIMATIVA MENSAL	10/2025	211.804,53	0,00	211.804,53

Obra: 90.016.49677/73

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	10/2025	1.147,52	0,00	1.147,52
1141-01	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT	10/2025	344,25	0,00	344,25
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	10/2025	188,10	0,00	188,10

Obra: 90.016.49677/73

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	10/2025	34,42	0,00	34,42
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	10/2025	86,06	0,00	86,06
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	10/2025	57,37	0,00	57,37
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	10/2025	11,47	0,00	11,47
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	10/2025	143,44	0,00	143,44

Obra: 90.020.90521/76

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	10/2025	9.166,12	0,00	9.166,12
1141-01	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT	10/2025	780,91	0,00	780,91
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	10/2025	1.502,51	0,00	1.502,51

Obra: 90.020.90521/76

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	10/2025	1.145,76	0,00	1.145,76
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	10/2025	91,66	0,00	91,66
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	10/2025	458,30	0,00	458,30
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	10/2025	687,45	0,00	687,45
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	10/2025	274,98	0,00	274,98

Obra: 90.016.08194/73

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	10/2025	936,27	0,00	936,27
1141-01	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT	10/2025	240,76	0,00	240,76
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	10/2025	5.711,78	0,00	5.711,78

Obra: 90.016.08194/73

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	10/2025	171,35	0,00	171,35
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	10/2025	428,38	0,00	428,38
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	10/2025	285,58	0,00	285,58
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	10/2025	57,11	0,00	57,11
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	10/2025	713,97	0,00	713,97

Obra: 90.020.67082/70 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	10/2025	447,04	0,00	447,04
1141-01	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT				
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	10/2025	172,12	0,00	172,12
		10/2025	2.127,24	0,00	2.127,24

Obra: 90.020.67082/70 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	10/2025	340,90	0,00	340,90
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	10/2025	27,27	0,00	27,27
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	10/2025	136,36	0,00	136,36
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	10/2025	204,54	0,00	204,54
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	10/2025	81,81	0,00	81,81

Obra: 90.015.64462/75 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	10/2025	149,06	0,00	149,06
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	10/2025	909,39	0,00	909,39

Obra: 90.015.64462/75 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	10/2025	27,28	0,00	27,28
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	10/2025	68,20	0,00	68,20
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	10/2025	45,46	0,00	45,46
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	10/2025	9,09	0,00	9,09
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	10/2025	113,67	0,00	113,67

Obra: 90.021.98802/70 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	10/2025	32.223,44	0,00	32.223,44
1141-01	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT	10/2025	102,16	0,00	102,16
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	10/2025	5.282,06	0,00	5.282,06

Obra: 90.021.98802/70 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	10/2025	4.027,93	0,00	4.027,93
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	10/2025	322,23	0,00	322,23
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	10/2025	1.611,17	0,00	1.611,17
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	10/2025	2.416,75	0,00	2.416,75
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	10/2025	966,70	0,00	966,70

Obra: 90.016.91461/74 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	10/2025	26.815,26	0,00	26.815,26
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	10/2025	4.395,55	0,00	4.395,55

Obra: 90.016.91461/74 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	10/2025	804,45	0,00	804,45
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	10/2025	2.011,14	0,00	2.011,14
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	10/2025	1.340,76	0,00	1.340,76
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	10/2025	268,15	0,00	268,15
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				

Obra: 90.014.17786/71
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	10/2025	278,23	0,00	278,23
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	10/2025	1.697,39	0,00	1.697,39

Obra: 90.014.17786/71
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	10/2025	212,17	0,00	212,17
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	10/2025	16,97	0,00	16,97
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	10/2025	84,86	0,00	84,86
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	10/2025	127,30	0,00	127,30
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	10/2025	50,92	0,00	50,92

Obra: 90.022.76957/70
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	10/2025	12.165,35	0,00	12.165,35
1141-01	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT	10/2025	879,28	0,00	879,28
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	10/2025	1.994,14	0,00	1.994,14

Obra: 90.022.76957/70
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	10/2025	1.520,66	0,00	1.520,66
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	10/2025	121,65	0,00	121,65
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	10/2025	608,26	0,00	608,26
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	10/2025	912,40	0,00	912,40
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	10/2025	364,96	0,00	364,96

Obra: 90.012.98650/76
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	10/2025	723,09	0,00	723,09
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	10/2025	4.411,27	0,00	4.411,27

Obra: 90.012.98650/76
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	10/2025	551,40	0,00	551,40
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	10/2025	44,11	0,00	44,11
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	10/2025	220,56	0,00	220,56
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	10/2025	330,84	0,00	330,84
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	10/2025	132,33	0,00	132,33

Obra: 90.018.23649/78
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

			Valor	Créditos	Saldo
--	--	--	-------	----------	-------

Código	Descrição	PA Débito	Original	Vinculados	Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	10/2025	24.727,36	0,00	24.727,36
1141-01	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT	10/2025	2.954,38	0,00	2.954,38
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	10/2025	4.053,31	0,00	4.053,31

Obra: 90.018.23649/78

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	10/2025	741,82	0,00	741,82
1184-01	CP TERCEIROS - Sesi	10/2025	1.854,55	0,00	1.854,55
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	10/2025	1.236,36	0,00	1.236,36
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	10/2025	247,27	0,00	247,27
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	10/2025	3.090,92	0,00	3.090,92

Obra: 90.011.48299/76

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	10/2025	2.137,41	0,00	2.137,41
1141-01	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT	10/2025	2.104,98	0,00	2.104,98
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	10/2025	13.039,37	0,00	13.039,37

Obra: 90.011.48299/76

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	10/2025	1.629,92	0,00	1.629,92
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	10/2025	130,39	0,00	130,39
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	10/2025	651,96	0,00	651,96
1184-01	CP TERCEIROS - Sesi	10/2025	977,95	0,00	977,95
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	10/2025	391,18	0,00	391,18

Obra: 90.024.21678/71

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	10/2025	5.492,82	0,00	5.492,82
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	10/2025	900,38	0,00	900,38

Obra: 90.024.21678/71

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	10/2025	686,60	0,00	686,60
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	10/2025	54,92	0,00	54,92
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	10/2025	274,64	0,00	274,64
1184-01	CP TERCEIROS - Sesi	10/2025	411,96	0,00	411,96
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	10/2025	164,78	0,00	164,78

Obra: 90.011.20790/76

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	10/2025	1.655,46	0,00	1.655,46
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	10/2025	10.099,23	0,00	10.099,23

Obra: 90.011.20790/76

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	10/2025	1.262,40	0,00	1.262,40
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	10/2025	100,99	0,00	100,99

1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	10/2025	504,96	0,00	504,96
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	10/2025	757,44	0,00	757,44
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	10/2025	302,97	0,00	302,97

Obra: 90.019.17269/70

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	10/2025	6.563,34	0,00	6.563,34
1141-01	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT	10/2025	516,38	0,00	516,38
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	10/2025	1.075,86	0,00	1.075,86

Obra: 90.019.17269/70

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	10/2025	492,25	0,00	492,25
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	10/2025	328,16	0,00	328,16
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	10/2025	65,63	0,00	65,63
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	10/2025	196,90	0,00	196,90
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	10/2025	820,41	0,00	820,41

Obra: 90.018.90267/71

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	10/2025	3.591,62	0,00	3.591,62
1141-01	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT	10/2025	894,29	0,00	894,29
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	10/2025	21.910,83	0,00	21.910,83

Obra: 90.018.90267/71

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	10/2025	657,32	0,00	657,32
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	10/2025	1.643,31	0,00	1.643,31
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	10/2025	1.095,54	0,00	1.095,54
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	10/2025	219,10	0,00	219,10
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	10/2025	2.738,85	0,00	2.738,85

Obra: 90.026.03664/76

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	10/2025	419,51	0,00	419,51
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	10/2025	2.559,24	0,00	2.559,24

Obra: 90.026.03664/76

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	10/2025	319,90	0,00	319,90
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	10/2025	25,59	0,00	25,59
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	10/2025	127,96	0,00	127,96
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	10/2025	191,94	0,00	191,94
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	10/2025	76,77	0,00	76,77

Obra: 90.025.75178/73

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	10/2025	167,47	0,00	167,47
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	10/2025	1.021,68	0,00	1.021,68

Obra: 90.025.75178/73
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	10/2025	127,71	0,00	127,71
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	10/2025	10,21	0,00	10,21
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	10/2025	51,08	0,00	51,08
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	10/2025	76,62	0,00	76,62
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	10/2025	30,65	0,00	30,65

Obra: 90.004.66078/74
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	10/2025	85.046,65	0,00	85.046,65
1141-01	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT	10/2025	757,00	0,00	757,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	10/2025	13.940,84	0,00	13.940,84

Obra: 90.004.66078/74
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	10/2025	10.630,83	0,00	10.630,83
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	10/2025	850,46	0,00	850,46
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	10/2025	4.252,33	0,00	4.252,33
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	10/2025	6.378,49	0,00	6.378,49
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	10/2025	2.551,39	0,00	2.551,39

Obra: 90.018.90241/74
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	10/2025	389,94	0,00	389,94
1141-01	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT	10/2025	182,20	0,00	182,20
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	10/2025	2.378,87	0,00	2.378,87

Obra: 90.018.90241/74
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	10/2025	71,36	0,00	71,36
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	10/2025	178,41	0,00	178,41
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	10/2025	118,94	0,00	118,94
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	10/2025	23,78	0,00	23,78
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	10/2025	297,35	0,00	297,35

Obra: 90.025.67323/75
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	10/2025	1.027,79	0,00	1.027,79
1141-01	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT	10/2025	526,45	0,00	526,45
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	10/2025	6.270,11	0,00	6.270,11

Obra: 90.025.67323/75
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	10/2025	783,76	0,00	783,76
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	10/2025	62,70	0,00	62,70
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	10/2025	313,50	0,00	313,50
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	10/2025	470,25	0,00	470,25

1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	10/2025	188,10	0,00	188,10
---------	-----------------------	---------	--------	------	--------

Obra: 90.010.82249/76

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	10/2025	30.562,77	0,00	30.562,77
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	10/2025	5.009,85	0,00	5.009,85

Obra: 90.010.82249/76

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	10/2025	3.820,34	0,00	3.820,34
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	10/2025	305,62	0,00	305,62
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	10/2025	1.528,13	0,00	1.528,13
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	10/2025	2.292,20	0,00	2.292,20
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	10/2025	916,88	0,00	916,88

Obra: 90.019.53728/73

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	10/2025	5.653,15	0,00	5.653,15
1141-01	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT	10/2025	182,20	0,00	182,20
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	10/2025	926,66	0,00	926,66

Obra: 90.019.53728/73

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	10/2025	169,59	0,00	169,59
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	10/2025	423,98	0,00	423,98
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	10/2025	282,65	0,00	282,65
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	10/2025	56,53	0,00	56,53
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	10/2025	706,64	0,00	706,64