



DECLARAÇÃO DE OBRAS PARALISADAS

A **Secretaria Municipal de Infraestrutura de Juazeiro do Norte - CE**, no uso de suas atribuições legais, vem, por meio deste, declarar formalmente que, até a presente data, encontram-se **(02) duas obras paralisadas** sob sua responsabilidade, cujos motivos variam entre entraves financeiros e condicionantes técnicos impostos por entes externos à gestão municipal.

Seguem abaixo os detalhes técnicos e administrativos referentes a cada empreendimento:

I. Reforma do Cemitério São João Batista – Contrato nº 2022.10.07-0002

Objeto: Reforma e melhorias em prédios públicos do município, conforme Convênio nº 273/2022, celebrado com o Governo do Estado do Ceará, por meio da Superintendência de Obras Públicas – SOP.

Responsável pela inexecução: Governo do Estado do Ceará.

Motivo da paralisação: A obra encontra-se paralisada desde o dia **1º de novembro de 2024**, em razão de **atrasos nos repasses financeiros** de responsabilidade do ente conveniente. Tal situação comprometeu o andamento do cronograma físico-financeiro pactuado, impactando negativamente a mobilização de equipes, a aquisição de materiais e a continuidade das atividades em campo. A regularização dos repasses é essencial para a retomada dos serviços e a devida conclusão da obra nos moldes previstos.

II. Reforma do Memorial Padre Cicero – Contrato nº 2022.10.07-0002

Objeto: Reforma e melhorias em prédios públicos do município, conforme Convênio nº 273/2022, celebrado com o Governo do Estado do Ceará, por meio a Superintendência de Obras Públicas – SOP.

Responsável pela inexecução: Governo do Estado do Ceará.

Motivo da paralisação: A obra está paralisada desde o dia **6 de setembro de 2024**, igualmente devido a **atrasos nos repasses financeiros** do Governo Estadual, comprometendo o andamento do cronograma físico-financeiro, a mobilização da mão de obra, o fornecimento de insumos e a regular execução dos serviços. A continuidade da obra depende, portanto, da normalização dos fluxos financeiros por parte do órgão conveniente.





Diante do exposto, reiteramos o compromisso da Secretaria Municipal de Infraestrutura com a boa gestão dos recursos públicos e com a conclusão das obras em conformidade com os prazos e padrões de qualidade estabelecidos. Reafirmamos, ainda, que todas as providências cabíveis estão sendo adotadas para a superação dos impasses e a retomada das execuções paralisadas.

Atenciosamente,


Ana Carolina Evangelista Biró
Secretária de Infraestrutura
Port. Nº 0490/2025

